

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
1	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TIHOLOP-ICHMUL, TRAMO: 0+000 - 24+023, SUBTRAMO: 11+600 - 24+023 (APORTACION ESTATAL AL RAMO 6 PUEBLOS INDIGENAS) (CANCELADO)	CHIKINDZON OT, ICHMUL YAXCABA, XNICTEIL-XLAPAC	COMISION DE VIAS TERRESTRES DEL ESTADO DE YUCATAN	12.42	0	KILOMETRO	-	-	-	-	-
2	MODERNIZACION DE LA UNIDAD DE RIEGO DOS PIEDRAS POZO NUMERO 1 (REPROGRAMADO MODIFICADO)	OXKUTZCAB, OXKUTZCAB	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA	42	100%	HECTAREA PRODUCTOR	846,513	846,510	-	-	846,510
3	CONSTRUCCION DE ANEXOS EN IGLESIA MUNICIPAL ( Sanitarios, módulo de uso multiples y dormitorio cural )	DZONCAUICH DZONCAUICH	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA EN EL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100%	OBRA	98,628	98,628	-	-	98,628
4	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (Area de construcción 30 m2.- preliminares: trazo y nivelación, excavaciones, cadenas de concreto reforzado, concreto reforzado a base de cerramientos y dados de concreto, muros de block de 15x20x40cms,losa de azotea de vigueta y bovedilla, acados, aplanados y recubrimientos, instalaciones hidráulicas y sanitaria, suministro e instalacion de muebles de baño, instalaciones electricas incluyendo acometida y tablero de control, construcción de pozo de absorción)	PETO, PETO	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA EN EL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100%	OBRA	50,565	50,565	-	-	50,565
5	CONSTRUCCION DE ZOCALO DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA. (consistente en adecuacion del parque principal para transformarlo en zócalo y construcción de parador turístico)	SANTA ELENA, SANTA ELENA	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA EN EL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100%	OBRA	231,404	231,404	-	-	231,404
6	CONSTRUCCION DE GIMNACIO POLIFUNCIONAL (Construccion de área deportiva para prácticas de diferentes disciplinas, consistente en módulo para hombres, módulo para mujeres, área de cafetería, fosa séptica y pozo de absorción)	TEKANTO, TEKANTO	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA EN EL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100%	OBRA	138,631	138,631	-	-	138,631

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
7	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (Topografía, trazo y nivelación del terreno; formación de terracerías con tierra vegetal y colocación de zacate; construcción de sistema de riego, incluyendo perforación de pozo profundo y suministro y colocación de equipo de bombeo sumergible).	TUNKAS, TUNKAS	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA EN EL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	CAMPO	169,997	169,997			169,997
8	RESTAURACION DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO DE PADUA 3A ETAPA ( Instalaciones eléctricas, suministro e instalación de luminarias y abanicos de techo, suministro y colocación de pisos de cerámica y trabajos de carpintería en puertas y ventanas)	MOTUL, UCI	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA EN EL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	OBRA	201,000	201,000			201,000
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYA DE SEÑALAMIENTO MARITIMO (Construcción de zapata de amarre con concreto f'c=200 kg/cm2, reforzado con doble parrilla de varilla; colocación de grillete de unión de acero forjado; colocación de destorcedor galvanizado; colocación de cadena para sujeción de boya en el mar y suministro e instalación de boya de canal luminoso con superestructura, tanque de flotación, reflector de radar, módulos solares, generador de señal y sistema de monitoreo, revision y funcionamiento del generador de señal en boya , así como el sistema de monitoreo para boya compuesto por un módulo, configuracion de boya de peligro para agregar al sistema de monitoreo y control remoto Navlink, actualmente instalado en el puerto de progreso) <b>(REPROGRAMADO-MODIFICADO)</b>	PROGRESO, PROGRESO	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	BOYA	2,018,254	2,018,254	-	-	2,018,254
10	CONSTRUCCION DE RED EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA CAMPUS UADY UNIVERSIDADES, MERIDA <b>(REPROGRAMADO)</b>	MERIDA, MERIDA	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	1.823	100.00%	KILOMETRO	5,859,744	5,859,744	-	-	5,859,744
11	RECALIBRACION Y CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION EN LA CALLE 26 Y 20 X 27 Y 11 (APORTACION ESTATAL AL RAMO 6 PUEBLOS INDIGENAS)	IXIL, IXIL	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	2.031	100.00%	KILOMETRO	98,200	98,200	-	-	98,200

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
12	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE TIMUL A CISTEIL (APORTACION ESTATAL AL RAMO 6 PUEBLOS INDIGENAS) (REPROGRAMADO)	YAXCABA, CISTEIL	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	9.568	100.00%	KILOMETRO	284,994	281,628	-	-	281,628
13	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE CISTEIL (APORTACION ESTATAL AL RAMO 6 PUEBLOS INDIGENAS) (REPROGRAMADO)	YAXCABA, CISTEIL	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	1.522	100.00%	KILOMETRO	93,400	93,400	-	-	93,400
14	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL ENTRONQUE CARRETERO TIMUL (EN EL KM 7.5) A X-POM (APORTACION ESTATAL AL RAMO 6 PUEBLOS INDIGENAS) (REPROGRAMADO)	YAXCABA, X-POM	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	5.509	100.00%	KILOMETRO	202,856	172,693	-	-	172,693
15	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE X-POM (APORTACION ESTATAL AL RAMO 6 PUEBLOS INDIGENAS)	YAXCABA, X-POM	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	0.924	100.00%	KILOMETRO	48,600	48,600	-	-	48,600
16	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN (APORTACION ESTATAL AL RAMO 6 PUEBLOS INDIGENAS)	CACALCHEN, CACALCHEN	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE YUCATAN	1.000	100%	SISTEMA	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
17	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL (APORTACION ESTATAL AL RAMO 6 PUEBLOS INDIGENAS)	CUNCUNUL, CUNCUNUL	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE YUCATAN	1.000	100%	SISTEMA	586,117	586,117	-	-	586,117
18	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOMUN (APORTACION ESTATAL AL RAMO 6 PUEBLOS INDIGENAS)	HOMUN, HOMUN	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE YUCATAN	1.000	100%	SISTEMA	624,385	624,385	-	-	624,385
19	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEKIT DE REGIL (APORTACION ESTATAL AL RAMO 6 PUEBLOS INDIGENAS)	TIMUCUY, TEKIT DE REGIL	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE YUCATAN	1.000	100%	SISTEMA	111,313	111,313	-	-	111,313
20	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL (APORTACION ESTATAL AL RAMO 6 PUEBLOS INDIGENAS)	CHANKOM, XKOPTEIL	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DO DE YUCATAN	1.000	100%	SISTEMA	236,600	236,600	-	-	236,600

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
21	ELABORACION DEL PROYECTO PARA EL CENTRO DE NEGOCIOS EN EL SALON LOL TUN DEL CENTRO DE CONVENCIONES YUCATAN SIGLO XXI (LEVANTAMIENTO, ELABORACION DE PLANOS Y CATALOGOS DE CONCEPTOS CON COSTOS)	MERIDA, MERIDA	PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES YTURISTICOS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	PROYECTO	207,000	207,000	-	-	207,000
22	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE NEGOCIOS EN EL SALON LOL TUN DEL CENTRO DE CONVENCIONES YUCATAN SIGLO XXI (DEMOLICION DE MUROS DE TABLARROCA RETIRO DE PISOS , DESALOJO DE ESCOMBROS, CONSTRUCCION DE MUROS DE BLOCK , TABLARROCA Y VIDRIO, COLOCACION DE PISOS, INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA, ACABADOS, PUERTAS Y PINTURA. EQUIPO: ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE VOZ Y DATOS, ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, COPIADORA Y FAX; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, ADQUISICION E INSTALACION DE BIENES DE AUDIO Y PROYECCION). (MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES YTURISTICOS DEL ESTADO DE YUCATAN	1.000	100%	OBRA	3,640,529	3,640,529	-	-	3,640,529
23	PROYECTO EJECUTIVO DE LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES PARA LA OBRA DENOMINADA : REMOZAMIENTO PARA LA DIGNIFICACION DE LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO 2° ETAPA	MERIDA, MERIDA	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	1	100%	PROYECTO	289,035	289,035		-	289,035

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
24	EQUIPAMIENTO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD: DIGITALIZACION Y CAPTURA DE 3,900,639 PAGINAS DE 9,118 TOMOS Y CAPTURA DE 1'033,276 ACTOS JURIDICOS DE INSCRIPCIONES VIGENTES DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD , ADQUISICION DE EQUIPO PARA SERVIDORES, 40 PC's, 40 NOBREAKS, 4 IMPRESORAS, EQUIPO DE ACCESO REMOTO (FIREWALL) , LECTORES BIOMETRICOS, SOFTWARE Y LICENCIAS, 16 SILLAS Y 4 MESAS . <b>(REPROGRAMADO-MODIFICADO)</b>	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	1.000	100%	LOTE	32,650,000	30,906,783			30,906,783
25	RESTAURACION DEL EDIFICIO DE LA EX ADUANA ( REPOSICION DE TECHUMBRE, REPOSICION DE VIGAS Y VIGUETILLAS DE MADERA, CONSOLIDACION DE TECHUMBRE DE BAH-PEC, RECONSTRUCCION DE ARCADA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA , RESTAURACION DE ALMENAS Y CORNISAS, REPOSICION DE ACABADOS, REPOSICION DE CARPINTERIA , ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, REPOSICION DE PINTURA, JARDINERIA, PAVIMENTOS Y OBRAS EXTERIORES.)	HUNUCMA, SISAL	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	EDIFICIO	2,500,000	2,192,233	-	-	2,192,233
26	PROGRAMA ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE. AUTOBÚS DE PASAJEROS DE 44 PLAZAS, PARA EL TRASLADO DE DEPORTISTAS Y ENTRENADORES A DIVERSOS EVENTOS Y COMPETENCIAS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.	MÉRIDA, MÉRIDA	INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN	1	100%	UNIDAD	1,000,000	1,000,000			1,000,000

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
27	MEJORAMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA VILLA PALMIRA, (CONSISTENTE EN: RECONSTRUCCION DE PISO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA EN GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOL, RECONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL (TIERRA Y PASTO), DESMANTELAMIENTO Y SUMINISTRO DE CERCA DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE SOFBOL, CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO DEL CAMPO, RECONSTRUCCION DE TECHO, BANCA Y GRADAS, RESANES EN MUROS Y GRIETAS, PINTURA Y CAMBIO DE LAMPARAS EN ALBERCA, REPARACION Y PINTURA DE JUEGOS INFANTILES EN ARENERO, REPARACION DE PISO, TABLEROS Y PINTURA EN CANCHAS DE BASQUET BOL, PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑOS, REVISION, BALANCEO DE CARGAS Y CAMBIO DE LAMPARAS Y DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS CAMPOS, RECONSTRUCCION DE PISTA PERIMETRAL DE SAAHCAB)	MERIDA, MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1	100%	OBRA	750,000	750,000	-	-	750,000
28	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SU EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL (CANCELADO)	VARIOS, VARIAS	VARIAS				-	-	-	-	-
29	CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA OFICIALIA MAYOR EN LA CALLE 39 No, 441 , COL. MAXIMO ANCONA; TIERRA FISICA INSTALACION DE RED DE COMUNICACIONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE DE MINI-SPLIT Y 2 CAÑONES DE VIDEO-PROYECCION). (REPROGRAMADO - MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	OFICIALIA MAYOR	1.000	100%	OBRA	1,247,465	1,247,234	-	-	1,247,234
30	PROGRAMA ESTATAL DE SALUD.- EQUIPAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE (ADQUISICION DE CAMIONETAS PICK UP PARA INSTALAR MAQUINAS DE FUMIGAR	VARIOS, VARIAS	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	8	100%	UNIDAD	1,200,000	1,200,000	-	-	1,200,000

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
31	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA (PLANTA BAJA) DE LA CASA PASTORAL " REDES DEL PESCADOR" ( CONSTRUCCION DE DE 205.07 M2), REALIZACION DE PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE EDIFICACION; CIMENTACION: EXCAVACION DE ZANJAS , RELLENO DE PRODUCTO DE BANCO, CADENA DE CIMENTACION, IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA,DADOS DE CONCRETO; MUROS: CONSTRUCCION DE MUROS DE BLOCK, CASTILLO ARMADO, CASTILLO AHOGADO, CERRAMIENTOS DE CONCRETO; ESTRUCTURAS: COLUMNAS DE CONCRETO, TRAVES DE CONCRETO; PISO : LOSAS; ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, E HIDROSANITARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS , TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CONMEMORATIVA.	RIO LAGARTOS RIO LAGARTOS	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA EN YUCATAN	1	100%	OBRA	146,936	146,936			146,936
32	CONSTRUCCION DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CONSISTENTE EN 2 AULAS, 3 SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, DIRECCION, SALA DE ASESORIA, AREA DE RECEPCION, ANDADORES Y CERCA PERIMETRAL (SE REALIZARAN TRABAJOS DE CIMENTACION, ESTRUCTURAS, APLANADOS Y RECUBRIMIENTOS,CANCELERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRISANITARIAS Y OBRA EXTERIOR)	TZUCACAB, TZUCACAB	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA EN YUCATAN	2 9	100%	AULA ANEXO	259,071	259,071			259,071

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
33	CONSTRUCCION DE KIOSCO EN EL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL...-(EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN KIOSCO EN EL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL; LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA INCLUYE LA REALIZACION DE ESTOS CONCEPTOS: CONSTRUCCION DE CIMIENTOS, INCLUYE TRAZO, NIVELACION Y EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE, DADOS DE CONCRETO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCION DE COLUMNAS INCLUYE APLANADOS Y EMBOQUILLADOS; CONSTRUCCION DE LOSA INCLUYE ACABADOS SUPERIOR DE AZOTEA Y PLAFON, FORJADO DE TARRAJA Y GOTERO, CONSTRUCCION DE FIRMES Y PISOS DE CONCRETO, INCLUYE FORJADO DE PECHO DE PALOMA Y FABRICACION DE HUELLA Y PERALTE PARA ESCALON, INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE TENDIDO DE CABLE, COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, SALIDAS Y/O CONTACTOS EN CAJAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SLIME-LINE; EL CONCEPTO DE HERRERIA COMPRENDE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN). LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH	DZONCAUICH DZONCAUICH	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	OBRA	25,173	25,173			25,173

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
34	AMPLIACION DE COMEDOR PARA GENTE DE LA TERCERA EDAD "CENTRO COMUNITARIO JUAN PABLO II . ( EL PROYECTO CONSISTIRA EN LA AMPLIACION DEL COMEDOR PARA GENTE DE LA TERCERA EDAD (1a. ETAPA) LA CONSTRUCCION CONSISTIRA DE UN AREA PARA DORMITORIO , UN BAÑO Y UN AREA DE ENFERMERIA QUE A SU VEZ FUNCIONARA COMO AREA DE USO MULTIPLE; UTILIZANDO LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PRELIMINARES, CIMIENTOS, CASTLLOS Y CADENAS, MUROS DE BLOCK, CERRAMIENTOS Y CADENAS, TECHOS, APLANADOS , INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACION ELECTRICA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DE PLACA CONMEMORATIVA)	IZAMAL, CITILCUL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	OBRA	52,144	52,144			52,144

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
35	REHABILITACION DE CLINICA RURAL .-( ESTE PROYECTO CONSISTIRA EN LA REHABILITACION DE LA CLINICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE KINI EN ELMUNICIPIO DE MOTUL EN EL CUAL INCLUYE LA REALIZACION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE CIMIENTOS, CONSTRUCCION DE MUROS, ESTRUCTURAS, PISOS DE CEMENTO Y CERAMICA Y RECUBRIMIENTOS DE CERAMICA, CONSTRUCCION DE LOSAS, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS , REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, PINTURA DE MUROS Y PLAFONES, REHABILITACION DE MALLA CICLONICA INCLUYE CAMBIO DE MALLA Y POSTES EN MAL ESTADO, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE EQUIPO ELECTRICO, DOTACION DE EQUIPO DE OFICINA , DOTACION DE EQUIPO MEDICO, ADQUISICION E INSTALACION DE PLACA TESTIMONIAL) ( INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	MOTUL KINI	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	CENTRO	50,394	50,394	50,940	50,940	101,334

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
36	CONSTRUCCION DE CARRETERA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTO EN DOS CUERPOS DE 7.50 MTS. DE ANCHO C/U, RECONSTRUYENDO EL CUERPO SUR Y CONSTRUYENDO CUERPO NORTE (DESDE EL ENTRONQUE DE KOMCHEN EN LA CARRETERA MERIDA-PROGRESO KM 15+222 HACIA EL SITIO ARQUEOLOGICO DE LA COMISARIA DE DZIBICHALTUN KM 4+600); CONSTRUCCION DE CARRETERA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTO EN DOS CUERPOS DE 7.50 MTS. DE ANCHO C/U RECONSTRUYENDO EL CUERPO ORIENTE Y CONSTRUYENDO EL CUERPO PONIENTE (INICIANDO EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA ENTRONQUE KOMCHEN DE LA CARRETERA MERIDA - PROGRESO A SITIO ARQUEOLOGICO DE LA COMISARIA DE DZIBICHALTUN KM .2 + 700, HACIA EL NORTE A LA UNIVERSIDAD DEL MAYAB KM. 0 + 850)	MERIDA, MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	5,450.000	100%	METRO LINEAL	10,887,719	10,095,228	-	-	10,095,228
37	ILUMINACION Y BANCOS DE TRANSFORMACIÓN DE CARRETERA DEL ENTRONQUE MERIDA-PROGRESO (KM 0 + 000 ) HACIA EL HACIA EL SITIO ARQUEOLOGICO DE DZIBICHALTUN (KM 4+600) Y DEL KM 2 + 700 HACIA LA UNIVERSIDAD DEL MAYAB KM 4+600)	MERIDA, MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	273.000	100%	LUMINARIA	1,126,284	531,076	-	-	531,076
38	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA DE 2.50 M. DE ANCHO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE 3 CM. DE ESPESOR COMPACTO (DESDE EL ENTRONQUE DE KOMCHEN EN LA CARRETERA MERIDA-PROGRESO KM 15+222 HACIA EL SITIO ARQUEOLOGICO DE LA COMISARIA DE DZIBICHALTUN KM 4+600)	MERIDA, MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	4,600.000	100%	METRO LINEAL	733,274	727,856	-	-	727,856

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
39	CONSTRUCCION DE UN AREA ADMINISTRATIVA Y CUBICULOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN (COBAY) PLANTEL BACA <b>(Incluye adicionalmente rendimientos financieros) (MODIFICADO)</b>	BACA, BACA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION , EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	2.000	100%	ANEXO	252,723	252,723	185,262	185,262	437,985
40	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN (COBAY) PLANTEL DZEMUL <b>(Con rendimientos financieros) (MODIFICADO)</b>	DZEMUL, DZEMUL	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION , EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	2.00	100%	AULAS			63,859	63,859	63,859
41	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO MULTIPLE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN (COBAY) PLANTEL DZITAS <b>(Con rendimientos financieros) (MODIFICADO)</b>	DZITAS, DZITAS	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION , EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100%	LABORATORIO			42,878	42,878	42,878
42	PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL <b>(CANCELADO)</b>	VARIOS, VARIAS									
43	CONSTRUCCION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL: AREA DE SUBPRODUCTOS, CASETA DE CONTROL, AREA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, AREA DE CONTROL SANITARIO, VIALIDADES INTERNAS	CHOCCHOLA, CHOCCHOLA	SECRETARIA DE ECOLOGIA	1	100%	OBRA	137,250	137,250			137,250

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
44	CONSTRUCCION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL: AREA DE SUBPRODUCTOS, CASETA DE CONTROL, AREA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, AREA DE CONTROL SANITARIO, VIALIDADES INTERNAS	TIMUCUY, TIMUCUY	SECRETARIA DE ECOLOGIA	1	100%	OBRA	160,000	160,000			160,000
45	CONSTRUCCION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL: AREA DE DISPOSICION FINAL, VIALIDADES INTERNAS Y AREA DE CONTROL SANITARIO	HALACHO, HALACHO	SECRETARIA DE ECOLOGIA	1	100%	OBRA	113,599	113,599			113,599
46	CONSTRUCCION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL: AREA DE SUBPRODUCTOS, AREA DE DISPOSICION FINAL, VIALIDADES INTERNAS Y AREA DE CONTROL SANITARIO	MANI, MANI	SECRETARIA DE ECOLOGIA	1	100%	OBRA	136,000	136,000			136,000
47	CONSTRUCCION DE AREA DE SUBPRODUCTOS, AREA DE DESCARGA, Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, REJA Y CERCO PERIMETRAL PARA UNA ESTACION DE TRANSFERENCIA <b>(REPROGRAMADO MODIFICADO)</b>	YAXCABA, TIHOLOP	SECRETARIA DE ECOLOGIA	1	100%	OBRA	25,000	25,000			25,000
48	CONSTRUCCION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL: AREA DE SUBPRODUCTOS, AREA DE DISPOSICION FINAL, Y AREA DE CONTROL SANITARIO	CENOTILLO, CENOTILLO	SECRETARIA DE ECOLOGIA	1	100%	OBRA	100,000	100,000			100,000
49	CONSTRUCCION DE SITIOS DE DISPOSICION FINAL: VIALIDADES INTERNAS, AREA DE SUBPRODUCTOS, AREA DE CONTROL SANITARIO CASETA DE CONTROL, AREA DE DISPOSICION FINAL.	CANSAHCAB, CANSAHCAB	SECRETARIA DE ECOLOGIA	1	100%	OBRA	133,158	133,158			133,158
50	MEJORAS Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARIA. INCLUYENDO TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SUBESTACION ELECTRICA POR LA CREACION DE LA VENTANILLA UNICA PARA LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. <b>(REPROGRAMADO MODIFICADO)</b>	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE ECOLOGIA	1	100%	OBRA	475,802	475,802			475,802

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
51	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DEL USO DEL SUELO PARA LA LINEA DE DISTRIBUCION DE SAN JOSE KUNCHEIL (Incluye adicionalmente rendimientos financieros) (CANCELADO)	OXKUTZCAB, KUNCHEIL	JUNTA DE ELECTRIFICACION DEL ESTADO	1	0%	ESTUDIO	-	-	-	-	-
52	RESTAURACION DEL TEATRO DANIEL AYALA (CONCLUSION) - TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA Y CANCELERIA, ILUMINACION, AUDIO, ACUSTICA, PINTURA Y EQUIPAMIENTO	MERIDA, MERIDA	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100%	OBRA	3,864,687	3,864,687	-	-	3,864,687
53	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL NUEVO MERCADO MUNICIPAL ( 2A ETAPA) ( TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, PINTURA, LUMINARIAS, CISTERNA, EQUIPO HIDRONEUMATICO, CARCAMO DE REBOMBEO, TRAMPA PARA SOLIDOS, POZO DE ABSORCION, Y CONSTRUCCION DE CASETA PARA EQUIPO DE MEDICION (REPROGRAMADO)	PROGRESO, PROGRESO	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100%	EDIFICIO	4,069,565	4,069,565	-	-	4,069,565
54	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO CASA EJIDAL.- (TRABAJO DE ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE MADERA Y PINTURA (EDIFICIO) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS E INSTALACIONE ELECTRICA Y LUMINARIAS EN CANCHA DE BASQUETBOL)	HUNUCMA, HUNUCMA	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100%	EDIFICIO	518,624	518,624	-	-	518,624

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
55	RECONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA QUE CUBRE EL PATIO POSTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL.- (DESMANTELAMIENT DE TECHUMBRE, DESMONTAJE DE ESTRUCTURA COLAPSADA, DESMONTAJE DE LARGUEROS, COLOCACION DE ANCLAS, SUMINISTRO, FABRICACION, Y MONTAJE DE MARCOS RIGIDOS, SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUEROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE CONTRAVENTE, SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CONTRAFLAMBEOS)	QUINTANA ROO, QUINTANA ROO	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100%	OBRA	536,471	536,471	-	-	536,471
56	RESTAURACION CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA ( TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INTALACIONES ELECTRI CAS, CARPINTERIA Y PINTURA)	MAXCANU, SAN RAFAEL	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100%	TEMPLO	150,713	150,713	-	-	150,713
57	AMPLIACION SALA DE ESPERA (RECEPCION) DE LA CLINICA DE SALUD RURAL (TRABAJOS DE CARPINTERIA, INTALACION ELECTRICA, HERRERIA, ALUMINIO, PINTURA Y OBRA EXTERIOR)	MAXCANU, PARAISO	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100%	OBRA	94,700	94,700	-	-	94,700
58	RESTAURACION TEMPLO CATOLICO ( TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA, CARPINTERIA Y PINTURA	KINCHIL, TAMCHEN	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100%	TEMPLO	129,380	129,380	-	-	129,380
59	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION PARA EL CERESO FEMENIL (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	JUNTA DE ELECTRIFICACION DEL ESTADO	1.803	100.00%	KILOMETRO	936,184	936,184	-	-	936,184
60	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION PARA OBRAS PRODUCTIVAS EN LA UNIDAD BARRILES 1 Y 3 (Incluye adicionalmente rendimientos financieros)	CHEMAX SISBICHEN	JUNTA DE ELECTRIFICACION DEL ESTADO	2 20	100.00%	POSTE PRODUCTOR ES	53,709	53,709	146,291	146,291	200,000
61	CONSTRUCCION DE AUMBRADO PUBLICO EN EL MALECON	RIO LAGARTOS. RIO LAGARTOS	SECRETARIA DE TURISMO	1	100%	OBRA	800,000	800,000			800,000

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
62	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA: PALAPAS DE DESCANSO EN LA "RUTA TURISTICA DE TECOH" (MODIFICADO)	TECOH, TECOH	SECRETARIA DE TURISMO	2	100%	PALAPA	200,000	183,968			183,968
63	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA ILUMINACION ARQUITECTONICA DEL CONVENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA Y CONSERVACION, MANTENIMIENTO DEL ACTUAL ESPECTACULO DE LA LUZ DE LOS MAYAS; INCLUYE ELABORACION DE LA VERSION MULTIMEDIA (CANCELADO)	IZAMAL, IZAMAL	SECRETARIA DE TURISMO	1	0%	OBRA	-	-			-
64	ESTUDIOS A REALIZAR: 1 PROYECTO EJECUTIVO, 1 ESTUDIO TECNICO DE PROYECTO COSTO BENEFICIO PARA X'KEKEN; 1 ESTUDIO TECNICO DE PROYECTO COSTO BENEFICIO PARA SAMULÁ; 1 ESTUDIO TOPOGRAFICO QUE CONSISTE EN LEVANTAMIENTO DE LA VIALIDAD Y CICLOPISTA EXISTENTE, CONFIGURACION DE ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES LINEAS DE LUZ Y TELEFONOS EXISTENTES, LEVANTAMIENTO DE 30.25 Ha. CON CURVAS DE NIVEL; 1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL JUZGADO MIXTO CIVIL Y DE LO FAMILIAR DEL TERCER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, UBICADO EL LA CALLE 45 NO 228, VALLADOLID, YUCATAN. CONSISTENTE EN LEVANTAMIENTO; PROYECTO ARQUITECTONICO (PLANTAS , ARQUITECTONICA, DE CONJUNTO, LOCALIZACION Y CIMENTACION), FACHADAS PRINCIPALES Y LATERALES, CORTES, PLANOS ESTRUCTURALES; SISTEMA ELECTRICO: NORMAL Y EMERGENCIA, PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS; PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO , PROYECTO VOZ Y DATOS; MEMORIA TECNICA DE OBRA , PRESUPUESTO DE OBRA	VALLADOLID, DZITNUP	SECRETARIA DE TURISMO	5	100%	ESTUDIO	1,000,000	637,618			637,618
65	ARQUITECTONICO (PLANTAS , ARQUITECTONICA, DE CONJUNTO, LOCALIZACION Y CIMENTACION), FACHADAS PRINCIPALES Y LATERALES, CORTES, PLANOS ESTRUCTURALES; SISTEMA ELECTRICO: NORMAL Y EMERGENCIA, PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS; PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO , PROYECTO VOZ Y DATOS; MEMORIA TECNICA DE OBRA , PRESUPUESTO DE OBRA	VALLADOLID, VALLADOLID	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	1	0%	PROYECTO	-	-	35,000	-	-

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
66	CONSTRUCCION DE AREA DE SUBPRODUCTOS , AREA DE DESCARGA, Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS , REJA Y CERCO PERIMETRAL PARA UNA ESTACION DE TRANSFERENCIA .	YAXCABA, TIXCACALTU YUB	SECRETARIA DE ECOLOGIA	1	100%	OBRA	25,000	25,000			25,000
67	CONSTRUCCION DE AREA DE SUBPRODUCTOS , AREA DE DESCARGA, Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS , REJA Y CERCO PERIMETRAL PARA UNA ESTACION DE TRANSFERENCIA .	YAXCABA, TAHZIBICHE N	SECRETARIA DE ECOLOGIA	1	100%	OBRA	25,000	25,000			25,000
68	CONSTRUCCION DE AREA DE SUBPRODUCTOS , AREA DE DESCARGA, Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS , REJA Y CERCO PERIMETRAL PARA UNA ESTACION DE TRANSFERENCIA .	YAXCABA, LIBRE UNION	SECRETARIA DE ECOLOGIA	1	100%	OBRA	25,000	25,000			25,000
69	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 21 x 44 y 46, y 46 x 19 y 23 . - Construcción y pavimentación de 3,235.43 m2 de calles en la localidad de Ticul cabecera del municipio del mismo nombre , para esta obra se realizarán los siguientes conceptos: Limpieza, trazo y nivelación, corte de material C con maquinaria; formación de terracería compactada al 90% en capas no mayores de 20 cm, formación de base de 12 cm de espesor compacto; carpeta asfáltica a base de dos riegos a base de emulsión cubierta con material petróleo premezclado; suministro y colocación de placa descriptiva testimonial de la obra.	TICUL, TICUL	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN	3,235.430	100%	METRO CUADRADO	18,687	18,687			18,687

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
70	CONSTRUCCION DE 3 PASOS SUPERIORES VEHICULARES EN ENTRONQUE TAMANCHE, ENTRONQUE PARAISO Y ENTRONQUE FLANBOYANES; CONSTRUCCION DE ENTRONQUE A RESIDENCIAL XCANATUN; CONSTRUCCION DE LOSA PARA PROTECCION DE DUCTOS DE PEMEX EN EL KM 18+580; CONSTRUCCION DE GOTA Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL PUENTE GIMSA; REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO, REUBICACION DE VIA DE FERROCARRIL EN EL ENTRONQUE DE SAN IGNACIO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA; ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES PARA DERECHOS DE VIA DE LA CARRETERA, EN LA CARRETERA MERIDA-PROGRESO (Incluye adicionalmente rendimientos financieros)	MERIDA, TAMANCHE / PROGRESO PARAISO FLAMBOYANE	COMISION DE VIAS TERRESTRES DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	OBRA	20,199,059	20,199,059	19,691	19,691	20,218,750
71	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION PARA EL HOSPITAL DE VALLADOLID (REPROGRAMADO)	VALLADOLID, VALLADOLID	JUNTA DE ELECTRIFICACION DEL ESTADO	0.666	100.00%	KILOMETRO	609,816	609,816	-	-	609,816
72	ALUMBRADO PUBLICO AEREO EN ENTRADA A PARQUE INDUSTRIAL MUEBLERO	UMAN, UMAN	JUNTA DE ELECTRIFICACION DEL ESTADO	0.476	100.00%	KILOMETRO	217,027	217,027	-	-	217,027
73	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA UNIDAD UNION DE MAICEROS DE XCOPTIL	CHANKOM, XKOPTIL	JUNTA DE ELECTRIFICACION DEL ESTADO	1	100.00%	TRANSFORMADOR	89,905	89,905	-	-	89,905
74	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA LA UNIDAD UNION DE MAICEROS DE XCALATZONOT (Incluye adicionalmente rendimientos financieros)	CHANKOM, XCALATZONOT	JUNTA DE ELECTRIFICACION DEL ESTADO	6	100.00%	POSTE	107,620	107,620	115,380	115,380	223,000
75	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE SIDRAKIN	VALLADOLID, SIDRAKIN	JUNTA DE ELECTRIFICACION DEL ESTADO	1	100.00%	OBRA	16,500	16,500	-	-	16,500
76	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE SAN LORENZO	UAYMA, SAN LORENZO	JUNTA DE ELECTRIFICACION DEL ESTADO	1	100.00%	OBRA	35,950	35,950	-	-	35,950

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
77	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REUBICACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CARRETERA MERIDA - PROGRESO, TRAMO: KOMCHEM KM 16+000 AL 16+ 450	MERIDA, MERIDA	JUNTA DE ELECTRIFICACION DEL ESTADO	0.450	100.00%	KILOMETRO	15,200	15,200	-	-	15,200
78	AMPLIACION DE CIMENTACION E INSTALACION DE POSTES TRONCOS CONICOS PARA LA REUBICACION DE LA LINEA ELECTRICA EN ALTA TENSION DE LA AMPLIACION DE LA CARRETERA MERIDA- PROGRESO	MERIDA, MERIDA	JUNTA DE ELECTRIFICACION DEL ESTADO	1	100.00%	OBRA	15,100	15,100	-	-	15,100
79	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DE BASQUETBOL EN EL GIMNACIO POLIFUNCIONAL ( ESTRUCTURA METALICA SOBRE UNA SUPERFICIE DE 2,550 M2 PARA CUBRIR 3 CANCHAS ) (CONCLUSION)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.	1	100%	OBRA	97,584	97,584			97,584
80	CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE SQUASH Y 2 CANCHAS DE RAQUETBOL EN EL ESTADIO SALVADOR ALVARADO, INCLUYE GRADAS (CONCLUSION)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.	4	100%	CANCHAS	1,373,478	1,373,478			1,373,478
81	EQUIPAMIENTO DE LA EX ESTACION DE FERROCARRIL PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATAN (LICENCIATURA DE ARTES VISUALES).- AREA DE RECTORIA (MOBILIARIO , EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO); ADMINISTRACION ( MOBILIARIOY EQUIPO DE COMPUTO); DIRECCION DE ARTES VISUALES (MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.	3	100%	LOTES	209,344	209,344	315,119	315,119	524,463

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
82	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA UNIDAD MAICEROS UNIDOS DE XCAKATDZONOT( <b>con rendimientos financieros</b> )	CHANKOM, XCALATDZONOT	JUNTA DE ELECTRIFICACION DEL ESTADO	1	100.00%	TRANSFORMADOR	-	-	62,000	62,000	62,000
83	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA QUE CONSISTE EN TRABAJOS DE CIMENTACIONES, ESTRUCTURAS, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, LOSAS Y CUBIERTAS DE AZOTEA, ESCALERA CIRCULAR, ESCALERAS, ESTRUCTURA PUENTE, APLANADOS Y RECUBRIMIENTOS, PISOS, HERRERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INTERRUPTORES PRINCIPALES, AIRE ACONDICIONADO, TABLEROS E INTERRUPTORES, ALUMBRADO, ALIMENTADORES GENERALES, TABLEROS PRINCIPALES, TELEFONIA Y DATOS, CANCELERIA Y CARPINTERIA, PINTURA Y LIMPIEZA, OBRA EXTERIOR, POZO PROFUNDO, SISTEMA DE EMERGENCIA; PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN ( <b>con rendimientos financieros</b> )	VALLADOLID, VALLADOLID	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	AULA			300,000	300,000	300,000
84	CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD (SPV) 2A ETAPA	MERIDA, MERIDA	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	EDIFICIO	8,139,130	8,139,130	-	-	8,139,130

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
85	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN SALUD.- CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD ( CONSTRUCCION DE TORRE DE HOSPITALIZACION; AUXILIARES DE DIAGNOSTICO , TRATAMIENTO Y ANATOMIA PATOLOGICA; CONSULTA EXTERNA, AREAS DE GOBIERNO ENSEÑANZA Y AUDITORIO; SERVICIOS GENERALES ; PUENTES METALICOS ; INSTALACION DE REDES GENERALES; INSTALACION DE SUBESTACION, REDES DE MEDIA TENSION Y SISTEMAS DE TIERRAS FISICAS; INSTALACIONES PARA GASES MEDICINALES; TRABAJOS DE OBRAS EXTERIORES; INSTALACIONES PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO; DISEÑO, CONSTRUCCION, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; CANCELERIA DE ALUMINIO, BARANDALES DE ACERO INOXIDABLE Y LOUVERS; INSTALACION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE NEUMATICO; INSTALACION DE SISTEMA DE INTERCOMUNICACION ENFERMO-ENFERMERA; INSTALACION DE SISTEMA DE VOCEO) CONTINUACION.	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE DESARRRRLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	1.000	100%	EDIFICIO	3,000,000	2,997,075	-	-	2,997,075
86	RESTAURACION DE CASA MOLINA PARA EL MUSEO NACIONAL DE ARTE POIPULAR DE YUCATAN ( ALBAÑILERIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOLDO, VIDRIOS Y ALUMINIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PONTURA	MERIDA, MERIDA	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	OBRA	681,652	681,652	-	-	681,652
87	ELJECUCION Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPECIES DE FLORA (NUEVO AEROPUERTO)	HUNCMA, HUNUCMA	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESTUDIO	329,820	329,820	-	-	329,820
88	ESTUDIO DE IMPACTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES (NUEVO AEROPUERTO)	HUNUCMA, HUNUCMA	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESTUDIO	484,150	484,150	-	-	484,150

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FIES		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
89	EJECUCION Y ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICO FORESTAL (NUEVO AEROPUERTO)	HUNUCMA, HUNUCMA	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESTUDIO	455,400	455,400	-	-	455,400
90	RESTAURACION EDIFICIO EX-SANATORIO RENDON PENICHE PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES (CONCLUSION TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD Y PINTURA) <b>(Incluye adicionalmente rendimiento financieros)</b>	MERIDA, MERIDA	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	OBRA	48,978	48,978	39,746	39,746	88,724
91	AMPLIACION DEL EDIFICIO DE MENORES INFRACTORES (CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DE 14, 1 Y 2 ESPACIOS HOMBRES Y MUJERES ) (CONTINUACION) <b>(Incluye adicionalmente rendimientos financieros)</b>	MERIDA, MERIDA	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	OBRA	-	-	408,900	408,900	408,900
<b>SUBTOTAL</b>							120,773,190	116,913,987	1,785,066	1,750,066	118,664,053
<b>Más Rendimientos financieros pendientes de asignar</b>									194,118		
<b>T O T A L</b>							120,773,190	116,913,987	1,979,184	1,750,066	118,664,053

1/\_ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2/\_ Se podrá reportar el avance en el período como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos del FIES.

3/\_ En caso de que no se hayan asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

4/\_ En el caso de las dependencias descentralizadas y municipios se reportan pagados todos los importes que la Secretaría de Hacienda del Estado les transfirió para la ejecución de los proyectos.