

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
1	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL OFICIAL CON PISTA, EN EL CAMPUS DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	CAMPO	4,920,343	4,920,343			4,920,343
2	CONSTRUCCION DE DOS CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL CAMPUS DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	2	100.00%	CANCHA DEPORTIVA	3,077,212	3,077,212			3,077,212
3	CONSTRUCCION DE CANCHA DEDE BASQUET BOL CON PISO DE CONCRETO EN EL CAMPUS DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN (MODIFICADO REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	2	100.00%	CANCHA DEPORTIVA	810,330	810,330			810,330
4	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL CON PISO DE CONCRETO EN EL CAMPUS DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN (CANCELADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	0%	CANCHA DEPORTIVA	-	-			-
5	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE EDUCACION (CANCELADO)	VARIOS, VARIAS	VARIAS								
6	REHABILITACION DEL PLANTEL PRESCOLAR "PRUDENCIO PATRON PENICHE 31EJN0034P (REPROGRAMADO)	ESPITA ESPITA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	225,131	225,131			225,131

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
7	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " SERAPIO RENDON" 31EPR0027W (REPROGRAMADO)	HUNUCMA, HUNUCMA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	947,129	947,129			947,129
8	REHABILITACION DEL PLANTEL SECUNDARIA " SANTIAGO HERRERA CASTILLO " 31EES0117H (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	313,830	313,830			313,830
9	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO " 31DPR0267W (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	344,847	344,847			344,847
10	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " 27 DE SEPTIEMBRE " 31DPR0512Q (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	275,826	275,826			275,826
11	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " JESUS GARCIA" 31EPR0060D	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1.000	100%	ESCUELA	244,907	244,907			244,907
12	REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR " UH NAIL CHICH" 31DJN0055C (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	345,000	345,000			345,000
13	REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR " TUMBEN LOL" 31DJN0208Q (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	345,000	345,000			345,000
14	REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR " ZAMNA" 31DJN0057A (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	248,388	248,388			248,388
15	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " MELCHOR OCAMPO" 31DPR0572E (REPROGRAMADO)	MERIDA , YAXNIC	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	344,492	344,492			344,492
16	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA" 31DPR0843G (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	359,752	359,752			359,752
17	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " REVOLUCION" 31DPR0486I (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	467,512	467,512			467,512
18	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA "AGUSTIN DE ITURBIDE" 31DPR2022P (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	345,000	345,000			345,000

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
19	REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" 31DJN0064K (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	160,000	160,000			160,000
20	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " JUAN RAMON VEGA CAMARA" 31EPR0221Z (REPROGRAMADO - MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	140,600	140,600			140,600
21	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR" 31DPR0672D (REPROGRAMADO)	MERIDA, KOMCHEN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	423,720	421,951			421,951
22	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " ROBERTO QUIROZ GUERRA" 31DPR00020 (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	346,403	346,403			346,403
23	REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR " MANUEL VAZQUEZ FARFAN" 31DJN0063L (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	553,309	553,309			553,309
24	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA " 31DPR1698S (REPROGRAMADO)	MOTUL, MOTUL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	371,304	371,304			371,304
25	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " SALVADOR ALVARADO" 31DPR0452S (REPROGRAMADO)	MOTUL, TIMUL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	301,030	301,030			301,030
26	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA "UNESCO" 31DPR0904D (REPROGRAMADO)	MOTUL, MOTUL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	538,048	538,048			538,048
27	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " FAUSTINO GARCIA FRANCO" 31DPR0455P (REPROGRAMADO)	MUNA, MUNA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	811,702	811,702			811,702
28	REHABILITACION DE PLANTEL PRIMARIA " PEDRO C DOMINGUEZ" 31EPR0118N (REPROGRAMADO)	MUNA, MUNA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	333,271	333,271			333,271
29	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " ANDRES QUINTANA ROO" 31DPR0459L (REPROGRAMADO)	OXKUTZCAB, XOHUAYAM	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	398,360	398,360			398,360
30	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " FRANCISCO SARABIA " 31DPR0420Z (REPROGRAMADO)	PETO, PETO	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	556,347	556,347			556,347

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
31	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" 31DPR0231H (REPROGRAMADO)	PROGRESO, PROGRESO	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	651,094	651,094			651,094
32	CONCLUSION DE UN AULA EN EL PLANTEL PRIMARIA " ANDRES QUINTANA ROO" 31EPR0030J (REPROGRAMADO)	PROGRESO CHICXULUB PUERTO	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	180,358	180,358			180,358
33	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " RODOLFO ALCOCER ANDRADE " 31DPR0678Y (REPROGRAMADO)	SEYE, SEYE	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	253,151	253,151			253,151
34	REHABILITACION DE PLANTEL SECUNDARIA " JOSE MONTES DE OCA" 31DSN0022C (REPROGRAMADO)	TEKAX, TEKAX	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	223,088	223,080			223,080
35	REHABILITACION DE PLANTEL PREESCOLAR " ROSAS DE LA INFANCIA " 31DJN0196B	TEMAX, TEMAX	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1.000	100%	ESCUELA	133,949	133,949			133,949
36	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " FRANCISCO SAURI VILLAFANA" 31EPR0153T	TEMAX, TEMAX	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1.000	100%	ESCUELA	168,000	168,000			168,000
37	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL PLANTEL PRIMARIA " 12 DE OCTUBRE " 31DPR0480O (REPROGRAMADO)	TEMAX, CHENCHE DE LAS TORRES	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ANEXO	195,000	195,000			195,000
38	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" 31DPR0833Z (REPROGRAMADO)	TIXKOKOB, TIXKOKOB	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	602,110	602,110			602,110
39	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " FRANCISCO ALCALA MARTIN" 31EPR0164Z (REPROGRAMADO)	TIZIMIN, TIZIMIN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	654,223	654,223			654,223
40	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " JUSTO SIERRA MENDEZ" 31DPR0920V (REPROGRAMADO)	TIZIMIN, TIZIMIN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	599,575	599,575			599,575
41	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " ABELARDO CONDE RUZ 31DPR0908Z (REPROGRAMADO)	TIZIMIN, TIZIMIN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	390,683	390,683			390,683
42	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA "SALVADOR ALVARADO" 31EPR0174F (REPROGRAMADO)	UMAN, UMAN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	413,717	413,717			413,717

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
43	REHABILITACION DEL PLANTEL PRESCOLAR " BRIGIDA ALFARO" 31DJN0230S (REPROGRAMADO)	UMAN, UMAN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	364,343	364,343			364,343
44	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " 18 DE MARZO" 31DPR0863U (MODIFICADO)	VALLADOLID, TIKUCH	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	325,814	325,814			325,814
45	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" 31DPR0892P (REPROGRAMADO)	VALLADOLID , TESOCO	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	383,908	383,908			383,908
46	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " SALVADOR ALVARADO " 31DPR0861W (REPROGRAMADO)	YAXCABA, KANCABDZONOT	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	508,966	508,966			508,966
47	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA " JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" 31DPR0867Q (REPROGRAMADO)	YAXCABA, TAHZIBICHEN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1	100%	ESCUELA	711,113	711,113			711,113
48	IFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECER LA COMUNICACIÓN SEGURA EN EL ESTADO, MEDIANTE EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS Siglas en ingles de sistema de posicionamiento global) para el monitoreo y control de la ubicación física de 450 unidades automotrices policiales en tiempo real. (REPROGRAMADO MODIFICADO)	VARIOS, VARIAS	SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD	1	100%	SISTEMA	4,328,871	4,328,871			4,328,871

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
49	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS DE SERVICIOS DE EMERGENCIA NORTE, EN LA CARRETERA MERIDA-PROGRESO (ALBAÑILERIA: TRAZOS Y NIVELACION, CIMIENTOS Y DESPLANTES, MUROS DE BLOCKS, CASTILLOS, CADENAS Y LOZA DE AZOTEA DE VIGUETAS Y BOVEDILLA, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS, APLANADOS, PISOS, FORJADO DE REGISTRO ELECTRICO, FORJADO DE REGISTRO SANITARIO, ENCOFRADO PARA CUBRIR TENDIDO DE TUBERIA BASE PARA TINACO; INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, CANCELERIA, HERRERIA, PINTURA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, PERFORACION DE POZO PARA DESAGUE PLUVIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS Y ESTRUCTURA METALICA) (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD	1	100%	OBRA	1,746,253	1,746,253			1,746,253
50	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN AVENIDAS PRINCIPALES (AV. CIUDAD INDUSTRIAL , AV. FRANCISCO DE MONTEJO Y AVENIDA INTERNACIONAL) Y CRUCES ESTUDIANTILES (CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES MEXICANOS). (REPROGRAMADO-MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD	4 7 41	100%	ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO BANDERA ESTRUCTURA PARA SEMAFORO TIPO LATIGO SEMAFORO	1,159,817	1,159,817			1,159,817

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
51	MEJORAMIENTO Y RAHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CASTRO MORALES CON CLAVE 31EJN0014B CALLE 80 X 59 Y 59-A, CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS PARA ALUMNOS Y SERVICIOS SANITARIOS PARA MAESTROS. REHABILITACION DE ESPACIO EXISTENTE, ACCESO, DOS AULAS Y DIRECCION. (MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	4 6	100.00%	AULA ANEXO	816,000	816,000			816,000

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
52	CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS DE SERVICIOS DE EMERGENCIA UBICADO EN EL PERIFERICO DE MERIDA ENTRONQUE CON LA CARRETERA A TIZIMIN.- (LIMPIEZA DE TERRENO, TOPOGRAFIA Y NIVELACION DE AREAS DESTINADAS A ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES;TERRACERIAS; ALBAÑILERIA: TRAZO Y NIVELACION, CIMIENTOS Y DESPLANTES, MUROS DE BLOCK, CASTILLOS, CADENAS Y LOSA DE AZOTEA DE VIGUETAS Y BOVEDILLA, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS, APLANADOS, PISOS , FORJADO DE REGISTRO ELECTRICO, FORJADO DE REGISTRO SANITARIO, ENCOFRADO PARA CUBRIR TENDIDO DE TUBERIA, BASE PARA TINACO; INSTALACIONES ELECTRICAS , HIDRAULICAS Y SANITARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, CANCELERIA Y HERRERIA , PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL DE LA OBRA. PERFORACION DE POZO PARA DESAGUE PLUVIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGILLAS Y ESTRUCTURA METALICA, CEMENTANTE, CARPETA ASFALTICA. (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD	1	100%	OBRA	916,111	916,111			916,111
53	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANILLAS DE ATENCION MULTISERVICIO (USE VENTANILLA) INCLUYE SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA EL SITE Y LA RED ESTATAL DE VOZ , DATOS Y VIDEO	VARIOS, VARIAS	OFICIALIA MAYOR	3	100%	VENTANILLA	3,450,000	3,449,915	-	-	3,449,915

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejecido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
54	PROGRAMA PARA EQUIPAMIENTO DE SINIESTROS Y RESCATES (BOMBEROS) ADQUISICION DE 2 CHASIS CABINA MODELO 2007, TIPO RABON, MOTOR DE 195 HP@2300 R.P.M.; TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES CON DUAL Y REVERSA, DIRECCION HIDRAULICA, TIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL; COLOR ROJO	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD	2	100%	UNIDAD	991,300	991,300			991,300
55	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "LUIS ROSADO VEGA" 31DES0002H (REPROGRAMADO)	CHEMAX, CHEMAX	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	499,003	499,003			499,003
56	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "LEANDRO VALLE MARTINEZ" 31EES00520 (REPROGRAMADO)	KANASIN, KANASIN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	240,080	240,080			240,080
57	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NUMERO 5" 31DST0005X (REPROGRAMADO)	MAXCANU, MAXCANU	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	939,075	939,075			939,075
58	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NUMERO 24" 31DST00271 (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	504,524	504,524			504,524
59	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NUMERO 44" 31DST0044Z (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	740,558	740,558			740,558
60	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NUMERO 56" 31DST0056D (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	906,908	906,908			906,908
61	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "GONZALO LOPEZ MANZANERO" 31EES0060X (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	558,508	558,508			558,508

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
62	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL SALVADOR ALVARADO" 31EES0040J (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	830,733	830,733			830,733
63	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ZAMNA" 31DPR0387I (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	818,498	818,498			818,498
64	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "BERNABE ARGAEZ MILANES" 31EPR0111U (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	943,615	943,615			943,615
65	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MONTES DE OCA" 31DPR0726R (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	344,246	344,246			344,246
66	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "CESAR MENDOZA SANTANA" 31DPR0416N (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	541,975	541,975			541,975
67	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL CEPEDA PERAZA" 31EPR0104K (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	751,480	751,480			751,480
68	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" 31DPR0681L (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	282,817	282,817			282,817
69	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL NUMERO 10" 31DES2002V (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	288,126	288,126			288,126
70	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "DR. JAIME TORRES BODET" 31EES0034Z (REPROGRAMADO)	MUNA, MUNA	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	1,546,552	1,546,552			1,546,552
71	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "PILAR VICTORIA Y VICTORIA" 31EES0033Z (REPROGRAMADO)	PETO, PETO	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	587,857	587,857			587,857

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
72	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE CHICAGO" 31DPR0976X (REPROGRAMADO)	PROGRESO, PROGRESO	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	345,000	345,000			345,000
73	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" 31DES0006D (REPROGRAMADO)	PROGRESO, PROGRESO	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	724,801	724,801			724,801
74	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" 31DES0014M (REPROGRAMADO)	TEKAX, TEKAX	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	868,601	868,601			868,601
75	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "OTILIA LOPEZ" 31EPR0166X (REPROGRAMADO)	TIZIMIN, TIZIMIN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	374,904	374,905			374,905
76	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NUMERO 4" 31DST0004Y (REPROGRAMADO)	TIZIMIN, TIZIMIN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	585,411	585,411			585,411
77	REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSE INES NOVELO" 31EES0025R (REPROGRAMADO)	VALLADOLID, VALLADOLID	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESCUELA	776,728	776,728			776,728
78	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS (CINVESTAV) MERIDA, DEL INTITUTO POLITECNICO NACIONAL (I.P.N) (INCLUYE: PROYECTO EJECUTIVO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; ASI COMO TRABAJOS PRELIMINARES CONSISTENTES EN DESMONTE, DESPALMES, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION) , UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA) (REPROGRAMADO MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	3	100.00%	ESTUDIO	3,924,787	3,916,247			3,916,247

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
79	APORTACIÓN AL FONDO FORESTAL MEXICANO POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL POR EL CAMBIO DE USO DEL SUELO DE 801.4 HECTAREA QUE PRESENTA VEGETACIÓN DE TIPO SECUNDARIA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL, Y QUE, POR LO TANTO, FORMA PARTE DEL GASTO EN LA RESERVA TERRITORIAL PARA DICHA INFRAESTRUCTURA.	HUNUCMA, HUNUCMA	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	801.40	100.00%	HECTAREA	20,807,244	20,807,244	-	-	20,807,244
80	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION , REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JESUS REYES HEROLES" 31DES0003G (REPROGRAMADO MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	AULA	536,451	536,450			536,450
81	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION ,REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSE EMILIO VALLADO GALAZ" 31DES0004F (REPROGRAMADO MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	AULA	542,055	542,055			542,055

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
82	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION ,REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA EN LA ESCUELA SECUNDARIA "ERMILO ABREU GOMEZ" 31DES0009A (REPPROGRAMADO MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	AULA	318,447	318,446			318,446
83	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION , REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSE VASCONCELOS" 31DES0010Q (REPPROGRAMADO MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	AULA	509,548	509,548			509,548
84	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION , REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "ALFREDO BARRERA VAZQUEZ" 31DES0011P (REPPROGRAMADO MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	AULA	157,205	157,205			157,205
85	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION , REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSE ESQUIVEL PREN" 31DES0013N (REPPROGRAMADO MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	AULA	623,524	623,524			623,524

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
86	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION ,REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "SANTIAGO BURGOS BRITO" 31DES0001L (REPROGRAMADO MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION	1.00	100%	AULA	810,259	810,258			810,258
87	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION , REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "AGUSTIN VADILLO CICERO" 31EES00321V (REPROGRAMADO MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION	1.00	100%	AULA	445,650	445,649			445,649
88	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION , REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ" 31EES0023T (REPROGRAMADO MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION	1.00	100%	AULA	781,022	781,022			781,022
89	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION , REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL SALVADOR ALVARADO" 31EES0040J (REPROGRAMADO MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	AULA	346,111	346,110			346,110

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
90	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION , REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "SERAPIO RENDON" 31EES0054M (REPROGRAMADO MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	AULA	625,971	625,971			625,971
91	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION , REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" 31DES0008B (REPROGRAMADO MODIFICADO)	TICUL, TICUL	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	AULA	695,987	695,987			695,987
92	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION , REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS MARX" 31EES0024S (REPROGRAMADO MODIFICADO)	PROGRESO, PROGRESO	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	AULA	686,039	686,039			686,039
93	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION , REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "SATURNINO GOMEZ SOSA" 31EES0029N (REPROGRAMADO MODIFICADO)	TICUL, TICUL	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	AULA	646,882	646,882			646,882

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
94	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION , REGULADORES DE VOLTAJE, SILLA TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MIGUEL BARRERA PALMERO" 31EES0028O (REPROGRAMADO MODIFICADO)	TIZIMIN, TIZIMIN	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	AULA	643,329	643,329			643,329
95	ADECUACION, Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION , REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "RAQUEL DZIB CICERO" 31EST0012F (REPROGRAMADO MODIFICADO)	UMAN, UMAN	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	AULA	404,303	404,303			404,303
96	ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE COMPUTO, INCLUYE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REDES E INSTALACION , REGULADORES DE VOLTAJE, SILLAS TIPO CONCHA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "ANTONIO MEDIZ BOLIO" 31DES0007C (REPROGRAMADO MODIFICADO)	VALLADOLID, VALLADOLID	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	AULA	714,300	714,300			714,300
97	EQUIPAMIENTO EN SISTEMA DE COMUNICACIÓN, INFORMACION Y CONTROL., CONSISTENTE EN : 140 COMPUTADORAS, 80 IMPRESORAS Y 3 EQUIPOS DE COMUNICACIONES (SWITCHES)	MERIDA, MERIDA	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	3.00	100%	LOTE	3,800,000	3,758,141			3,758,141

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
98	PROGRAMA ESTATAL DE SALUD.- EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL O'HORAN. ADQUISICION DE DOS MONITORES DE SIGNOS VITALES CON PRESIONES INVASIVAS Y CAPNOGRAFIA Y UNA CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA	MERIDA, MERIDA	SERVICIOS DE SALUD DE UCATAN	3.00	100%	PIEZA	484,560	484,560	-	-	484,560
99	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS, AULA DE CONTABILIDAD, AULA DE COMPUTO, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS M12, 1 CANCHA DE USO MULTIPLE, ANDADORES Y ESTACIONAMIENTO (2A ETAPA), EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 1 CON CLAVE 31DST0001A (REPROGRAMADO MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	5 2 2	100.00%	AULA ANEXO OBRA EXTERIOR	2,854,542	2,854,542			2,854,542
100	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE NUEVA CREACION PLANTEL TEKIT, QUE CONSISTE EN 2 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS., AULA DE CAPACITACION SERVICIOS SANITARIOS M6, BODEGA, 1 AULA CON MESETA Y TARJA, 216 M2 DE PLAZA CIVICA, AREA ADMINISTRATIVA QUE CONSTARÁ DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS PARA ESTE EDIFICIO, UN CUBICULO PARA LECTURA Y UN CUBICULO PARA PSICOLOGIA (REPROGRAMADO - MODIFICADO)	TEKIT, TEKIT	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	4 7	100.00%	AULA ANEXO	2,012,911	2,012,911			2,012,911

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
101	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL PREESCOLAR ENRIQUE RABSAMEN CON CLAVE 31EJN0042Y, UBICADA EN LA CALLE 27 X 32 Y 34 DEL MUNICIPIO DE PROGRESO (REPROGRAMADO)	PROGRESO, PROGRESO	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	2	100.00%	AULA	456,148	456,148			456,148
102	CONSTRUCCION DEL PLANTEL DE NUEVA CREACION CECYTEY, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO MULTIPLE, AULA DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIO, CANCHA DE USO MULTIPLE, SUBESTACION TELEFONIA Y DATOS, POZO PROFUNDO, CERCA DE MALLA Y ANDADORES,, UBICADO EN LA CALLE 143 SIN NUMERO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, M ERIDA, YUCATAN. (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	6 1 3 3	100.00%	AULA LABORATORIO ANEXO OBRA EXTERIOR	6,714,965	6,714,965			6,714,965
103	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA "NACHI COCOM", CON CLAVE 31DPR0764U (CANCELADO)	AKIL, AKIL	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	0%	ANEXO	-	-			-
104	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS M12 EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEOPOLDO AGUILAR ROCA", CON CLAVE 31DPR0909Z (REPROGRAMADO)	BUCTZOTZ, BUCTZOTZ	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	461,888	461,888			461,888

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
105	CONSTRUCCION DE 150 M2 DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO", CON CLAVE 31DPR0245K (REPROGRAMADO)	BUCTZOTZ, LA GRAN LUCHA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	150.00	100.00%	METRO CUADRADO	56,700	56,700			56,700
106	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION EN LA PRIMARIA "FRANCISCO J. MUJICA", CON CLAVE 31DPR0937V (REPROGRAMADO)	CANTAMAYEC, CANTAMAYEC	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	338,140	338,140			338,140
107	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 6 X 8 METROS, INCLUYE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ", CON CLAVE 31EES0091Q (REPROGRAMADO)	CHACSINKIN, CHACSINKIN	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	AULA	527,854	527,854			527,854
108	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR "GUADALUPE VICTORIA", CON CLAVE 31DCC0168Q (REPROGRAMADO)	CHACSINKIN, CHACSINKIN	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	AULA	229,466	229,379			229,379
109	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JACINTO CANEK", CON CLAVE 31DPR0630E	CHANKOM, TICIMUL	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100.00%	ANEXO	204,000	204,000			204,000

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
110	CONSTRUCCION DE 150 ML DE CERCA DE MALLA CICLÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA", CON CLAVE 31DPR0253T (REPROGRAMADO)	CHEMAX, COCOYOL	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	150.00	100.00%	METRO LINEAL	123,295	123,295			123,295
111	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE VERACRUZ", CON CLAVE 31DPB0230H (CANCELADO)	CHEMAX, KUXEB	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100.00%	ANEXO	-	-			-
112	CONSTRUCCION DE 72 ML DE CERCA DE MALLA CICLÓN Y 60 ML DE BARRA DE BLOCK EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS", CON CLAVE 31DPB0038B	CHEMAX, SAN PEDRO CHEMAX	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	72 60	100.00%	METRO LINEAL METRO LINEAL	132,306	132,306			132,306
113	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", CON CLAVE 31DPR0771D (REPROGRAMADO)	CHEMAX, XALAU	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	174,818	174,818			174,818
114	CONSTRUCCION DE 100 ML DE CERCA DE MALLA CICLÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "SALVADOR DIAZ MIRÓN", CON CLAVE 31DPB0116P (REPROGRAMADO)	CHEMAX, X'CHECHMIL	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	100.00	100.00%	METRO LINEAL	82,106	82,106			82,106

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
115	CONSTRUCCION DE 100 ML DE CERCA DE MALLA CICLÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR "IN-YAAX-XIK'NAL", CON CLAVE 31DCC2017Y (REPROGRAMADO)	CHEMAX, X-MUCEL	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	100.00	100.00%	METRO LINEAL	87,328	87,328			87,328
116	REHABILITACION DEL PLANTEL SECUNDARIA "DR. FABIAN VALLADO ESCALANTE", CON CLAVE 31EES0031B (REPROGRAMADO)	ESPITA, ESPITA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ESCUELA	789,297	789,297			789,297
117	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 6 X 8 METROS, INCLUYE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO, Y LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA NIVEL SECUNDARIA, CONSTRUCCION DE 100 ML DE CERCA DE MALLA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MERCEDEZ PENICHE LOPEZ" CON CLAVE 31EES0120V (REPROGRAMADO)	ESPITA, NACUCHE	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1 1 100	100.00%	AULA ANEXO METRO LINEAL	943,557	943,557			943,557
118	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA", CON CLAVE 31DPR0714M (REPROGRAMADO)	ESPITA, NACUCHE	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	134,769	134,769			134,769

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
119	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO", CON CLAVE 31DPR0244L (REPROGRAMADO)	HOCTUN, HOCTUN	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	282,723	282,723			282,723
120	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA "SALVADOR ALVARADO", CON CLAVE 31DPR0671E (REPROGRAMADO)	IZAMAL, CUAUHTEMOC	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ESCUELA	372,648	372,440			372,440
121	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS M6 EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL SAUCEDO INSUNZA", CON CLAVE 31DPR1724Z (REPROGRAMADO)	KANASIN, KANASIN	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	296,722	296,722			296,722
122	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA", CON CLAVE 31DPR2027K (REPROGRAMADO)	KANASIN, KANASIN	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	138,148	138,148			138,148
123	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN PENICHE LOPEZ", CON CLAVE 31DPR2026L (REPROGRAMADO)	KANASIN, KANASIN	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	141,459	141,459			141,459

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
124	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USO MULTIPLE EN EL PREESCOLAR "DELIO CASTILLO AYUSO", CON CLAVE 31DJN2017N (REPROGRAMADO)	MANI, MANI	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	AULA	440,977	440,446			440,446
125	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA", CON CLAVE 31DPR0697M (REPROGRAMADO)	MAXCANÚ, SANTO DOMINGO	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	175,231	175,143			175,143
126	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "BENITO JUAREZ", CON CLAVE 31DML2012R (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ESCUELA	269,600	269,600			269,600
127	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACION DE 12 GRUPOS Y PORTICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LEANDRO VALLE", CON CLAVE 31EES0010P (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1 1	100.00%	ANEXO OBRA EXTERIOR	633,061	632,231			632,231
128	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS M12 EN LA ESCUELA SACUNDARIA "TECNICA 66", CON CLAVE 31DST2011V (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	388,798	388,798			388,798

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
129	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSE ANDRES ANTUÑA SANCHEZ", CON CLAVE 31DES2002V (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	369,333	369,333			369,333
130	CONSTRUCCION DE SERVICOS SANITARIOS M6 LA ESCUELA PRIMARIA "MARIA LUISA PEREZ MIJANGOS", CON CLAVE 31EPR0074G (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	322,236	322,236			322,236
131	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GABRIELA MISTRAL", CON CLAVE 31EES0108Z (REPROGRAMADO)	MOTUL, KINI	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	297,591	297,591			297,591
132	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA "NICOLAS BRAVO", CON CLAVE 31DPR0896L (REPROGRAMADO)	MOTUL, MOTUL	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ESCUELA	588,670	588,670			588,670
133	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION EN LA PRIMARIA "CRISTOBAL COLON", CON CLAVE 31DPR0447G (CANCELADO)	MOTUL, SAN PEDRO CHACABAL	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	-	-			-

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3./ C	Ejercido D	
134	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USO MULTIPLE EN EL PREESCOLAR "GRACIANO RICALDE GAMBOA", CON CLAVE 31DJN0096G (REPROGRAMADO)	MUNA, MUNA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	AULA	391,661	391,129			391,129
135	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USO MULTIPLE EN EL PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA", CON CLAVE 31DJN0181Z (REPROGRAMADO)	PETO, PETO	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	AULA	401,270	400,739			400,739
136	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS 6 X 8 METROS, INCLUYE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA "NACHI COCOM", CON CLAVE 31EES0068P (REPROGRAMADO)	TEKAX, BECANCHEN	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	AULA	455,891	455,891			455,891
137	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USO MULTIPLE EN EL PREESCOLAR "MARIA ISOLINA ROSADO", CON CLAVE 31DJN0138L (REPROGRAMADO)	TIXKOKOB, TIXKOKOB	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	AULA	405,928	405,928			405,928
138	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "PLANTEL TIZIMIN", CON CLAVE 31DML2014P (REPROGRAMADO)	TIZIMIN, TIZIMIN	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ESCUA	759,607	759,607			759,607

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
139	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA "LUIS ALVAREZ BARRET", CON CLAVE 31DPR0537Z	TIZIMIN, TIZIMIN	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO.Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100.00%	ESCUELA	612,000	612,000			612,000
140	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA "SEBASTIAN MOLAS", CON CLAVE 31DPR0641K (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	TIZIMIN, TIZIMIN	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO.Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1.00	100.00%	ESCUELA	435,316	435,316	176,684	176,684	612,000
141	CONSTRUCCION DE BODEGA Y AMPLIACION DE AREAS DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATAN (BODEGA DE 6 .00 x 4.00, AMPLIACION DEL SEGUNDO NIVEL, ENTREPISO EN PRIMERA CELDA DEL EDIFICIO , INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT)) (Con rendimientos financieros) (REPROGRAMADO - MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATAN	1	100.00%	OBRA			271,440	271,440	271,440

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
142	CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIOS DE POLICIA TURISTICA UBICADA EN EL ANILLO PERIFERICO (CIRCUITO EXTERIOR DEBAJO DEL PUENTE) CRUCE CON SALIDA CARRETERA MERIDA- TIZIMIN (LIMPIEZA DE TERRENO, TOPOGRAFIA Y NIVELACION DE AREA DESTINADAS A ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES; TERRACERIAS; ALBAÑILERIA: TRAZO Y NIVELACION, CIMIENTOS Y DESPLANTES, MUROS DE BLOCK, CASTILLOS, CADENAS Y LOSA DE AZOTEA DE VIGUETAS BOVEDILLA, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS, APLANADOS, PISOS, FORJADO DE REGISTRO ELECTRICO, FORJADO DE REGISTRO SANITARIO, ENCOFRADO PARA CUBRIR TENDIDO DE TUBERIA, BASE PARA TINACO; INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, CANCELERIA Y HERRERIA PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL DE LA OBRA, PERFORACION DE POZO DE DESAGUE PLUVIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGILLAS Y ESTRUCTURA METALICA, , CEMENTANTE, CARPETA ASFALTICA (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD	1.00	100%	OBRA	566,597	566,597	192,057	192,057	758,654

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
143	CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN DOBLE PLANTA CONTENIENDO SEIS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE ESCALERAS, CANCHA DE USO MULTIPLE, DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA , SERVICIOS SANITARIOS M6, BODEGA, AULA DE MEDIOS INFORMATICOS, ANDADORES Y BARDAS EN LA PRIMARIA "HEROES DE LA REVOLUCION " CLAVE 31EPR0069V (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	7 8	100.00%	AULA ANEXO	3,061,635	3,061,635			3,061,635
144	CONSTRUCCION DE EDIFICIO EN DOBLE PLANTA CONTENIENDO DOS AULAS, DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA Y AULA DE MEDIOS EN PLANTA BAJA Y CUATRO AULAS EN PLANTA ALTA, MODULO DE ESCALERAS, CANCHA DE USO MULTIPLE, PLAZA DE ACCESO, ANDADORES Y BARDAS, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 31EPR0196R. (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	7 7	100.00%	AULA ANEXO	3,978,305	3,978,304			3,978,304
145	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN DOBLE PLANTA CONTENIENDO CUATRO AULAS EN PLANTA BAJA Y CUATRO AULAS EN PLANTA ALTA, MODULO DE ESCALERA, CANCHA DE USO MULTIPLE, SERVICIOS SANITARIOS M12, PORTICO DE ACCESO, ANDADORES Y BARDAS, REHABILITACION DE DE CUATRO AULAS Y DOS BODEGAS, ADECUACION DE ACTUALES SERVICIOS SANITARIOS A DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS, ADECUACION DE UN AULA EXISTENTE EN AULA DE COMPUTO, ADECUACION DE UN AULA EXISTENTE EN BIBLIOTECA Y USAER EN LA PRIMARIA "SERAPIO RENDON" 31EPR0218M (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	12 10	100.00%	AULA ANEXO	3,704,067	3,704,067			3,704,067

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejecido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
146	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN DOBLE PLANTA CONSISTENTE EN CUATRO AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN PLANTA BAJA Y CINCO AULAS EN PLANTA ALTA, MODULO DE ESCALERAS, DOS CANCHAS DE USO MULTIPLE, EN SECUNDARIA CARLOS MARX 31EES0024S (REPROGRAMADO)	PROGRESO, PROGRESO	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	9 4	100.00%	AULA ANEXO	4,181,478	4,181,477			4,181,477
147	CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS, CANCHA DE USO MULTIPLE, DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS, SERVICIOS SANITARIOS M12, PORTICO DE ACCESO, ANDADORES Y BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA DELIO MORENO CANTON CO N CLAVE 31EPR0175E (REPROGRAMADO)	VALLADOLID, VALLADOLID	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	12 3 3	100.00%	AULA ANEXO OBRA EXTERIOR	3,464,162	3,464,162			3,464,162
148	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO MULTIPLE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN (COBAY) PLANTEL CACALCHEN (MODIFICADO)	CACALCHEN, CACALCHEN	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	LABORATORIO	219,481	219,481			219,481
149	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN (COBAY) PLANTEL HOMUN (MODIFICADO) (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	HOMUN, HOMUN	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	4	100.00%	AULA	51,977	51,977	730,016	730,016	781,993

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
150	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA Y CUBICULOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) PLANTEL HUNUCMA	HUNUCMA, HUNUCMA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	2	100.00%	ANEXO	659,957	659,957			659,957
151	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE DE COMPUTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN (COBAY) PLANTEL SAN JOSE TZAL (MODIFICADO)	MERIDA, SAN JOSE TZAL	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	584,615	584,615			584,615
152	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO MULTIPLE Y UN TALLER DE COMPUTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN (COBAY) PLANTEL SOTUTA (MODIFICADO)	SOTUTA, SOTUTA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1 1	100.00%	LABORATORIO ANEXO	763,197	763,197			763,197
153	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EL EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN (COBAY) PLANTELTECOH (MODIFICADO)	TECOH, TECOH	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	TALLER	173,177	173,177			173,177
154	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO MULTIPLE EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN (COBAY) PLANTEL TZUCACAB (MODIFICADO)	TZUCACAB, TZUCABAB	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	LABORATORIO	57,596	57,596			57,596

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
155	PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD. INFRAESTRUCTURA DE RADIOCOMUNICACIÓN. SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA MULTIPUNTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIOS MÓVILES, PORTÁTILES, REPETIDORES, AMPLIFICADOR, TARJETAS ENCRIPTORAS, CONTROLADORES, MICRÓFONO CON BOCINAS, INTERFASES Y COLOCACIÓN DE ANTENAS BASE OMNIDIRECCIONAL DE COMUNICACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO (REPROGRAMADO - MODIFICADO)	VARIOS,VARIAS	SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD	1	100%	SISTEMA	2,398,178	2,398,178			2,398,178
156	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA "CLUB DE LEONES N° 5", CON CLAVE 31DPR0978V (REPROGRAMADO)	VALLADOLID, VALLADOLID	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ESCUELA	389,936	389,936			389,936
157	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA", CON CLAVE 31EPR0176D (CANCELADO)	VALLADOLID, VALLADOLID	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	0%	ESCUELA	-	-			-

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
158	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA "ADOLFO GAZPAR MENDOZA MENDOZA", CON CLAVE 31DPR0013U (REPROGRAMADO)	VALLADOLID, VALLADOLID	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ESCUELA	588,415	588,415			588,415
159	REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA "MANUEL ALCALA MARTIN", CON CLAVE 31DPB0188I (REPROGRAMADO)	VALLADOLID, XOCEN	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ESCUELA	279,382	279,382			279,382
160	CONSTRUCCION DE 100 ML CERCA DE MALLA CICLON EN TELESECUNDARI A "JACINTO CANEK", CON CLAVE 31ETV0008G (REPROGRAMADO)	YAXCABA, TAHZIBICHEN	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	100.00	100.00%	METRO LINEAL	78,682	78,682			78,682
161	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DE BASQUET BOL EN EL GIMNACIO POLIFUNCIONAL (ESTRUCTURA METALICA SOBRE UNA SUPERFICIE DE 2550 M ² PARA CUBRIR CANCHAS) (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	OBRA	2,960,803	2,960,803			2,960,803
162	CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE SQUASH Y DOS CANCHAS RAQUETBOL EN EL ESTADIO SALVADOR ALVARADO (MODIFICADO-REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	4	100.00%	CANCHAS	3,339,197	3,338,131			3,338,131

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
163	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES Y TRABAJOS PRELIMINARES CONSISTENTES EN DESMONTE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, TRABAJOS DE TERRACERIA, CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE MEDIA TENSION CONSISTENTES EN EXCAVACION MECANICA, AFINE DE CEPAS, PLANTILLA, TUBERIA DE PVC PESADO, ENCOFRADO A BASE DE CONCRETO, CIERRE DE ZANJAS Y REGISTROS ELECTRICOS PARA LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID	VALLADOLID, VALLADOLID	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.	1 1	100.00%	OBRA EXTERIOR ANEXO	2,000,000	2,000,000			2,000,000
164	CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR PEATONAL "SANTA GERTRUDIS COPO" KM 28+230 DEL PERIFERICO DE MERIDA (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	COMISION DE VIAS TERRESTRES DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	OBRA	7,483,071	7,483,070	-	-	7,483,070

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
165	OBRA DE CONSTRUCCION , AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CASA HOGAR CAIMEDE, ASI COMO EL EQUIPAMIENTO DE LA MISMA; CONSTRUCCION DEL AREA DE LAS ADOLESCENTES; AMPLIACION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE CUNAS Y MATERNAL; MEJORAMIENTO DE DE UN AREA DE ACTIVIDADES CULTURALES; MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE UN AREA DE USOS MULTIPLES Y SUS BAÑOS; MEJORAMIENTO DE UN AREA PARA OBSERVACION Y TRANSICIÓN; CONSTRUCCION DE UNA BODEGA, CONSTRUCCION DE UN DOMO, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS PARA EL EQUIPO DE LAVANDERIA INDUSTRIAL, MOBILIARIO DE LAS AREAS DE ADOLESCENTES, CUNAS Y MATERNAL, USOS MULTIPLES Y BODEGA.	MERIDA, MERIDA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1	100%	OBRA	2,726,102	2,136,798	-	-	2,136,798
166	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA AGENCIA 13a. DEL MINISTERIO PUBLICO (LEVANTAMIENTO Y PLANOS DEL EDIFICIO EXISTENTE, DISEÑO, PLANOS Y PRESUPUESTO DE LA AMPLIACION)	VALLADOLID, VALLADOLID	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	1	100.00%	PROYECTO	33,580	33,580			33,580

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
167	REMOZAMIENTO PARA LA DIGNIFICACION DE LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO SEGUNDA ETAPA, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DEL 1er. Y 2o. PISO. PARA ESTE FIN SE DESARROLLARA OBRA CIVIL (ALBAÑILERIA, CANCELERIA, HERRERIA, TABLA ROCA, INSTALACION ELECTRICA EN SISTEMAS NORMAL Y DE EMERGENCIA, INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, RED DE VOZ Y DATOS , INCLUYE MOBILIARIO (ESCRITORIOS, PORTATECLADOS, ARCHIVEROS, SI LLONES EJECUTIVOS, MESAS DE TRABAJO MAQUINA DIGITALIZADORA DE EXPEDIENTES Y ANAQUELES) (Incluye adicionalmente rendimientos financieros) MODIFICADO	MERIDA, MERIDA	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	1	100%	OBRA	7,909,405	7,909,405	369,849	74,063	7,983,468
168	PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO EN MATERIA DE IMPARTICION DE JUSTICIA, PARA AGILIZAR LA NOTIFICACION A LOS JUSTICIALES; CONSISTENTE EN ADECUACION DE INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTO (4EQUIPOS) , MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRASPORTE TERRESTRE (22 VEHICULOS)	MERIDA, MERIDA	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	1 3	100%	OBRA LOTE	2,460,000	2,459,690			2,459,690
169	PROYECTO DE INCORPORACION DE LA TECNOLOGIA EN LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA EDUCATIVA CONSISTENTE EN LA DOTACION DE TV DVD, CAÑON, MICROSCOPIO, PARA 222 PLANTELES EDUCATIVOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS (REPROGRAMADO)	VARIOS, VARIAS	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	LOTE	4,133,296	4,133,296			4,133,296

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
170	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" 31DPB0218M (REPROGRAMADO)	CHEMAX, SISBICHEN	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	700,838	700,838			700,838
171	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" 31DPR0618J (REPROGRAMADO)	CHEMAX, XCAN	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	426,693	426,693			426,693
172	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 31DPR0776Z (REPROGRAMADO)	CHEMAX, XCAN	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	645,535	645,535			645,535
173	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "TIBURCIO MENA" 31DPR0739V	IZAMAL, IZAMAL	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	341,000	340,996			340,996
174	REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "MANUEL GAMIO" 31DCC0254M (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	PETO, JUSTICIA SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	146,672	146,672	4,328	4,328	151,000
175	ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA LINEA DE MEDIA TENSION DE OXKUTZCAB - SAN JOSE KUNCHEIL	OXKUTZCAB, KUNCHEIL	JUNTA DE ELECTRIFICACION DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	ESTUDIO	287,500	287,500	-	-	287,500
176	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PROYECTO ARQUITECTONICO DEL ACUAPARQUE (PLANO TOPOGRAFICO Y PLANO ARQUITECTONICO) (CANCELADO)	MERIDA, MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1	0%	PROYECTO	-	-			-
177	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL ACUAPARQUE.- REHABILITACION DE LAGUNA, ESTANQUE, PALAPAS Y MUELLE DE PESCA. EQUIPAMIENTO: SUMINISTRO DE PECES Y PLANTAS ACUATICAS, TIERRA, SISTEMA DE DESAGUE DE PISCINAS Y LANCHA DE FIBRA DE VIDRIO. (CANCELADO)	MERIDA, MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1	0%	PARQUE	-	-			-

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
178	CONSTRUCCION DE GRADAS, CIMENTACION PARA TECHUMBRE DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES, ANDADORES DE CONEXIÓN, PLAZA DE ACCESO, MEDIA TENSION E ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL CAMPUS DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	6	100.00%	OBRA EXTERIOR	7,192,115	6,838,734			6,838,734
179	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA Y REPARACION DE FACHADA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATAN (ESTUDIOS Y PLANOS DEL EDIFICIO) (Con rendimientos financieros)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATAN	1	100.00%	PROYECTO			28,560	28,560	28,560

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
180	CONSTRUCCION DE CASETA DE SERVICIO DE POLICIA UBICADA A 5 KILOMETROS DE LAS RUINAS DE KABAH, SANTA ELENA, YUCATAN, JUNTO A LA CASETA FITOZOOSANITARIA (LIMPIEZA DE TERRENO, TOPOGRAFIA Y NIVELACION DE AREA DESTINADAS A ESTACIONAMIENTO Y VIALIDADES, TERRACERIAS, ALBAÑILERIA : TRAZO Y NIVELACION CIMIENTOS Y DESPLANTES, MUROS DE BLOCK, CASTILLOS, CADENAS Y LOSA DE AZOTEA DE VIGUETAS BOVEDILLA, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS, APLANADOS, PISOS, FORJADO DE REGISTRO ELECTRICO, FORJADO DE REGISTRO SANITARIO, ENCOFRADO PARA CUBRIR TENDIDO DE TUBERIA, BASE PARA TINACO; INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS , CARPINTERIA, CANCELERIA Y HERRERIA; PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL DE LA OBRA, PERFORACION DE POZO DE DESAGUE PLUVIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGILLAS Y ESTURUCTURA METALICA, CEMENTANTE, CARPETA ASFALTICA (INCLUYE ADICIONALMENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	SANTA ELENA, SANTA ELENA	SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD	1	100%	OBRA	235,120	235,120	7,943	7,943	243,063
181	EQUIPAMIENTO DE LA EX ESTACION DE FERROCARRIL PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DE YUCATAN (2a) ETAPA .- EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS (Con rendimientos financieros)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN	1	100%	LOTE			304,563	304,563	304,563

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
182	SEÑALAMIENTO VERTICAL PARA LA ADECUACION DE LA CIRCULACION DEL ANILLO PERIFERICO DE MERIDA CON EL LIBRAMIENTO DE KANASIN (Con rendimientos financieros)	MERIDA, MERIDA	COMISION DE VIAS TERRESTRES DE YUCATAN	14	100%	PIEZA	-	-	152,350	152,350	152,350
183	SEÑALAMIENTO VERTICAL DEL DISTRIBUIDOR VIAL PERIFERICO CON CARRETERA MERIDA, VALLADOLID (Con rendimientos financieros) (REPROGRAMADO-MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	COMISION DE VIAS TERRESTRES DE YUCATAN	6	100%	PIEZA	-	-	150,930	150,930	150,930
184	SEÑALAMIENTO VERTICAL DEL LIBRAMIENTO DE KANASIN-ACANCEH (Con rendimientos financieros) (MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	COMISION DE VIAS TERRESTRES DE YUCATAN	11	100%	PIEZA	-	-	234,917	234,917	234,917
185	PROYECTO DE INCORPORACION DE LA TECNOLOGIA EN ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA CONSISTENTE EN LA DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y REGULADORES EN 306 PLANTELES EDUCATIVOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS (REPROGRAMADO)	VARIOS, VARIAS	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	LOTE	2,760,271	2,760,271			2,760,271
186	PROYECTO DE INCORPORACION DE LA TECNOLOGIA EN ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA CONSISTENTE EN LA DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y REGULADORES EN 325 PLANTELES EDUCATIVOS DE DIVERSOS MUNICIPIOS (REPROGRAMADO)	VARIOS, VARIAS	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	LOTE	2,419,284	2,419,283			2,419,283
187	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA LA UNIDAD ACADÉMICA TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO	PROGRESO, PROGRESO	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	1,627,826	1,627,826			1,627,826

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
188	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA AUDITORIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR FELIPE CARRILLO PUERTO DE MOTUL	MOTUL, MOTUL	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	752,870	752,870			752,870
189	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO MULTIPLE (PRELIMINARES, CIMENTACION, MUROS, CADENAS Y CASTILLO. ESTRUCTURA Y LOSAS) EN EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) PLANTEL XOCLAN	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	LABORATORIO	387,837	387,837			387,837
190	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION (PRELIMINARES, CIMENTACION, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS ESTRUCTURAS Y LOSAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) PLANTEL SANTA ROSA	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	460,975	460,975			460,975
191	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA , (INCLUYE PRELIMINARES Y CIMENTACIONES) EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE) (MODIFICADO)	VALLADOLID, VALLADOLID	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	ANEXO	1,039,394	1,039,394			1,039,394
192	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION (PRELIMINARES Y CIMENTACION) PRIMERA ETAPA	MERIDA ,MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	OBRA	352,727	352,727			352,727

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
193	CONSTRUCCION DE 3 PASOS SUPERIORES VEHICULARES EN ENTRONQUE TAMANCHE, ENTRONQUE PARAISO Y ENTRONQUE FLANBOYANES; CONSTRUCCION DE ENTRONQUE A RESIDENCIAL XCANATUN; CONSTRUCCION DE LOSA PARA PROTECCION DE DUCTOS DE PEMEX EN EL KM 18+580; CONSTRUCCION DE GOTA Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL PUENTE GIMSA; REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO, REUBICACION DE VIA DE FERROCARRIL EN EL ENTRONQUE DE SAN IGNACIO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA; ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES PARA DERECHOS DE VIA DE LA CARRETERA, EN LA CARRETERA MERIDA-PROGRESO	MERIDA, TAMANCHE / PROGRESO PARAISO FLAMBOYANES	COMISION DE VIAS TERRESTRES DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100%	OBRA	3,060,000	3,060,000	1,090,172	1,090,172	4,150,172
194	CONSTRUCCION DE ENTRONQUE PARA ACCESO A CANCHA DE TENIS KM 34+514 PERIFERICO DE MERIDA	MERIDA, MERIDA	COMISION DE VIAS TERRESTRES DEL ESTADO	2,370	100%	METRO CUADRADO	790,575	790,575	-	-	790,575
195	CONSTRUCCION DE PARQUE CALLE 32 X 5-C FRACCIONAMIENTO HACIENDA XCUMPICH (REPROGRAMADO)	MERIDA, XCUMPICH	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	1	100%	OBRA	919,253	865,611	-	-	865,611
196	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLANTEL DE NUEVA CREACION " PREPARATORIA ESTATAL NO. 8 " CONSISTENTE EN EDIFICIO EN DOS PLANTAS CON UN TOTAL DE 10 AULAS, AUDIOVISUAL, SERVICIOS SANITARIOS , AULA DE COMPUTO, CANCHA DE USO MULTIPLE, SUBESTACION, POZO PROFUNDO, ANDADORES, BARDA, CERCA, TELEFONIA Y DATOS; UBICADO EN LA CALLE 49 NUMERO 406 X 58 DEL FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO.	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.	11 2 7	100.00%	AULA ANEXO OBRA EXTERIOR	7,752,000	7,752,000			7,752,000

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
197	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE 31EES0066R (REPROGRAMADO)	PROGRESO, CHELEM	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.	1	100.00%	ESCUELA	884,751	884,751			884,751
198	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "YUCATAN" CON CLAVE 31DML2002K (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.	1	100.00%	ESCUELA	443,586	443,585			443,585
199	REHABILITACION DE ADMINISTRACION, BIBLIOTECA , LABORATORIO MULTIPLE, TALLER DE SECRETARIADO, TALLER DE ELECTRICIDAD, TALLER DE DIBUJO TECNICO Y DOS AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA TECNICA 1 CON CLAVE 31DST0001A (MODIFICADO)	MERIDA, MERIA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.	1	100.00%	ESCUELA	1,318,596	1,318,596			1,318,596
200	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION (MODIFICADO-REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.	3	100.00%	OBRA EXTERIOR	15,021,543	14,944,436			14,944,436

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
201	CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA (EDIFICIO 1) Y ADMINISTRACION (EDIFICIO 2) DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLANTEL PREPARATORIA C.T.M." UBICADO EN LA CALLE 16 No. 746 x 57 DEL FRACCIONAMIENTO DEL PARQUE (ACTUALMENTE PLANTEL DE LA PRIMARIA "EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ) (MODIFICADO - REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.	7 3	100.00%	AULA ANEXO	4,094,109	4,094,108			4,094,108
202	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS , SERVICIOS SANITARIOS M12, TALLER DE COMPUTO, ADMINISTRACION DE 9 GRUPOS Y CANCHA DEPORTIVA MULTIPLE (PRIMERA ETAPA) EN EL PLANTEL DE NUEVA CREACION UBICADO EN LA CALLE 32 X 75 Y 77 (NUEVA CREACION) (REPROGRAMADO)	MERIDA, MERIDA,	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATÁN.	3 3 1	100.00%	AULA ANEXO TALLER	3,441,400	3,441,400			3,441,400
203	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" 31DPR0323Y (CANCELADO)	TICUL, TICUL	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
204	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" 31DPR0817I	TICUL, TICUL	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	263,000	263,000			263,000
205	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" 31EPR0156Q (CANCELADO)	TICUL, TICUL	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
206	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "ARMANDO E GOROCICA PUERTO" 31DPR0402K (CANCELADO)	TIXKOKOB, TIXKOKOB	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
207	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "EMILIO ABREU GOMEZ" 31ETV0009F (CANCELADO)	TIXKOKOB, EKMUL	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
208	REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "CRISTOBAL COLON" 31EJN0033Q (CANCELADO)	TIZIMIN, TIZIMIN	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) ^{1/}

HOJA 44 DE 50

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
209	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "GABINO BARREDA" 31DPR0326V (CANCELADO)	TIZIMIN, TIZIMIN	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
210	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "REMIGIO AGUILAR SOSA" 31DPR0645G (CANCELADO)	TIZIMIN, TIZIMIN	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
211	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "DAVID VIVAS ROMERO" 31EPR0200N (CANCELADO)	TIZIMIN, TIZIMIN	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
212	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL ALCALA MARTIN" 31DPR0102N (CANCELADO)	TIZIMIN, COLONIA YUCATAN	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
213	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL ANTONIO AY" 31DPB0132G (CANCELADO)	TIZIMIN, EL EDEN (YAXIC)	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
214	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO MEDIZ BOLIO" 31DPR0590U (CANCELADO)	TIZIMIN, POPOLNAH	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
215	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LEOPOLDO AGUILAR ROCA" 31DPR0639W (CANCELADO)	TIZIMIN, SAN FRANCISCO	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
216	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" 31DPR0646F (CANCELADO)	TIZIMIN, SAN LORENZO CHIQUILA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
217	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN PACHECO TORRES" 31DPB0281O (CANCELADO)	TIZIMIN, LUIS ROSADO VEGA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
218	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "DAMIAN CARMONA" 31DPR0754N (CANCELADO)	TIZIMIN, CHAN CENOTE	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
219	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "JACINTO CANEK" 31DSN0023B (CANCELADO)	TIZIMIN, TIZIMIN	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
220	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "CONSUELO ZAVALA CASTILLO" 31ETV0093U (CANCELADO)	TIZIMIN, CHAN SAN ANTONIO	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	-	-			-
221	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 31DPR0261B (REPROGRAMADO)	DZIDZANTUN, DZIDZANTUN	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	402,548	402,548			402,548

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
222	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL LOPEZ GARCIA" 31DPR0899I (REPROGRAMADO)	DZIDZANTUN, DZIDZANTUN	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	316,682	316,682			316,682
223	REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "ROSARIO CASTELLANOS" 31DJN0150G	ESPITA, ESPITA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	173,000	173,000			173,000
224	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" 31DPR0721W (REPROGRAMADO)	ESPITA, ESPITA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	339,542	339,542			339,542
225	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 31DPR0884G (REPROGRAMADO)	ESPITA, HOLCA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	58,367	58,367			58,367
226	REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "CARMEN COSGAYA RIVAS" 31DJN0069F (REPROGRAMADO)	HUNUCMA, HUNUCMA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	380,000	380,000			380,000
227	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" 31DPR0788D (REPROGRAMADO)	HUNUCMA, SISAL	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	815,443	815,443			815,443
228	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR" 31DPR0765T (REPROGRAMADO)	IZAMAL, IZAMAL	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	361,809	361,809			361,809
229	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" 31EPR0198P (REPROGRAMADO)	IZAMAL, IZAMAL	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	345,000	345,000			345,000
230	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE PUEBLA" 31DPR0682K (REPROGRAMADO)	IZAMAL, SITILPECH	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	372,218	372,218			372,218
231	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "NUMERO 105" 31EES0119F (REPROGRAMADO)	IZAMAL, SITILPECH	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	537,480	537,480			537,480
232	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL MOGUEL GAMBOA" 31DPR0173H (REPROGRAMADO)	MOTUL, MOTUL	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	172,667	172,667			172,667
233	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "EDESIO CARRILLO PUERTO" 31DPR0608C (REPROGRAMADO)	MOTUL, MOTUL	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	439,947	439,947			439,947

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
234	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MONTES DE OCA" 31DPB0086L (REPROGRAMADO)	MUNA, MUNA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	197,242	197,242			197,242
235	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" 31DPR0439Y (REPROGRAMADO)	MUNA, MUNA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	459,394	459,394			459,394
236	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LEOPOLDO ARANA CABRERA" 31DPR0849A (REPROGRAMADO)	MUNA, MUNA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	345,000	345,000			345,000
237	REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "MOISES VAZQUEZ PACHO" 31EJN0052E	OXKUTZCAB, OXKUTZCAB	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	288,000	288,000			288,000
238	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 31DPR0580N (REPROGRAMADO)	OXKUTZCAB, OXKUTZCAB	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	419,523	419,523			419,523
239	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN VADILLO CICERO" 31DPR2052J (REPROGRAMADO)	OXKUTZCAB, OXKUTZCAB	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	600,307	600,307			600,307
240	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE ANDRES ESPINOSA COLONIA" 31EPR0231G (REPROGRAMADO)	OXKUTZCAB, OXKUTZCAB	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	337,983	337,983			337,983
241	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN FRANCISCO MOLINA SOLIS" 31DPR1675H (REPROGRAMADO)	PANABA, PANABA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	456,443	456,443			456,443
242	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" 31DPR0257P (REPROGRAMADO)	PANABA, CENOTE YALSIHON	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	500,458	500,458			500,458
243	REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "ADOLFO LOPEZ MATEOS" 31DCC0050S	PETO, XOY	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	175,000	175,000			175,000
244	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LEOPOLDO AGUILAR ROCA" 31DPR1678E	PETO, TEMOZON	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	84,000	84,000			84,000
245	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "PEDRO PABLO GOMEZ" 31DPR0534B (REPROGRAMADO) (Incluye adicionalmente rendimientos financieros)	SOTUTA, SOTUTA	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	491,585	491,585	235,520	235,520	727,105

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el periodo 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D	
246	SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL COMPLEMENTARIO DEL ANILLO PERIFERICO DE MERIDA , TRAMO 0+000 - 49+400, SUBTRAMO: 0+000 - 17+057 (Con rendimientos financieros) (MODIFICADO)	MERIDA, MERIDA	COMISION DE VIAS TERRESTRES DEL ESTADO DE YUCATAN	66	100%	PIEZA	-	-	157,240	157,240	157,240
247	REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA GONZALO GUERRERO 31ETV0049G (Con rendimientos financieros) (REPROGRAMADO)	PANABA, CENOTE YALSIHOM BUENA FE	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA		-	378,397	378,397	378,397
248	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM 31DPB01711 (Con rendimientos financieros)	YAXCABA, SAN PEDRO	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA		-	157,000	157,000	157,000

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D
				Programada Total	Avance en el período 2./		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
249	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE VALLADOLID: INCLUYE REMODELACION Y AMPLIACION DE PLANTA BAJA Y CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS, 2 BAÑOS , COCINETA Y CLOSET EN PLANTA ALTA .- LAS PRINCIPALES ETAPAS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA SERAN LAS DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES RESPECTIVAMENTE, CIMENTACION DE MAMPOSTERIA , ESTRUCTURA DE CADENAS , TRABES, CASTILLOS Y/O COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK HUECO, LOSAS DE VIGUETA Y BOVEDILLA , RECUBRIMIENTO EN MUROS Y PLAFONES DE RICH- EMPARCHE-ESTUCO, RECUBRIMIENTO EN PISO TIPO CERAMICO, INSTALACIONES HIDRAULICAS , SANITARIAS Y ELECTRICAS , DUCTOS Y CABLES PARA COMPUTO, INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO Y MADERA, VENTANAS DE ALUMINIO (Con rendimientos financieros)	VALLADOLID, VALLADOLID	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	1	100.00%	OBRA			300,000	300,000	300,000

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)				Total Ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/ C	Ejercido D	
250	REMOZAMIENTO PARA LA DIGNIFICACION DE LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO TERCERA ETAPA (CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA PLANTA BAJA, SOTANO Y FACHADA; PARA ESTE FIN SE DESARROLLARA OBRA CIVIL: ALBAÑILERIA, CANCELERIA, HERRERIA, TABLA ROCA, INSTALACION ELECTRICA EN SISTEMAS NORMAL Y DE EMERGENCIA, INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, RED DE VOZ Y DATOS). (Con rendimientos financieros)	MERIDA, MERIDA	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	1	100%	OBRA	-	-	300,000	300,000	300,000
251	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS 31EES0109Z	MOTUL, SACAPUC	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	250,000	250,000	-	-	250,000
252	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS 31DPR0449E	MOTUL, KOPTÉ	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	180,000	180,000	-	-	180,000
253	REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO 31DCC0053P (Incluye adicionalmente rendimientos financieros)	TICUL, PUSTUNICH	SECRETARIA DE EDUCACION	1	100%	ESCUELA	130,842	130,842	24,603	24,603	155,445
254	ADQUISICION DE UN TERMOCICLADOR BASE PARA TIEMPO REAL PARA LABORATORIO DE GENETICA MOLECULAR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CONKAL	CONKAL, CONKAL	INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN	1	100.00%	LOTE	491,004	491,004	-	-	491,004
255	COMPLEJO DE LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULCAN (TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA)	MERIDA, MERIDA	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATN	1	100%	OBRA	308,757	308,757	-	-	308,757

CIERRE DEL EJERCICIO

Entidad Federativa: 031-YUCATÁN

Fecha:	20	SEPTIEMBRE	2007
	día	mes	año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance financiero (pesos)					
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FEIEF		Rendimientos financieros de la cuenta		Total Ejercido E=B+D	
				Programada Total	Avance en el período 2_/_		Programado A	Ejercido B	Asignado 3_/_ C	Ejercido D		
256	REPARACION DEL PARQUE 5 DE MAYO (CONCLUSION TRABAJOS EN PLAZA CIVICA, SUMINISTRO DE BANCAS, HASTA DE BANDERA, BANDERA, TRABAJOS DE TERRACEADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA Y PASTO)	IZAMAL, IZAMAL	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATN	1	100%	OBRA	142,492	142,492	-	-	142,492	
257	ELABORACION DE DIAGNOSTICO POR ESTABILIDAD DEL TEMPLO CATOLICO	CHEMAX,,XCAN	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATN	1	100%	ESTUCIO	49,910	49,910	-	-	49,910	
258	ELABORACION DEL PROYECTO ESTRUCTURAL POR ADECUACIONES DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DEL HOSPITAL GENERAL DE SEGUNDO NIVEL	VALLADOLID, VALLADOLID	COMISION DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE YUCATN	1	100%	ESTUDIO	46,517	46,517	-	-	46,517	
SUBTOTAL							243,403,792	242,273,898	5,266,569	4,970,783	247,244,680	
									257,077			
							T O T A L	243,403,792	242,273,898	5,523,646	4,970,783	247,244,680

1_ / La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de Libros Blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2_ / Se podrá reportar el avance en el período como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos del FEIEF.

3_ / En caso de que no se hayan asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

4_ / En el caso de las dependencias descentralizadas y municipios se reportan pagados todos los importes que la Secretaría de Hacienda del Estado les transfirió para la ejecución de los proyectos.