

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013030016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Imeal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Fisica: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00130300187281	Reconstrucción De Calles En La Localidad De Santa Rita, Del Municipio De Temooon, Yucatan.	09-12	Yucatan	Temooon	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de temooon	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$491,043	\$491,043	\$491,043	\$491,043	\$491,043	\$491,043	\$491,043	100.00	0	Metro Cuadrado	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00130300187335	Construcción De Calles En Santa Rita, Municipio De Temooon, Yucatan.	09-12	Yucatan	Temooon	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de temooon	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$670,908	\$670,908	\$670,908	\$670,908	\$670,908	\$670,908	\$670,908	100.00	0	Metro Cuadrado	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada fisica y financiera - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030016094	Equipamiento De Vehiculos Oficiales	DSP-001-13	Yucatan	Progreso	Cobertura municipal	Subsidio	0002 Otorgamiento de subvenciones en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$3,317,013	\$3,317,013	\$3,317,013	\$3,317,013	\$3,317,013	\$3,317,013	100.00	0	Unidad	60,000	7.00	100.00	Financiera: COMPRA DE 3 VEHICULOS SEMA Y 4 COMPLEMENTOS PARA UN COMBO SEMA / Fisica: COMPRA DE 7 UNIDADES / Registro: SE COMPRO CON RECIBOS DE JUBILADOS 2013 Y VEHICULOS OFICIALES SEMA SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030016851	Aplicación De Alumbrado Publico De La Calle 43 De La 74 A La 82.	MP000	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$711,677	\$711,677	\$711,677	\$711,677	\$711,677	\$711,677	\$711,677	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Fisica: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030016884	Construcción De Calle En El Municipio De Progreso Yucatan.	MP004	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,489,053	\$2,489,053	\$2,489,053	\$2,489,053	\$2,489,053	\$2,489,053	\$2,489,053	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Fisica: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030017013	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Municipio De Progreso.	MP002	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,171,503	\$1,171,503	\$1,171,503	\$1,171,503	\$1,171,503	\$1,171,503	\$1,171,503	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Fisica: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030017888	Construcción De Pozos Pluviales En Las Colonias Imeal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP003	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$420,838	\$420,838	\$420,838	\$420,838	\$420,838	\$420,838	\$420,838	100.00	0	Paseo	0	100.00	100.00	Financiera: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Fisica: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030017913	Programa Y Estrategias De Prevención Situacional	dsp-070-13	Yucatan	Progreso	Cobertura Municipal	Subsidio	0004 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	4-Gobernación	h. ayuntamiento de progreso	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$2,000,000	\$1,785,511	\$2,000,000	\$1,785,511	\$1,785,511	\$1,785,511	89.28	\$214,489	Servicio	64,000	3.00	89.28	Financiera: se entregó a beneficiarios / Fisica: se entregó a beneficiarios / Registro: se aplicaron todos los programas establecidos en el punto anterior del cual por tiempo no pudimos aplicar en su 100 % el programa y de los miles por lo que reintegramos el saldo - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030018929	Reconstrucción De Pavimento En Calles De La Localidad Y Municipio De Yucabá.	011	Yucatan	Yucabá	Yucabá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUCABÁ	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,249,998	\$1,249,998	\$1,249,998	\$1,249,998	\$1,249,998	\$1,249,998	\$1,249,998	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030019072	Replanteo De Dispensario Medico En La Localidad Y Municipio De Yucabá Yucatan.	012	Yucatan	Yucabá	Yucabá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUCABÁ	Salud	En Ejecución	2013	\$708,940	\$708,940	\$708,940	\$708,940	\$708,940	\$708,940	\$708,940	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 85.17 NO DE USOS DE VISITA Y BOVEDILLA. / Registro: OBRAS CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030019193	Construcción Y Pavimentación De 4,328.00 M2 De Calles Verdes En La Comisaria De Tinumuh, Yucabá, Yucatan.	013	Yucatan	Yucabá	Tinumuh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUCABÁ	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,086,032	\$2,086,032	\$2,086,032	\$2,086,032	\$2,086,032	\$2,086,032	\$2,086,032	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030019314	Construcción De Centro Comunitario En La Comisaria De San Marcos, Yucabá, Yucatan.	014	Yucatan	Yucabá	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUCABÁ	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,037,176	\$1,037,176	\$1,037,176	\$1,037,176	\$1,037,176	\$1,037,176	\$1,037,176	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030019311	Termina Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecologicos Bursas, En Cankom, Municipio De Yucabá Detado De Yucatan.	015	Yucatan	Yucabá	Cankom	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUCABÁ	Vivienda	En Ejecución	2013	\$89,729	\$488,643	\$488,643	\$488,643	\$488,643	\$488,643	\$488,643	100.00	0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030019419	Termina Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecologicos Bursas En La Localidad De Tiholop	015	Yucatan	Yucabá	Tiholop	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUCABÁ	Vivienda	En Ejecución	2013	\$2,243,214	\$488,643	\$488,643	\$488,643	\$488,643	\$488,643	\$488,643	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030019498	Termina Etapa Para La Construcción De 15 Sanitarios Ecologicos Bursas En La Localidad De Yucabá	015	Yucatan	Yucabá	Yucabá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUCABÁ	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,243,214	\$672,965	\$672,965	\$672,965	\$672,965	\$672,965	\$672,965	100.00	0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030019823	Charta Etapa Para La Elaboración De 15 Sanitarios Ecologicos Bursas En La Localidad De Kancababocot	015	Yucatan	Yucabá	Kancababocot	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUCABÁ	Vivienda	En Ejecución	2013	\$2,243,214	\$672,965	\$672,965	\$672,965	\$672,965	\$672,965	\$672,965	100.00	0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030019899	Construcción Del Centro De Acceso De Tiholop-Siglo Del Municipio De Yucabá Yucatan La Etapa Del Km. 10 300 Al 6 850.	016	Yucatan	Yucabá	Tiholop	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUCABÁ	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$2,050,265	\$2,050,265	\$2,050,265	\$2,050,265	\$2,050,265	\$2,050,265	\$2,050,265	100.00	0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030022039	Construcción De 20 Unidades Basicas De Vivienda En La Localidad Y Municipio De Yucabá, 15 Unidades Basicas De Vivienda En La Localidad De Yucabá, Municipio De Yucabá, Yucatan.	017	Yucatan	Yucabá	Yucabá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUCABÁ	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,035,763	\$2,306,151	\$2,306,151	\$2,306,151	\$2,306,151	\$2,306,151	\$2,306,151	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030022100	Construcción De 15 Unidades Basicas De Vivienda En La Localidad De Yucabá, Municipio De Yucabá, Yucatan.	017	Yucatan	Yucabá	Yucabá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUCABÁ	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,035,763	\$1,729,613	\$1,729,613	\$1,729,613	\$1,729,613	\$1,729,613	\$1,729,613	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013030022198	Construcción De 15 Unidades Basicas De Vivienda En La Localidad De Libre Oñon, Municipio De Yucabá,	018	Yucatan	Yucabá	Libre Oñon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YUCABÁ	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,408,154	\$1,704,078	\$1,704,078	\$1,704,078	\$1,704,078	\$1,704,078	\$1,704,078	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013002016235	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Física: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013003022231	Construcción De 15 Unidades Básicas De Vivienda En La Localidad De Tixcacaltuyub, Municipio De Yaxcaba Yucatán	018	Yucatán	Yaxcaba	Tixcacaltuyub	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,406,154	\$1,704,078	\$1,704,078	\$1,704,078	\$1,704,078	\$1,704,078	\$1,704,078	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013003022232	Construcción De 25 Techos Urbanos En La Localidad Y Municipio De Yaxcaba.	019	Yucatán	Yaxcaba	Yaxcaba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,452,732	\$484,244	\$484,244	\$484,244	\$484,244	\$484,244	\$484,244	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013003022031	Construcción De 10 Techos Rurales En La Localidad De Tixcacaltuyub, Municipio De Yaxcaba	019	Yucatán	Yaxcaba	Tixcacaltuyub	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,452,732	\$484,244	\$484,244	\$484,244	\$484,244	\$484,244	\$484,244	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0013003022046	Construcción De 10 Techos Rurales En La Localidad De Tixobop, Municipio De Yaxcaba, De El Estado De Yucatán	019	Yucatán	Yaxcaba	Tixobop	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE YAXCABA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,452,732	\$484,244	\$484,244	\$484,244	\$484,244	\$484,244	\$484,244	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC001304002143907	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Espita, Municipio De Espita	06/13/0400	Yucatán	Espita	Espita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,671,657	\$2,671,659	\$2,671,659	\$2,671,659	\$2,671,659	\$2,671,659	\$2,671,659	100.00	00	Poste	840	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC001304002148800	Construcción De La Facultad De Educación En El Campus De Ciencias Sociales, Económico-Administrativas Y Humanidades De La Uady En La Localidad De Mérida, Yucatán (Primera Etapa)	OM2013-10	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Subsidios	0007 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán (IDEPFY)	Educación	En Ejecución	2013	\$13,290,971	\$13,290,971	\$13,290,971	\$12,366,000	\$7,110,328	\$7,110,328	\$7,110,328	53.50	00	Metro Cuadrado	1,255	100.00	71.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC001304002203077	Construcción De Drenaje Pluvial En Diversas Colonias De La Localidad De Contumayec, Yucatán. (C-17*29/25, 28*17*9, 18*23/25,18*18/6)	FISM-CANTUMAYEC-007-2013	Yucatán	Contumayec	Contumayec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANTUMAYEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$709,632	\$709,632	\$709,632	\$709,632	\$709,632	\$709,632	\$709,632	100.00	00	Metro Lineal	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se encuentra terminada.
YUC001304002204613	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Francisco J. Mujica, En La Localidad Y Municipio De Contumayec, Yucatán.	FISM-CANTUMAYEC-008-2013	Yucatán	Contumayec	Contumayec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANTUMAYEC	Educación	En Ejecución	2013	\$352,675	\$352,675	\$352,675	\$352,675	\$352,675	\$352,675	\$352,675	100.00	00	Metro Cuadrado-Desayunador	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC001304002260489	Construcción De Espacios (Obra Civil), E Instalación De Camaras Frías En Valladolid Para Servicio General Del Sector Salud	10-931007998-05-2013	Yucatán	Valladolid	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	10-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$4,812,780	\$4,812,780	\$4,812,780	\$1,945,640	\$1,945,640	\$1,945,640	\$1,945,640	40.43	00	Acción	303,158	100.00	40.43	Financiera: NINGUNA / Física / Registro: LA INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE SE CARGO, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ESTA REGISTRANDO EL AVANCE ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC001304002267998	Reactivación Del Centro De Salud De Celestun, Municipio De Celestun, Estado De Yucatán, Obra Pública.	10-931007998-04-2013	Yucatán	Celestun	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	10-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$4,916,529	\$3,442,629	\$3,442,629	\$1,222,672	\$1,222,672	\$1,222,672	\$1,222,672	35.51	00	Acción	8,599	100.00	35.51	Financiera: NINGUNA / Física / Registro: LA INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE SE CARGO, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ESTA REGISTRANDO EL AVANCE ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC001304002280493	Rehabilitación Del Centro De Salud De Peto, Municipio De Peto, Estado De Yucatán, Obra Pública	029-029-SIP-ICTP-003-13	Yucatán	Peto	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	10-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$1,437,700	\$2,455,500	\$2,455,500	\$1,166,598	\$1,166,598	\$1,166,598	\$1,166,598	47.51	00	Acción	47,837	100.00	47.51	Financiera: NINGUNA / Física / Registro: LA INFORMACION DEL PRIMER TRIMESTRE SE CARGO, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE ESTA REGISTRANDO EL AVANCE ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC001304002281815	Fortalecimiento Del Centro De Salud De Tekax, Municipio De Tekax, Estado De Yucatán, Obra Pública.	10-931007998-07-2013	Yucatán	Tekax	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	10-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$15,911,640	\$9,822,000	\$9,822,000	\$7,430,475	\$7,430,475	\$7,430,475	\$7,430,475	34.83	00	Acción	20,842	100.00	34.83	Financiera: NINGUNA / Física / Registro: EN EL PRIMER TRIMESTRE, SE RECIBIO EL GASTO MARCADO, PERO SE CANCELARON ESTOS RECIBOS, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REGISTRA EL AVANCE ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2014	
YUC001304002282509	Guarniciones Y Banquetas 2	MPV036-2013	Yucatán	Progreso	Chuburna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$889,208	\$889,208	\$889,208	\$889,208	\$889,208	\$889,208	\$889,208	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Física: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC001304002284702	Equipoamiento Accesorio Menor Para Laboratorio De Análisis Clínicos, Para El Hospital General De La A. Ayuntamiento De Tiximin.	PRISM006-0014/0000070-042-2013	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Salud	En Ejecución	2014	\$1,743,362	\$1,743,362	\$1,743,362	\$1,743,362	\$1,743,362	\$1,743,362	\$1,743,362	100.00	00	Lote	20,000	100.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS CON RECIBOS DEL PAISIN MONTO DEL COMPROMISO, 743,362.31 / Física: LOS RECIBOS DEL LABORATORIO DE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA AL 100% / Registro: LA OBRA FUE PAGADA CON RECIBOS DEL PAISIN EL MONTO DEL COMPROMISO DE \$1,743,362.31. EL COMPROMISO YA SE A ENTREGADO Y SE A EJECUTADO EL LABORATORIO ESTA OBRAS BENEFICIA A TODA LA CIUDAD DE TIXIMIN ASI COMO FAMILIAS A SUS COLONIAS ALGUNAS. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC001304002284834	Reconstrucción Y Pavimentación De Las Calles 36 Por 31 Y 33, Calle 34 Por 31 Y 33, Calle 35 Por 31 Y 33	SEVE-08	Yucatán	Sayé	Sayé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SEVE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$708,898	\$708,898	\$708,898	\$708,898	\$708,898	\$708,898	\$708,898	100.00	00	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC001401002284428	Construcción De La Línea De Distribución De Celatun-Champich, Municipio De Chichmilá	31/02/0004/2013	Yucatán	Chichmilá	Celatun	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saciedad y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,145,573	\$5,145,573	\$1,343,672	\$5,145,573	\$1,343,672	\$1,343,672	\$1,343,672	30.00	00	Poste	122	100.00	15.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC001401002284438	Construcción De La Línea De Distribución De Tixobop-Cipobé, Municipio De Yaxcaba	31/02/0005/2013	Yucatán	Yaxcaba	Cipobé	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saciedad y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,990,895	\$11,990,895	\$3,597,269	\$11,990,895	\$3,597,269	\$3,597,269	\$3,597,269	30.00	00	Poste	91	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC001401002284583	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Tunbak, Municipio De Tunbak	31/01/0006/2014	Yucatán	Tunbak	Tunbak	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saciedad y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$529,039	\$529,039	\$156,712	\$529,039	\$156,712	\$156,712	\$156,712	30.00	00	Poste	2,699	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC001401002284546	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Ticimil, Municipio De Uxmal	31/01/0006/2014	Yucatán	Uxmal	Ticimil	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saciedad y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$374,958	\$374,958	\$161,311	\$374,958	\$161,311	\$161,311	\$161,311	43.02	00	Poste	929	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC001401002286058	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Chichmilá, Municipio De Chichmilá	31/01/0074/2014	Yucatán	Chichmilá	Chichmilá	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saciedad y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	100.00	00	Proyecto	5,528	100.00	100.00	Financiera / Física: Proyecto / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE POR CONCLUIR LA OBRA / Físico: DE POR CONCLUIR LA OBRA / Registro: SE DE POR CONCLUIR LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100286214	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Localidad De Tekon, Municipio De Tekon	31/01/0075/2014	Yucatan	Tekon	Tekon	Urbano	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indigena	6-Salud y Crédito Publico	LA JUNTA DE ELECTRICIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$95,930	\$95,930	\$95,930	\$95,930	\$95,930	\$95,930	\$95,930	100.00	00	Proyecto	2,340	100.00	100.00	Financiera: / Físico: proyecto / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100286230	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Localidad De Calotmul, Municipio De Calotmul	31/01/0076/2014	Yucatan	Calotmul	Calotmul	Urbano	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indigena	6-Salud y Crédito Publico	LA JUNTA DE ELECTRICIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$91,909	\$91,909	\$91,909	\$91,909	\$91,909	\$91,909	\$91,909	100.00	00	Proyecto	2,764	100.00	100.00	Financiera: / Físico: proyecto / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100286318	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Localidad De Cantamayec, Municipio De Cantamayec	31/01/0081/2014	Yucatan	Cantamayec	Cantamayec	Urbano	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indigena	6-Salud y Crédito Publico	LA JUNTA DE ELECTRICIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	00	Proyecto	1,693	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100286378	Pavimentación De Calles Acceso Al Fraccionamiento Vivaq, Municipio De Tiximin, Yucatan.	PAISM-086-VT-001-2014	Yucatan	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tiximin	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	00	Metro Cuadrado	493	100.00	100.00	Financiera: MONTO CONTRATOS\$990,000.PAGADA CON SEGURO FAIM / Físico: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA PAGADA CON SEGURO DEL FAIM MONTO DE CONTRATO \$990,000 OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE EN SU TOTALIDAD OBRA PAGADA Y FISCOTRAN = SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100286823	Suministro E Instalación De Lámparas De Energía Limpia (LED), Avenida Simón Bolívar De La Calle 70 Hasta El Perifoneo Del Municipio De Tiximin, Yucatan.	PAISM-086-06-003-2014	Yucatan	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,485,000	\$2,485,000	\$2,485,000	\$2,485,000	\$2,485,000	\$2,485,000	\$2,485,000	100.00	00	Luminaria	1,223	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA CON SEGURO DEL FAIM MONTO DE CONTRATO\$1,485,000.00 / Físico: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA PAGADA CON SEGURO DEL FAIM MONTO DE CONTRATO\$1,485,000.00 OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% OBRA PAGADA Y FISCOTRAN = SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100286843	Construcción De Centro Cultural En Localidad De Tiximin, Yucatan.	MYM-COMACULLEN-098-00-001-2013	Yucatan	Tiximin	Tiximin	Urbano	Subsidios	1001 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$8,991,189	\$8,991,189	\$8,991,189	\$8,991,189	\$8,991,189	\$4,195,302	\$4,195,302	46.66	00	Espacio Cultural	4,498	100.00	75.00	Financiera: OBRA PAGADA CON SEGURO DE CONHUCCA MONTO DE CONTRATO\$4,195,302.00 / Físico: OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE FISICO DEL 75% / Registro: OBRA REALIZADA CON SEGURO DE CONHUCCA MONTO DEL CONTRATO \$4,195,302.00 AVANCE FISICO DEL 75% EN TIXIMIN = SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100287478	Ampliación De Red Electrica En Media Y Baja Tension En La Localidad De San Antonio Chum, Municipio De Uman	31/01/0064/2014	Yucatan	Uman	San Antonio Chum	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indigena	6-Salud y Crédito Publico	LA JUNTA DE ELECTRICIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$216,121	\$216,121	\$216,121	\$216,121	\$216,121	\$216,121	\$216,121	100.00	00	Punto	804	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100292006	Reconstrucción De Calles Pavimentadas C-2942422, C-29422920, C-29421916, De La Localidad Y Municipio De Dzan Yucatan	PAISM-02AN-VUC-10-01/2014	Yucatan	Dzan	Dzan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE DZAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$847,299	\$847,299	\$847,299	\$847,299	\$847,299	\$847,299	\$847,299	100.00	00	Metro Cuadrado	4,341	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100293934	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Municipio De Chumayel Yucatan	PAISM-CHUMAYEL-VUC-103-01/2014	Yucatan	Chumayel	Chumayel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$618,706	\$618,706	\$618,706	\$618,706	\$618,706	\$618,706	\$618,706	100.00	00	Metro Cuadrado	3,148	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y EN OPERACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100293947	Rehabilitación, Construcción Y Restauración De Infraestructura En El Centro Histórico De Valladolid, Pueblo Magico	-	Yucatan	Valladolid		Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$21,000,000	\$21,000,000	\$10,500,000	00	00	00	00	0.00	00	Otra	0	1.00	0.00	Financiera: / Físico: El proyecto no se ha iniciado. / Registro: El proyecto no se ha iniciado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100293948	Construcción Del Puerto Recreacional Y Embalsame El Corchito En El Puerto De Progreso Yucatan	-	Yucatan	Progreso		Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	00	00	00	00	0.00	00	Otra	0	1.00	0.00	Financiera: 100 TRIM MENIST 900,000 200 TRIM 600,000 TOTAL 1,500,000 / Físico: El proyecto no se ha iniciado. / Registro: El proyecto no se ha iniciado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC001401002939514	Rehabilitación, Construcción Y Restauración De Infraestructura En El Centro Histórico Y Las Escalas De Los Barrios De San José, Santiago Y La Comandante, En La Localidad De Mérida, Yucatan	-	Yucatan	Merida		Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$19,000,000	\$19,000,000	\$9,500,000	00	00	00	00	0.00	00	Otra	0	1.00	0.00	Financiera: 100 TRIM MENIST 5,700,000 200 TRIM 3,800,000 TOTAL 9,500,000 / Físico: El proyecto no se ha iniciado. / Registro: El proyecto no se ha iniciado. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100293973	Reconstrucción De Pavimentos De La Localidad Y Municipio De Tixtehuac	PAISM-02-2014	Yucatan	Tixtehuac	Tixtehuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIXTEHUAC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$366,799	\$366,799	\$366,799	\$366,799	\$366,799	\$366,799	\$366,799	100.00	00	M2, concreto asfáltico	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100298948	Elaboración De Expedientes Técnicos De Obras Del Plan Del Ramo 03	PAISM-MENA-000-2014	Yucatan	Mena	Mena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MENA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$27,984	\$167,904	\$34,980	\$34,980	\$34,980	\$34,980	\$34,980	20.83	00	Expediente	12,000	100.00	20.83	Financiera: / Físico: / Registro: Entre gastos indirectos son entregados por el municipio para el control y seguimiento de las obras del PIMOP del ramo 03 y corresponden a las siguientes obras: OBRAS DE PAV. EN LA CALLE Y EN MEDIA Y BAJA TENSION EN C-2618749, I-1617949, A-1617949 Y A-1617949. Ampl. de red elect. En media y baja tension calle A-1617949 del campo deportivo.	
YUC00140100300014	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En La Comandante De Ahkabal Del Municipio De Hecuba Yucatan	2-2014	Yucatan	Hecuba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HOCABA	Educación	En Ejecución	2014	\$170,290	\$170,290	\$170,290	\$170,290	\$170,290	\$170,290	\$170,290	\$170,290	100.00	00	Metro Cuadrado	70	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Esta obra ya fue validada por la autoridad educativa	
YUC00140100300244	Reconstrucción Y Pavimentación De La Calle 2421y20 En La Localidad Y Municipio De Hecuba	3-2014	Yucatan	Hecuba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HOCABA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$389,079	\$389,079	\$389,079	\$389,079	\$389,079	\$389,079	\$389,079	\$389,079	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA	
YUC00140100303075	Construcción De Calles Pavimentadas C-2411y13 Y C-2411y19 De La PDM-CELESTUN-001- Localidad Y Municipio De Celestun, Yucatan	-	Yucatan	Celestun	Celestun	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CELESTUN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$174,730	\$582,450	\$582,450	\$582,450	\$582,450	\$582,450	\$582,450	100.00	00	M2, concreto asfáltico	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100306663	Construcción Del Campo De Fútbol En La Localidad Y Municipio De Tixtehuac, Yucatan	-	Yucatan	Tixtehuac	Tixtehuac	Urbano	Subsidios	1008 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TIXTEHUAC	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,499,718	\$1,499,718	\$1,499,718	29.99	00	Metros Cuadrados	4,746	100.00	10.00	Financiera: La obra ya está en proceso, ya se pagó el anticipo para la limpieza del área a trabajar. / Físico: Se sigue limpiando el área con maquinaria pesada. / Registro: La construcción del campo de fútbol, se está ejecutando estando en la fase de los especialistas, con una zona de carpintería instalada, se está utilizando maquinaria pesada para limpiar el área y hacer los cortes necesarios para la construcción del campo.	
YUC00140100312122	Remediación De Cancha De Dena Múltiples, Pechucha E Iluminación	01-18INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Yucatan	Chochola	Chochola	Urbano	Subsidios	1008 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLA YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,998,000	\$1,998,000	\$999,000	\$1,718,270	\$1,718,270	\$597,958	\$597,958	29.93	00	Metro Cuadrado	1,812	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140100312911	Construcción De Mejoramiento Y Ampliaciones De La Vivienda Para Personas Con Discapacidad En La Localidad De Mérida, Municipio De Mérida Estado De Yucatan	-	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$983,907	\$983,907	\$983,907	\$983,907	\$983,907	\$983,907	\$983,907	\$983,907	100.00	00	MEDIANAMENTOS	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:



Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Revisado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	004 PLS Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031538	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Hq. De Bombo De 20 M3 P.V.C De Red De 1.5" De 31 Km. Conet. De 310420002 De Yucatan.	310420002	Yucatan	Kantunil	Holba	Rural	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$528,964	\$528,964	\$269,163	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031534	Mejoramiento Eficiencia Conat. Sota Capt. Pozo 16", Hq. Bombo De 10 P.V.C Elect. Cautas En El Municipio De Tzamal En La Localidad De Tzamal	310400028	Yucatan	Izamal	Xanaba	Rural	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$787,367	\$787,367	\$387,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031547	Mejoramiento Eficiencia Conat. Sota Capt. Pozo 16", Hq. Bombo De 10 P.V.C Elect. Cautas En El Municipio De Tzamal En La Localidad De Citlicum	310400003	Yucatan	Izamal	Citlicum	Rural	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$779,809	\$779,809	\$383,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031548	Mejoramiento Eficiencia Conat. Sota Capt. Pozo 16", Hq. Bombo De 10 P.V.C Elect. Cautas En El Municipio De Tzamal En La Localidad De Sitalpoh	310400024	Yucatan	Izamal	Sitalpoh	Rural	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$776,167	\$776,167	\$381,746	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031530	Ampliación Del S.A.P. 48 Tom. Don. Bahab. Tzajilov. Hq. Bombo De 20 P.V.C. Cautas Cisternas En El Municipio De Mexi En La Localidad De Tzajilal	310470009	Yucatan	Mexi	Tzajilal	Rural	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,137,724	\$1,137,724	\$59,972	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031531	Mejoramiento Eficiencia Su. Col. Hq. Bombo 7. Vert. 15 Hq. Ampliación Del Sistema De Agua En El Municipio De Motul En La Localidad De Kopje	310420008	Yucatan	Motul	Kopje	Rural	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$333,450	\$333,450	\$14,002	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031533	Mejoramiento Eficiencia Su. Col. Hq. Bombo 7. Vert. 15 Hq. Ampliación Del Sistema De Agua En El Municipio De Motul En La Localidad De Tanyá	310420018	Yucatan	Motul	Tanyá	Rural	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$296,713	\$296,713	\$146,818	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031535	Mejoramiento Eficiencia Su. Col. Hq. Bombo 7. Vert. 15 Hq. Vert. De Redes. Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Tub. En El Municipio De Motul En La Localidad De Sotucob	310420005	Yucatan	Motul	Sotucob	Rural	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$473,847	\$473,847	\$232,809	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031538	Mejoramiento De La Eficiencia Construcción De Pozo De Captación, Llave De Cond. Rang. Elevado De 50 M3, Hq. Bombo En El Municipio De Simancá En La Localidad De San Cinto	310880003	Yucatan	Simancá	San Cinto	Rural	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,335,249	\$1,335,249	\$456,722	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031539	Mejoramiento A La Eficiencia Tanc. Elevado 100 M3. Red. Diatrl. Cerezo, Bahab. 48 T. Don. Cont. 154 Mts Tub. Pvc De 4" Diam. En El Municipio De San Felipe En La Localidad De San Felipe	310850001	Yucatan	San Felipe	San Felipe	Urbano	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$832,683	\$832,683	\$459,943	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031542	Ampliación De Red Con La Conat. Red De Diat. 500 M3 De 2 1/2" Diam. Conat. De 36 Tom. Don. Instab. De Pvc. Especialtas En El Municipio De Timucuy En La Localidad De Subicnanub	310900002	Yucatan	Timucuy	Subicnanub	Rural	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$433,545	\$433,545	\$215,233	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031536	Ampliación De Red Con La Conat. De 20 Tom. Don. 500 M3 De Red 2 1/2" De Diámetro Carpeta Asfáltica En El Municipio De Tixmahuc En La Localidad De Sabachón	310880003	Yucatan	Tixmahuc	Sabachón	Rural	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$282,241	\$282,241	\$139,816	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031537	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Con La Conat. De 30 Tom. Don. 1,300 M3 De Red 2 1/2" De Diámetro Carpeta En El Municipio De Temucán En La Localidad De Hahabalam	310850030	Yucatan	Temucán	Hahabalam	Rural	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$901,421	\$901,421	\$443,350	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031537	Mejoramiento Eficiencia Su. Col. Hq. Bombo 7. Vert. 15 Hq. Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Teichob Puerto En La Localidad De Teichob Puerto	310830001	Yucatan	Teichob Puerto	Teichob Puerto	Urbano	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,349,734	\$5,349,734	\$2,431,187	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031539	Construcción De 23 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Kapitá En La Localidad De Kapitá	310320001	Yucatan	Kapitá	Kapitá	Urbano	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$854,542	\$854,542	\$425,284	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	23	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031541	Construcción De 17 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Cuzamá En La Localidad De Cuzamá	310150001	Yucatan	Cuzamá	Cuzamá	Urbano	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$631,618	\$631,618	\$310,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	17	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031542	Construcción De 22 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Hunucma En La Localidad De Hunucma	310380001	Yucatan	Hunucma	Hunucma	Rural	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$817,388	\$817,388	\$402,020	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	22	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031543	Construcción De 22 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Izamal En La Localidad De Izamal	310400001	Yucatan	Izamal	Izamal	Urbano	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$715,215	\$715,215	\$351,767	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	22	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031543	Construcción De 22 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Teuch En La Localidad De Teuch	310740001	Yucatan	Teuch	Teuch	Rural	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$817,388	\$817,388	\$402,020	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	22	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014010031546	Construcción De 17 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Yaxbaha En La Localidad De Yaxbaha	311040001	Yucatan	Yaxbaha	Yaxbaha	Urbano	Subsidios	0037 Infraestructura Hidrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$631,618	\$631,618	\$310,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Sanitarios	17	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA HIDROICO 2014, SE CUMPLIMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)
YUC0013020016295	Reparación de las Calles en Las Colonias Immal García y Centro del Municipio de Progreso, Yucatán.	89001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140100315389	Construcción De 17 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Temón En La Localidad De Temón	31085001	Yucatán	Temón	Temón	Urbano	Subsidios	0037 Infraestructura Hídrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$631,618	\$631,618	\$310,452	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	17	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA BIENIO 2014, DE CONGRUENCIA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140100315391	Construcción De 17 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Hucma En La Localidad De Hucma	31034001	Yucatán	Hucma	Hucma	Urbano	Subsidios	0037 Infraestructura Hídrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$631,618	\$631,618	\$310,452	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	17	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA BIENIO 2014, DE CONGRUENCIA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140100315444	Construcción De 22 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Tixkokob En La Localidad De Tixkokob	31093001	Yucatán	Tixkokob	Tixkokob	Urbano	Subsidios	0037 Infraestructura Hídrica	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$715,215	\$715,215	\$357,607	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	22	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA BIENIO 2014, DE CONGRUENCIA CON RECURSOS MUNICIPALES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140100315442	Ampliación De Redes De Distribución En Diversas Colonias De La Localidad De Mérida, Yucatán.(Aportación Estatal Al Convenio Conagua-Aguas 2014)	02/14/0340	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,900,000	\$2,900,000	\$800,000	00	00	00	00	0.00	00	Obras	777,615	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA APAJU 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140100315444	Construcción De Redes Hidrométricas Para Cierre De Circuitos, Ojas De Operación, Válvulas Y Tomas Sanitarias Del Sector 55(Aportación Estatal Al Convenio Conagua-Aguas 2014).	02/14/0341	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$720,000	\$720,000	\$288,000	00	00	00	00	0.00	00	Obras	777,615	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA APAJU 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140100315443	Construcción De Tanque Elevado De 50 M3 Y 20 Metros De Altura En Residencial Yucupitún De Localidad De Mérida, Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Conagua-Aguas 2014)	02/14/0342	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,274,000	\$1,274,000	\$310,000	00	00	00	00	0.00	00	Obras	777,615	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA APAJU 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140100315446	Construcción De Redes Colectoras Principales De Alcantarillado Residuo En La Zona Residencial, Frontera Sur, De La Localidad De Mérida, Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Conagua-Aguas 2014)	02/14/0343	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,950,000	\$1,950,000	\$780,000	00	00	00	00	0.00	00	Obras	777,615	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA APAJU 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140100315448	Construcción De Carramo De Bombeo De Aguas Residuales De Cauces 1 Y 2, En La Localidad De Mérida, Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Conagua-Aguas 2014)	02/14/0344	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$500,000	00	00	00	00	0.00	00	Obras	777,615	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA APAJU 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140100315470	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Y Municipio De Sotuta, Primera Etapa (Aportación Estatal Al Convenio Conagua-Aguas 2014)	02/14/0345	Yucatán	Sotuta	Sotuta	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$744,000	\$744,000	\$297,600	00	00	00	00	0.00	00	Obras	5,348	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA APAJU 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140100315480	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Lorenzo Del Municipio Y Localidad De Umán, Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Conagua-Aguas 2014)	02/14/0346	Yucatán	Umán	Umán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$480,000	00	00	00	00	0.00	00	Obras	39,611	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA APAJU 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140100319056	Modernización De La Carretera Loshé-Dobson Carretera, Tramo 100+00-140 (Aportación Estatal Al Programa De Infraestructura Estatal)	02/14/0021	Yucatán	Progreso	Loshé	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,258,288	\$12,258,288	\$6,129,144	\$11,899,422	\$3,749,826	\$3,749,826	\$3,749,826	29.12	00	Kilometro	3,421	100.00	6.90	Financiera: / Físico: meta de de 32.04 km / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200314334	Mantenimiento Y Conservación Del Plantel Educativo Escuela Secundaria Alfredo Barrera Vasquez, C.U.C.T. Hielvilloq.	001	Yucatán	Maxcanú	Chen Chobolá (Santa Edwiges Chen Chobolá)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ	Educación	En Ejecución	2014	\$120,379	\$120,379	\$120,379	\$120,379	\$120,379	\$120,379	\$120,379	100.00	00	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: mantenimiento de plantel educativo / Físico: / Registro: ninguna observación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200319435	Construcción De Aula En La Escuela Primaria "Dobson Aramp" C.U.C.T. Hielvilloq.	-	Yucatán	Maxcanú	Kanachén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAXCANÚ, YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$244,101	\$244,101	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	61.45	00	Metro Cuadrado	120	100.00	61.45	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200319487	Construcción De Cancha De Uso Múltiple Y Mantenimiento De Campo De Fútbol En La Escuela Secundaria Adolfo Cisneros Cámara (Fraccionamiento De Alamillos, Colonia De Estrechos Meridales)	02-14-0022	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto para la Construcción y Conservación de Obras Públicas en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	50.00	00	Obras	3,000	100.00	50.00	Financiera: Instalaciones eléctricas e iluminación, instalaciones hidráulicas / Físico: / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200319481	Construcción De La Primera Etapa De La Línea De Bombeo De Aguas Residuales De Cauces 2 A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Ciudad Cauces, De La Localidad De Mérida, Yucatán.	02/14/0337	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,242,074	\$1,242,074	\$486,930	\$1,238,072	\$371,422	\$371,422	\$371,422	29.50	00	Obras	777,615	100.00	30.00	Financiera: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA PROYEM 2014 / Físico: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA PROYEM 2014 / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA PROYEM 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200319484	Mantenimiento Y Conservación De La Unidad Deportiva Constante En La Construcción De Carpetas Asfálticas En Calles Laterales Del Campo de Fútbol (Obras Y Iluminación Residuos Y Conservación)	02-14-0020	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto para la Construcción y Conservación de Obras Públicas en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$200,000	\$450,000	\$450,000	\$200,000	\$200,000	44.44	00	Obras	1,632	100.00	45.00	Financiera: recibido, tendido y compactación de la capa subrasante, desdoblaje de material, / Físico: compra asfalto a dos etapas de 4000 metros asfáltico / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200319489	Montaje E Instalación De Sistema De Generación De Energía Fotovoltaica Para Generar El 55 Por Ciento De La Energía Empleada En La Operación De La PMA Forzavento, Mérida, Yucatán.	02/14/0038	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$640,000	00	00	00	00	0.00	00	Obras	777,615	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA PROYEM 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200319490	Construcción Del Puesto Destinal En La Avenida Mérida-Cauces, En 7 (Trabajo De Alcantarillo, Estructuras, Barreras E Iluminación)	02-14-0026	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto para la construcción y conservación de obras publicas en Yucatán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,000,000	\$2,000,000	57.14	00	Obras	31,025	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: solicitud validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200319491	Sistema De Desagüeficación Y Control De Emisión De Olores De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Las Secciones 1, De La Localidad De Mérida, Yucatán	02/14/0039	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$480,000	00	00	00	00	0.00	00	Obras	777,615	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA PROYEM 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200319511	Mantenimiento Y Conservación Del Edificio Del Combariado Estatal (Trabajo De Alcantarillo, Instalaciones Eléctricas, Pintura, Limpieza De Madera, Y Retiro De Suelos)	02-14-0023	Yucatán	Mérida	San José Tsal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto para la construcción y conservación de obras publicas en Yucatán	Obras Proyectos	En Ejecución	2014	\$410,344	\$410,344	\$150,000	\$410,344	\$410,344	\$150,000	\$150,000	36.55	00	Obras	3,343	100.00	35.00	Financiera: / Físico: / Registro: solicitud validación

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de las Calles en las Colonias Immal García y Centro del Municipio de Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financieras de la POR CONCLUIDA LA OBRA / Físico: de la POR CONCLUIDA LA OBRA / Registro: de la POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020019527	Mantenimiento y Conservación de las Oficinas del Servicio Postal Mexicano (SPOMEX) Ubicada en La Calle 60 X 61 Y 63 (Trayecto de Alambres, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Hidráulicas)	02-14-0025	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$153,879	\$153,879	\$100,000	\$153,879	\$153,879	\$100,000	\$100,000	64.99	00	Obra	116,462	100.00	60.00	Financieras / materiales, suministros y adquisición de bienes mobiliarios, alquiler y alquiler / Físico: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020019549	Aplicación de las Instalaciones del Mercado De Frutas y Verduras, Ubicada en La Calle 48 X 45 Y 47 de La Colonia Centro (Trayecto de Alambres, Estructura Metálica y Techumbre, Instalación Eléctrica)	02-14-0027	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,436,207	\$1,436,207	\$600,000	\$1,436,207	\$1,036,207	\$600,000	\$600,000	41.78	00	Obra	180	100.00	40.00	Financieras / iluminación, de la cubierta (modificado) / Físico: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200120369	Aplicación de Red Eléctrica En Media y Baja Tensión Calle S/N Cerco Campo Deportivo	FIDMOP-MHNA-021-2014	Yucatán	Muna	Muna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MUNA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$89,049	\$89,049	\$89,049	\$89,049	\$89,049	\$89,049	\$89,049	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	115	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200120376	Aplicación de Red Eléctrica En Media y Baja Tensión Calle Kaitya/92 1679y/91 5/826 Salda A Merida 903y/90.	FIDMOP-MHNA-02-2014	Yucatán	Muna	Muna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MUNA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$703,168	\$703,168	\$210,950	\$703,168	\$210,950	\$210,950	\$210,950	30.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	218	100.00	30.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200120400	Aplicación de Red Eléctrica En Media y Baja Tensión En Calle 18k1y13 Y 21a2y22.	FIDMOP-CHUM-01-2014	Yucatán	Cuzama	Cuzama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHUMAM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$322,553	\$322,553	\$96,766	\$322,553	\$96,766	\$96,766	\$96,766	30.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	80	100.00	30.00	Financieras / Físico: / Registro: La obra se encuentra en proceso.	
YUC00140200120430	Aplicación de Red Eléctrica En Media y Baja Tensión C-344y32.	FIDMOP-TICUL-01-2014	Yucatán	Ticul	Ticul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TICUL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$730,293	\$730,293	\$218,649	\$730,293	\$218,649	\$218,649	\$218,649	30.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	134	100.00	30.00	Financieras / Físico: / Registro: La obra se encuentra en proceso. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200120458	Construcción De Drenaje Pluvial En Calles 12a4y40a, 42k1y37, 18a2y31, 24a2y39, 40a2y41, 38a1y39, 26a2y27, 38a1y, 27a2y29, 21a30 Y Calle 38a45 De La Localidad Y Municipio De Peto, Yucatán.	FIDMOP-PEYO-006-2014	Yucatán	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PEYO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$731,014	\$731,014	\$254,783	\$731,014	\$254,783	\$254,783	\$254,783	46.33	00	Piezas	1,600	100.00	40.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200120464	Construcción De Drenaje Pluvial En Calles 45a2y39, 35a4a, 12a2y27, 14a2y31, 30a41, 40a2y41, 38a1y39, Y En La Calle 10a2y27, En La Localidad Y Municipio De Peto, Yucatán.	FIDMOP-PEYO-008-2014	Yucatán	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PEYO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$734,103	\$734,103	\$734,103	\$734,103	\$734,103	\$734,103	\$734,103	100.00	00	Dease	1,600	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200120477	Aplicación De La Red de Agua Potable C-8a2y31, 8a2y721, 23k1y8, 4a21, 26a2y30, 28a2y32, 63a2y28a.	FIDMOP-PEYO-010-2014	Yucatán	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PEYO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$735,821	\$735,821	\$478,187	\$735,821	\$478,187	\$478,187	\$478,187	64.98	00	Metros Lineales	100	100.00	64.98	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200120540	Rehabilitación Y Aplicación Del Consultorio Médico En La Localidad De Chumel Municipio De Sudal, Estado De Yucatán.	-	Yucatán	Sudal	Sudal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SUDAL	Salud	En Ejecución	2014	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$189,987	\$189,987	\$189,987	30.16	00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200120554	Mantenimiento De Vehículos Oficiales	PORTANON-002-2014	Yucatán	Sudal	Sudal	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PORTANON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SUDAL	Urbanización	Cancelado	2014	\$72,000	\$72,000	\$29,000	\$72,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	40.28	00	Vehículo	0	100.00	40.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200120609	Compra de Equipo de Oficina (Programa De Desarrollo Institucional Municipalizado)	-	Yucatán	Kantunil	Kantunil	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$134,125	\$134,125	\$134,125	\$134,125	\$134,125	\$134,125	\$134,125	100.00	00	Equipo	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200120737	Mantenimiento De Vehículos Oficiales	-	Yucatán	Kantunil	Kantunil	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PORTANON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL	Urbanización	Cancelado	2014	\$82,000	\$82,000	\$34,293	\$82,000	\$34,293	\$34,293	\$34,293	41.82	00	Vehículo	0	100.00	40.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200120752	Compra De Uniformes Para Policías	-	Yucatán	Kantunil	Kantunil	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PORTANON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE KANTUNIL	Urbanización	Cancelado	2014	\$70,000	\$70,000	\$34,477	\$70,000	\$34,477	\$34,477	\$34,477	49.25	00	Equipo	0	100.00	50.00	Financieras / Físico: / Registro: PORTANON, PLAYA, GORRA, BOTAS, COMIDA. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200120980	Primera Etapa Para La Construcción De 13 Sanitarios Ecobiológicos Rurales-Aportación Estatal Al Consejo Comisivo-Programa	02/14/0031	Yucatán	Mucucha	Mucucha	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$738,434	\$738,434	\$295,374	\$738,434	\$295,374	\$295,374	\$295,374	0.00	00	M2, Sanitarios	189	100.00	0.00	Financieras / Físico: / Registro: ADSCRIPCIÓN ESTATAL A PROGRAMA 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200120996	Primera Etapa Para La Construcción De 18 Sanitarios Ecobiológicos Rurales-Aportación Estatal Al Consejo Comisivo-Programa	02/14/0032	Yucatán	Mucucha	Txet	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$250,790	\$250,790	\$100,316	\$250,790	\$100,316	\$100,316	\$100,316	0.00	00	M2, Sanitarios	68	100.00	0.00	Financieras / Físico: / Registro: ADSCRIPCIÓN ESTATAL A PROGRAMA 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200121010	Rehabilitación De Calles En La Comisaria, Manuel Ojeda Peraza, En El Municipio De Tiximin, Yucatán.	PA18M-036-VT-004-2014	Yucatán	Tiximin	Manuel Ojeda Peraza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$537,789	\$537,789	\$537,789	\$537,789	\$537,789	\$537,789	\$537,789	100.00	00	Metros Cuadrados	269	100.00	100.00	Financieras OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DE SALIN MORTO CONTADO \$17,788.6000A PAGADA EN SU TOTALIDAD / Físico: LA OBRA YA COMPLETADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL SALIN MORTO DEL CONTADO \$17,788.60 LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Físico: LA OBRA YA COMPLETADA CON HOMOLOGACIÓN EN LA CALLE NO CUENTA CON HOMOLOGACIÓN PARA GERENCIAMIENTO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200121018	Primera Etapa Para La Construcción De 18 Sanitarios Ecobiológicos Rurales-Aportación Estatal Al Consejo Comisivo-Programa	02/14/0033	Yucatán	Mucucha	Tot	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$250,790	\$250,790	\$100,316	\$250,790	\$100,316	\$100,316	\$100,316	0.00	00	M2, Sanitarios	75	100.00	0.00	Financieras / Físico: / Registro: ADSCRIPCIÓN ESTATAL A PROGRAMA 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200121037	Primera Etapa Para La Construcción De 18 Sanitarios Ecobiológicos Rurales-Aportación Estatal Al Consejo Comisivo-Programa	02/14/0034	Yucatán	Rio Lagartos	Rio Lagartos	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$264,722	\$264,722	\$105,889	\$264,722	\$105,889	\$105,889	\$105,889	0.00	00	M2, Sanitarios	73	100.00	0.00	Financieras / Físico: / Registro: ADSCRIPCIÓN ESTATAL A PROGRAMA 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200121043	Operación Y Mantenimiento De Six Plantas De Tratamiento De Agua Residuales	NA	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	6218 Programa de Tratamiento de Agua Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,737,907	\$1,737,907	\$0	\$1,737,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Volúmenes	773,615	100.00	0.00	Financieras / Físico: / Registro: ADSCRIPCIÓN A LOS RECURSOS (OPORTA 2014) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Adito	Tipo de Recurso							Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)
YUC0013020016295	Reparación de las Calles en Las Colonias Immal García y Centro del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: De por concluir la obra / Físico: De por concluir la obra / Registro: Se da por concluida la obra - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200321077	Primer Etapa Para la Construcción de 19 Sanitarios Ecológicos Rurales.Aportación Estatal Al Consejo ComunalProgreso	02/14/0035	Yucatán	Rio Lagartos	Las Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$264,722	\$264,722	\$105,889	00	00	00	00	0.00	00	M3, Sanitación	74	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL A PROGRESO 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200321095	Primer Etapa Para la Construcción De Sanitarios 10 Ecológicos Rurales.Aportación Estatal Al Consejo ComunalProgreso	02/14/0036	Yucatán	San Felipe	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$139,328	\$139,328	\$55,731	00	00	00	00	0.00	00	M3, Sanitación	34	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL A PROGRESO 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200321111	Pavimentación De Calles 2 En El Cuyo, Municipio De Tiximin, Yucatán.	PAISM-096-VT-005-2014	Yucatán	Tiximin	El Cuyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$608,072	\$608,072	\$608,072	\$608,072	\$608,072	\$608,072	100.00	00	Metros Cuadrados	305	100.00	100.00	Financiera: MONTO DEL CONTRATO \$608,072.04 LA OBRA ES PAGADA CON RECURSO PAISM / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA FISCAMENTE DE SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA FUE PAGADA CON RECURSO DE PAISM EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$608,072.04 LA OBRA FUE TERMINADA DE SU TOTALIDAD FISCAMENTE Y FINQUIETADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200321207	Trama Domiciliaria Acceso Al Fraccionamiento Vivah, Municipio De Tiximin, Yucatán.	PAISM-036-AP-006-2014	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$71,919	\$71,919	\$71,919	\$71,919	\$71,919	\$71,919	\$71,919	100.00	00	Trama Domiciliaria	44	100.00	100.00	Financiera: MONTO DE CONTRATO \$71,919.65 OBRA PAGADA CON RECURSO PAISM / Físico: OBRA TERMINADA FISCAMENTE DE SU TOTALIDAD / Registro: OBRA PAGADA CON RECURSO DEL PAISM MONTO DE CONTRATO \$71,919.65 OBRA TERMINADA DE SU TOTALIDAD Y FINQUIETADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200321340	Modernización Del Sistema De Recaudación Y Lectura De Contadores De Agua Potable En La Localidad Y Municipio De Mérida,Proyecto 1 De Mejoramiento De Eficiencias De Organismo Operadora (Promo)		Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	00	00	00	00	00	0.00	00	DISPOSITIVOS MOVILES	77,615	100.00	0.00	Financiera: / Físico: 00 Aportaciones móviles / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONTRATO DONADA AVANZ 2014.(DISCRIFICACIONE PROMO 2014) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200321447	Construcción De 56 Baños Con Bidetgeneros En La Comisaria De X-PAISM-036-SANTABRIDA-007-2014		Yucatán	Tiximin	V-Santabrida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,248,102	\$2,248,102	\$2,248,102	\$2,248,102	\$2,248,102	\$2,248,102	\$2,248,102	100.00	00	M3, Sanitarios	224	100.00	30.00	Financiera: OBRA PAGADA CON RECURSO PAISM MONTO DE CONTRATO \$2,248,102.13 / Físico: OBRA ACTUALMENTE EN EJECUCION AVANCE FISICO DEL 30% / Registro: OBRA EJECUCION CON RECURSO DEL PAISM MONTO DEL CONTRATO \$2,248,102.13 AVANCE FISICO ACTUALMENTE DE SU 30% POR AVANCE FINANCIERO PAGADO ACTUALMENTE EL 100% LAS DIRECCIONES DE UBICACION PRECISAS DE LOS DOMICILIOS PARA CONSERVACION DE LOS DOMICILIOS CONECTOS EN LA COMISARIA DE X-SANTABRIDA, CENOTE ABAL Y SAN PEDRO SACAB - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200322050	Mantenimiento En Las Calles C-2462328; 2742922; 3621193; 3344946; 4621193, En La Localidad De Peto, Yucatán.	PIBMP-PETO-007-2014	Yucatán	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$732,747	\$732,747	\$219,824	\$219,824	\$219,824	\$219,824	\$219,824	30.00	00	M2, Concreto asfáltico	1,600	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC00140200322051	Mantenimiento En Las Calles C-1942725; 1429331; 1827393; 3941820; 40-443394, En La Localidad De Peto, Yucatán.	PIBMP-PETO-005-2014	Yucatán	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$732,207	\$732,207	\$219,682	\$219,682	\$219,682	\$219,682	\$219,682	30.00	00	M2, Concreto asfáltico	1,800	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200322060	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Calle 4942128 En La Localidad Y Municipio De Peto, Yucatán.	PIBMP-PETO-003-2014	Yucatán	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$666,343	\$666,343	\$666,343	\$666,343	\$666,343	\$666,343	\$666,343	100.00	00	M, Cable (líneas de conexión)	300	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200322068	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Calle 1641507 En La Localidad Y Municipio De Peto, Yucatán.	PIBMP-PETO-004-2014	Yucatán	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$720,570	\$720,570	\$720,570	\$720,570	\$720,570	\$720,570	\$720,570	100.00	00	M, Cable (líneas de conexión)	300	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200322071	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Calle 3443595.	PIBMP-PETO-001-2014	Yucatán	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$497,000	\$497,000	\$497,000	\$497,000	\$497,000	\$497,000	\$497,000	100.00	00	M, Cable (líneas de conexión)	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200322072	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Calle 36-44749.	PIBMP-PETO-002-2014	Yucatán	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$640,794	\$640,794	\$640,794	\$640,794	\$640,794	\$640,794	\$640,794	100.00	00	M, Cable (líneas de conexión)	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200322423	Construcción De Comedor Escuelas En Centro Educativo Preescolar Indígena Hunab Cuel* En La Lon. De San Isidro Ochiil Del Mpio. De Huhma, Yuc.	PIBMP-HUMEN-01-2014	Yucatán	Humén	San Isidro Ochiil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUMEN	Educación	En Ejecución	2014	\$474,277	\$474,277	\$474,277	\$474,277	\$474,277	\$474,277	\$474,277	100.00	00	Metros Cuadrados, Desagües	75	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Esta obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200322448	Construcción, Rehabilitación Y Restauración De Infraestructuras De El Centro Educativo De Valladolid Pueblo Nuevo	02-14-0028	Yucatán	Valladolid	Valladolid	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	00	00	00	00	0.00	00	Obras	96,330	100.00	0.00	Financiera: OFICIO 0407012014 No se ha iniciado el proyecto. / Físico: No se ha iniciado el proyecto / Registro: No se ha iniciado el proyecto. Aportación estatal. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200322443	Rehabilitación De Comedor Comunitario De La Localidad De Humen. PIBMP-HUMEN-03-2014		Yucatán	Humén	Humén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUMEN.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$736,978	\$736,978	\$476,485	\$476,485	\$476,485	\$476,485	\$476,485	64.65	00	Metros Cuadrados, Desagües	1,000	100.00	64.65	Financiera: / Físico: / Registro: La obra se encuentra en proceso
YUC00140200322471	Construcción De 133 Baños En La Localidad Y Municipio De Humen, Yucatán.	PIBMP-HUMEN-05-2014	Yucatán	Humén	Humén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUMEN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,460,288	\$2,460,288	\$2,460,288	\$2,460,288	\$2,460,288	\$2,460,288	\$2,460,288	100.00	00	M3, Sanitarios	400	100.00	45.46	Financiera: Esta cantidad corresponde al municipio con recurso de FIDOP DEL RAMO 33. / Físico: / Registro: Esta obra se realiza mediante convenio con la sedate con una inversión total de: \$2,460,288.00, el municipio \$2,460,288.00, beneficiarios 350,000.00 y la sedate \$2,460,000.00. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200322485	Construcción, Rehabilitación Y Restauración De El Centro Histórico Y Las Plazas De Los Barrios De San José, Santiago Y La Candelaria, En La Localidad De Huh, Yucatán	02-14-0029	Yucatán	Huh	Huh	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$19,000,000	\$19,000,000	\$19,000,000	00	00	00	00	0.00	00	Obras	69,120	100.00	0.00	Financiera: OFICIO 0407012014 / Físico: No se ha iniciado el proyecto / Registro: No se ha iniciado el proyecto. Aportación estatal. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200322527	Construcción Del Parador Turístico Y EmbalseDel R1 Cuchillo En El Puerto De Progreso Yucatán	02-14-0030	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	00	00	00	00	0.00	00	Obras	53,958	100.00	0.00	Financiera: OFICIO 0407012014 / Físico: No se ha iniciado el proyecto / Registro: No se ha iniciado el proyecto. Aportación estatal. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200322552	Mantenimiento General En Aulas De Colegio De Bachilleres (Cobay). En La Localidad Y Municipio De Humen, Yucatán.	PIBMP-HUMEN-08-2014	Yucatán	Humén	Humén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUMEN	Educación	En Ejecución	2014	\$221,920	\$221,920	\$221,920	\$221,920	\$221,920	\$221,920	\$221,920	100.00	00	Metros Cuadrados, Aulas	250	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: La obra se encuentra terminada.
YUC00140200322577	Aplicación De Red De Agua Potable En La Comisaria De Polaban Mpio. De Huhma, Yuc.	PIBMP-HUMEN-09-2014	Yucatán	Humén	Polaban	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUMEN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$414,979	\$414,979	\$413,191	\$413,191	\$413,191	\$413,191	\$413,191	99.57	00	Metros Lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: La obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Manifiestado)	Comprometido	Devolgado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr.		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)	
YUC0013020016295	Reparación de las Calles en Las Colonias Immal García y Centro del Municipio de Progreso, Yucatán.	8V001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras / / / Registro: Esta obra se realizó con recursos de infraestructura.	
YUC0014020032320	Rehabilitación de Instalaciones y Equipos en Construcción y Demanda del Comité de Cruzeros en la Localidad de Hecohba, Municipio D Hecohba Estado de Yucatán	5-2014	Yucatán	Hecohba	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HECOHBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	00	Tanque	0	100.00	100.00	Financieras / / / Registro: Esta obra se realizó con recursos de infraestructura.
YUC0014020032867	Construcción de 90 Cuartos Dormitorios En la Localidad de Chan Cenote, Municipio de Tiximin, Yucatán.	PAISM-096-VIVIENDA-009-2014	Yucatán	Tiximin	Chan Cenote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,839,321	\$1,839,321	\$1,839,321	\$1,839,321	\$1,839,321	\$1,151,796	\$1,151,796	30.00	00	Vivienda	360	100.00	30.00	FIRMSEREF/ OBRA INCLUIDA CON RECURSOS DEL PAISM MONTO DEL CONTRATO \$19,120.478. A PAGAR EL 2014 / FINANSA LA OBRA ESTÁ EN EJECUCIÓN CON AVANCE DEL 20% / REGISTRO: OBRA EJECUTADA CON RECARGO DEL PAISM MONTO DEL CONTRATO \$19,120.47 AMON FÍSICO DEL 20% OBRA EN EJECUCIÓN SE CUENTA CON LOS RECURSOS ORDENADO QUE SON 10 ACCIONES DE VIVIENDA A EJECUTAR POR TAL RAZÓN DE RESULTA QUE LA OBRA SE REALIZA EN LA COMISARIA DE CHAN CENOTE Y LOS DEDICADOS SON MARCADOS COMO CONDICIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
YUC0014020032931	Construcción de 40 Cuartos Dormitorios En la Localidad de Donot Carravero, Municipio de Tiximin, Yucatán.	PAISM-096-VIVIENDA-009-2014	Yucatán	Tiximin	Donot Carravero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,798,194	\$1,798,194	\$1,798,194	\$1,798,194	\$1,798,194	\$139,458	\$139,458	30.00	00	Vivienda	160	100.00	30.00	FIRMSEREF/ OBRA INCLUIDA CON RECURSOS DEL PAISM MONTO DEL CONTRATO \$19,120.478. A PAGAR EL 2014 / FINANSA LA OBRA ESTÁ EN EJECUCIÓN CON AVANCE DEL 20% / REGISTRO: OBRA EJECUTADA CON RECARGO DEL PAISM MONTO DEL CONTRATO \$19,120.47 AMON FÍSICO DEL 20% OBRA EN EJECUCIÓN SE CUENTA CON LOS RECURSOS ORDENADO QUE SON 10 ACCIONES DE VIVIENDA A EJECUTAR POR TAL RAZÓN DE RESULTA QUE LA OBRA SE REALIZA EN LA COMISARIA DE DONOT CARRAVERO Y LOS DEDICADOS SON MARCADOS COMO CONDICIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
YUC0014020032441	Construcción de 50 Cuartos Dormitorios En la Localidad de Popolnah, Municipio de Tiximin, Yucatán.	PAISM-096-VIVIENDA-010-2014	Yucatán	Tiximin	Popolnah	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,149,982	\$2,149,982	\$2,149,982	\$2,149,982	\$2,149,982	\$644,993	\$644,993	30.00	00	Vivienda	200	100.00	30.00	FIRMSEREF/ OBRA INCLUIDA CON RECURSOS DEL PAISM MONTO DEL CONTRATO \$19,120.478. A PAGAR EL 2014 / FINANSA LA OBRA ESTÁ EN EJECUCIÓN CON AVANCE DEL 20% / REGISTRO: OBRA EJECUTADA CON RECARGO DEL PAISM MONTO DEL CONTRATO \$19,120.47 AMON FÍSICO DEL 20% OBRA EN EJECUCIÓN SE CUENTA CON LOS RECURSOS ORDENADO QUE SON 10 ACCIONES DE VIVIENDA A EJECUTAR POR TAL RAZÓN DE RESULTA QUE LA OBRA SE REALIZA EN LA COMISARIA DE POPOLNAH Y LOS DEDICADOS SON MARCADOS COMO CONDICIÓN - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
YUC0014020032567	Aplicación del Comedor Comunitario, De la Localidad Y Municipio PIMOP-CANTAMAYEC-01-2014	YUC0014020032567	Yucatán	Cantamayec	Cantamayec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$607,144	\$607,144	\$607,144	\$607,144	\$607,144	\$607,144	\$607,144	\$607,144	100.00	00	Metros Cuadrados, Desayunador	1,000	100.00	100.00	Financieras / / / Registro: La obra se encuentra terminada. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
YUC0014020032668	Construcción de Escuelas Ecologicas	FIMOP-CANTAMAYEC-02-2014	Yucatán	Cantamayec	Cantamayec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$705,129	\$705,129	\$705,129	\$705,129	\$705,129	\$705,129	\$705,129	\$705,129	100.00	00	Piaca	570	100.00	100.00	Financieras / / / Registro: La obra se encuentra terminada. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
YUC0014020032669	Construcción de Comedor Escuelas En la Escuela Primaria Arcadio Ros Chan Ocho CC0312695935, En la Localidad de Chool, Municipio de Cantamayec, Yucatán.	FIMOP-CANTAMAYEC-003-2014	Yucatán	Cantamayec	Chool	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC	Educación	En Ejecución	2014	\$635,113	\$635,113	\$502,688	\$502,688	\$502,688	\$502,688	\$502,688	79.13	00	Metro Cuadrados, Desayunador	87	100.00	79.13	Financieras / / / Registro: La obra se encuentra en proceso. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
YUC0014020032670	Elaboración de Proyectos de Obras Del Fianef Del Raso 03.	FIMOP-CANTAMAYEC-000-2014	Yucatán	Cantamayec	Cantamayec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$90,000	\$178,429	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	50.44	00	Proyecto	1,000	100.00	100.00	Financieras / / / Registro: La elaboración de proyectos fueron la ampliación de comedor comunitario, la construcción de escuelas ecologicas y la construcción de comedores en la escuela primaria Arcadio Ros Chan Ocho CC0312695935, en la localidad de chool.
YUC0014020032671	Programa de Desarrollo Institucional Y Municipal (Frontis)	FIMOP-CANTAMAYEC-001-2014	Yucatán	Cantamayec	Cantamayec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$118,953	\$118,953	\$118,953	\$118,953	\$118,953	\$118,953	\$118,953	\$118,953	100.00	00	Lotse	1,000	100.00	100.00	Financieras / / / Registro: El lote consiste en la adquisición de equipos de hardware y software. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
YUC0014020032672	Mantenimiento De Vehiculos Oficiales	FORMAM-MAH-004-2014	Yucatán	Mani	Mani	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORMAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MANI	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$467,510	\$467,510	\$77,852	\$77,852	\$77,852	\$77,852	\$77,852	\$77,852	16.47	00	Vehículo	1,000	100.00	16.47	Financieras / / / Registro: Se dio mantenimiento a las ambulancias de traslado y a las patrullas. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
YUC0014020032673	Elaboración De Expedientes Técnicos De Obras Del Fianef Del Raso 03	FIMOP-MAH-000-2014	Yucatán	Mani	Mani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MANI	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$174,000	\$174,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	16.67	00	Expediente	1,000	100.00	16.00	Financieras / / / Registro: Entre gastos indirectos son asignados por el municipio para el control y seguimiento de las obras del FIANEF del Raso 03 y corresponden a las siguientes Obras: Costos de operatividad en la ser. Fianef. Jallo de la Fuente, de la lot. de Uppal, mpio. De Mani, Yuc. V mantenimiento de la ser de apar. patrulla. (equipo de trabajo) del pto 2 calle 27 #34 y 36 ser. Santiago de la lag. Y mpio. De mani, Yuc. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
YUC0014020032693	Compra De Uniformes Para Policias	FORMAM-03-2014	Yucatán	Hecohba	Hecohba	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORMAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HECOHBA	Otros Proyectos	Cancelado	2014	\$50,000	\$50,000	\$11,393	\$50,000	\$11,393	\$11,393	\$11,393	\$11,393	22.79	00	Equipo	0	100.00	25.00	Financieras / / / Registro: SON BOTAS, PANTALON, CAMISA, GUANO. SON 8 policias / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
YUC0014020032631	Construcción De Manifiestos Y Banquetas, Ubicado En La Calle 18x115 De La Localidad De Kinchil Yucatán	KINCHE-01-2014	Yucatán	Kinchil	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE KINCHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$470,949	\$470,949	\$470,949	\$470,949	\$470,949	\$470,949	\$470,949	\$470,949	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / / / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA.
YUC0014020032679	Reparación De Vehiculos Oficiales	FORMAM-002-2013	Yucatán	Sothra	Sothra	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORMAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOTUPA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	\$13,154	100.00	00	Vehículo	0	100.00	100.00	Financieras / / / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
YUC0014020032797	Recon. Y Pav. De Las Calles 28x27y7, C-28x27y7, C-28x27y2, C-28x27y2, C-28x27y2, C-18x20y2, C-17x20y4, C-16x17y2, C-20x29y4, C-18x27y1 Y C-28x29y2.	FIMOP-TEXAM-01-2014	Yucatán	Tekax	Becanchán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,131,303	\$5,131,303	\$3,605,820	\$3,605,820	\$3,605,820	\$3,605,820	\$3,605,820	\$3,605,820	70.23	00	M2, Concrete asfáltico	450	100.00	70.00	Financieras / / / Registro: Obra en proceso.
YUC0014020032796	Recon. Y Pav. De Calles Con Carpeta Asfáltica En Las Calles C-28x27y8, S/28x27y4, C-18x27y9, C-22x28y9y3, C-28x27y1, C-28x27y2, C-28x27y3, C-28x27y9, C-28x27y9, C-28x27y1, C-28x27y1, C-28x27y3	FIMOP-TEXAM-02-2014	Yucatán	Tekax	Tekax de Obregon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,696,210	\$4,696,210	\$1,406,865	\$1,406,865	\$1,406,865	\$1,406,865	\$1,406,865	\$1,406,865	30.00	00	M2, Concrete asfáltico	450	100.00	30.00	Financieras / / / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
YUC0014020032797	Obra. De Comedor Comunitario En La Loc. De San Isidro Mar Yuc Del Raso De Dekax Yuc.	FIMOP-TEXAM-04-2014	Yucatán	Tekax	Mar-Yan (San Isidro Mar-Yan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$809,167	\$809,167	\$809,164	\$809,164	\$809,164	\$809,164	\$809,164	\$809,164	85.25	00	Metros Cuadrados, Desayunador	130	100.00	85.00	Financieras / / / Registro: Obra en proceso.
YUC00140200327981	Obra. De Comedor Escolar En La Esc. Ser. Tec. N°68 En La Loc. De Pencyut Del Raso De Dekax Yuc.	FIMOP-TEXAM-05-2014	Yucatán	Tekax	Pencyut	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAM	Educación	En Ejecución	2014	\$895,583	\$895,585	\$288,675	\$288,675	\$288,675	\$288,675	\$288,675	\$288,675	30.00	00	Metros Cuadrados, Desayunador	250	100.00	30.00	Financieras / / / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
YUC00140200327987	Obra. De Guarniciones Y Banquetas De Concreto En La C- 41x72 Marca La Universidad En La Loc. Y Mpio. De Tekax Yuc.	FIMOP-TEXAM-06-2014	Yucatán	Tekax	Tekax de Alvaro Obregon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,799,121	\$1,799,121	\$1,799,121	\$1,799,121	\$1,799,121	\$1,799,121	\$1,799,121	\$1,799,121	100.00	00	M2, Acera, Banquetas o andadores	450	100.00	100.00	Financieras / / / Registro: SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
YUC00140200327999	Obra. De Guarniciones Y Banquetas De Concreto En La C-26x41 Y Salida A La Carr. A Tixaytun En La Loc. Y Mpio. De Dekax, Yuc.	FIMOP-TEXAM-07-2014	Yucatán	Tekax	Tekax de Alvaro Obregon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,341,740	\$1,341,740	\$1,333,829	\$1,333,829	\$1,333,829	\$1,333,829	\$1,333,829	\$1,333,829	99.26	00	M2, Acera, Banquetas o andadores	450	100.00	100.00	Financieras / / / Registro: La obra se encuentra terminada, para falta por pintar. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE LA POR CONCLUIDA LA OBRA / Físico: DE LA POR CONCLUIDA LA OBRA / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032809	Obra De Comedor Comunitario En La Colonia Solidaridad, En La Loc. 3 Mpio. De Tekax Yuc.	PIBOP-TEXAM-09-2014	Yucatán	Tekax	Tekax de Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$931,029	\$931,029	\$279,309	\$279,309	\$279,309	\$279,309	\$279,309	30.00	00	Metros Cuadrados, Desagüador	1,000	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: La obra se encuentra en proceso. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032803	Obra De Comedor Comunitario En La Colonia San Francisco, Por El Cementerio En La Loc. 7 Mpio. De Tekax Yuc.	PIBOP-TEXAM-10-2014	Yucatán	Tekax	Tekax de Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$931,674	\$931,674	\$279,510	\$279,510	\$279,510	\$279,510	\$279,510	30.00	00	Metros Cuadrados, Desagüador	1,000	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: La obra se encuentra en proceso. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032802	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De San Luis, Del Mpio. De Tekax Yuc.	PIBOP-TEXAM-11-2014	Yucatán	Tekax	San Luis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$931,904	\$931,904	\$279,571	\$279,571	\$279,571	\$279,571	\$279,571	30.00	00	Metros Cuadrados, Desagüador	350	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: La obra se encuentra en proceso. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032806	Construcción De Comedor Comunitario En La Loc. De Penchuyt, Del Mpio. De Tekax Yuc.	PIBOP-TEXAM-12-2014	Yucatán	Tekax	Penchuyt	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$931,914	\$931,914	\$279,575	\$279,575	\$279,575	\$279,575	\$279,575	30.00	00	Metros Cuadrados, Desagüador	300	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: La obra se encuentra en proceso. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032812	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Xucubel, Municipio De Xucubel, Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Preal 2014)	06/14/0100	Yucatán	Xucubel	Xucubel	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$363,452	\$363,452	00	\$363,452	00	00	00	0.00	00	Poste	540	100.00	86.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032817	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Buctutz, Municipio De Buctutz, Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Preal 2014)	06/14/0101	Yucatán	Buctutz	Y-bac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$71,806	\$71,806	00	\$71,806	00	00	00	0.00	00	Poste	100	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032816	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Macanil, Municipio De Maxcanil, Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Preal 2014)	06/14/0102	Yucatán	Macanil	Macanil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$129,384	\$129,384	00	\$129,384	00	00	00	0.00	00	Poste	160	100.00	22.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032818	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Teabo, Municipio De Teabo, Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Preal 2014)	06/14/0103	Yucatán	Teabo	Teabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$248,008	\$248,008	00	\$248,008	00	00	00	0.00	00	Poste	150	100.00	32.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032819	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Cenote Anul, Municipio De Tiximin, Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Preal 2014)	06/14/0104	Yucatán	Tiximin	Cenote Anul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$99,191	\$99,191	00	\$99,191	00	00	00	0.00	00	Poste	80	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032820	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Tunkás, Municipio De Tunkás, Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Preal 2014)	06/14/0105	Yucatán	Tunkás	Tunkás	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$132,260	\$132,260	00	\$132,260	00	00	00	0.00	00	Poste	500	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032829	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Chan Yokobon, Municipio De Valladolid, Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Preal 2014)	06/14/0106	Yucatán	Valladolid	Chan Yokobon	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$55,848	\$55,848	00	\$55,848	00	00	00	0.00	00	Poste	40	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032826	Construcción De Banca En La Escuela Primaria 18 De Marzo En La Localidad De Xavalá.	-	Yucatán	Sotuta	Xavalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA	Educación	En Ejecución	2013	\$99,221	\$99,222	\$99,222	\$99,222	\$99,222	\$99,222	\$99,222	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO EN EL 2014, PERO SE PAGO CON RECURSOS DEL 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032834	Construcción De Cancha De Deportes Múltiples En Escuela Secundaria - Antonio Mga En La Localidad De Tabl.	-	Yucatán	Sotuta	Tabl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$401,118	\$401,118	\$401,118	\$401,118	\$401,118	\$401,118	\$401,118	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO EN EL 2014, PERO SE PAGO CON RECURSOS DEL 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032830	Construcción De Techumbre En Cancha De Deportes Múltiples En La Escuela Secundaria Estatal No. 21 Leonas Vialarón En El Municipio - De Sotuta.	-	Yucatán	Sotuta	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA	Educación	En Ejecución	2013	\$749,986	\$749,986	\$749,986	\$749,986	\$749,986	\$749,986	\$749,986	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO EN EL 2014, PERO SE PAGO CON RECURSOS DEL 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032836	Construcción De Terrazo En Escuela Analís De Castillo Sedon En La Localidad De Tabl.	-	Yucatán	Sotuta	Tabl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA	Educación	En Ejecución	2013	\$77,756	\$77,756	\$77,756	\$77,756	\$77,756	\$77,756	\$77,756	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO EN EL 2014, PERO SE PAGO CON RECURSOS DEL 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032842	Construcción Y Pavimentación De Calle 12 121 E 9-M, C.1843 Y 31, C. 1843 Y 11, C. 1840 Y 32, C. 1840 Y 28 En El Municipio - De Sotuta, Yucatán.	-	Yucatán	Sotuta	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$710,791	\$710,791	\$710,791	\$710,791	\$710,791	\$710,791	\$710,791	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO EN EL 2014, PERO SE PAGO CON RECURSOS DEL 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032848	Pavimentación De Calles 1047 Y 9, C.1447y9, Ubicada En La Localidad De Tibolón.	-	Yucatán	Sotuta	Tibolón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$382,481	\$382,481	\$382,481	\$382,481	\$382,481	\$382,481	\$382,481	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO EN EL 2014, PERO SE PAGO CON RECURSOS DEL 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032841	Pavimentación De Calle C.1847 V10, C.18-A48y18, C.1748y20, C.1843 Y 13 En La Localidad De Tabl, Municipio De Sotuta, Yucatán.	-	Yucatán	Sotuta	Tabl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$497,078	\$497,078	\$497,078	\$497,078	\$497,078	\$497,078	\$497,078	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO EN EL 2014, PERO SE PAGO CON RECURSOS DEL 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032847	Pavimentación De Calles C.1847 Y 9, C. 742 Y14, Ubicada En La Localidad De Tibolón, Municipio De Sotuta.	-	Yucatán	Sotuta	Tibolón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$370,084	\$370,084	\$370,084	\$370,084	\$370,084	\$370,084	\$370,084	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO EN EL 2014, PERO SE PAGO CON RECURSOS DEL 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020032860	Proyecto Para El Fortalecimiento Dela Acciones Preventivasydeprevención Identifica DelaAl Asesión DelaViolencia DomésticaySexualDelaMujerVulnerables ComoProyecto De MitigaciónDel Tipode Resago.	02-14-0012	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$38,257,450	\$38,257,450	\$38,257,450	\$38,257,450	\$38,257,450	\$38,257,450	\$38,257,450	\$38,257,450	100.00	00	Volumen	2,981,513	100.00	100.00	Financiera: (se adquieren 110 vehículos para traslado) medio para contar con servicios esenciales / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Apéndice	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de las Calles en Las Colonias Immal García y Centro del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 FIAS Municipal / de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200328426	Construcción y Equipamiento De Una Unidad Académica Departamental Tipo Ia En El Instituto Superior De Mérida	02/14/0002	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$7,500,000	\$7,500,000	0	\$7,500,000	0	0	0	0.00	0	Obra	915	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200328703	Construcción y Pavimentación C. 11428Y26, C.11428Y28 De La Localidad Y Municipio De Sopeya	-	Yucatán	Sopeya	Sopeya	Urbano	Aportaciones Federales	104 FIAS Municipal / de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOPEYA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$542,377	\$542,377	\$542,377	\$542,377	\$542,377	\$542,377	\$542,377	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRAS DE REALIZÓ EN EL 2014, PERO SE PAGO CON RECURSOS DEL 2013 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200328709	Construcción Y Equipamiento De La Escuela Preparatoria Estatal Numero 10 De Ciudad Cuncuc, Mérida, Terceco Stage	02/14/0010	Yucatán	Mérida	Cuncuc	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$5,351,475	\$5,351,475	0	\$5,351,475	0	0	0	0.00	0	3 AULAS, AUDITORIO Y BIBLIOTECA	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF
YUC00140200328713	Festivales Primavera Cultural 2014	18	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,997,894	\$5,997,894	\$5,997,894	0	0	0	0	0	0.00	0	Evento	76,000	100.00	100.00	Financiera / Física: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200328746	Aplicación Del Centro De Desarrollo Educativo De Valladolid	02/14/0047	Yucatán	Valladolid	Valladolid	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	0	\$2,200,000	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	49,123	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO, CONSISTENTE EN SALA DE SUPLEN Y RECEPCION, CUBIERTOS PARA OFICINA, AREA DE TRABAJO PARA INVESTIGACION Y BUCON. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200328838	Aplicación Del Centro De Desarrollo Educativo De Imamal	02/14/0048	Yucatán	Imamal	Imamal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,800,000	0	\$2,800,000	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	21,450	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO, CONSISTENTE EN CUBIERTOS Y AULA DE CONTROL. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200328848	Aplicación Del Centro De Desarrollo Educativo De Tiximin	02/14/0049	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	0	\$2,000,000	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	29,930	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO, CONSISTENTE EN CUBIERTOS PARA OFICINAS, AREA DE TRABAJO PARA INVESTIGACION Y BUCON. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200328913	Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Obsequios de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,715,000	\$1,715,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Porcentaje	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200328971	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Secundaria Eligio Ancona Rosado Con Clave 31ae0021a	SEP-003-2014	Yucatán	Abalá	Uayalich	Rural	Aportaciones Federales	1007 FIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	0	Aula	97	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200328990	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	-	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Obsequios de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública en materia de mundo policial	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,285,000	\$3,285,000	\$3,285,000	\$3,285,000	0	0	0	0	0.00	0	Porcentaje	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200329023	Demolición De Edificio Antiguo Y Construcción De 1 Aula En La Escuela Secundaria Emilio Abreu Gomez Con Clave 31ae001b	SEP-050-2014	Yucatán	Acanah	Acanah	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	0	0	0	0	0	0.00	0	DEMOLICION DE EDIFICIO Y CONSTRUCCION DE 5 AULAS	415	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF
YUC00140200329058	Construcción De Servicios Sanitarios ME De La Escuela Niños Héroes Con Clave 31ae0022a	SEP-005-2014	Yucatán	Acanah	Yepich Carrillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	0	\$550,000	0	0	0	0.00	0	M2, Sanitarios	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200329069	Construcción De Detonante De Acceso Al Parque Industrial De Hucupig (Tetun)	02-12-0170	Yucatán	Muxupig	Muxupig	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Infraestructura carretera	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$113,660	\$113,660	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	2,399	100.00	0.00	Financiera / Física: No se usó de 1.277 M2 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200329089	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Aquiles Serdan Con Clave 31ae0013b	SEP-007-2014	Yucatán	Chankom	Xkaton	Rural	Aportaciones Federales	1007 FIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	0	Aula	35	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200329124	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Cecilio Qui con Clave 31ae00134	SEP-008-2014	Yucatán	Chemax	San Román	Rural	Aportaciones Federales	1007 FIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	0	Aula	30	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200329146	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Tula Secundaria Yousimán Carrasco Con Clave 31ae0016a	SEP-016-2014	Yucatán	Chemax	X-Can	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	0	Aula	169	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200329166	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Escuela Guadalupe Victoria Con Clave 31ae0016c	SEP-020-2014	Yucatán	Chemax	Kanto	Rural	Aportaciones Federales	1007 FIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$960,000	\$960,000	0	\$960,000	0	0	0	0.00	0	Aula	31	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200329204	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Felipe Carrillo Puerto Con Clave 31ae0016d	SEP-021-2014	Yucatán	Dzan	Dzan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	0	Aula	169	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF
YUC00140200329211	Fortalecimiento Del Sistema Estatal De Orquestas Juveniles	16	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Alumno	260	100.00	0.00	Financiera / Física: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200329272	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica En La Escuela Nueva Creación Con Clave 31ae00233b	SEP-056-2014	Yucatán	Dzan	Dzan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FIM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$455,000	\$455,000	0	\$455,000	0	0	0	0.00	0	Aula	55	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020039318	Construcción y Equipamiento De 4 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Estado de Michoacán Con Clave 31049719h	SEP-002-2014	Yucatán	Epitá	Epitá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,920,000	\$1,920,000	0	\$1,920,000	0	0	0	0.00	00	Aula	348	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020039348	Continuidad Del Programa Estatal De Banda Sinfónica	13	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	0	0	0	0	0.00	00	Alumno	140	100.00	0.00	Financieras / Físicas: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020039348	Construcción y Equipamiento De Un Aula Didáctica En La Escuela Secundaria Mercedes Peniche López Con Clave 31049322v	SEP-001-2014	Yucatán	Epitá	Macuchá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	172	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY
YUC0014020039397	Festival De Teatro Wilberto Cantón 2014	3	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	0	0	0	0	0.00	00	Evento	13,000	100.00	0.00	Financieras / Físicas: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020039401	Construcción De Una Aula Didáctica En La Escuela Secundaria Venecia Num. 43 Con Clave 31042008h	SEP-003-2014	Yucatán	Huchá	Sahcabá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	131	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020039426	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave 31049202v	SEP-001-2014	Yucatán	Humun	Humun	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	253	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY
YUC0014020039451	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Eduardo Quintal Con Clave 310491706h	SEP-004-2014	Yucatán	Humun	Humun	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	321	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY
YUC0014020039475	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Tele Secundaria Edmundo Solís Ontiveros Con Clave 31047046i	SEP-008-2014	Yucatán	Immal	Xanabá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$360,611	0	0	0	0.00	00	Aula	89	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY
YUC0014020039538	Fortalecimiento De La Compañía De Danza Contemporánea Del Estado De Yucatán Al Sur Danza	1	Yucatán	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	0	0	0	0	0.00	00	Evento	4,230	100.00	0.00	Financieras: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Físicas: PROYECTO EN FASE INICIAL / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020039573	Fortalecimiento De La Compañía De Danza Clásica De Yucatán	2	Yucatán	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	0	0	0	0	0.00	00	Evento	10,000	100.00	0.00	Financieras / Físicas: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020039612	Culivo De La Danza Desde De La Escuela(Cortinas,Concursos, Combate Hasta El 2014 Segunda Etapa	3	Yucatán	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	0	0	0	0	0.00	00	Evento	13,965	100.00	0.00	Financieras / Físicas: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020039633	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Palmet, Yucatán(2 Etapa)	01-TAMXEM-2014	Yucatán	Tahmek	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMXEM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$328,678	\$328,678	\$328,678	\$328,678	\$328,678	\$328,678	\$328,678	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON EL PROGRAMA APAYO EN EL CUAL EL MUNICIPIO APORTO 328,677.75 Y LA FEDERACION APORTO 76,941.17	
YUC0014020039666	De Iconos Estamos Hablando 2014	4	Yucatán	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	0	0	0	0	0.00	00	Evento	3,200	100.00	0.00	Financieras / Físicas: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020039793	Reconstrucción De Calles Chelilil, 8437y11,3941y16 De La Localidad Y Municipio De San Felipe, Yucatán	01-SAN FELIPE-2014	Yucatán	San Felipe	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	\$134,885	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA	
YUC0014020039888	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Para Cap. 1 Y Construcción De Cap. 3 En La Localidad Y Municipio De Río Lagartos	01-RIO LAGARTOS-2014	Yucatán	Río Lagartos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIO LAGARTOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$858,906	\$858,906	\$858,906	\$858,906	\$858,906	\$858,906	\$858,906	100.00	00	Capacitación	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	
YUC0014020039842	Construcción De Acristalamiento En La Localidad De Chupab, Municipio LP9-CMAYAB-CULTURA-14701	LP9-CMAYAB-CULTURA-14701	Yucatán	Chupab	Chupab	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHUPAB	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,484,778	\$1,484,778	\$1,484,778	\$1,484,778	\$1,484,778	29.70	00	Metros Cuadrados	3,035	100.00	0.00	Financieras / Físicas: ABRAS SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020039844	Construcción De Concha Acústica	LP9-CMAYAB-CULTURA-14702	Yucatán	Chupab	Chupab	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHUPAB	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,100,000	\$3,100,000	\$914,671	\$914,671	\$914,671	\$914,671	29.51	00	Metros Cuadrados	3,035	100.00	0.00	Financieras / Físicas: ABRAS SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC00140200398516	Ampliación De Red De Agua Potable C.27 X 16 Y 18 Con Chalmuch	21-05-0013	Yucatán	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31,702	\$31,702	\$31,702	\$31,702	\$31,702	\$31,702	\$31,702	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200398826	Apoyo A La Promoción Y Capacitación De Grupos Y Artistas Independientes 2014	6	Yucatán	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	0	0	0	0	0.00	00	Persona	2,300	100.00	0.00	Financieras / Físicas: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC00140200398878	Ballet Folklórico Del Estado De Yucatán Alfredo Cortés Apillar y Etapa 2	7	Yucatán	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	0	0	0	0	0.00	00	Evento	5,000	100.00	0.00	Financieras / Físicas: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Imzal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE UN POR CONCLUIDA LA OBRAS / Financiera: DE UN POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registrar: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200330586	Trabajo de Instalación De Calle De Cobro Demandado Para La Red Eléctrica De Media Tensión Del Desarrollo Habitacional Ciudad II, Etapa I	02-14-0051	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,449,908	\$1,449,908	\$710,740	00	00	00	00	0.00	00	Metro Lineal	20,120	100.00	0.00	Financiera: VA EN DEPÓSITO \$710,740 A LA DISPONIBILIDAD Y NUEVAMENTE ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Financiera: / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200330611	Celebración Del Día Del Niño Movimiento Estéreo Por Yucatán Segunda Parte y Fortalecimiento		Yucatán	Merida			Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	00	00	00	00	0.00	00	Evento	36,708	100.00	0.00	Financiera: / Financiera: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200330624	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Tiburcio Mena Con Clave 310407397	SEP-0023-2014	Yucatán	Isamal	Isamal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$960,000	\$960,000	00	\$960,000	00	00	00	0.00	00	Aula	345	100.00	0.00	Financiera: / Financiera: / Registrar: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF.	
YUC00140200330677	Xiv Festival Internacional De Coros Yucatán 2014	9	Yucatán	Merida			Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	00	00	00	00	0.00	00	Evento	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Financiera: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200330682	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Secundaria Hum 72 Víctor Manuel Carver Pacheco Con Clave 31042017p	SEP-001-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	00	\$480,000	00	00	00	0.00	00	Aula	674	100.00	0.00	Financiera: / Financiera: / Registrar: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF.	
YUC00140200330717	Salvaguarda De La Memoria Yucateca	10	Yucatán	Merida			Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	00	00	00	00	0.00	00	Documento	39,609	100.00	0.00	Financiera: / Financiera: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200330730	Pavimentación De Calle C.24 X 13 Y 17 Com. Mulas	212-05-0218	Yucatán	Merida	Mulas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$108,665	\$108,665	\$108,665	\$108,665	\$108,665	\$108,665	\$108,665	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200330744	Construcción De 14 Sanitarios Con Biodigestores En La Comisaria PAISM-09-SANTARIBOS- De Caonita Asul	SEP-001-2014	Yucatán	Tiximin	Caonita Asul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$567,025	\$567,025	\$567,025	\$567,025	\$567,025	\$170,188	\$170,188	30.00	00	M2, Sanitarios	58	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registrar: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200330747	Construcción De Calles En Actuncan	01-2014	Yucatán	Temucón	Actuncan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEMUCÓN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,420,793	\$2,420,793	\$2,420,793	\$2,420,793	\$2,420,793	\$2,420,793	\$2,420,793	\$2,420,793	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	350	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registrar: obra terminada física y financiera - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200330756	Pavimentación De Calle C.37 X 22 Y 22 Com. Komchen	213-05-0061	Yucatán	Merida	Komchen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$233,551	\$233,551	\$233,551	\$233,551	\$233,551	\$233,551	\$233,551	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200330772	Pavimentación De Calle C.12 X 23 Y 120 Mx Al Sur Com. San-Nicita	213-05-0011	Yucatán	Merida	San-Nicita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$189,428	\$189,428	\$189,428	\$189,428	\$189,428	\$189,428	\$189,428	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200330775	Construcción De Calles De Temucón	02-2014	Yucatán	Temucón	Temucón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEMUCÓN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,339,826	\$1,339,826	\$1,339,826	\$1,339,826	\$1,339,826	\$1,339,826	\$1,339,826	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	580	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registrar: obra terminada física y financiera - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200330785	Continuidad Del Centro De Iniciación Musical Infantil 2014	11	Yucatán	Merida			Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,350,000	\$2,350,000	\$2,350,000	00	00	00	00	0.00	00	Alumno	13,150	100.00	0.00	Financiera: / Financiera: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200330786	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Benachán Del Municipio Tixtal, Yuc.	PIBMOF-TEXAM-13-2014	Yucatán	Tixtal	Benachán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$931,701	\$931,701	\$279,513	\$279,513	\$279,513	\$279,513	\$279,513	30.00	00	Metros Cuadrados, Desagües	1,000	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registrar: La obra se encuentra en proceso - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200330817	Construcción De 10 Sanitarios Con Biodigestores En La Comisaria PAISM-09-SANTARIBOS- De San Pedro Sacab	SEP-001-2014	Yucatán	Tiximin	San Pedro Sacab	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$405,018	\$405,018	\$405,018	\$405,018	\$405,018	\$121,505	\$121,505	30.00	00	M2, Sanitarios	40	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registrar: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200330838	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Kinil Del Municipio De Tixtal, Yuc.	PIBMOF-TEXAM-14-2014	Yucatán	Tixtal	Kinil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$931,710	\$931,710	\$279,513	\$279,513	\$279,513	\$279,513	\$279,513	30.00	00	Metros Cuadrados, Desagües	800	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registrar: La obra se encuentra en proceso - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200330858	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Días Del Papay Con Clave 310420386	SEP-0010-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$455,000	\$455,000	00	\$455,000	00	00	00	0.00	00	Aula	179	100.00	0.00	Financiera: / Financiera: / Registrar: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF.	
YUC00140200330881	Olimpio De Cultura Y Desarrollo	12	Yucatán	Merida			Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	00	00	00	00	0.00	00	Evento	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Financiera: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200330882	Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica No. 79 Con Clave 310420384	SEP-0012-2014	Yucatán	Merida	Caucel	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,390,000	\$1,390,000	00	\$1,390,000	00	00	00	0.00	00	Aula	636	100.00	0.00	Financiera: / Financiera: / Registrar: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF.	
YUC00140200330930	Fortalecimiento De Los Procesos Literarios Y Del Hábito A La Lectura En El Estado De Yucatán	14	Yucatán	Merida			Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programa de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,233,472	\$1,233,472	\$1,233,472	00	00	00	00	0.00	00	Actividad	12,405	100.00	0.00	Financiera: / Financiera: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registrar: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016225	Reparación de las Calles en las Colonias Immal García y Centro del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIR LA OBRAS / Físicas: DE DA POR CONCLUIR LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIR LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200330933	Construcción y Equipamiento de Un Aula Didáctica En la Escuela Jardín de Niños Princesa Palola con Clave 314920022	SEP-013-2014	Yucatán	Merida	Dzoncauán	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$455,000	\$455,000	0	\$455,000	0	0	0	0.00	0	Aula	137	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registro: LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFEY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200330943	Construcción y Equipamiento de Un Aula Didáctica En la Escuela Primaria Cuadrumen Trejo Palama con Clave 314920038	SEP-014-2014	Yucatán	Merida	Cucul	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	0	Aula	339	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registro: LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFEY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200330973	Fomento A La Producción Editorial	15	Yucatán	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,166,528	\$2,166,528	\$2,166,528	0	0	0	0	0.00	0	Publicación	64,000	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200330993	Construcción y Equipamiento de 2 Aulas Didácticas En la Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas Del Río con Clave 314820196	SEP-015-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$910,000	\$910,000	0	\$910,000	0	0	0	0.00	0	Aula	219	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registro: LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFEY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331017	Rehabilitación De La Escuela Primaria Agustín Franco Villanueva con Clave 314920057e	SEP-013-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$423,821	\$423,821	0	\$423,821	0	0	0	0.00	0	Escuela	328	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registro: LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFEY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331041	Impulso y Desarrollo a Las Artes Visuales 2014	17	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	0	0	0	0	0.00	0	Evento	22,100	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331070	Construcción de Dos Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios En la Escuela Jardín de Niños Rayito de Sol con Clave 314920100	SEP-024-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,310,000	\$1,310,000	0	\$1,310,000	0	0	0	0.00	0	DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	228	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registro: LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFEY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331121	Construcción de 3 Aulas Didácticas, Talleres de Computo y Cancha de Deporte Multiusos En la Escuela Secundaria Tzucuba Rom. 74 con Clave 314820257	SEP-040-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$3,200,000	\$3,200,000	0	\$3,200,000	0	0	0	0.00	0	Escuela	100	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registro: LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFEY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331138	Fortalecimiento de Las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza		Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	1002 Otorgamiento de Subsidios en Materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	0	0	0	0.00	0	Porcentaje	0	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331139	Reconstr. de Calles con Carpeta Asfáltica En la C-23181905, C-1423931, C-23181916, C-18429311, C-18429313, C-3142924, C-2413931, C-18429327, C-7878, C-2413931, C-18429324	PIBMOF-TERAM-15-2014	Yucatán	Tekax	Kinil	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,925,572	\$1,925,572	\$1,469,181	\$1,469,181	\$1,469,181	\$1,469,181	\$1,469,181	76.38	0	M ² . Concreto asfáltico	550	100.00	76.00	Financieras: / Físicas: / Registro: La obra se encuentra en proceso. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331159	Fortalecimiento de La Escuela de Escritores	19	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaría de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	0	0	0	0	0.00	0	Alumno	13,625	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: LOS RECURSOS SE RECIBIERON EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331162	Ampliación de Red Eléctrica En Media y Baja Tensión En Las Calles C-704179 Camino A Kanab, C-118277 Esc. Uro. C- 23181970, C-18429316 En La Loc. U Npio. de Tekax, Yuc.	PIBMOF-TERAM-16-2014	Yucatán	Tekax	Tekax de Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$728,773	\$728,773	\$510,141	\$510,141	\$510,141	\$510,141	\$510,141	70.00	0	M ² . Cable líneas de conexión	350	100.00	70.00	Financieras: / Físicas: / Registro: La obra se encuentra en proceso. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331165	Rehabilitación de La Escuela Primaria Daniel Carmona con Clave 314920419	SEP-004-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,132,914	\$1,132,914	0	\$132,914	0	0	0	0.00	0	Escuela	297	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registro: LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFEY
YUC00140200331191	Ampliación de Red Eléctrica En Media y Baja Tensión En Las Calles 3415 Y Cementerio, C-118278 En La Loc. U Npio. de Juyú, Yuc.	PIBMOF-TERAM-17-2014	Yucatán	Tekax	Kaya	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,029,619	\$1,029,619	\$308,886	\$308,886	\$308,886	\$308,886	\$308,886	30.00	0	M ² . Cable líneas de conexión	200	100.00	30.00	Financieras: / Físicas: / Registro: La obra se encuentra en proceso.
YUC00140200331202	Construcción de Garabonices y Banquetas C. 160c X 96 Y 96a Dn. Emiliano Zapata Sur 511	21-03-0032	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$90,893	\$90,893	\$90,893	\$90,893	\$90,893	\$90,893	\$90,893	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331220	Rehabilitación de La Escuela Primaria José María Pino Suárez con Clave 314920488	SEP-003-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,561,501	\$1,561,501	0	\$1,561,501	0	0	0	0.00	0	Escuela	189	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registro: LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFEY
YUC00140200331223	Obra de Construcción de Edificio en La Esc. Preescolar "Enrique Avila Vargas" de La Loc. de Tekax Yuc.	PIBMOF-TERAM-18-2014	Yucatán	Tekax	Tekax de Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAS	Educación	En Ejecución	2014	\$704,032	\$704,032	\$211,210	\$211,210	\$211,210	\$211,210	\$211,210	30.00	0	Metros Cuadrados, Desapropiado	150	100.00	30.00	Financieras: / Físicas: / Registro: La obra se encuentra en proceso. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331230	Ampliación de Red Eléctrica C.21 X 26 Y 28 Con. Chalmuch	21-03-0078	Yucatán	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,236	\$1,236	\$1,236	\$1,236	\$1,236	\$1,236	\$1,236	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331231	Construcción de Garabonices y Banquetas C. 160c X 96 Y 96b Dn. Emiliano Zapata Sur 511	21-03-0032	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$101,225	\$101,225	\$101,225	\$101,225	\$101,225	\$101,225	\$101,225	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331232	Rehabilitación de La Escuela Primaria Ricardo López Méndez con Clave 314920516	SEP-008-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$320,931	\$320,931	0	\$320,931	0	0	0	0.00	0	Escuela	269	100.00	0.00	Financieras: / Físicas: / Registro: LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFEY



Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Manifiesto)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financiera: De la POR CONCLUIDA LA OBRAS / Faltan de la POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registrar: Se da por concluida la obra - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033235	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. 168 X 96 Y 96x Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0055	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$94,914	\$94,914	\$94,916	\$94,916	\$94,916	\$91,976	\$91,976	\$91,976	96.90	0	Metro Cuadrado	0	100.00	96.90	Financiera: / Faltan: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033270	Ampliación De Red Eléctrica C.17 X 18 Y 20 Cm. Chalmuch	213-03-0099	Yucatán	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$51,109	\$51,109	\$51,109	\$51,109	\$51,109	\$51,109	\$51,109	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Faltan: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033281	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. 168 X 96 Y 96x Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0055	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$119,783	\$119,783	\$119,783	\$119,783	\$119,783	\$119,783	\$119,783	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Faltan: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033292	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Santiago Burgos Bruto Con Clave 31040011	SEP-003-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$292,006	\$292,006	0	\$292,006	0	0	0	0.00	0	Escuela	640	100.00	0.00	Financiera: / Faltan: / Registrar: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY	
YUC0014020033300	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. 940 X 168 Y 168x Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0037	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$43,113	\$43,113	\$43,115	\$43,115	\$33,532	\$33,532	\$33,532	77.75	0	Metro Cuadrado	0	100.00	77.75	Financiera: / Faltan: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033304	Ampliación De Red Eléctrica C.22 X 37 Y 30 Y C.37 X 20 Y 22 Cm. Chichí Suarez	213-03-0015	Yucatán	Merida	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$169,298	\$169,298	\$169,298	\$169,298	\$162,308	\$162,308	\$162,308	95.92	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / Faltan: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033314	Ampliación De Red Eléctrica C.17 X 16 Y 18 Cm. Chalmuch	213-03-0012	Yucatán	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$161,945	\$161,945	\$161,945	\$161,945	\$104,247	\$104,247	\$104,247	64.36	0	Metro Lineal	0	100.00	64.36	Financiera: / Faltan: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033319	Impresibilización De Asides En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Con Clave 31040382n	SEP-001-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$14,055	\$14,055	0	\$14,055	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	368	100.00	0.00	Financiera: / Faltan: / Registrar: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033324	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. 940 X 168 Y 171 Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0037	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$33,497	\$33,497	\$33,497	\$33,497	\$28,044	\$28,044	\$28,044	83.78	0	Metro Cuadrado	0	100.00	83.78	Financiera: / Faltan: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033347	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. 171 X 96 Y 96x Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0050	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$75,942	\$75,942	\$75,942	\$75,942	\$45,486	\$45,486	\$45,486	86.49	0	Metro Cuadrado	0	100.00	86.50	Financiera: / Faltan: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033352	Fortalecimiento De La Casa De La Cultura Del Rayah II Fase	20	Yucatán	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federales		11-Educación Pública	Secretaria de la Cultura y las Artes	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$143,357	\$143,357	\$143,357	0	0	0	0	0.00	0	Equipo	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Faltan: LOS RECURSOS EJERCIDOS EL 23 DE JUNIO DE 2014 / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033355	Construcción De Servicios Sanitarios M2 En La Escuela Primaria Venustiano Carranza Con Clave 31040382n	SEP-002-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$780,000	\$780,000	0	\$780,000	0	0	0	0.00	0	M2, Sanitarios	368	100.00	0.00	Financiera: / Faltan: / Registrar: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY	
YUC0014020033371	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. 171 X 96 Y 96x Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0050	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$82,874	\$82,874	\$82,874	\$82,874	\$43,041	\$43,041	\$43,041	76.07	0	Metro Cuadrado	0	100.00	76.07	Financiera: / Faltan: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033376	Modernización Del Sistema De Recaudación Y Entrega De Contorno De Agua Potable En La Localidad Y Municipio De Merida.	02/14/0050	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1011 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	0	0	0	0	0	0.00	0	DISPOSITIVOS MOVILES	773,415	100.00	0.00	Financiera: / Faltan: META 50 DISPOSITIVOS MOVILES / Registrar: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONGUAO-ANAFED (PRM) 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033389	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. 964 X 168 Y 168x Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0060	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$32,799	\$32,799	\$32,799	\$32,799	\$21,957	\$21,957	\$21,957	66.94	0	Metro Cuadrado	0	100.00	66.94	Financiera: / Faltan: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033391	Mantenimiento De La Escuela Primaria Benjamín Carrillo Puerto Con Clave 31040703n	SEP-003-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$278,450	\$278,450	0	\$278,450	0	0	0	0.00	0	Escuela	130	100.00	0.00	Financiera: / Faltan: / Registrar: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY	
YUC0014020033408	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. 964 X 168 Y 171 Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0060	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$30,772	\$30,772	\$30,772	\$30,772	\$21,966	\$21,966	\$21,966	71.38	0	Metro Cuadrado	0	100.00	71.38	Financiera: / Faltan: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033410	Charta Rápida Para La Construcción De 49 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Congua-ANAFED)	06/14/0052	Yucatán	Abala	Abala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	0	\$453,137	0	0	0	0	0	0.00	0	M2, Sanitarios	176	0.00	0.00	Financiera: / Faltan: / Registrar: PROYECTO CANCELADO CON CLAVE DE CONTROL 06141050703031403. REGISTRADO POR \$453,134.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033414	Mantenimiento De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juárez García Con Clave 31040811	SEP-004-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$310,950	\$310,950	0	\$310,950	0	0	0	0.00	0	M2, Sanitarios	344	100.00	0.00	Financiera: / Faltan: / Registrar: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033427	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. 96 X 168 Y 168x Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0042	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$40,318	\$40,318	\$40,318	\$40,318	\$21,977	\$21,977	\$21,977	54.51	0	Metro Cuadrado	0	100.00	54.51	Financiera: / Faltan: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de las Calles en las Colonias Immal García y Centro del Municipio de Progreso, Yucatán.	SEP-001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033141	Rehabilitación de La Escuela Primaria Metahaiyoyoi Con Clave 31690316	SEP-045-2014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$147,871	\$147,871	0	\$147,871	0	0	0	0.00	00	Escuela	349	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033140	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C. 96 X 1492 Y 371 Col. Emiliano Zapata Sur 511	213-03-0242	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$35,387	\$35,387	\$35,387	\$35,387	\$24,587	\$24,587	\$24,587	69.48	00	Metro Cuadrado	0	100.00	69.48	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331481	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C. 50x X 187 Y 189 Col. Ampliación Plan De Ayala Sur	213-04-0242	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$98,929	\$98,929	\$98,929	\$98,929	\$98,929	\$98,929	\$98,929	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331444	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Secundaria General Num. 14 Con Clave 31692223	SEP-046-2014	Yucatán	Merida	Santa Cruz Palompeque	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	153	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331500	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Secundaria Simón Bolívar Con Clave 31691045	SEP-047-2014	Yucatán	Merida	Dzoncauac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	169	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331516	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Porfiriano Arriaga Con Clave 31690948	SEP-003-2014	Yucatán	Cukulcanab	Xuhuyán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	87	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331556	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C. 39x X 136 Y 140 Col. El Durvenir	213-04-0215	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$11,610	\$11,610	\$11,610	\$11,610	\$95,324	\$95,324	\$95,324	86.18	00	Metro Cuadrado	0	100.00	86.18	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331569	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica Num 35 Con Clave 31690333	SEP-023-2014	Yucatán	Cukulcanab	Cukulcanab	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$960,000	\$960,000	0	\$960,000	0	0	0	0.00	00	Aula	559	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331577	Construcción De Quamisiones Y Banquetas Calle Carill De Desamblacion Entrada Temcoz Norte Con. Temcoz Norte	213-03-0021	Yucatán	Merida	Temcoz Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$313,643	\$313,643	\$313,643	\$313,643	\$168,294	\$168,294	\$168,294	53.66	00	Metro Cuadrado	0	100.00	53.66	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331594	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C. 4x X 11 Y 13 Com. Sitpach	213-03-0028	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$162,116	\$162,116	\$162,116	\$162,116	\$162,116	\$162,116	\$162,116	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331604	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria No. 133 Con Clave 31690336	SEP-040-2014	Yucatán	Aucuch	Petcutunich	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$318,239	\$318,239	0	\$318,239	0	0	0	0.00	00	Escuela	26	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331611	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C. 14 X 19 Y 21 Com. Doxayché	213-03-0027	Yucatán	Merida	Doxayché	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$207,387	\$207,387	\$207,387	\$207,387	\$62,216	\$62,216	\$62,216	30.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331632	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C. 14 X 21 Y 23 Com. Doxayché	213-03-0027	Yucatán	Merida	Doxayché	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$72,531	\$72,531	\$72,531	\$72,531	\$21,759	\$21,759	\$21,759	30.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331654	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C. 25x X 28 Y 28 Com. Chulul	213-03-0128	Yucatán	Merida	Chulul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$38,042	\$38,042	\$38,042	\$38,042	\$11,413	\$11,413	\$11,413	30.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331655	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Raquel Ortiz Escobar Con Clave 31690390	SEP-030-2014	Yucatán	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	76	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331677	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C. 2x X 21 Y 300 Mts Hasta El Cementerio (Calle Lado Norte) Com. Chalmuch	213-03-0074	Yucatán	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$157,182	\$157,182	\$157,182	\$157,182	\$157,182	\$157,182	\$157,182	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331686	Reparación de la Construcción de 136 Bañetas Ecologicas RURALES (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Proseggy) Aprobado Modificado	06/14/0034	Yucatán	Bokobá	Bokobá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidad	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,170,351	\$1,170,351	\$289,801	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitación	447	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ADJUNTACION ESTATAL A PROSEGGY 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331693	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C. 17 X 18 Y 20 Com. Chalmuch	213-03-0097	Yucatán	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$93,007	\$93,007	\$93,007	\$93,007	\$93,007	\$93,007	\$93,007	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331697	Construcción De Un Aula En La Escuela Jardín De Niños Mariana Jesús Cardenas De Alonso Con Clave 31690445	SEP-001-2014	Yucatán	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	235	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331708	Construcción De Baños Públicos Para La Localidad De H.Kholol (Hobies)	-	Yucatán	Maxcaná	Kholol	Rural	Aportaciones Federales	1005 FOMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de maxcaná, yucatán	Urbanización	En Ejecución	2014	\$145,692	\$145,692	\$145,692	\$145,692	\$145,692	\$145,692	\$145,692	100.00	00	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiera / Construcción De Baños Públicos Para La Localidad De Kholol, Para Aviles Como De Instrucción / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	A Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras de DA POR COMPLETAR LA OBRAS / Registro: DA POR COMPLETAR LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331715	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. 25 X 26 Y 28 Cm. Chalmuh	213-03-0077	Yucatan	Merida	Chalmuh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$66,202	\$66,202	\$66,202	\$66,202	\$66,202	\$66,202	\$66,202	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331717	Segunda Etapa Para La Construcción De 70 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Prosemy)	06/14/0055	Yucatan	Cantamayec	Cantamayec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$650,193	\$650,193	\$260,078	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	316	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331714	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Jardín De Niños Vicente W. Cervasa Padron Con Clave 316J0200v	SEP-0032-2014	Yucatan	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	00	\$480,000	00	00	00	0.00	00	Aula	97	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIFREY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331737	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. 24 X 25 Y 27 Cm. Caucaul	213-03-0120	Yucatan	Merida	Caucaul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$127,753	\$127,753	\$127,753	\$127,753	\$127,753	\$127,753	\$127,753	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331734	Cuarta Etapa Para La Construcción De 90 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Prosemy) (Reprogramado Modificado)	06/14/0056	Yucatan	Chucmilukil	Chucmilukil	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$882,408	\$882,408	\$468,140	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	427	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331803	Segunda Etapa Para La Construcción De 5 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Prosemy)	06/14/0057	Yucatan	Chucmilukil	V-hor	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,443	\$46,443	\$18,577	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	31	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331830	Segunda Etapa Para La Construcción De 68 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Prosemy)	06/14/0059	Yucatan	Chankom	Ticulal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$631,611	\$631,618	\$232,647	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	284	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331864	Tercera Etapa Para La Construcción De 62 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Prosemy)	06/14/0063	Yucatan	Chankom	Xkalabonot	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$375,887	\$375,887	\$230,355	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	288	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331872	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Guadalupe Victoria Con Clave 316V0123y	SEP-0011-2014	Yucatan	Progreso	Chuburná	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$380,000	\$380,000	00	\$380,000	00	00	00	0.00	00	Aula	134	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIFREY
YUC00140200331883	Tercera Etapa Para La Construcción De 20 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Prosemy) (Reprogramado Modificado)	06/14/0065	Yucatan	Chankom	Xkoptel	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,770	\$185,770	\$18,577	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	77	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331921	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Juan Miguel Castro Con Clave 316V0121	SEP-0017-2014	Yucatan	Progreso	Campeche Flaboyansa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	00	\$480,000	00	00	00	0.00	00	Aula	139	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIFREY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331932	Primera Etapa Para La Construcción De 25 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Prosemy) (Reprogramado Modificado)	06/14/0070	Yucatan	Dzilam de Bravo	Dzilam de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$348,319	\$348,319	\$135,754	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	90	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200331937	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Secundaria Genelia Ruz 28 Con Clave 316G0224	SEP-0033-2014	Yucatan	Rio Lagartos	Rio Lagartos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	00	\$480,000	00	00	00	0.00	00	Aula	120	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIFREY
YUC00140200332005	Demolicion De Edificio Antiguo, Construcción De Dos Aulas, Servicios Sanitarios Con Baños En La Escuela Primaria Rafael Ramirez Castañeda Con Clave 316R0474	SEP-045-2014	Yucatan	Saya	Saya	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,630,000	\$1,630,000	00	\$1,630,000	00	00	00	0.00	00	DEMOLICION,CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y BAÑOS	147	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIFREY
YUC00140200332042	Construcción De 7 Aulas Didácticas Y Demolicion De Aula Usar En La Escuela Primaria Manuel Llanes Cepeda Con Clave 316G0123	SEP-0047-2014	Yucatan	Tahmek	Tahmek	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$960,000	\$960,000	00	\$960,000	00	00	00	0.00	00	7 AULAS Y DEMOLICION DE AULA	104	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIFREY
YUC00140200332070	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Ignacio Bergara Con Clave 316G0124	SEP-0034-2014	Yucatan	Tekax	Pencuyut	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	00	\$480,000	00	00	00	0.00	00	Aula	106	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIFREY
YUC00140200332103	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Jardín De Niños Rey Javier Sagunza Aguirre Con Clave 316J0328	SEP-0035-2014	Yucatan	Tektit	Tektit	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	00	\$480,000	00	00	00	0.00	00	Aula	149	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIFREY
YUC00140200332123	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Jardín De Niños Decio Qui con Clave 316Q0121	SEP-0038-2014	Yucatan	Temucón	Temucón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	00	\$480,000	00	00	00	0.00	00	Aula	93	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIFREY
YUC00140200332400	Construcción De Recamara Adicional, 2da. Etapa, En La Sociedad De Turista, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0898A	Yucatan	Motul	Tanya	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$39,443	\$39,443	\$39,443	\$39,443	\$11,833	\$11,833	\$11,833	30.00	00	recamara	12	100.00	30.00	Financieras / Flujos / Registro: 12 acciones / Registro:
YUC00140200332404	Baño Y Retazo De Calles 22a3b322b, 18a3b327, 13a2224 En La PDM-TICUJ-032-2013	YUCAN-TICUJ-032-2013	Yucatan	Ticulal	Ticulal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TICUL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$474,319	\$474,319	\$474,319	\$474,319	\$474,319	\$474,319	\$474,319	100.00	00	M2, Construcción asfaltado	250	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: Esta obra corresponde al periodo febrero 2013 y se encuentra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ATENDIMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC0014020033243	Construcción De Casas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Kómeh Martínez, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0290	Yucatán	Mérida	Kómeh Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$99,406	\$99,406	\$0	\$99,406	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	RECAMARAS	0	100.00	0.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC0014020033247	Construcción De Casas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Kínl, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0291	Yucatán	Mérida	Kínl	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$110,451	\$110,451	\$0	\$110,451	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	RECAMARAS	0	100.00	0.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC0014020033248	Construcción De Casas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Kancabál, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0292	Yucatán	Mérida	Kancabál	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$33,136	\$33,136	\$0	\$33,136	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	RECAMARAS	3	100.00	0.00	Financieras / Físico: 3 ACCIONES / Registro:
YUC0014020033249	Construcción De Casas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Dzonuncán, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0293	Yucatán	Mérida	Dzonuncán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$33,136	\$33,136	\$0	\$33,136	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	RECAMARAS	3	100.00	0.00	Financieras / Físico: 3 ACCIONES / Registro:
YUC0014020033249	Construcción De Casas Adicionales En La Localidad De Sabán, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0294	Yucatán	Mérida	Sabán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$33,136	\$33,136	\$0	\$33,136	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	RECAMARAS	3	100.00	0.00	Financieras / Físico: 3 ACCIONES / Registro:
YUC0014020033250	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Ucl, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0295	Yucatán	Mérida	Ucl	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$21,512	\$21,512	\$21,512	\$21,512	\$6,454	\$6,454	\$6,454	30.00	\$0	TECHOS	0	100.00	30.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033258	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Sacapuz, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0296	Yucatán	Mérida	Sacapuz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$86,048	\$86,048	\$0	\$86,048	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHOS	8	100.00	0.00	Financieras / Físico: 8 ACCIONES / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033258	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Kópse, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0297	Yucatán	Mérida	Kópse	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$53,780	\$53,780	\$0	\$53,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHOS	3	100.00	0.00	Financieras / Físico: 3 ACCIONES / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033264	Construcción De Techos En La Localidad De Hanchobén, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0298	Yucatán	Mérida	Hanchobén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$10,756	\$10,756	\$0	\$10,756	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHOS	1	100.00	0.00	Financieras / Físico: 1 ACCION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033262	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Santa Cruz Pachón, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0299	Yucatán	Mérida	Santa Cruz Pachón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$77,268	\$77,268	\$0	\$77,268	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHOS	3	100.00	0.00	Financieras / Físico: 3 ACCIONES / Registro:
YUC0014020033261	Construcción De Techos En La Localidad De Kambú, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0300	Yucatán	Mérida	Kambú	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$10,756	\$10,756	\$0	\$10,756	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHOS	1	100.00	0.00	Financieras / Físico: 1 ACCION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033268	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Meautuch, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0301	Yucatán	Mérida	Meautuch	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$21,512	\$21,512	\$0	\$21,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHOS	2	100.00	0.00	Financieras / Físico: 2 ACCIONES / Registro:
YUC0014020033264	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Kaxatán, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0302	Yucatán	Mérida	Kaxatán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$53,780	\$53,780	\$0	\$53,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHOS	5	100.00	30.00	Financieras / Físico: 5 ACCIONES / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033265	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De San Pedro Cámara, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0303	Yucatán	Mérida	San Pedro Cámara	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$43,024	\$43,024	\$0	\$43,024	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHOS	4	100.00	0.00	Financieras / Físico: 4 ACCIONES / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033266	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De San Pedro Chacabá, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0304	Yucatán	Mérida	San Pedro Chacabá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$32,268	\$32,268	\$0	\$32,268	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHOS	0	100.00	0.00	Financieras / Físico: 3 ACCIONES / Registro:
YUC0014020033274	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Tanyá, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0305	Yucatán	Mérida	Tanyá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$43,024	\$43,024	\$0	\$43,024	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	TECHOS	0	100.00	0.00	Financieras / Físico: 4 ACCIONES / Registro:
YUC0014020033266	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Santa Teresa, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0306	Yucatán	Mérida	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$21,512	\$21,512	\$21,512	\$21,512	\$6,454	\$6,454	\$6,454	30.00	\$0	TECHOS	0	100.00	30.00	Financieras / Físico: 2 ACCIONES / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033265	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Kómeh Martínez, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0307	Yucatán	Mérida	Kómeh Martínez	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$21,512	\$21,512	\$21,512	\$21,512	\$6,454	\$6,454	\$6,454	30.00	\$0	TECHOS	0	100.00	30.00	Financieras / Físico: 2 ACCIONES / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033270	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Kínl, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán,	06/12/0308	Yucatán	Mérida	Kínl	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$21,512	\$21,512	\$21,512	\$21,512	\$6,454	\$6,454	\$6,454	30.00	\$0	TECHOS	0	100.00	30.00	Financieras / Físico: 2 ACCIONES / Registro:
YUC0014020033276	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De San José Hill, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/12/0309	Yucatán	Mérida	San José Hill	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$21,512	\$21,512	\$21,512	\$21,512	\$6,454	\$6,454	\$6,454	30.00	\$0	TECHOS	0	100.00	30.00	Financieras / Físico: 2 ACCIONES / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Revisado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Fisica: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033273	Construcción De Techos, Sin, Etc., En La Localidad De Kanchab, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación 06/12/0310 Estatal Al Convenio Fomega 2014)		Yucatan	Motul	Kanchab	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2012	\$32,268	\$32,268	\$32,268	\$32,268	\$9,481	\$9,481	\$9,481	30.00	00	TECHOS	0	100.00	30.00	Financiera / Fisica / 3 ACCIONES / Registro:
YUC0014020033286	Construcción De Baños Públicos (Mujeres)	-	Yucatan	Muxuau	Kochol	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MUXAUU	Urbanización	En Ejecución	2014	\$107,624	\$107,624	\$107,624	\$107,624	\$107,624	\$107,624	\$107,624	100.00	00	Metro Cuadrado	750	100.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE BAÑO PUBLICO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033284	Elaboración De Expedientes Técnicos	001	Yucatan	Muxuau	Muxuau	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MUXAUU	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$392,683	\$392,683	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	50.93	00	Expediente	12,250	100.00	50.93	Financiera: ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA INGRESAR EXPEDIENTES 10 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033323	Mejoramiento De Redes De Distribución En Diversas Colonias De La Localidad De Huh, Yucatan	1-0291-2014	Yucatan	Huh		Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUHI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$579,018	\$579,018	\$579,018	\$579,018	\$579,018	0	0	0.00	00	Metro Lineal	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: ESTA OBRAS DE REALIZACION EL PROGRAMA DE COMBATA ARIAS EN EL CUAL EL AYUNTAMIENTO AVANZA 579018.43 Y LA FEDERACION APORTA 1,351,043.02
YUC0014020033341	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana.	-	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0002 Organismo de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,603,247	\$14,603,247	\$7,850,000	\$7,850,000	\$1,376,000	\$1,376,000	\$1,376,000	10.75	00	Porcentaje	0	100.00	10.75	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033331	Segunda Etapa Para La Construcción De 189 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comaga Fomega) Reprogramado-Modificado	06/14/0073	Yucatan	Kaua	Kaua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,755,327	\$1,755,327	\$175,987	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarios	811	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033337	Segunda Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comaga Fomega)	06/14/0074	Yucatan	Kaua	Dezal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$92,885	\$92,885	\$37,154	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarios	47	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033347	Cuarta Etapa Para La Construcción De 66 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comaga Fomega) Reprogramado-Modificado	06/14/0075	Yucatan	Xopoma	Xopoma	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$613,041	\$613,041	\$326,955	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarios	242	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033370	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Alfonso Cano Andrade Con Clave 31080101	SEP-0037-2014	Yucatan	Temucón	Artuncoch	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	87	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFEY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033372	Tercera Etapa Para La Construcción De 14 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comaga Fomega)	06/14/0076	Yucatan	Xopoma	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$130,039	\$130,039	\$52,016	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarios	56	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033380	Cuarta Etapa Para La Construcción De 79 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comaga Fomega) Reprogramado-Modificado	06/14/0079	Yucatan	Quintana Roo	Quintana Roo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$733,792	\$733,792	\$222,924	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarios	290	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033384	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Juana De Ahajé Con Clave 31082001	SEP-0057-2014	Yucatan	Tahdziú	Tahdziú	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	0	\$450,000	0	0	0	0.00	00	Aula	344	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFEY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033389	Tercera Etapa Para La Construcción De 50 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comaga Fomega)	06/14/0080	Yucatan	Sanahcat	Sanahcat	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$464,425	\$464,425	\$44,585	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarios	104	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033399	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Jardín De Niños Indio Con Clave 31080109	SEP-0018-2014	Yucatan	Ticul	Ticul	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	72	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFEY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033303	Segunda Etapa Para La Construcción De 18 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comaga Fomega) Reprogramado-Modificado	06/14/0082	Yucatan	Sudzal	Sudzal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$167,193	\$167,193	\$167,193	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarios	66	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033331	Primera Etapa Para La Construcción De 30 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comaga Fomega)	06/14/0083	Yucatan	Sudzal	Chucbec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$278,655	\$278,655	\$111,462	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarios	127	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033334	Construcción De La Nueva Sede Del H. Congreso Del Estado De Yucatan	1,1	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0002 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatan)		23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatan	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	0	0	0	0	0	0.00	00	Obra	0	4.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Solicito validación
YUC0014020033324	Primera Etapa Para La Construcción De 22 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comaga Fomega)	06/14/0084	Yucatan	Sudzal	Nuevo Titalan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$204,347	\$204,347	\$81,739	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarios	91	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: LOCALIDAD: NUEVO TITALAN APORTACION ESTATAL A PROSDAVS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033323	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Preescolar Abilio López Mateos Con Clave 31080101	SEP-0002-2014	Yucatan	Tixcacalcupul	Tixcacalcupul	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$910,000	\$910,000	0	\$910,000	0	0	0	0.00	00	Aula	81	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFEY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033332	Construcción Del Centro Estatal De Servicios Yucatan	1,2	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0002 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatan)		23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para la construcción de obra pública en Yucatan	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$41,000,000	\$41,000,000	0	0	0	0	0	0.00	00	Obra	0	15.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: Solicito validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
YUC0014020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Municipios/ de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico/ / SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033347	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	1.3	Yucatán	Baca	Baca	Urbano	Subsidios	0052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatán)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033355	Tercera Etapa Para La Construcción De 80 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Proseapys)Reprogramado-Modificado	06/14/0085	Yucatán	Suma	Suma	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$743,080	\$743,080	\$28,793	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M3, Sanitarios	282	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSEAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033365	Construcción De Cancha De Usos Múltiples.	1.4	Yucatán	Chumayel	Chumayel	Urbano	Subsidios	0052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatán)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020033372	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	1.5	Yucatán	Cuxama	Cuxama	Urbano	Subsidios	0052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatán)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020033374	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Mexantunich, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/13/0831	Yucatán	Motul	Mexantunich	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$11,044	\$11,044	\$0	\$11,044	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	RECAMARAS	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033380	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	1.6	Yucatán	Dzan	Dzan	Urbano	Subsidios	0052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatán)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020033384	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Xantok, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/13/0832	Yucatán	Motul	Xantok	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$132,541	\$132,541	\$0	\$132,541	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	RECAMARAS2	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033394	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	1.7	Yucatán	Dzilam Gonzales	Dzilam Gonzales	Urbano	Subsidios	0052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatán)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020033400	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	1.8	Yucatán	Xpilita	Xpilita	Urbano	Subsidios	0052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatán)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020033416	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De San Pedro Cámara, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/13/0833	Yucatán	Motul	San Pedro Cámara	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$22,091	\$22,091	\$0	\$22,091	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	RECAMARAS2	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033418	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	1.9	Yucatán	Kaua	Kaua	Urbano	Subsidios	0052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatán)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: solicito validación	
YUC0014020033427	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	1.10	Yucatán	Mama	Mama	Urbano	Subsidios	0052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatán)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: solicito validación	
YUC0014020033454	Tercera Etapa Para La Construcción De 79 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Proseapys)Reprogramado-Modificado	06/14/0087	Yucatán	Tekom	Tekom	Urbano	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$733,792	\$733,792	\$28,086	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M3, Sanitarios	374	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSEAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033459	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	1.11	Yucatán	Mexicano	Mexicano	Urbano	Subsidios	0052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatán)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020033477	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	1.12	Yucatán	Muna	Muna	Urbano	Subsidios	0052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatán)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020033486	Primera Etapa Para La Construcción De 7 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Proseapys)	06/14/0088	Yucatán	Tekom	Chibilub	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$65,020	\$65,020	\$24,008	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M3, Sanitarios	36	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSEAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033494	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	1.13	Yucatán	Peto	Peto	Urbano	Subsidios	0052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatán)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020033510	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	1.14	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Subsidios	0052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatán)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020033512	Segunda Etapa Para La Construcción De 8 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Proseapys)	06/14/0089	Yucatán	Tekom	X-Cocmil	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$74,308	\$74,308	\$29,723	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M3, Sanitarios	34	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSEAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033524	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	1.15	Yucatán	Suma	Suma	Urbano	Subsidios	0052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Metropolitana del Sureste (Yucatán)	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto para la construcción y conservación de obra pública en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras/ / Físico/ / Registro: solicito validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033357	Construcción De Tres Talleres En La Escuela Secundaria Benito Rufo Concha Con Clave 1566037w	SEP-048-2014	Yucatán	Tixkokob	Tixkokob	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,360,000	\$3,360,000	0	\$1,360,000	0	0	0	0.00	00	Taller	488	100.00	0.00	Financiera: / Físico: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEPEY ...CONSTRUCCION DE TALLER DE INGENIERIA DEL VENTILADOR, TALLER DE ELECTRICIDAD Y TALLER DE COMPUO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033356	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De San Pedro Chanchab, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, . (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/13/0834	Yucatán	Motul	San Pedro Chanchab	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$55,224	\$55,224	0	\$55,224	0	0	0	0.00	00	RECAMARAS	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC0014020033354	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	1-16	Yucatán	Teichac	Pueblo Teichac	Urbano	Subsidios	0002 Programa para el Desarrollo Regional de la Zona Reservas del Soconusco (Yucatán)	23-Provisiones Salariales y Economicas	Instituto para la construcción y conservación de obra publicas en Yucatán	Deporte	En Ejecución	2014	\$350,000	\$3,300,000	0	0	0	0	0	0.00	00	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: solicito validación
YUC0014020033348	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Kancabchen III, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/13/0835	Yucatán	Motul	Kancabchen	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$11,044	\$11,044	0	\$11,044	0	0	0	0.00	00	RECAMARAS	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC0014020033349	Primera Etapa Para La Construcción De 6 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Prosemyy)	06/14/0090	Yucatán	Tekun	Publichan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$55,731	\$55,731	\$23,292	0	0	0	0	0.00	00	M2. Sanitarios	35	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033354	Evaluación De Control Y Confianza	-	Yucatán	Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO VIC.	Seguridad	En Ejecución	2013	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	\$178,500	100.00	00	Persona	0	1.78	100.00	Financiera: SE APLICÓ TODO LO PROGRAMADO / Físico: SE APLICARON 01 EVALUACIONES / Registro: SE EVALUACION DE TOTAL DE 01 ELEMENTOS EN CONTROL Y CONFianza - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
YUC0014020033351	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Timal, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/13/0836	Yucatán	Motul	Timal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$33,780	\$33,780	0	\$33,780	0	0	0	0.00	00	RECAMARAS	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC0014020033356	Construcción Y Equipamiento De La Escuela Primaria Bertha Maria Gonzalez Rodriguez Con Clave 318401366	SEP-003-2014	Yucatán	Tixkokob	Tixkokob	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$4,844,000	\$4,844,000	0	\$4,844,000	0	0	0	0.00	00	Escuela	47	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DISADAPTADA, JERARQUIA, SERVICIOS SANITARIOS Y ADAPTACION DE PLAZA CIVICA A OBRAS DEPORTIVAS MEDIANTE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEPEY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033357	Segunda Etapa Para La Construcción De 99 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Prosemyy) (Reprogramado-Modificado)	06/14/0093	Yucatán	Teya	Teya	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$919,562	\$919,562	\$13,470	0	0	0	0	0.00	00	M2. Sanitarios	359	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033358	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Caucel, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/13/0839	Yucatán	Merida	Caucel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$34,092	\$34,092	\$34,092	\$34,092	0	0	0	0.00	00	RECAMARAS	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC0014020033360	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Victor M. Flores Con Clave 318402388	SEP-003-2014	Yucatán	Tixmehuc	Chicán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	114	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEPEY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033360	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chabakab, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/13/0840	Yucatán	Merida	Chabakab	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	0	0	0	0.00	00	RECAMARAS	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033361	Primera Etapa Para La Construcción De 24 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Prosemyy)	06/14/0098	Yucatán	Valladolid	San Andres X-Buc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$241,501	\$241,501	\$96,400	0	0	0	0	0.00	00	M2. Sanitarios	146	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033364	Cuarta Etapa Para La Construcción De 19 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Prosemyy) (Reprogramado-Modificado)	06/14/0099	Yucatán	Valladolid	Tecoco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$348,022	\$348,022	\$55,731	0	0	0	0	0.00	00	M2. Sanitarios	248	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033365	Tercera Etapa Para La Construcción De 174 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Prosemyy)	06/14/0107	Yucatán	Sotuta	Tibolón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,616,199	\$1,616,199	0	0	0	0	0	0.00	00	M2. Sanitarios	766	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033374	Homologación Salarial	DSP-010-13	Yucatán	Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO	Seguridad	En Ejecución	2013	\$2,440,000	\$2,440,000	\$2,440,000	\$2,440,000	\$2,440,000	\$2,440,000	\$2,440,000	100.00	00	Persona	0	100.00	100.00	Financiera: SE APLICÓ TODO EL RECURSO / Físico: SE DE PAGO A TODOS LOS SERVIDORES DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA 2013 / Registro: SE PAGO EL 100 % DE LA HOMOLOGACION SALARIAL 2013 A 180 SERVIDORES DE ESTA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020033387	Gastos De Operación Subsemm 2013	DSP-011-13	Yucatán	Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO VIC.	Seguridad	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$24,224	\$60,000	\$24,224	\$24,224	\$24,224	40.37	00	Apoyo	0	0.02	63.63	Financiera: SE DEVOLVIÓ A LA CUENTA MUNICIPAL / Físico: NO SE APLICÓ AL 100% / Registro: SE DEVOLVIÓ EL REMANENTE A LA CUENTA MUNICIPAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020033382	Cuarta Etapa Para La Construcción De 02 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Convenio Conagua Prosemyy)	06/14/0108	Yucatán	Sotuta	Tabl	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$575,887	\$575,887	0	0	0	0	0	0.00	00	M2. Sanitarios	278	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033390	Tercera Etapa Para La Construcción De 74 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Convenio Conagua Prosemyy)	06/14/0109	Yucatán	Sotuta	Swalia	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$687,349	\$687,349	0	0	0	0	0	0.00	00	M2. Sanitarios	249	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033392	Tercera Etapa Para La Construcción De 3 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Convenio Conagua Prosemyy)	06/14/0110	Yucatán	Cuzama	Chuhaban	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,443	\$46,443	0	0	0	0	0	0.00	00	M2. Sanitarios	16	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Montado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipios/ de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera/ / Física / / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033391	Cuarta Etapa Para La Construcción De 20 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Convenio Omgua Prosegy)	06/14/0111	Yucatán	Cucumá	Ehnehán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,770	\$185,770	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	71	100.00	0.00	Financiera/ / Física / / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033397	Segunda Etapa Para La Construcción De 5 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Convenio Omgua Prosegy)	06/14/0112	Yucatán	Cucumá	Hohchaban	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,443	\$46,443	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	19	100.00	0.00	Financiera/ / Física / / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033418	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Tanya, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, Inc. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	205/13/0398	Yucatán	Motul	Tanya	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	30.00	00	RECAMARAS 12	12	100.00	30.00	Financiera/ / Física / / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033420	Primera Etapa Para La Construcción De 30 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Convenio Omgua Prosegy)	06/14/0113	Yucatán	Huhmá	San Pedro Chul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$278,653	\$278,653	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	122	100.00	0.00	Financiera/ / Física / / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033424	Primera Etapa Para La Construcción De 43 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Convenio Omgua Prosegy)	06/14/0114	Yucatán	Huchtan	San José Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$385,174	\$385,174	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	283	100.00	0.00	Financiera/ / Física / / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033428	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Kombeh Marithea, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	205/13/0290	Yucatán	Motul	Kombeh Marithea	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$74,000	\$74,000	\$74,000	30.00	00	RECAMARAS 3	3	100.00	30.00	Financiera/ / Física / / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033434	Segunda Etapa Para La Construcción De 87 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Convenio Omgua Prosegy)	06/14/0115	Yucatán	Semhal	Huhel	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$88,100	\$88,100	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	383	100.00	0.00	Financiera/ / Física / / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033437	Mantenimiento A Bomba Sumergible De 30 Hp En La Localidad De Mexcano	-	Yucatán	Mexcano	Mexcano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXCANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	100.00	00	Sistema	10,256	100.00	100.00	Financiera/ MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE DE 30 HP QUE DISTRIBUYE EL AGUA A EL MUNICIPIO / Física / / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033437	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Hini, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, Inc. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	205/13/0291	Yucatán	Motul	Hini	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	30.00	00	RECAMARAS 10	10	100.00	30.00	Financiera/ / Física / / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033438	Segunda Etapa Para La Construcción De 51 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Convenio Omgua Prosegy)	06/14/0116	Yucatán	Semhal	San Antonio Tedido	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$510,668	\$510,668	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	218	100.00	0.00	Financiera/ / Física / / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033437	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Kanabab, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	205/13/0292	Yucatán	Motul	Kanabab	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	30.00	00	RECAMARAS 3	3	100.00	30.00	Financiera/ / Física / / Registro:
YUC0014020033437	Homologación Salarial 2014	ESP-020-14	Yucatán	Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	4-Gobernación	0002 Cargamento de Admisión en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Estado Federal	H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUC.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$2,440,000	\$1,000,000	\$2,440,000	\$92,443	\$92,443	\$92,443	34.94	00	Pago	0	20.45	45.00	Financiera/ PAGO DE HOMOLOGACION / Fisica/ DE PAGO HOMOLOGACION / Registro: CON UN TOTAL DE \$ 2,440,000 PROGRAMADO PARA EL PAGO DE LA RELACIONACION Y DE AGUAS Y LAS DEBIDAS DE PAGACION DE DEPOSITO EN 40 % DE ESTE TOTAL 1,000,000 PARA PAGO DE LA MISMA CORTANDO EL DEPÓSITO DEL 60 % DE ESTE MONTO AL DEPÓSITO DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020033437	Mantenimiento De Vehículos Oficiales	PORTAMEN-003-2014	Yucatán	Teya	Teya	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEYA	Seguridad	Cancelado	2014	\$20,000	\$20,000	\$2,768	\$20,000	\$2,768	\$2,768	\$2,768	13.84	00	Vehículo	5,000	100.00	15.00	Financiera/ / Física / / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033438	Segunda Etapa Para La Construcción De 35 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Convenio Omgua Prosegy)	06/14/0117	Yucatán	Tecoh	Lapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$325,098	\$325,098	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	148	100.00	0.00	Financiera/ / Física / / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033440	Mantenimiento A Transformador De Central Del Sistema De Agua	-	Yucatán	Mexcano	Mexcano	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MEXCANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	\$89,900	100.00	00	Lote	12,250	100.00	100.00	Financiera/ CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE PORTAFUERTILES, APORTACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AGUAS / Fisica / / Registro: CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE PORTAFUERTILES, APORTACIONES, MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE AGUAS, MONTA CASCAS Y ELEVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033445	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Dzonunah, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	205/13/0293	Yucatán	Motul	Dzonunah	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	30.00	00	RECAMARAS 3	3	100.00	30.00	Financiera/ / Física / / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033445	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chucuh, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	06/13/0841	Yucatán	Merida	Chucuh	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$34,092	\$34,092	\$34,092	\$34,092	00	00	00	0.00	00	RECAMARAS2	0	100.00	0.00	Financiera/ / Física / / Registro:
YUC0014020033442	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Sakob, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	205/13/0294	Yucatán	Motul	Sakob	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	30.00	00	RECAMARAS 3	3	100.00	30.00	Financiera/ / Física / / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033448	Cuarta Etapa Para La Construcción De 40 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Convenio Omgua Prosegy)	06/14/0118	Yucatán	Tecoh	Playa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$371,540	\$371,540	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	185	100.00	0.00	Financiera/ / Física / / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSDAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033447	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Uui, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	205/13/0295	Yucatán	Motul	Uui	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	30.00	00	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financiera/ / Física / / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Flujos / SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033446	Mantenimiento A Equipo De Bombeo En El Fracc Sujumbilla	-	Yucatán	Maxcanú	Maxcanú	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	\$17,400	100.00	0	Sistema	215	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: MANTENIMIENTO, A JUNTAS GIANT, TUBERIA, BOMBAJE, CONDUCTORES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033440	Segunda Etapa Para La Construcción De 36 Sanitarios Biológicos Rurales (Aportación Estatal Convenio Omgua Proseapy)	06/14/0119	Yucatán	Tecoh	Telchequillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$334,384	\$334,388	0	0	0	0	0	0.00	0	M3, Sanitarias	139	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSEAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033450	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Sacoop, Municipio De Xucuman, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	205/13/0236	Yucatán	Motul	Sacoop	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	30.00	0	TECHOS 8	8	100.00	30.00	Financieras / Flujos / Registro:
YUC0014020033430	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De Cholul, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0842	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$51,138	\$51,138	\$51,138	\$51,138	0	0	0	0.00	0	RECAMARAS3	0	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033432	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Ropje, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	205/13/0297	Yucatán	Motul	Ropje	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$22,500	\$22,500	\$22,500	30.00	0	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financieras / Flujos / Registro:
YUC0014020033434	Construcción De Resacas Adicionales, 3ra. Etapa, En La Localidad De Kombe, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio 2014)	06/13/0843	Yucatán	Mérida	Kombe	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$25,687	\$25,687	\$25,687	\$25,687	0	0	0	0.00	0	RECAMARAS13	0	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200334607	Segunda Etapa Para La Construcción De 38 Sanitarios Biológicos Rurales (Aportación Estatal Convenio Omgua Proseapy)	06/14/0121	Yucatán	Ticul	Yuholin	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$338,731	\$338,733	0	0	0	0	0	0.00	0	M3, Sanitarias	223	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSEAPYS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200334609	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De San José Yaxi, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0844	Yucatán	Mérida	San José Yaxi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$34,092	\$34,092	\$34,092	\$34,092	0	0	0	0.00	0	RECAMARAS2	0	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200334645	Construcción Y Mantenimiento De Mercados	612	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$127,487	\$127,487	0	0	0	0	0	0.00	0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200334649	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De Tamaché, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0845	Yucatán	Mérida	Tamaché	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$85,229	\$85,229	\$85,229	\$85,229	0	0	0	0.00	0	RECAMARAS5	0	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200334675	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De Huucetlanán, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0846	Yucatán	Mérida	Huucetlanán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$17,046	\$17,046	\$17,046	\$17,046	0	0	0	0.00	0	RECAMARAS1	0	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200334697	Mantenimiento De Cementerios Y Componente De La Ciudad De Mérida	6126	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$116,935	\$116,935	0	0	0	0	0	0.00	0	Obra	0	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200334703	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De Coapya, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0847	Yucatán	Mérida	Coapya	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$25,231	\$25,231	\$25,231	\$25,231	0	0	0	0.00	0	RECAMARAS2	0	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200334721	Construcción De Resacas Adicionales, 3ra. Etapa, En La Localidad De Dzitoy, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0848	Yucatán	Mérida	Dzitoy	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$113,536	\$113,536	\$113,536	\$113,536	0	0	0	0.00	0	RECAMARAS9	0	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200334722	Ampliación De Red Eléctrica En Diferentes Puntos De La Ciudad De Mérida	6133	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$661,577	\$661,577	0	0	0	0	0	0.00	0	M2, Cable (líneas de conexión)	0	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200334740	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De Itzayaché, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0849	Yucatán	Mérida	Itzayaché	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$25,231	\$25,231	\$25,231	\$25,231	0	0	0	0.00	0	RECAMARAS2	0	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200334754	Construcción De Resacas Adicionales, 3ra. Etapa, En La Localidad De Osumucán, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0850	Yucatán	Mérida	Osumucán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,616	\$12,616	\$12,616	\$12,616	0	0	0	0.00	0	RECAMARAS1	0	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200334778	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De Kintal, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0851	Yucatán	Mérida	Kintal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,616	\$12,616	\$12,616	\$12,616	0	0	0	0.00	0	RECAMARAS1	0	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200334788	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De Molis, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0852	Yucatán	Mérida	Molis	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$37,866	\$37,866	\$37,866	\$37,866	0	0	0	0.00	0	RECAMARAS3	0	100.00	0.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200334805	Construcción De Calles En Diferentes Puntos De La Ciudad De Mérida	6151	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,748	\$50,748	\$17,389	\$17,389	\$17,389	\$17,389	\$17,389	34.27	0	Metro Cuadrado	0	100.00	50.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal / de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033435	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle 1 X 10 En Actuncan	03-2014	Yucatán	Temucón	Actuncan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal / de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMUCON	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	00	M2, Banqueta, Banqueta y andadores	340	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada física y financiera - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033457	Mantenimiento De Edificios	6121	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTANON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$684,664	\$684,664	0	0	0	0	0	0.00	00	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033482	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Hoc-Ne, Municipio De Merida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0853	Yucatán	Merida	Hoc Ac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,616	\$12,616	\$12,616	\$12,616	0	0	0	0.00	00	RECAMARAS1	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC0014020033482	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Peter, Municipio De Merida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0854	Yucatán	Merida	Petas	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$25,231	\$25,231	\$25,231	\$25,231	0	0	0	0.00	00	RECAMARAS2	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020013495A	Infraestructura Artesanal: Construcción De Espacio Para Artesanal En Etzamal	05-2014	Yucatán	Temucón	Etzamal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal / de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMUCON	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$105,927	\$105,927	\$105,927	\$105,927	\$105,927	\$105,927	\$105,927	100.00	00	M2, Taller	180	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada física y financiera - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200134911	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Ignacio Teap, Municipio De Merida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0855	Yucatán	Merida	San Ignacio Teap	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$25,231	\$25,231	\$25,231	\$25,231	0	0	0	0.00	00	RECAMARAS2	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC00140200134937	Construcción De Recamaras Adicionales, Pda. Tepal, En La Localidad De Santa Cruz Palomque, Municipio De Merida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0856	Yucatán	Merida	Santa Cruz Palomque	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$37,846	\$37,846	\$37,846	\$37,846	0	0	0	0.00	00	RECAMARAS3	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200134973	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Sierra Papakal, Municipio De Merida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0857	Yucatán	Merida	Sierra Papakal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,616	\$12,616	\$12,616	\$12,616	0	0	0	0.00	00	recomaral	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020033496	Segunda Etapa Para La Construcción De 5 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Proseapay)	06/14/0053	Yucatán	Abala	Paba	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	0	\$46,443	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitario	19	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPERCUSSIONES CON CLAVE DE CONTROL 064101050700004/064, REINICIADO POR \$19,577.05 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0014020033497	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Dzalibay	04-2014	Yucatán	Temucón	Dzalibay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal / de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMUCON	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,634,944	\$1,634,944	\$1,634,944	\$1,634,944	\$490,483	\$490,483	\$490,483	30.00	00	Metros Cuadrados, Desagüador	500	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra en proceso de construcción - obra en proceso de construcción - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200335003	Construcción Del Sistema De Red Educativa Y Albergado Público Del Desarrollo Habitacional Cauem I (Eje 3 Sector A1)	02-14-0052	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,496,334	\$1,496,336	\$735,498	0	0	0	0	0.00	00	Metro Lineal	24,290	100.00	0.00	Financiera: SE DEPOSITO \$733498 A LA DEPENDENCIA Y ESTA EN PROCESO DE LICITACION / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200335009	Destacado	DSP-014-14	Yucatán	Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	4-Gobernación	0002 Organismo de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUC.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$1,152,000	\$74,952	\$1,152,000	\$74,952	\$74,952	\$74,952	49.91	00	Pieza	0	10.10	50.00	Financiera: SE PAGO EL 50 % Y CONTINUA CON A HORO / Físico: SE PAGO EL 50 % / Registro: SE PAGO EL 50 % DEL PAGO TOTAL. COSTO MÍNIMO REAL DEL BIEN ES 1,149,953.16 CONTADO CON UN ARGUO DE 2,096.04 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200335048	Construcción De Calles En Dzalibay	06-2014	Yucatán	Temucón	Dzalibay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal / de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMUCON	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,558,397	\$2,558,397	\$2,558,397	\$2,558,397	\$2,558,397	\$2,558,397	\$2,558,397	100.00	00	M2, Camarero asfáltico	800	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada física y financiera - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200335050	Primera Etapa Para La Construcción De 22 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Proseapay)	06/14/0058	Yucatán	Chanab	Chanab	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	0	\$204,347	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitario	94	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPERCUSSIONES CON CLAVE DE CONTROL 064101050700004/064, REINICIADO POR \$11,181.89 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200335142	Capacitación	DSP-017-14	Yucatán	Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	4-Gobernación	0002 Organismo de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUC.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$640,000	\$320,000	\$640,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	50.00	00	Servicio	0	6.40	30.00	Financiera: AVANCIADO / Físico: SALIAN CURSOS DE CAPACITACION / Registro: SE ESTAN IMPARTIENDO LOS CURSOS ACTUALMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200335191	Prevención Al Delito 2014	DSP-019-14	Yucatán	Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	4-Gobernación	0002 Organismo de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUC.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	50.00	00	Servicio	0	20.00	34.00	Financiera: SE PAGO EL 50 % / Físico: SE RECUPERA EN MANERA LAS COMARAS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200335279	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Salvador Alvarado Con Clave 31690839	SEP-0039-2014	Yucatán	Tiximin	X-Pedasteco	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	27	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY
YUC00140200335316	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y 100 Metros Lineales De Cerca De Nueva Ciénega En La Escuela Secundaria José María Morelos Y Pávot	SEP-0046-2014	Yucatán	Tiximin	Chan Cenote	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	0	\$1,100,000	0	0	0	0.00	00	DOS AULAS Y 100 METROS DE CERCAS CIRCUNFERA	179	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY
YUC00140200335348	Construcción De La Escuela Secundaria Nueva Creación Con Clave 31690380	SEP-0052-2014	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,380,000	\$3,380,000	0	\$1,380,000	0	0	0	0.00	00	Escuela	236	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, MEJ. ANDADORES Y BARRA PERIMETRAL. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY
YUC00140200335383	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela U Zavil Cah Con Clave 31690260	SEP-0040-2014	Yucatán	Tunkaa	Tunkaa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	123	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Revisado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: de la POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: de la POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: de la POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200335405	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Indígena Ixarob Gaxianes Del Rio	TUNMIA-002-2014	Yucatán	Tunuba	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TUNUBA	Educación	En Ejecución	2014	\$345,324	\$345,324	\$345,326	\$345,326	\$345,326	\$345,326	\$345,326	0	0	0.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200335416	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Secundaria Venicia Man 49 Con Clave 31402019	SEP-0041-2014	Yucatán	Tzucucab	Tzucucab	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	145	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO POR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY	
YUC00140200335423	Construcción De Reclamas Adicionales En La Localidad De Suxuá, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. - (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0858	Yucatán	Merida	Suxuá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,614	\$12,614	\$12,616	\$12,616	0	0	0	0.00	00	RECAMARAS1	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200335447	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Antonio Méndez Bello Con Clave 31402179	SEP-0042-2014	Yucatán	Valladolid	Xocob	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	112	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO POR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY	
YUC00140200335481	Construcción De Un Aula Didáctica Y 100 Metros Lineales De Cerca De Huelga Cárdenas En La Escuela Secundaria José Díaz Novelo Con Clave 31402176	SEP-0044-2014	Yucatán	Valladolid	Tecoco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$380,000	\$380,000	0	\$380,000	0	0	0	0.00	00	ANLA DIDACTICA Y 100 METROS LINEALES DE MALLA	98	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO POR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY	
YUC00140200335504	Construcción De Reclamas Adicionales En La Localidad De Tanchilobon, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. - (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0859	Yucatán	Merida	Tanchilobon	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$88,306	\$88,306	\$88,306	\$88,306	0	0	0	0.00	00	RECAMARAS7	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200335513	Construcción De Reclamas Adicionales, Tra. Rtape, En La Localidad De Tzuc Cámera, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0860	Yucatán	Merida	Tzuc Cámera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$37,846	\$37,846	\$37,846	\$37,846	0	0	0	0.00	00	RECAMARAS3	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200335523	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria José Sierra O Belli Con Clave 31402056	SEP-0004-2014	Yucatán	Yaxcaba	Tixmalucyub	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	143	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO POR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200335534	Construcción De Reclamas Adicionales En La Localidad De Tizucab, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0861	Yucatán	Merida	Tizucab	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,614	\$12,616	\$12,616	\$12,616	0	0	0	0.00	00	RECAMARAS1	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200335550	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Jardín De Niños Simón Bolívar Con Clave 31402026	SEP-0043-2014	Yucatán	Yaxcaba	Libre Unión	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	0	\$480,000	0	0	0	0.00	00	Aula	89	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO POR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY	
YUC00140200335593	Construcción Del Sistema De Red Eductiva Y Albergado Público Del Desarrollo Habitacional Cuauel II (Etapa 3 Sector 81)	02-14-0053	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,745,754	\$1,745,754	\$85,763	0	0	0	0.00	00	Metro Lineal	24,290	100.00	0.00	Financiera: SE DEPOSITO \$85762.3 A LA DEPENDENCIA Y ESTA EN PROCESO DE LICITACION / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
YUC00140200335614	Construcción De Reclamas Adicionales En La Localidad De Xucup, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. - (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0862	Yucatán	Merida	Xucup	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,614	\$12,616	\$12,616	\$12,616	0	0	0	0.00	00	RECAMARAS1	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200335930	Programa De Seguimiento En La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior 2014	UDY	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Sin Identificar	-	-	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$3,008,995	\$3,008,995	0	0	0	0	0	0.00	00	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
YUC00140200336164	Construcción De Reclamas Adicionales En La Localidad De Santa Gertrudis Copo, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0863	Yucatán	Merida	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,614	\$12,616	\$12,616	\$12,616	0	0	0	0.00	00	recomaral	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200336173	Construcción De Placa De Concreto En La Localidad De Suxuá, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0864	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,913	\$1,913	\$1,913	\$1,913	0	0	0	0.00	00	PIS021	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200336236	Construcción De Techo De La Localidad De Plan De Ayala, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0866	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$37,739	\$37,739	\$37,739	\$37,739	0	0	0	0.00	00	techoa3	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200336240	Construcción De Techo, Tra. Suxuá, En La Localidad De Suxuá, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0867	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,580	\$12,580	\$12,580	\$12,580	0	0	0	0.00	00	techoa1	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200336244	Construcción De Techo, En La Localidad De Xucupich, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0868	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,580	\$12,580	\$12,580	\$12,580	0	0	0	0.00	00	techoa1	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200336252	Construcción De Techo En La Localidad De Cauacel, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0869	Yucatán	Merida	Cauacel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$50,318	\$50,318	\$50,318	\$50,318	0	0	0	0.00	00	techoa4	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200336280	Construcción De Techo En La Localidad De Chabikael, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0870	Yucatán	Merida	Chabikael	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$25,159	\$25,159	\$25,159	\$25,159	0	0	0	0.00	00	techoa2	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AJUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTIDOM: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336265	Construcción De Techos En La Localidad De Chumán, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0871	Yucatan	Merida	Chumán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$25,159	\$25,159	\$25,159	\$25,159	00	00	00	0.00	00	techo2	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336279	Construcción De Techos En La Localidad De Cholul, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0872	Yucatan	Merida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$37,739	\$37,739	\$37,739	\$37,739	00	00	00	0.00	00	techo3	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336284	Construcción De Techos En La Localidad De Homchen, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0873	Yucatan	Merida	Homchen	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$113,215	\$113,215	\$113,215	\$113,215	00	00	00	0.00	00	techo9	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro:
YUC00140200336301	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De San José Trail, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0874	Yucatan	Merida	San José Trail	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,913	\$1,913	\$1,913	\$1,913	00	00	00	0.00	00	plano1	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336305	Construcción De Techos En La Localidad De San José Trail, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0875	Yucatan	Merida	San José Trail	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$125,795	\$125,795	\$125,795	\$125,795	00	00	00	0.00	00	techo10	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336317	Construcción De Techos En La Localidad De Santa María Yaxché, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0876	Yucatan	Merida	Santa María Yaxché	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,980	\$12,980	\$12,980	\$12,980	00	00	00	0.00	00	techo1	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336323	Construcción De Techos En La Localidad De Onán, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0877	Yucatan	Merida	Onán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,980	\$12,980	\$12,980	\$12,980	00	00	00	0.00	00	TECH01	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336328	Construcción De Techos En La Localidad De Hunucmá, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0878	Yucatan	Merida	Hunucmá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$25,159	\$25,159	\$25,159	\$25,159	00	00	00	0.00	00	TECH02	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336336	Construcción De Techos En La Localidad De Coopaya, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0879	Yucatan	Merida	Coopaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$24,018	\$24,018	\$24,018	\$24,018	00	00	00	0.00	00	TECH02	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336341	Construcción De Techos En La Localidad De Dzidzilché, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0880	Yucatan	Merida	Dzidzilché	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,009	\$12,009	\$12,009	\$12,009	00	00	00	0.00	00	TECH01	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336348	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Dzit'yá, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0881	Yucatan	Merida	Dzit'yá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,493	\$1,493	\$1,493	\$1,493	00	00	00	0.00	00	plano1	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336353	Construcción De Techos En La Localidad De Dzit'yá, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0882	Yucatan	Merida	Dzit'yá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$36,027	\$36,027	\$36,027	\$36,027	00	00	00	0.00	00	techo3	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336356	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Dooyaxché, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0883	Yucatan	Merida	Dooyaxché	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,493	\$1,493	\$1,493	\$1,493	00	00	00	0.00	00	plano1	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336362	Construcción De Techos En La Localidad De Kintal, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0884	Yucatan	Merida	Kintal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,009	\$12,009	\$12,009	\$12,009	00	00	00	0.00	00	techo1	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336367	Construcción De Techos En La Localidad De San Ignacio Teap, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0885	Yucatan	Merida	San Ignacio Teap	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,009	\$12,009	\$12,009	\$12,009	00	00	00	0.00	00	techo1	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro:
YUC00140200336374	Construcción De Techos En La Localidad De San Pedro Chimsay, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0886	Yucatan	Merida	San Pedro Chimsay	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,009	\$12,009	\$12,009	\$12,009	00	00	00	0.00	00	techo1	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336379	Construcción De Techos En La Localidad De Santa Cruz Palomque, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0887	Yucatan	Merida	Santa Cruz Palomque	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,009	\$12,009	\$12,009	\$12,009	00	00	00	0.00	00	techo1	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336385	Construcción De Techos En La Localidad De Tabdribilchen, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0888	Yucatan	Merida	Tabdribilchen	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$24,018	\$24,018	\$24,018	\$24,018	00	00	00	0.00	00	techo2	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200336388	Construcción De Techos En La Localidad De Xcanatun, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0889	Yucatan	Merida	Xcanatun	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$12,009	\$12,009	\$12,009	\$12,009	00	00	00	0.00	00	techo1	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro:
YUC00140200336394	Construcción De Techos En La Localidad De Xucuy, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fobaproa 2014)	06/13/0890	Yucatan	Merida	Xucuy	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$24,018	\$24,018	00	\$24,018	00	00	00	0.00	00	TECH02	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Asi	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336399	Construcción De Researeas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Uui, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0891	Yucatán	Motul	Uui	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$22,091	\$22,091	\$0	\$22,091	\$0	\$0	\$0	0.00	0	RECAMAA2	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336402	Construcción De Researeas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Timul, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0892	Yucatán	Motul	Timul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$44,181	\$44,181	\$0	\$44,181	\$0	\$0	\$0	0.00	0	RECAMAA4	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336408	Construcción De Researeas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Sacapuc, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0893	Yucatán	Motul	Sacapuc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$33,136	\$33,136	\$0	\$33,136	\$0	\$0	\$0	0.00	0	RECAMAA3	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336409	Construcción De Researeas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Supte, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0894	Yucatán	Motul	Supte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$44,181	\$44,181	\$0	\$44,181	\$0	\$0	\$0	0.00	0	RECAMAA4	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336413	Construcción De Researeas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Kancabchen, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0895	Yucatán	Motul	Kancabchen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$44,181	\$44,181	\$0	\$44,181	\$0	\$0	\$0	0.00	0	RECAMAA4	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336416	Construcción De Researeas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Santa Cruz Pachon, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0896	Yucatán	Motul	Santa Cruz Pachon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$44,181	\$44,181	\$0	\$44,181	\$0	\$0	\$0	0.00	0	RECAMAA4	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336424	Construcción De Researeas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Kamul, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0897	Yucatán	Motul	Kamul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$11,046	\$11,046	\$0	\$11,046	\$0	\$0	\$0	0.00	0	RECAMAA1	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336428	Construcción De Researeas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Taya, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/13/0898	Yucatán	Motul	Taya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$93,098	\$93,098	\$0	\$93,098	\$0	\$0	\$0	0.00	0	RECAMAA12	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336720	Construcción De Bards En La Escuela Primaria Federal Cuitlahuac	MT-07-0754-FISM-04-2014	Yucatán	Tixpehual	Tixpehual	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIXPEHUAL	Educación	En Ejecución	2014	\$20,274	\$20,274	\$20,274	\$20,274	\$20,274	\$20,274	\$20,274	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA OBRAS YA ESTA TERMINADA Y SE ENCUENTRA EN OPERACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336853	Infraestructura Municipal, Trabajos De Construcción Y Cobertura De Camcha De Una Multiples Con Ejecutores En La Localidad De Chan, Municipio De Chan, Yucatán	SPH-02AM-OP-002/2014	Yucatán	Chan	Chan	Urbano	Subsidios	1008 Fondo de pavimentación, espacio deportivo, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y dependencias territoriales	23-Provisiones Especiales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$3,500,000	\$1,750,000	\$1,411,185	\$1,411,185	\$1,411,185	\$1,411,185	49.32	0	Metro Cuadrado	4,741	100.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336893	Construcción De Techos En La Localidad De Kancabchen, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	20/13/0298	Yucatán	Motul	Kancabchen	Rural	Convenios	2177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$4,500	\$4,500	\$4,500	30.00	0	TECHOS 1	1	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336894	Construcción De Researeas Adicionales En La Localidad De Cauel, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	20/13/0839	Yucatán	Mérida	Cauel	Urbano	Convenios	2177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,092	\$34,092	\$34,092	\$34,092	\$0	\$0	\$0	0.00	0	recomaa2	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336899	Construcción De Researeas Adicionales En La Localidad De Chabébal, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	20/13/0839	Yucatán	Mérida	Chabébal	Urbano	Convenios	2177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$51,137	\$51,137	\$51,137	\$51,137	\$0	\$0	\$0	0.00	0	recomaa3	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336921	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Santa Cruz Pachon, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	20/13/0299	Yucatán	Motul	Santa Cruz Pachon	Rural	Convenios	2177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$13,500	\$13,500	\$13,500	30.00	0	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336930	Construcción De Techos En La Localidad De Kamul, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	20/13/0300	Yucatán	Motul	Kamul	Rural	Convenios	2177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$4,500	\$4,500	\$4,500	30.00	0	TECHOS 1	1	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336943	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Mesatunich, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	20/13/0301	Yucatán	Motul	Mesatunich	Rural	Convenios	2177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	30.00	0	TECHOS 2	2	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336950	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Kanatoh, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	20/13/0302	Yucatán	Motul	Kanatoh	Rural	Convenios	2177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$22,500	\$22,500	\$22,500	30.00	0	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336976	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De San Pedro Chama, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	20/13/0303	Yucatán	Motul	San Antonio	Rural	Convenios	2177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	30.00	0	TECHOS 4	4	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336987	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De San Pedro Chacabal, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	20/13/0304	Yucatán	Motul	San Pedro Chacabal	Rural	Convenios	2177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$13,500	\$13,500	\$13,500	30.00	0	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200336995	Construcción De Researeas Adicionales En La Localidad De Kaa, Municipio De Kaa, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Suprograma)	06/13/0451	Yucatán	Kaa	Kaa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$281,031	\$281,031	\$140,516	\$281,031	\$0	\$0	\$0	0.00	0	RECAMAA93	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP0001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipios y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033703	Construcción De Techos En La Localidad De Kasa, Municipio De Kana, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0454	Yucatán	Kana	Kana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$131,214	\$131,214	\$65,407	\$131,214	\$39,365	\$39,365	\$39,365	30.00	00	techox13	0	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033704	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Tanya, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	205/13/0305	Yucatán	Motul	Tanya	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	30.00	00	TECHOS 4	4	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337047	Construcción De Techos Adicionales En La Localidad De Progreso, Municipio De Progreso, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0455	Yucatán	Peto	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$157,010	\$157,010	\$77,789	\$157,010	\$47,103	\$47,103	\$47,103	30.00	00	RECAMARAS 21	21	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337050	Segunda Etapa Para La Construcción De 17 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comapa Proseaggy)	06/14/0060	Yucatán	Chankom	Tzucunc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	00	\$197,909	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	12	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 06410507010004/MI, REINTRODUCIDO POR 043,161.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337053	Construcción De Techos Adicionales En La Localidad De Chulul, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	201/13/0842	Yucatán	Mérida	Chulul	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$51,137	\$51,137	\$51,137	\$51,137	00	00	00	0.00	00	recamara3	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337070	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Santa Teresa, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	205/13/0306	Yucatán	Motul	Santa Teresa	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	30.00	00	TECHOS 2	2	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337094	Segunda Etapa Para La Construcción De 6 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comapa Proseaggy)	06/14/0061	Yucatán	Chankom	Xenia	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	00	\$35,731	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	16	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION ESTATAL A PROSEAGY 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337098	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Komchen Mexicana, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	205/13/0307	Yucatán	Motul	Komchen Mexicana	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	30.00	00	TECHOS 2	2	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337094	Aplicación De Vivienda	06/13/0856	Yucatán	Peto	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$52,748	\$52,748	\$25,430	\$52,748	\$15,824	\$15,824	\$15,824	30.00	00	recamara 7	7	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337101	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Kint, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	205/13/0308	Yucatán	Motul	Kint	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	30.00	00	TECHOS 2	2	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337111	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De San Jose Hill, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	205/13/0309	Yucatán	Motul	San Jose Hill	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	30.00	00	TECHOS 2	2	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337117	Construcción De Techos En La Localidad De San Francisco, Municipio De Peto, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0457	Yucatán	Peto	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$6,756	\$6,756	\$6,507	\$6,756	\$2,027	\$2,027	\$2,027	30.00	00	TECHOS 2	2	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337126	Segunda Etapa Para La Construcción De 5 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comapa Proseaggy)	06/14/0062	Yucatán	Chankom	X-Bohob	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	00	\$46,443	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	21	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 06410507010004/MI, REINTRODUCIDO POR 043,161.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337130	Construcción De Techos Adicionales En La Localidad De San Mateo, Municipio De Peto, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0458	Yucatán	Peto	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$37,674	\$37,674	\$18,522	\$37,674	\$11,303	\$11,303	\$11,303	30.00	00	RECAMARAS 5	5	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337139	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Kancabél, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	205/13/0310	Yucatán	Motul	Kancabél	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$13,500	\$13,500	\$13,500	30.00	00	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337140	Construcción De Techos Adicionales En La Localidad De Temón, Municipio De Peto, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0459	Yucatán	Peto	Temón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$44,860	\$44,860	\$22,226	\$44,860	\$13,458	\$13,458	\$13,458	30.00	00	RECAMARAS 6	6	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337149	Construcción De Techos Adicionales En La Localidad De Tixubalón, Municipio De Peto, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0460	Yucatán	Peto	Tixubalón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$45,211	\$45,211	\$22,226	\$45,211	\$13,564	\$13,564	\$13,564	30.00	00	RECAMARAS 4	4	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337151	Primera Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comapa Proseaggy)	06/14/0064	Yucatán	Chankom	X-Cocul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	00	\$92,885	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	39	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 06410507010004/MI, REINTRODUCIDO POR 043,161.00 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337171	Construcción De Techos Adicionales En La Localidad De Xoy, Municipio De Peto, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0461	Yucatán	Peto	Xoy	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$246,730	\$246,730	\$122,240	\$246,730	\$74,019	\$74,019	\$74,019	30.00	00	RECAMARAS 31	31	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337173	Construcción Y Equipamiento De Los Edificios De Docencia En El Instituto Tecnológico De Mérida Campus Puente (Continuación)	02/12/0168	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FASEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATÁN	Educación	Terminado	2012	\$2,119,403	\$2,119,403	\$2,119,403	\$2,119,403	\$2,119,403	\$2,119,403	\$2,119,403	100.00	00	Obras	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Adito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Revisado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337181	Construcción De Techos En La Localidad De Hoy, Municipio De Peto, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0662	Yucatán	Peto	Hoy	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$23,470	\$23,470	\$13,013	\$23,470	\$7,541	\$7,541	\$7,541	30.00	00	TECHOS 4	4	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337184	Primera Etapa Para La Construcción De 27 Sanitarios Biológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comapa Prosemyy)	06/14/0066	Yucatán	Chetum	Xkaton	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	00	\$250,790	00	00	00	00	00	0.00	00	NI, Sanitarios	128	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 041103070405100000. SENTENCIADO POR \$100,315.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337206	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Repetal, Municipio De Peto, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0663	Yucatán	Peto	Papatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$203,449	\$203,449	\$100,015	\$203,449	\$61,035	\$61,035	\$61,035	30.00	00	RECAMARAS 27	27	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC00140200337222	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Huhubal, Municipio De Temucán, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0664	Yucatán	Temucán	Huhubal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$291,278	\$291,278	\$146,465	\$291,278	\$87,384	\$87,384	\$87,384	30.00	00	RECAMARAS 39	39	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337235	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Dzalay, Municipio De Temucán, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0665	Yucatán	Temucán	Dzalay	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$235,881	\$235,881	\$118,356	\$235,881	\$70,763	\$70,763	\$70,763	30.00	00	RECAMARAS 32	32	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337244	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San José Teal, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	16149	Yucatán	Mérida	San José Teal	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$34,092	\$34,092	\$34,092	\$34,092	00	00	00	0.00	00	recamaras2	2	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337249	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Actucan, Municipio De Temucán, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0666	Yucatán	Temucán	Actucan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$104,562	\$104,562	\$31,860	\$104,562	\$31,369	\$31,369	\$31,369	30.00	00	RECAMARAS 14	14	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337258	Segunda Etapa Para La Construcción De 5 Sanitarios Biológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comapa Prosemyy)	06/14/0067	Yucatán	Chetum	Muchucucuh	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	00	\$46,443	00	00	00	00	00	0.00	00	NI, Sanitarios	24	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 041103070405100000. SENTENCIADO POR \$18,577.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337263	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Yumabá, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	16149	Yucatán	Mérida	Yumabá	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$85,229	\$85,229	\$85,229	\$85,229	00	00	00	0.00	00	recamaras5	5	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337264	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Teabo, Municipio De Teabo, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0667	Yucatán	Teabo	Teabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,026,349	\$1,026,349	\$514,507	\$1,026,349	\$307,905	\$307,905	\$307,905	30.00	00	RECAMARAS 150	150	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337277	Construcción De Techos En La Localidad De Teabo, Municipio De Teabo, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0668	Yucatán	Teabo	Teabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$344,534	\$344,534	\$172,413	\$344,534	\$103,360	\$103,360	\$103,360	30.00	00	TECHOS 53	53	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC00140200337278	Replanteo Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto	83-019-2014-01-18	Yucatán	Chemax	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$687,684	\$687,684	\$687,684	\$687,684	\$206,305	\$206,305	\$206,305	30.00	00	Metro Lineal	500	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra en proceso de construcción - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337288	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Huchil, Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0669	Yucatán	Maxcanú	Huchil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$193,451	\$193,451	\$85,198	\$193,451	\$58,035	\$58,035	\$58,035	30.00	00	RECAMARAS 23	23	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337296	Construcción De Techos En La Localidad De Huchil, Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0670	Yucatán	Maxcanú	Huchil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$13,217	\$13,217	\$9,760	\$13,217	\$3,965	\$3,965	\$3,965	30.00	00	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337303	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tixul, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0671	Yucatán	Motul	Tixul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$70,644	\$70,644	\$35,339	\$70,644	\$21,194	\$21,194	\$21,194	30.00	00	RECAMARAS 9	9	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337315	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Kancabchen Uol, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0672	Yucatán	Motul	Kancabchen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$126,869	\$126,869	\$46,155	\$126,869	\$38,061	\$38,061	\$38,061	30.00	00	RECAMARAS 13	13	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337327	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Santa Cruz Pachón, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0673	Yucatán	Motul	Santa Cruz Pachón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$60,864	\$60,864	\$25,930	\$60,864	\$18,239	\$18,239	\$18,239	30.00	00	RECAMARAS 7	7	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC00140200337340	Construcción De Techos En La Localidad De Santa Cruz Pachón, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0674	Yucatán	Motul	Santa Cruz Pachón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,233	\$4,233	\$3,254	\$4,233	\$1,270	\$1,270	\$1,270	30.00	00	TECHOS 1	1	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC00140200337351	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Kambul, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0675	Yucatán	Motul	Kambul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$78,496	\$78,496	\$37,043	\$78,496	\$23,549	\$23,549	\$23,549	30.00	00	RECAMARAS 10	10	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC00140200337362	Segunda Etapa Para La Construcción De 110 Sanitarios Biológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Comapa Prosemyy)	06/14/0068	Yucatán	Chetum	Chetum	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	00	\$1,207,505	00	00	00	00	00	0.00	00	NI, Sanitarios	503	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 041103070405100000. SENTENCIADO POR \$48,002.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Quilibrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Imael Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	860001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337368	Construcción De Techos En La Localidad De Kamul, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0474	Yucatan	Motul	Kamul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$27,762	\$27,762	\$16,266	\$27,762	\$6,329	\$6,329	\$6,329	30.00	00	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337383	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Xecanich, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0477	Yucatan	Motul	Xecanich	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$148,899	\$148,899	\$66,477	\$148,899	\$44,670	\$44,670	\$44,670	30.00	00	RECAMARAS 18	18	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337394	Segunda Etapa Para La Construcción De 35 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Proseaggy)	06/14/0069	Yucatan	Chapab	Citicacabchan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	0	\$325,098	0	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarios	140	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 064105507016004/MI, REINTRODUCIDO POR 5137,039.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337398	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Kaxanab, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0478	Yucatan	Motul	Kaxanab	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$102,044	\$102,044	\$48,155	\$102,044	\$30,413	\$30,413	\$30,413	30.00	00	RECAMARAS 13	13	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337407	Construcción De Calles De Felipe Cervillo Puerto, COMISARIA DE CHEMAX, YUCATAN.	833-019-2014-02-1P	Yucatan	Chemax	Higuno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,010,454	\$2,010,454	\$2,010,454	\$2,010,454	\$603,136	\$603,136	\$603,136	30.00	00	M2, Concreto asfaltico	450	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra en proceso de construcción - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337410	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Pedro Chama, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0479	Yucatan	Motul	San Pedro Chama	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$62,797	\$62,797	\$29,434	\$62,797	\$18,839	\$18,839	\$18,839	30.00	00	RECAMARAS 8	8	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337424	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Pedro Chama, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0480	Yucatan	Motul	San Pedro Chama	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$86,343	\$86,343	\$40,747	\$86,343	\$25,904	\$25,904	\$25,904	30.00	00	RECAMARAS 11	11	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337425	Tercera Etapa Para La Construcción De 158 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Proseaggy)	06/14/0071	Yucatan	Dzoncauich	Dzoncauich	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	0	\$1,467,583	0	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarios	589	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 064105507016004/MI, REINTRODUCIDO POR 5137,039.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337436	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Timucuy, Municipio De Timucuy Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0830	Yucatan	Timucuy	Timucuy	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$29,393	\$29,393	\$12,874	\$29,393	\$8,818	\$8,818	\$8,818	30.00	00	TECHOS 4	4	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337454	Construcción De Red Eléctrica En La Comisaria De Santa Clara, Chemax, Yucatan.	833-019-2014-03-1P	Yucatan	Chemax	Santa Clara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,223,344	\$2,223,344	\$2,223,344	\$2,223,344	\$667,003	\$667,003	\$667,003	30.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	250	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra en proceso de construcción - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337476	Segunda Etapa Para La Construcción De 32 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Proseaggy)	06/14/0072	Yucatan	Dzoncauich	Chamey	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	0	\$297,232	0	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarios	125	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 064105507016004/MI, REINTRODUCIDO POR 5137,039.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337504	Cuarta Etapa Para La Construcción De 58 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Proseaggy)	06/14/0077	Yucatan	Muxupip	Muxupip	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	0	\$538,733	0	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarios	219	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 064105507016004/MI, REINTRODUCIDO POR 5137,039.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337536	Tercera Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecologicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Conagua Proseaggy)	06/14/0078	Yucatan	Muxupip	San Juan Xoop	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	0	\$92,885	0	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarios	36	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 064105507016004/MI, REINTRODUCIDO POR 5137,039.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337552	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Dzitax, Municipio De Dzitax Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0829	Yucatan	Dzitax	Dzitax	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$7,418	\$7,418	\$3,254	\$7,418	\$2,223	\$2,223	\$2,223	30.00	00	TECHOS 1	1	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337576	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Chikindzonot, Municipio De Chikindzonot, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0828	Yucatan	Chikindzonot	Chikindzonot	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$14,099	\$14,099	\$6,338	\$14,099	\$4,230	\$4,230	\$4,230	30.00	00	TECHOS 2	2	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC00140200337578	Reconstrucción De Camino A Santa Cruz, Comisaria De Chemax, Yucatan.	833-019-2014-04-1P	Yucatan	Chemax	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,837,186	\$6,837,186	\$6,837,186	\$6,837,186	\$1,991,156	\$1,991,156	\$1,991,156	30.00	00	M2, Concreto asfaltico	0	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra en proceso de construcción - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337632	Construcción De Comedor Comunitario En La Comisaria De Xelau Del Municipio De Chemax, Yucatan.	833-019-2014-05-1P	Yucatan	Chemax	Xelau (X-Alau)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,776,107	\$1,776,107	\$1,776,107	\$1,776,107	\$532,832	\$532,832	\$532,832	30.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra en proceso de construcción
YUC00140200337682	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Jose, Municipio De Ticamalcingul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0827	Yucatan	Ticamalcingul	San Jose	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$117,574	\$117,574	\$59,266	\$117,574	\$35,273	\$35,273	\$35,273	30.00	00	TECHOS 14	14	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC00140200337686	Construcción De Comedor Comunitario En La Comisaria De Kueeb Del Municipio De Chemax, Yucatan.	833-019-2014-06-1P	Yucatan	Chemax	Kueeb	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHEMAX	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,778,134	\$1,778,134	\$1,778,134	\$1,778,134	\$533,440	\$533,440	\$533,440	30.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra en proceso de construcción - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200337723	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Santa Teresa, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0481	Yucatan	Motul	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$69,558	\$69,558	\$29,434	\$69,558	\$20,847	\$20,847	\$20,847	30.00	00	RECAMARAS 8	8	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	86V001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera / Flujos / Registro: Se ha por concluida la obra / Flujos: Se ha por concluida la obra / Registro: Se ha por concluida la obra - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033724	Construcción De Comedor Comunitario En La Comisaria De Pahalán Del Municipio De Chemax, Yucatan.	833-019-2014-07-1P	Yucatan	Chemax	Pahalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX	Asistencia Social	En Ejecucion	2014	\$1,774,813	\$1,774,813	\$1,774,813	\$1,774,813	\$532,444	\$532,444	\$532,444	30.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera / Flujos / Registro: obra en proceso de construcción - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033730	Construcción De Comedor Comunitario En La Comisaria De Chulutan Del Municipio De Chemax, Yucatan.	833-019-2014-08-1P	Yucatan	Chemax	Chulutan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX	Asistencia Social	En Ejecucion	2014	\$1,777,215	\$1,777,215	\$1,777,215	\$1,777,215	\$533,164	\$533,164	\$533,164	30.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera / Flujos / Registro: obra en proceso de construcción - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033773	Construcción De Techos En La Localidad De Santa Teresa, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0882	Yucatan	Motul	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$21,361	\$21,361	\$16,266	\$21,361	\$6,348	\$6,348	\$6,348	30.00	00	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financiera / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337847	Construcción De Dispensario Medico En La Comisaria De Hutech Del Municipio De Chemax, Yucatan.	833-019-2014-09-1P	Yucatan	Chemax	Hutech	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX	Salud	En Ejecucion	2014	\$875,693	\$875,693	\$875,693	\$875,693	\$262,709	\$262,709	\$262,709	30.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera / Flujos / Registro: obra en proceso de construcción - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337885	Construcción De Dispensario Medico En La Comisaria De San Roman	833-019-2014-10-1P	Yucatan	Chemax	San Roman	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX	Salud	En Ejecucion	2014	\$882,927	\$882,927	\$882,927	\$882,927	\$264,878	\$264,878	\$264,878	30.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera / Flujos / Registro: obra en proceso de construcción - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337886	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Coopeya, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	16149	Yucatan	Merida	Coopeya	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	00	00	00	0.00	00	recamara2	2	100.00	0.00	Financiera / Flujos / Registro:
YUC00140200337889	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Jose Hill, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0883	Yucatan	Motul	San Jose Hill	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$117,110	\$117,110	\$46,451	\$117,110	\$35,133	\$35,133	\$35,133	30.00	00	RECAMARAS 12	12	100.00	30.00	Financiera / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337893	Construcción De Techos En La Localidad De San Jose Hill, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0884	Yucatan	Motul	San Jose Hill	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$8,722	\$8,722	\$8,722	\$8,722	\$2,617	\$2,617	\$2,617	30.00	00	TECHOS 4	4	100.00	30.00	Financiera / Flujos / Registro:
YUC00140200337957	Construcción De Dispensario Medico En La Comisaria De San Juan Chen	833-019-2014-11-1P	Yucatan	Chemax	San Juan Chen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX	Salud	En Ejecucion	2014	\$877,426	\$877,426	\$877,426	\$877,426	\$263,228	\$263,228	\$263,228	30.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financiera / Flujos / Registro: obra en proceso de construcción - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337922	Construcción De Recamaras Adicionales, Fra. Steps, En La Localidad De Dzitay, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	16149	Yucatan	Merida	Dzitay	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	00	00	00	0.00	00	recamara9	9	100.00	0.00	Financiera / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337923	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Kancabal, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0885	Yucatan	Motul	Kancabal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$86,948	\$86,948	\$4,361	\$86,948	00	00	00	0.00	00	RECAMARAS 10	10	100.00	0.00	Financiera / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337941	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Dzununan, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0886	Yucatan	Motul	Dzununan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$68,314	\$68,314	\$26,164	\$68,314	\$20,495	\$20,495	\$20,495	30.00	00	RECAMARAS 7	7	100.00	30.00	Financiera / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337947	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Dzooyachá, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	16149	Yucatan	Merida	Dzooyachá	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	00	00	00	0.00	00	recamara2	2	100.00	0.00	Financiera / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337958	Construcción De Techos En La Localidad De Sabanaah, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0887	Yucatan	Motul	Sabanaah	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$4,233	\$4,233	\$4,233	\$4,233	\$1,270	\$1,270	\$1,270	30.00	00	TECHOS 1	1	100.00	30.00	Financiera / Flujos / Registro:
YUC00140200337963	Primera Etapa Para La Construcción De 7 sanitarios Ecologicos Buzas (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	06/14/0881	Yucatan	Sinanché	San Crietano	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ACOMPAÑAMIENTO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2014	00	\$97,529	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	27	0.00	0.00	Financiera / Flujos / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 0614105407016004/061, RESTRINGIDO POR 979,951.70 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337975	Construcción De Recamaras Adicionales, Fra. Chapa, En La Localidad De Dzununan, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	16149	Yucatan	Merida	Dzununan	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	00	00	00	0.00	00	recamara1	1	100.00	0.00	Financiera / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337977	Construcción De Techos En La Localidad De Sakolá, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0888	Yucatan	Motul	Sakolá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$8,465	\$8,465	\$4,994	\$8,465	\$2,340	\$2,340	\$2,340	30.01	00	TECHOS 2	2	100.00	30.00	Financiera / Flujos / Registro:
YUC00140200337988	Reconstrucción Y Pavimentación De Calles De La Localidad De Sayé	02	Yucatan	Sayé	Sayé	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Sayé	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$653,619	\$653,619	\$653,619	\$653,619	\$653,619	\$653,619	\$653,619	100.00	00	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiera / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200337998	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Looch, Municipio De Panabá, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0889	Yucatan	Panabá	Looch	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$209,988	\$209,988	\$96,310	\$209,988	\$62,996	\$62,996	\$62,996	30.00	00	RECAMARAS 26	26	100.00	30.00	Financiera / Flujos / Registro:
YUC00140200338016	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Villahermosa, Municipio De Chubuitán, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0742	Yucatan	Chubuitán	Higuera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$58,790	\$58,790	\$29,434	\$58,790	\$17,437	\$17,437	\$17,437	30.00	00	RECAMARAS 8	8	100.00	30.00	Financiera / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338021	Segunda Etapa Para La Construcción De 19 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Compaq Prosaqpy)	06/14/0086	Yucatán	Tekal de Venegas	Tekal de Venegas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	0	\$808,100	0	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarias	321	0.00	0.00	Financieras / Física / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 061410507026004/061, REINTEGRO POR \$33,239.80 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338027	Construcción De Techos En La Localidad De Loche, Municipio De Panabá, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0490	Yucatán	Panabá	Loche	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$33,601	\$33,601	\$29,278	\$33,601	\$10,080	\$10,080	\$10,080	30.00	00	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338042	Construcción De Techos En La Localidad De Ditox, Municipio De Chichmilá, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0743	Yucatán	Chichmilá	Ditox	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$14,037	\$14,037	\$6,507	\$14,037	\$4,211	\$4,211	\$4,211	30.00	00	TECHOS 3	2	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338046	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Cenote Yalishón Buena Fe, Municipio De Panabá, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0491	Yucatán	Panabá	Cenote Yalishón Buena Fe	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$226,141	\$226,141	\$103,719	\$226,141	\$67,842	\$67,842	\$67,842	30.00	00	RECAMARAS 28	28	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338053	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Kintel, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	16149	Yucatán	Mérida	Kintel	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	0	0	0	0.00	00	recomaral	1	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338063	Segunda Etapa Para La Construcción De 62 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Compaq Prosaqpy)	06/14/0091	Yucatán	Tepikán	Tepikán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	0	\$275,827	0	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarias	205	0.00	0.00	Financieras / Física / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 061410507026004/061, REINTEGRO POR \$33,394.80 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338072	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Pucall, Municipio De Panabá, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0492	Yucatán	Panabá	Pucall	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$207,148	\$207,148	\$149,958	\$207,148	\$12,148	\$12,148	\$12,148	30.00	00	RECAMARAS 22	22	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro:
YUC00140200338073	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Ceitón, Municipio De Chichmilá, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0744	Yucatán	Chichmilá	Ceitón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$36,744	\$36,744	\$18,522	\$36,744	\$11,023	\$11,023	\$11,023	30.00	00	RECAMARAS 5	5	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro:
YUC00140200338083	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Molas, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014)	16149	Yucatán	Mérida	Molas	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	0	0	0	0.00	00	recomaral	3	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro:
YUC00140200338098	Construcción De Techos En La Localidad De Ceitón, Municipio De Chichmilá, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0745	Yucatán	Chichmilá	Ceitón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$7,019	\$7,019	\$3,254	\$7,019	\$2,106	\$2,106	\$2,106	30.00	00	TECHOS 1	1	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338090	Construcción De Techos En La Localidad De Artucob, Municipio De Temucán, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0493	Yucatán	Temucán	Artucob	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$14,512	\$14,512	0	\$14,512	0	0	0	0.00	00	TECHOS 3	3	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338101	Construcción De Techos En La Localidad De Chan X'Chel, Municipio De Chichmilá, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0746	Yucatán	Chichmilá	Chan X'Chel	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$7,019	\$7,019	\$3,254	\$7,019	\$2,106	\$2,106	\$2,106	30.00	00	TECHOS 1	1	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338108	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Roc-Ar, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Exteriores E Interiores Y Limpieza General De Odra. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2)	16149	Yucatán	Mérida	Roc Ar	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	0	0	0	0.00	00	recomaral	1	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338109	Construcción De Techos En La Localidad De X'Yut, Municipio De Temucán, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0494	Yucatán	Temucán	X'Yut	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$6,745	\$6,745	\$3,254	\$6,745	\$2,024	\$2,024	\$2,024	30.01	00	TECHOS 1	1	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338116	Segunda Etapa Para La Construcción De 7 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Compaq Prosaqpy)	06/14/0092	Yucatán	Tepikán	Kantirix	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	0	\$45,020	0	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarias	27	0.00	0.00	Financieras / Física / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 061410507026004/061, REINTEGRO POR \$25,907.40 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338124	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Pedro, Municipio De Chichmilá, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0747	Yucatán	Chichmilá	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$36,744	\$36,744	\$18,522	\$36,744	\$11,023	\$11,023	\$11,023	30.00	00	RECAMARAS 5	5	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338126	Construcción De Techos En La Localidad De X'Chel, Municipio De Temucán, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0495	Yucatán	Temucán	X'Chel	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$6,745	\$6,745	\$3,254	\$6,745	\$2,024	\$2,024	\$2,024	30.01	00	TECHOS 1	1	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro:
YUC00140200338138	Quinta Etapa Para La Construcción De 11 Sanitarios Ecológicos Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Compaq Prosaqpy)	06/14/0094	Yucatán	Timenhuc	Timenhuc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	0	\$102,174	0	0	0	0	0	0.00	00	M2, Sanitarias	47	0.00	0.00	Financieras / Física / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 061410507026004/061, REINTEGRO POR \$40,868.40 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338140	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Yobdonot Pucall, Municipio De Temucán, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0496	Yucatán	Temucán	Yobdonot Pucall	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$52,281	\$52,281	\$25,930	\$52,281	\$15,485	\$15,485	\$15,485	30.00	00	RECAMARAS 7	7	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338143	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Santa Rita, Municipio De Temucán, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0497	Yucatán	Temucán	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$132,627	\$132,627	\$66,677	\$132,627	\$39,789	\$39,789	\$39,789	30.00	00	RECAMARAS 18	18	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Adiuto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipi/ de las Operaciones Especificas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AJUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338170	Construcción De Casas Adicionales En La Localidad De Petec, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	16149	Yucatán	Merida	Petec	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	00	00	00	0.00	00	casasaa2	2	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338179	Construcción De Casas Adicionales En La Localidad De San José Oriente, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0748	Yucatán	Huixtán	San José Oriente	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$28,774	\$28,774	\$14,817	\$28,776	\$6,433	\$6,433	\$6,433	30.00	00	SECMARAS 4	4	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338184	Construcción De Techos En La Localidad De Santa Rita, Municipio De Temozón, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0698	Yucatán	Temozón	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$13,490	\$13,490	\$6,507	\$13,490	\$4,547	\$4,547	\$4,547	30.00	00	TECHOS 2	2	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338191	Construcción De Casas Adicionales En La Localidad De San Ignacio Tepe, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	16149	Yucatán	Merida	San Ignacio Tepe	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	00	00	00	0.00	00	casasaa2	2	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338198	Construcción De Casas Adicionales En La Localidad De Dzemal, Municipio De Xuc, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0749	Yucatán	Xuc	Dzemal	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$21,618	\$21,618	\$21,618	\$21,618	00	00	00	0.00	00	SECMARAS 3	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338200	Construcción De Casas Adicionales En La Localidad De X'Box, Municipio De Chucuhil, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0699	Yucatán	Chucuhil	X-Box	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$50,352	\$50,352	\$15,930	\$50,352	\$15,106	\$15,106	\$15,106	30.00	00	SECMARAS 7	7	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338213	Construcción De Techos En La Localidad De Dzemal, Municipio De Xuc, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 06/13/0750 2014) (Reprogramado)	06/13/0750	Yucatán	Xuc	Dzemal	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$20,718	\$20,718	\$10,359	\$20,718	\$6,216	\$6,216	\$6,216	30.00	00	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338227	Construcción De Casas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Chankom, Municipio De Chankom, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0700	Yucatán	Chankom	Chankom	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$36,668	\$36,668	\$18,640	\$36,668	\$11,000	\$11,000	\$11,000	30.00	00	SECMARAS 5	5	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338239	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Chankom, Municipio De Chankom, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0701	Yucatán	Chankom	Chankom	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$20,889	\$20,889	\$9,842	\$20,883	\$6,240	\$6,240	\$6,240	30.00	00	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338253	Construcción De Casas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Xená, Municipio De Chankom, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0702	Yucatán	Chankom	Xená	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$29,334	\$29,334	\$15,072	\$29,334	\$8,800	\$8,800	\$8,800	30.00	00	SECMARAS 4	4	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338255	Construcción De Casas Adicionales En La Localidad De Chan Chobolá, Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0751	Yucatán	Maxcanú	Chan Chobolá (Santa Edwidge Chan Chobolá)	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$75,699	\$75,699	\$35,339	\$75,699	\$22,710	\$22,710	\$22,710	30.00	00	SECMARAS 9	9	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338271	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Xená, Municipio De Chankom, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0703	Yucatán	Chankom	Xená	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$6,904	\$6,904	\$3,234	\$6,906	\$2,072	\$2,072	\$2,072	30.00	00	TECHOS 1	1	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338272	Construcción De Techos En La Localidad De Chan Chobolá, Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0752	Yucatán	Maxcanú	Chan Chobolá (Santa Edwidge Chan Chobolá)	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,404	\$4,404	\$3,234	\$4,406	\$1,322	\$1,322	\$1,322	30.00	00	TECHOS 1	1	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338283	Construcción De Casas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Xkoptel, Municipio De Chankom, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0704	Yucatán	Chankom	Xkoptel	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$7,334	\$7,334	\$3,768	\$7,334	\$2,200	\$2,200	\$2,200	30.00	00	SECMARAS 1	1	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338297	Construcción De Casas Adicionales En La Localidad De Paraiso, Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0753	Yucatán	Maxcanú	Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$58,877	\$58,877	\$25,930	\$58,877	\$17,663	\$17,663	\$17,663	30.00	00	SECMARAS 7	7	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338311	Construcción De Techos En La Localidad De Timal, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0754	Yucatán	Motul	Timal	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$27,762	\$27,762	\$16,266	\$27,762	\$8,329	\$8,329	\$8,329	30.00	00	TECHOS 5	5	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338321	Construcción De Casas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Muxubucab, Municipio De Chankom, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0705	Yucatán	Chankom	Muxubucab	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$29,334	\$29,334	\$15,072	\$29,334	\$8,800	\$8,800	\$8,800	30.00	00	SECMARAS 4	4	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338327	Construcción De Casas Adicionales En La Localidad De Sacapuc, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0755	Yucatán	Motul	Sacapuc	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$62,797	\$62,797	\$29,634	\$62,797	\$18,840	\$18,840	\$18,840	30.00	00	SECMARAS 8	8	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338331	Obra Para La Construcción De 36 Sanitarios Escuelas Rurales (Aportación Estatal Al Convenio Compaq Proceasy)	06/14/0095	Yucatán	Tixmucuc	Chichén	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	00	\$34,386	00	00	00	00	00	0.00	00	Nº Sanitarios	146	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL DE EJECUCION/REPROGRAMACION SENTENCIA POR 613754-40 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338333	Construcción De Casas Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Santa Cruz Palomera, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014)	16149	Yucatán	Merida	Santa Cruz Palomera	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	00	00	00	0.00	00	casasaa3	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ATENDIMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financiera: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Financiera: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033830	Construcción De Techos En La Localidad De Sanahú, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0756	Yucatán	Motul	Sanahú	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$27,762	\$27,762	\$16,266	\$27,762	\$6,329	\$6,329	\$6,329	30.00	00	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033833	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Muchucucán, Municipio De Chetumal, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0766	Yucatán	Chetumal	Muchucucán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$6,961	\$6,961	\$3,281	\$6,961	\$2,088	\$2,088	\$2,088	30.00	00	TECHOS 1	1	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033836	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Sabamáh, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0757	Yucatán	Motul	Sabamáh	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$15,700	\$15,700	\$7,409	\$15,700	\$4,710	\$4,710	\$4,710	30.00	00	RECAMARAS 2	2	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033837	Cuarta Etapa Para La Construcción De El Sanitario Biológico Ruzales (Aportación Estatal Al Convenio Comapa Proseggy)	06/14/0096	Yucatán	Tixmucuh	Sabanha	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	00	\$96,599	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	273	0.00	0.00	Financiera: / Financiera: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 041010307040040404, REINTRODO POR 0226633-43 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033837	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Miguel Hidalgo, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0758	Yucatán	Motul	Miguel Hidalgo Y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$26,085	\$26,085	\$11,113	\$26,085	\$7,824	\$7,824	\$7,824	30.00	00	RECAMARAS 3	3	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033838	Construcción De Techos En La Localidad De Miguel Hidalgo, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0759	Yucatán	Motul	Miguel Hidalgo Y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,233	\$4,233	\$3,204	\$4,233	\$1,270	\$1,270	\$1,270	30.00	00	TECHO 1	1	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033843	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Estivo, Municipio De Chichmilá, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Modificado, Reprogramado)	06/13/0767	Yucatán	Chichmilá	Estivo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$110,231	\$110,231	\$35,564	\$110,231	\$33,049	\$33,049	\$33,049	30.00	00	RECAMARAS 15	15	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033840	Construcción De Techos En La Localidad De Kankabchen Rancho, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0760	Yucatán	Motul	Kankabchen	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$10,902	\$10,902	\$10,902	\$10,902	\$3,271	\$3,271	\$3,271	30.00	00	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033842	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chan X'caal, Municipio De Chichmilá, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0768	Yucatán	Chichmilá	Chan X'caal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$58,790	\$58,790	\$26,634	\$58,790	\$17,437	\$17,437	\$17,437	30.00	00	RECAMARAS 8	8	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033848	Construcción De Techos En La Localidad De Homben, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0761	Yucatán	Motul	Homben Martinez	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$8,465	\$8,465	\$6,507	\$8,465	\$2,540	\$2,540	\$2,540	30.01	00	TECHOS 2	2	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033840	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Nuevo X'babín, Municipio De Chichmilá, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0769	Yucatán	Chichmilá	Nuevo X'babín	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$7,347	\$7,347	\$3,704	\$7,347	\$2,204	\$2,204	\$2,204	30.00	00	RECAMARAS 1	1	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033840	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Rint, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0762	Yucatán	Motul	Rint	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$86,948	\$86,948	\$37,043	\$86,948	\$26,085	\$26,085	\$26,085	30.00	00	RECAMARAS 10	10	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033842	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chan Pich, Municipio De Chichmilá, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0710	Yucatán	Chichmilá	Chan Pich	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$7,343	\$7,343	\$3,703	\$7,343	\$2,203	\$2,203	\$2,203	30.00	00	RECAMARAS 1	1	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033849	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Salvador, Municipio De Chichmilá, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0711	Yucatán	Chichmilá	Higuano	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$22,029	\$22,029	\$11,104	\$22,029	\$6,609	\$6,609	\$6,609	30.00	00	RECAMARAS 3	3	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033853	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Chichimilá, Municipio De Chichimilá, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0712	Yucatán	Chichimilá	Chan-Chichimilá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$14,779	\$14,779	\$7,450	\$14,779	\$4,434	\$4,434	\$4,434	30.00	00	RECAMARAS 2	2	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033857	Construcción De Techos En La Localidad De Rint, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0763	Yucatán	Motul	Rint	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$21,161	\$21,161	\$16,266	\$21,161	\$6,348	\$6,348	\$6,348	30.00	00	TECHOS 5	5	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033859	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chuchucmil, Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0713	Yucatán	Maxcanú	Chuchucmil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$58,877	\$58,877	\$25,930	\$58,877	\$17,463	\$17,463	\$17,463	30.00	00	RECAMARAS 7	7	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033854	Construcción De Techos En La Localidad De Tanya, Municipio De Motul, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0764	Yucatán	Motul	Tanya	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$21,161	\$21,161	\$16,266	\$21,161	\$6,349	\$6,349	\$6,349	30.00	00	TECHOS 5	5	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033854	Construcción De Techos En La Localidad De Chuchucmil, Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0714	Yucatán	Maxcanú	Chuchucmil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$22,028	\$22,028	\$16,266	\$22,028	\$6,608	\$6,608	\$6,608	30.00	00	TECHOS 5	5	100.00	30.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0014020033854	Segunda Etapa Para La Construcción De 9 Sanitarios Biológicos Ruzales (Aportación Estatal Al Convenio Comapa Proseggy)	06/14/0097	Yucatán	Tixmucuh	Sibabic	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2014	00	\$96,597	00	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	41	0.00	0.00	Financiera: / Financiera: / Registro: PROYECTO CANCELADO POR REPROGRAMACION CON CLAVE DE CONTROL 041010307040040404, REINTRODO POR 035,438.60 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ATUNIMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338568	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chabulia (Santa Teresa Chabulia), Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0715	Yucatán	Maxcanú	Higüera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$84,109	\$84,109	\$37,043	\$84,109	\$25,233	\$25,233	\$25,233	30.00	00	RECAMARAS 10	10	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338569	Construcción De Techos En La Localidad De Chabulia (Santa Teresa Chabulia), Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0716	Yucatán	Maxcanú	Higüera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$26,433	\$26,433	\$19,519	\$26,433	\$7,930	\$7,930	\$7,930	30.00	00	TECHOS 4	4	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338591	Construcción De Techos En La Localidad De Chumucón, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0765	Yucatán	Motul	Dumuncón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$10,902	\$10,902	\$10,902	\$10,902	\$3,271	\$3,271	\$3,271	30.00	00	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338614	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Grande, Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0717	Yucatán	Maxcanú	Higüera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$25,233	\$25,233	\$11,113	\$25,233	\$7,570	\$7,570	\$7,570	30.00	00	RECAMARAS 3	3	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338624	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Rafael, Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0718	Yucatán	Maxcanú	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$134,975	\$134,975	\$59,268	\$134,975	\$40,373	\$40,373	\$40,373	30.00	00	RECAMARAS 16	16	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338632	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Justicia Social, Municipio De Peto, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0766	Yucatán	Peto	Justicia Social	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$361,686	\$361,686	\$180,846	\$361,686	\$108,506	\$108,506	\$108,506	30.00	00	RECAMARAS 48	48	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338643	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Santa Rosa (Santa Rosa de Lina), Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0719	Yucatán	Maxcanú	Santa Rosa (Santa Rosa de Lina)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$8,411	\$8,411	\$3,705	\$8,411	\$2,523	\$2,523	\$2,523	30.00	00	RECAMARAS 1	1	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338642	Construcción De Techos En La Localidad De Santa Rosa (Santa Rosa de Lina), Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0720	Yucatán	Maxcanú	Santa Rosa (Santa Rosa de Lina)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$17,622	\$17,622	\$5,013	\$17,622	\$5,287	\$5,287	\$5,287	30.00	00	TECHOS 4	4	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338643	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Mamal, Municipio De Peto, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0767	Yucatán	Peto	Mambul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$29,907	\$29,907	\$14,954	\$29,907	\$8,973	\$8,973	\$8,973	30.00	00	RECAMARAS 4	4	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338673	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Santo Domingo, Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0721	Yucatán	Maxcanú	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$117,753	\$117,753	\$55,860	\$117,753	\$35,326	\$35,326	\$35,326	30.00	00	RECAMARAS 14	14	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338688	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Bernabé, Municipio De Peto, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0768	Yucatán	Peto	San Bernabé	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$29,907	\$29,907	\$14,954	\$29,907	\$8,973	\$8,973	\$8,973	30.00	00	RECAMARAS 4	4	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338692	Construcción De Techos En La Localidad De Santo Domingo, Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0722	Yucatán	Maxcanú	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$57,271	\$57,271	\$42,290	\$57,271	\$17,181	\$17,181	\$17,181	30.00	00	TECHOS 13	13	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338710	Construcción De Techos En La Localidad De Ranachén, Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0723	Yucatán	Maxcanú	Ranachén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$26,433	\$26,433	\$26,433	\$26,433	00	00	00	0.00	00	TECHOS 6	6	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338726	Construcción De Techos En La Localidad De Paraiso, Municipio De Maxcanú, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0724	Yucatán	Maxcanú	Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$22,028	\$22,028	\$16,266	\$22,028	\$6,608	\$6,608	\$6,608	30.00	00	TECHOS 5	5	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338742	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Francisco, Municipio De Peto, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0769	Yucatán	Peto	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$22,606	\$22,606	\$11,303	\$22,606	\$6,782	\$6,782	\$6,782	30.00	00	RECAMARAS 3	3	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338746	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Ranachén, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0725	Yucatán	Motul	Ranachén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$25,393	\$25,393	\$19,519	\$25,393	\$7,618	\$7,618	\$7,618	30.00	00	TECHOS 6	6	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338764	Construcción De Techos En La Localidad De Temoón, Municipio De Peto, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0770	Yucatán	Peto	Temoón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$5,868	\$5,868	\$2,934	\$5,868	\$1,761	\$1,761	\$1,761	30.01	00	TECHO 1	1	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338782	Construcción De Techos En La Localidad De Tixshulátun, Municipio De Peto, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0771	Yucatán	Peto	Tixshulátun	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$6,756	\$6,756	\$6,507	\$6,756	\$2,027	\$2,027	\$2,027	30.00	00	TECHOS 2	2	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338786	Construcción De Techos En La Localidad De Kancabchen Uci, Municipio De Motul, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0721	Yucatán	Motul	Kancabchen Uci	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,361	\$4,361	\$4,361	\$4,361	\$1,309	\$1,309	\$1,309	30.02	00	TECHOS 2	2	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200338792	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De X-Pedh1, Municipio De Peto, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0772	Yucatán	Peto	X-Pedh1	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$7,477	\$7,477	\$3,705	\$7,477	\$2,243	\$2,243	\$2,243	30.00	00	RECAMARA 1	1	100.00	30.00	Financieras / Física / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Adiuto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano		Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ATENDIMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / de la POR CONCLUIDA LA OBRAS / Faltan de la POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DE LA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUSTODI: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200338850	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Yaxcopil, Municipio De Progreso, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0773	Yucatan	Peto	Yaxcopil	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$112,150	\$112,150	\$55,964	\$112,150	\$33,645	\$33,645	\$33,645	30.00	0	RECAMARA 1	15	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338851	Construcción De Techos En La Localidad De Haxabul, Municipio De Motul, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0728	Yucatan	Motul	Kaxabul	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$31,995	\$31,995	\$19,519	\$31,995	\$9,599	\$9,599	\$9,599	30.00	0	TECHOS 4	4	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro:
YUC00140200338821	Construcción De Techos En La Localidad De Yaxcopil, Municipio De Progreso, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0774	Yucatan	Peto	Yaxcopil	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$23,470	\$23,470	\$13,013	\$23,470	\$7,041	\$7,041	\$7,041	30.00	0	TECHOS 4	4	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro:
YUC00140200338936	Construcción De Techos En La Localidad De Haxabul, Municipio De Motul, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0775	Yucatan	Temucón	Haxabul	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$14,512	\$14,512	\$9,760	\$14,512	\$4,354	\$4,354	\$4,354	30.00	0	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338937	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Romon Marlines, Municipio De Motul, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0729	Yucatan	Motul	Romon Marlines	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$8,693	\$8,693	\$3,705	\$8,693	\$2,609	\$2,609	\$2,609	30.01	0	RECAMARAS 1	1	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro:
YUC00140200338943	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Ebalan, Municipio De Temucón, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0776	Yucatan	Temucón	Ebalan	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$47,218	\$47,218	\$13,600	\$47,218	\$20,145	\$20,145	\$20,145	30.00	0	RECAMARA 9	9	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro:
YUC00140200338954	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Hopte, Municipio De Motul, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0730	Yucatan	Motul	Hopte	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$78,496	\$78,496	\$37,043	\$78,496	\$23,549	\$23,549	\$23,549	30.00	0	RECAMARAS 10	10	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro:
YUC00140200338962	Construcción De Techos En La Localidad De Dealbey, Municipio De Temucón, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0777	Yucatan	Temucón	Dealbey	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$20,235	\$20,235	\$10,118	\$20,235	\$6,071	\$6,071	\$6,071	30.00	0	TECHOS 3	3	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro:
YUC00140200338973	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De X'Yot, Municipio De Temucón, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0778	Yucatan	Temucón	X'Yot	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$58,845	\$58,845	\$28,480	\$58,845	\$17,684	\$17,684	\$17,684	30.00	0	RECAMARA 8	8	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200338980	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De X-Oh, Municipio De Temucón, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0779	Yucatan	Temucón	X-Oh	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$44,209	\$44,209	\$22,105	\$44,209	\$13,263	\$13,263	\$13,263	30.00	0	RECAMARA 6	6	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro:
YUC00140200339425	Construcción De Techos En La Localidad De Hopte, Municipio De Motul, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0731	Yucatan	Motul	Hopte	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$30,674	\$30,674	\$19,519	\$30,674	\$9,202	\$9,202	\$9,202	30.00	0	TECHOS6	6	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro:
YUC00140200339431	Construcción De Techos En La Localidad De Mexantunich, Municipio De Motul, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0732	Yucatan	Motul	Mexantunich	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$36,227	\$36,227	\$22,712	\$36,227	\$10,869	\$10,869	\$10,869	30.00	0	TECHOS7	7	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339437	Construcción De Techos En La Localidad De San Pedro Camera, Municipio De Motul, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0733	Yucatan	Motul	San Pedro Camera	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$16,658	\$16,658	\$9,760	\$16,658	\$4,998	\$4,998	\$4,998	30.00	0	techos3	3	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339438	Construcción De Techos En La Localidad De San Pedro Chacabal, Municipio De Motul, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0734	Yucatan	Motul	San Pedro Chacabal	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$27,762	\$27,762	\$16,266	\$27,762	\$8,329	\$8,329	\$8,329	30.00	0	techos5	5	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro:
YUC00140200339444	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tanyu, Municipio De Motul, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0735	Yucatan	Motul	Tanyu	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$78,253	\$78,253	\$33,339	\$78,253	\$23,476	\$23,476	\$23,476	30.00	0	recomara9	9	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339451	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Uci, Municipio De Motul, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0736	Yucatan	Motul	Uci	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$136,628	\$136,628	\$51,860	\$136,628	\$40,989	\$40,989	\$40,989	30.00	0	recomara14	14	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339458	Construcción De Techos En La Localidad De Uci, Municipio De Motul, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0737	Yucatan	Motul	Uci	Rural		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$26,164	\$26,164	\$24,164	\$26,164	\$7,850	\$7,850	\$7,850	30.00	0	TECHOS12	12	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339467	Construcción De Techos En La Localidad De Panabá, Municipio De Panabá, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0738	Yucatan	Panabá	Panabá	Urbano		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$77,789	\$77,789	\$77,789	\$77,789	0	0	0	0.00	0	TECHOS10	10	100.00	0.00	Financieras / Faltan / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339470	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Quintana Roo, Municipio De Quintana Roo, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0739	Yucatan	Quintana Roo	Quintana Roo	Urbano		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$273,365	\$273,365	\$140,761	\$273,365	\$82,000	\$82,000	\$82,000	30.00	0	RECAMARAS16	16	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339473	Construcción De Techos En La Localidad De Quintana Roo, Municipio De Quintana Roo, Estado De Yucatán., (Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2014) (Reprogramado)	06/13/0740	Yucatan	Quintana Roo	Quintana Roo	Urbano		Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecucion	2013	\$59,340	\$59,340	\$24,025	\$59,340	\$17,802	\$17,802	\$17,802	30.00	0	TECHOS8	8	100.00	30.00	Financieras / Faltan / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Asiuto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AJUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / de la POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas / de la POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUSTODI: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339478	Construcción de Reclamanes Adicionales, Dm. Elma, En La Localidad De Teela De Regil, Municipio De Timohuy, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0741	Yucatán	Timohuy	Teela de Regil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$7,109	\$7,109	\$5,755	\$7,109	\$2,133	\$2,133	\$2,133	30.00	00	RECANA0A1	0	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339498	Construcción De Techos En La Localidad De Yohdonot, Municipio De Temucón, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0780	Yucatán	Temucón	Yohdonot Presentado	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,838	\$4,838	\$2,419	\$4,838	\$1,451	\$1,451	\$1,451	30.00	00	TCCH051	0	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339508	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De Chabkabal, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0781	Yucatán	Mérida	Chabkabal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$43,030	\$43,030	\$21,740	\$43,030	\$12,909	\$12,909	\$12,909	30.00	00	Vivienda	3	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC00140200339513	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De Cauca, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0782	Yucatán	Mérida	Cauca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$14,344	\$14,344	\$14,344	\$14,344	00	00	00	0.00	00	Vivienda	1	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC00140200339520	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De Dzitoye, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0783	Yucatán	Mérida	Dzitoye	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$14,532	\$14,532	\$7,247	\$14,532	\$4,360	\$4,360	\$4,360	30.00	00	Vivienda	1	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339526	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De Dzonoyah, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0784	Yucatán	Mérida	Dzonoyah	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$14,532	\$14,532	\$7,247	\$14,532	\$4,360	\$4,360	\$4,360	30.00	00	Vivienda	1	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339533	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De Dzononah, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0785	Yucatán	Mérida	Dzononah	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$14,532	\$14,532	\$14,494	\$14,532	\$4,360	\$4,360	\$4,360	30.00	00	Vivienda	1	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339537	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De Hucnab, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0786	Yucatán	Mérida	Hucnab	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$14,532	\$14,532	\$7,247	\$14,532	\$4,360	\$4,360	\$4,360	30.00	00	Vivienda	1	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC00140200339542	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De Melá, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0787	Yucatán	Mérida	Melá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$30,220	\$30,220	\$6,220	\$30,220	\$39,066	\$39,066	\$39,066	30.00	00	Vivienda	9	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC00140200339549	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De Petoc, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0788	Yucatán	Mérida	Petoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$29,064	\$29,064	\$14,494	\$29,064	\$8,719	\$8,719	\$8,719	30.00	00	Vivienda	2	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC00140200339562	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De San Antonio Trucabá, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0789	Yucatán	Mérida	San Antonio Trucabá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$14,532	\$14,532	\$14,532	\$14,532	00	00	00	0.00	00	Vivienda	1	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339567	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De San José Trail, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0790	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$57,374	\$57,374	\$28,987	\$57,374	\$17,232	\$17,232	\$17,232	30.00	00	Vivienda	4	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC00140200339574	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De Sierra Papacal, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0791	Yucatán	Mérida	Sierra Papacal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$29,064	\$29,064	\$14,494	\$29,064	\$8,719	\$8,719	\$8,719	30.00	00	Vivienda	2	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339579	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De Temucón Norte, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0792	Yucatán	Mérida	Temucón Norte	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$14,532	\$14,532	\$7,247	\$14,532	\$4,360	\$4,360	\$4,360	30.00	00	Vivienda	1	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC00140200339582	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De Teuchá Cáncara, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0793	Yucatán	Mérida	Teuchá Cáncara	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$72,658	\$72,658	\$72,658	\$72,658	00	00	00	0.00	00	Vivienda	5	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339588	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De Tzucuytob, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0794	Yucatán	Mérida	Tzucuytob	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$14,532	\$14,532	\$7,247	\$14,532	\$4,360	\$4,360	\$4,360	30.00	00	Vivienda	1	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339593	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De Xucub, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0795	Yucatán	Mérida	Xucub	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$72,658	\$72,658	\$36,233	\$72,658	\$21,797	\$21,797	\$21,797	30.00	00	Vivienda	3	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200339600	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En La Localidad De Yaxuc, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0796	Yucatán	Mérida	Yaxuc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$86,249	\$86,249	\$43,480	\$86,249	\$25,875	\$25,875	\$25,875	30.00	00	Vivienda	4	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC00140200339606	Construcción De Reclamanes Adicionales En La Localidad De Mérida, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0797	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$17,538	\$17,538	\$7,500	\$17,538	\$5,261	\$5,261	\$5,261	30.00	00	RECANA0A1	0	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC00140200339609	Construcción De Reclamanes Adicionales, Dm. Elma, En La Localidad De Xucub, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0798	Yucatán	Mérida	Xucub	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$140,300	\$140,300	\$69,000	\$140,300	\$42,090	\$42,090	\$42,090	30.00	00	RECANA0A8	0	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Adiuto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AJUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SÍNTESIS: Para al siguiente nivel.
YUC00140200339613	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De San Pedro Chikay, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0799	Yucatan	Merida	San Pedro Chikay	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$7,841	\$7,841	\$4,490	\$7,841	\$2,352	\$2,352	\$2,352	30.00	00	RECAMARA1	0	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200339617	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Santa Maria Chi, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0800	Yucatan	Merida	Santa Maria Chi	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$23,532	\$23,532	\$13,468	\$23,532	\$7,040	\$7,040	\$7,040	30.00	00	RECAMARA3	0	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro:
YUC00140200339622	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Sitpach, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0801	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$39,205	\$39,205	\$39,205	\$39,205	00	00	00	0.00	00	RECAMARA3	3	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro:
YUC00140200339627	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Pemson Horta, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0802	Yucatan	Merida	Pemson Horta	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$7,841	\$7,841	\$4,490	\$7,841	\$2,352	\$2,352	\$2,352	30.00	00	RECAMARA1	0	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200339633	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Texan Cámara, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0803	Yucatan	Merida	Texan Cámara	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$7,841	\$7,841	\$4,490	\$7,841	\$2,352	\$2,352	\$2,352	30.00	00	RECAMARA1	0	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro:
YUC00140200339641	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Yucatan, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0804	Yucatan	Merida	Yucatan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$7,841	\$7,841	\$4,490	\$7,841	\$2,352	\$2,352	\$2,352	30.00	00	RECAMARA1	0	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200339651	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Yanchá Casares, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0805	Yucatan	Merida	Yanchá Casares	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$7,841	\$7,841	\$7,841	\$7,841	00	00	00	0.00	00	RECAMARA1	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200339657	Construcción De Techos En La Localidad De Mérida, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0806	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$11,878	\$11,878	\$5,478	\$11,878	\$3,563	\$3,563	\$3,563	30.00	00	TECHOS1	0	0.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200339662	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Komche, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0807	Yucatan	Merida	Komché	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$24,656	\$24,656	\$10,955	\$24,656	\$7,397	\$7,397	\$7,397	30.00	00	TECHOS2	0	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro:
YUC00140200339665	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Hunucmá, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0808	Yucatan	Merida	Hunucmá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$11,878	\$11,878	\$5,478	\$11,878	\$3,563	\$3,563	\$3,563	30.00	00	TECHOS1	0	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro:
YUC00140200339670	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Dzit'y, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0809	Yucatan	Merida	Dzit'y	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$8,683	\$8,683	\$3,880	\$8,683	\$2,605	\$2,605	\$2,605	30.00	00	TECHOS1	0	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro:
YUC00140200339678	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Dzunuzan, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0810	Yucatan	Merida	Dzununan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$8,683	\$8,683	\$3,880	\$8,683	\$2,605	\$2,605	\$2,605	30.00	00	TECHOS1	0	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200339681	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Texan Cámara, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0811	Yucatan	Merida	Texan Cámara	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$8,683	\$8,683	\$8,683	\$8,683	00	00	00	0.00	00	TECHOS1	0	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200339685	Construcción De Pisos, 2da. Etapa, De Concreto En La Localidad De Yanchá Casares, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0812	Yucatan	Merida	Yanchá Casares	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$2,398	\$2,398	\$2,398	\$2,398	00	00	00	0.00	00	PISO2	2	100.00	0.00	Financieras / Físico / Registro:
YUC00140200339690	Construcción De Techos, 3da. Etapa, En La Localidad De Yanchá Casares, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0813	Yucatan	Merida	Yanchá Casares	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$8,683	\$8,683	\$3,880	\$8,683	\$2,605	\$2,605	\$2,605	30.00	00	TECHOS1	0	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro:
YUC00140200339697	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Chacinkin, Municipio De Chacinkin, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0814	Yucatan	Chacinkin	Chacinkin	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$316,574	\$316,574	\$163,026	\$316,574	\$94,972	\$94,972	\$94,972	30.00	00	RECAMARA5	42	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: 44 ACCIONES / Registro:
YUC00140200339700	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Hema, Municipio De Hema, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0815	Yucatan	Hema	Hema	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$24,799	\$24,799	\$14,821	\$24,799	\$7,440	\$7,440	\$7,440	30.00	00	RECAMARA24	0	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200339705	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Santa Elena, Municipio De Santa Elena, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0816	Yucatan	Santa Elena	Santa Elena	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$533,678	\$533,678	\$337,167	\$533,678	\$160,103	\$160,103	\$160,103	30.00	00	RECAMARA91	0	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200339709	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Chacinkin, Municipio De Chacinkin, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0817	Yucatan	Chacinkin	Chacinkin	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$94,441	\$94,441	\$42,291	\$94,441	\$28,392	\$28,392	\$28,392	30.00	00	TECHOS13	0	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro:
YUC00140200339715	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Huctun, Municipio De Huctun, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0818	Yucatan	Huctun	Huctun	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$7,418	\$7,418	\$3,234	\$7,418	\$2,223	\$2,223	\$2,223	30.00	00	TECHOS1	0	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE UN POR COMPLETADA LA OBRA / Fisica: DE UN POR COMPLETADA LA OBRA / Registro: DE UN POR COMPLETADA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200339721	Construcción De Techos En La Localidad De Santa Elena, Municipio De Tixtla, Estado De Veracruz, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0819	Yucatán	Santa Elena	Santa Elena	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$406,314	\$406,314	\$120,364	\$406,316	\$121,893	\$121,893	\$121,893	30.00	00	TECHOS37	0	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC00140200339728	Construcción De Techos, 2da. Etapa, En La Localidad De Tixtla, Municipio De Tixtla, Estado De Veracruz, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0820	Yucatán	Tixtla	Tixtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$66,864	\$66,866	\$29,279	\$66,866	\$20,540	\$20,540	\$20,540	30.00	00	TECHOS9	0	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC00140200339732	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Chikindzonot, Municipio De Chikindzonot, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0821	Yucatán	Chikindzonot	Chikindzonot	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$140,391	\$140,391	\$70,768	\$140,391	\$42,117	\$42,117	\$42,117	30.00	00	RECAMARAS19	0	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC00140200339736	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Dzitaa, Municipio De Dzitaa, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0822	Yucatán	Dzitaa	Dzitaa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$208,672	\$208,672	\$107,440	\$208,672	\$62,402	\$62,402	\$62,402	30.00	00	RECAMARAS29	0	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC00140200339740	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Mani, Municipio De Mani, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0823	Yucatán	Mani	Mani	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$105,392	\$105,392	\$62,988	\$105,392	\$31,618	\$31,618	\$31,618	30.00	00	RECAMARAS17	0	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC00140200339742	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tipikal, Municipio De Mani, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0824	Yucatán	Mani	Tipikal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$6,138	\$6,138	\$3,700	\$6,138	\$1,833	\$1,833	\$1,833	30.00	00	RECAMARAS1	0	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC00140200339747	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Tixtla, Municipio De Tixtla, Estado De Veracruz, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0825	Yucatán	Tixtla	Tixtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$138,001	\$138,001	\$81,513	\$138,001	\$41,400	\$41,400	\$41,400	30.00	00	RECAMARAS22	0	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200339748	Construcción De Recamaras Adicionales, 2da. Etapa, En La Localidad De Timucuy, Municipio De Timucuy, Estado De Yucatán, (Aportación Estatal Al Convenio Fomago 2014) (Reprogramado)	06/13/0826	Yucatán	Timucuy	Timucuy	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$14,218	\$14,218	\$7,524	\$14,218	\$4,283	\$4,283	\$4,283	30.00	00	RECAMARAS2	0	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC00140200340239	Mantenimiento De Vehículos Oficiales	PORTAMON-CUZAMA-05-2014	Yucatán	Cuzama	Cuzama	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUZAMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$19,000	\$19,000	\$21,900	\$21,900	\$21,900	\$21,900	\$21,900	\$21,900	14.67	00	Vehículo	1,000	100.00	14.67	Financiera / Fisica / Registro: De los gastos de mantenimiento a las ambulancias y patrullas. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200340314	Elaboración De Expedientes Técnicos De Obras Del Fianed Del Ramo 33	FIDMOP-CUZAMA-00-2014	Yucatán	Cuzama	Cuzama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUZAMA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$19,000	\$92,088	\$22,900	\$22,900	\$22,900	\$22,900	\$22,900	\$22,900	24.43	00	Expediente	1,000	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: Estos gastos indirectos son egresos por el municipio para el control y seguimiento de las obras del FIDMOP del ramo 33, y corresponden a la siguiente obra: aplicación de red eléctrica en media y baja tensión en la calle Itz'at'el y Itz'at'el, en la col. y egresos de cuzama. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200340415	Construcción De Repositor Alimentarios En La Escuela Primaria Julio De La Fuente Ubicada En La Calle 18ac25 De La Localidad De Tipikal Del Municipio De Mani, Yuc.	FIDMOP-MANI-01-2014	Yucatán	Mani	Tipikal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MANI	Educación	En Ejecución	2014	\$719,655	\$719,655	\$719,655	\$719,655	\$719,655	\$719,655	\$719,655	100.00	00	Metro Cuadrado, Desayunador	80	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: La obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200340424	Mantenimiento De La Red De Agua Potable (Equipo De Bombeo) Del Rancho Hum. 2 Calle 77a2936 Cn. Santiago De La Localidad Y Municipio De Mani, Yuc.	FIDMOP-MANI-07-01-2014	Yucatán	Mani	Mani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MANI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$24,592	\$24,592	\$24,592	\$24,592	\$24,592	\$24,592	\$24,592	\$24,592	100.00	00	Sistema	200	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: La obra se encuentra terminada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200340464	Reconstrucción De Calles 22a27929, 23a27931, 23a27933, 22a27937, En La Localidad Y Municipio De Mani, Yucatán.	FIDM-MANI-07-2013	Yucatán	Mani	Mani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MANI	Urbanización	En Ejecución	2014	\$707,990	\$707,990	\$403,544	\$403,544	\$403,544	\$403,544	\$403,544	\$403,544	57.00	00	M2, concreto asfáltico	120	100.00	57.00	Financiera / Fisica / Registro: Esta obra corresponde al ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200340474	Reconstrucción De Calles Perimetrales C-22a27927, 22a27929, 22a27931 Y 22a27922, En La Localidad Y Municipio De Mani, Yucatán.	FIDM-MANI-08-2013	Yucatán	Mani	Mani	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MANI	Urbanización	En Ejecución	2013	\$710,359	\$710,359	\$213,108	\$213,108	\$213,108	\$213,108	\$213,108	\$213,108	30.00	00	M2, concreto asfáltico	987	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: Esta obra corresponde al ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200341132	Replanteo Del Sistema De Agua Potable Con La Const. De 990 M2 De Tubo De 2 1/2" Diam. En De Bombeo De 30 Hp. Cont. De 33 Tm. Sum. En La Localidad Y Municipio De Tixtla, Veracruz.	-	Yucatán	Tixtla	Tixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$168,384	\$168,384	\$168,384	00	00	00	00	0.00	00	Metro Lineal	1	100.00	0.00	Financiera: La obra aun esta licitandose / Fisica: La obra aun esta licitandose / Registro: La obra aun no se encuentra licitandose - La obra aun esta licitandose, es un subsidio con la COMISAR, pero el municipio proporcionará una parte del costo total de la obra siendo \$168,384.13	
YUC00140200341187	Elaboración De Expedientes Técnicos De Obras Del Fianed Del Ramo 33	FIDMOP-TARDIUI-00-2014	Yucatán	Tardui	Tardui	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TARDUI	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$461,794	\$413,485	\$76,956	\$76,956	\$76,956	\$76,956	\$76,956	\$76,956	18.61	00	Expediente	1,000	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: Estos gastos indirectos son egresos por el municipio para el control y seguimiento de las obras del FIANED del ramo 33 y corresponden a la siguiente obra: construcción de drenaje pluvial en calle Baxilij3 y 10a7y11.
YUC00140200341199	Construcción De Drenaje Pluvial En Calles R-Axily3113a7y11, En La Localidad Y Municipio De Tardui, Veracruz.	FIDMOP-TARDIUI-01-2014	Yucatán	Tardui	Tardui	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TARDUI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$439,121	\$439,121	\$434,569	\$434,569	\$434,569	\$434,569	\$434,569	\$434,569	94.65	00	Piezas	130	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: La obra se encuentra terminada totalmente, pero aun le falta financiar. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200341335	Compra De Equipo De Radiocomunicación	-	Yucatán	Sucilla	Sucilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SUCILLA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$12,000	\$12,000	\$4,191	\$4,191	\$4,191	\$4,191	\$4,191	\$4,191	34.93	00	Equipo	0	100.00	34.93	Financiera / Fisica / Registro: SE COMPRARON 4 RADIOS 2 MOVILES Y 2 BATERIAS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200341874	Elaboración De Expedientes Técnicos De Obras Del Fianed Del Ramo 33	FIDMOP-CELESTON-00-2014	Yucatán	Celestón	Celestón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CELESTON	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$275,400	\$49,900	\$49,900	\$49,900	\$49,900	\$49,900	\$49,900	\$49,900	100.00	00	Expediente	1,000	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: Estos gastos indirectos son egresos por el municipio para el control y seguimiento de las obras del FIANED del ramo 33 y corresponden a la siguiente obra: construcción de cable perimetral de 2x1/2" y 2x1/2". - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200342230	Rehabilitación De Camino Rural Para Productores De La Localidad De San Felipe	INFRA-001-2014	Yucatán	Tetal de Venegas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEXAL DE VENEGAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$176,598	\$176,598	\$176,598	\$176,598	\$176,598	\$176,598	\$176,598	\$176,598	0.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC00140200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC00140200342370	Construcción De Un Aula Didáctica En Telemirandía De La Localidad De Uayalón Municipio De Abalá	003	Yucatán	Abalá	Uayalón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ	Educación	En Ejecución	2014	\$409,893	\$409,893	\$409,893	\$409,893	\$409,893	\$122,968	\$122,968	\$122,968	30.00	0	Aula	50	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200342422	Compra De Uniforme Para Los Policias	PORTAM01-005-2014	Yucatán	Tejal de Venegas	Tejal de Venegas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAM01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEJAL DE VENEGAS	Urbanización	Cancelado	2014	\$50,000	\$50,000	\$19,867	\$50,000	\$50,000	\$19,867	\$19,867	\$19,867	37.73	0	Equipo	0	100.00	40.00	Financiera: / Físico: PARTIAL, OBRAS, BOTA, PLATERO, CAMISA. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200342731	Proyecto Arquitectónico Ejecutivo Para La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Oral De Mérida	YUC-01-2014	Yucatán				Subsidios	0004 Orçamento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Goberación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,390,000	\$2,390,000	\$2,390,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Documento	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se encuentra en proceso de realización. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200342770	Adquisición De Maquinaria Especializada Para El Movimiento, Acumulación Y Compactación De Residuos Sólidos Urbanos En El Balamo Sanitario Del Municipio De Kanseel	-	Yucatán	Kanseel			Convenios	1012 Prevención y gestión integral de residuos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,820,000	\$5,820,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Veículo	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200342834	Mantenimiento Del Centro De Protección Y Conservación De Tortugas Marinas En La Reserva Estatal De Dzilam	-	Yucatán	Dzilam de Bravo			Convenios	1032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en Las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$979,700	\$979,700	\$387,820	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Obras	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200343043	Mantenimiento De Vehículos Oficiales	-	Yucatán	Cacalchén	Cacalchén	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAM01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CACALCHÉN	Seguridad	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	30.00	0	Veículo	1,000	100.00	30.00	Financiera: / Físico: se cambiaron balatas filtros aceites bujías mantenimiento eléctrico etc para los vehículos oficiales / Registro:
YUC00140200343124	Perforación De Pozos Para Sistema De Riego De 16 Hct De Profundidad Y 4 De Diámetro	01	Yucatán	Cacalchén	Cacalchén	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de cacalchén	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$98,368	\$98,368	\$98,368	\$98,368	\$98,368	\$98,368	\$98,368	\$98,368	100.00	0	Pozo	14	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200343213	Actualización Del Programa De Manejo De La Reserva Estatal De Dzilam	-	Yucatán	Dzilam de Bravo			Convenios	1032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en Las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$229,890	\$229,890	\$161,338	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200343362	Compra De Equipo De Radiocomunicación	-	Yucatán	Metul	Metul de Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAM01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de metul	Seguridad	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$40,216	\$40,216	\$40,216	\$40,216	\$40,216	\$40,216	13.41	0	Equipo	3,000	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC00140200343367	Construcción Y Pavimentación De Calles 46x10.9, 36x11.7, 36x11.7, 26x17 Y Diagonal, 36x10.9 En La Localidad De Atil	001	Yucatán	Atil	Atil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATIL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,690,456	\$1,690,456	\$1,690,456	\$1,690,456	\$1,690,456	\$1,690,456	\$1,690,456	\$1,690,456	100.00	0	M ² , Concreto asfáltico	500	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200343490	Replian De Comedor Para El Espacio De Alimentación De La Localidad Y Municipio De Mama Yucatán	001	Yucatán	Mama	Mama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAMA	Salud	En Ejecución	2014	\$125,609	\$125,609	\$125,609	\$125,609	\$125,609	\$125,609	\$125,609	\$125,609	100.00	0	Obras	400	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200343627	Reconstrucción Y Pavimentación De Calles C. 10 X 14 Y 13 C. 10 X 14 Y 12 De La Localidad De Halachó Yucatán	01-2014	Yucatán	Halachó	Halachó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HALACHO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$628,992	\$628,992	\$628,992	\$628,992	\$628,992	\$628,992	\$628,992	\$628,992	100.00	0	M ² , Concreto asfáltico	300	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200343689	Construcción De Pozos Para Drenaje Pluvial En El Municipio De Dzoncauich Yucatán	-	Yucatán	Dzoncauich	Dzoncauich	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de dzoncauich	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$341,478	\$341,478	\$341,478	\$341,478	\$341,478	\$341,478	\$341,478	\$341,478	100.00	0	Pozo	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC00140200343690	Replian De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle 26x10.9, C/36x10.9 Y C/14x10.9	8-33-022-01-2014-1P	Yucatán	Chikindzonot	Chikindzonot	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,382,872	\$1,382,872	\$1,382,872	\$1,382,872	\$1,382,872	\$1,382,872	\$1,382,872	\$1,382,872	100.00	0	Metro Lineal	350	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada física y financiera - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200343738	Reconstrucción Y Pavimentación De Calles C.14 X 15 Y 13, C.13 X 14 Y 16, De La Localidad De Halachó Yucatán	02-2014	Yucatán	Halachó	Halachó	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HALACHO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$731,484	\$731,484	\$731,484	\$731,484	\$731,484	\$731,484	\$731,484	\$731,484	100.00	0	M ² , Concreto asfáltico	400	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200343744	Curso De Capacitación Dirigido A Defensores Del Instituto De Defensa Pública Del Estado De Yucatán	YUC-01-2014-A	Yucatán				Subsidios	0004 Orçamento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Goberación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$99,200	\$99,200	\$99,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Capacitación	64	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: esta en etapa de realización SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200343759	Construcción De 30 Sanitarios Biológicos Rurales En La Localidad De Ixmul Del Municipio De Chikindzonot, Yucatán	8-33-022-02-2014-1P	Yucatán	Chikindzonot	Ixmul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,567,169	\$1,567,169	\$1,567,169	\$1,567,169	\$1,567,169	\$1,567,169	\$1,567,169	\$1,567,169	100.00	0	M ² , Sanitarios	120	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada física y financiera - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200343781	Adquisición De Mobiliario Para El Tribunal Superior De Justicia En El Centro De Justicia Oral De Mérida, San Quintán De Mérida Y Mérida, San Quintán De Mérida Y Mérida, San Quintán De Mérida Y Mérida	YUC-02-2014	Yucatán				Subsidios	0004 Orçamento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Goberación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	100.00	0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera: SE COMPLETARON LAS METAS / Físico: / Registro: SE HAN ADQUIRIDO EL 100% DEL MOBILIARIO.
YUC00140200343797	Replian De Agua Potable De Chikindzonot, Yucatán	8-33-022-03-2014-1P	Yucatán	Chikindzonot	Chikindzonot	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,488,806	\$2,488,806	\$2,488,806	\$2,488,806	\$2,488,806	\$2,488,806	\$2,488,806	\$2,488,806	100.00	0	Metro Lineal	325	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada física y financiera
YUC00140200343902	Reconstrucción De Pavimento En Calles De La Localidad De Chemey Municipio De Dzoncauich	01	Yucatán	Dzoncauich	Chemey	Rural	Subsidios	0008 Fondo de pavimentación, reparos de pavimentos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura vial para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisión Salarios y Económicas	H. ayuntamiento de dzoncauich	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,538,833	\$1,538,833	\$1,538,833	\$1,538,833	\$1,538,833	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	64.98	0	Metro Cuadrado	500	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Arbitro	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conviene	Programa Fondo Conviene - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
YUC0014020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: OBRA POR CONCLUIR LA OBRAS / FÍSICO: DE LA POR CONCLUIR LA OBRAS / FÍSICO: DE LA POR CONCLUIR LA OBRAS - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200343823	Reconstrucción Y Pavimentación De Calles C.23a19y20, C.16a3y31a, De La Localidad De Halachó Yucatan	03-2014	Yucatan	Halachó	Halachó	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HALACHO	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$500,323	\$500,323	\$500,323	\$500,323	\$500,323	\$500,323	\$500,323	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	250	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200343841	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Preescolar Y Primaria Indígena Pamsi Clawi C.T.31a0010105 Y 31a0020739 En La Localidad De Chan Santa María Del Municipio De Chikindzonot, Yucatan.	h-33-022-04-2014-1P	Yucatan	Chikindzonot	Chan Santa María	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIKINDZONOT	Educación	En Ejecucion	2014	\$393,125	\$393,125	\$393,125	\$393,125	\$393,125	\$393,125	\$393,125	100.00	00	Metros, Barandas, Cercos	150	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: obra terminada física y financiera - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200343874	Reconstrucción Y Pavimentación De Calles C.13a, Callejon X14, C.12a2y20 Y C.22a23 Y 17, De La Localidad De Halachó Yucatan	04-2014	Yucatan	Halachó	Halachó	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HALACHO	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$723,060	\$723,060	\$723,060	\$723,060	\$723,060	\$723,060	\$723,060	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	400	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200343980	Reconstrucción De Pavimento En Calles De La Localidad Y Municipio De Dzoncauich	02	Yucatan	Dzoncauich	Dzoncauich	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, reparación de pavimentos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de dzoncauich	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$1,425,184	\$1,425,184	\$1,425,184	\$1,425,184	\$1,425,184	\$1,000,000	\$1,000,000	61.53	00	Metro Cuadrado	1,000	100.00	60.00	Financieras / Física / Registro:
YUC00140200343913	Construcción De Pavimento En Calles De La Localidad Y Municipio De Dzoncauich	03	Yucatan	Dzoncauich	Dzoncauich	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, reparación de pavimentos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de dzoncauich	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$335,983	\$335,983	\$335,983	\$335,983	\$335,983	\$150,000	\$150,000	44.65	00	Metro Cuadrado	500	100.00	50.00	Financieras / Física / Registro:
YUC00140200343929	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Y Municipio De Halachó	05-2014	Yucatan	Halachó	Halachó	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HALACHO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$734,212	\$734,212	\$734,212	\$734,212	\$734,212	\$734,212	\$734,212	100.00	00	Metros Lineales	800	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200344014	Curso De Capacitación Dirigido A Defensores Del Instituto De Defensa Publica Del Estado De Yucatan-2	YUC-03-2014-B	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$99,200	\$99,200	\$99,200	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	0	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REALIZACIÓN - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
YUC00140200344032	Curso De Capacitación Dirigido A Fiscales De La Fiscalía General Del Estado De Yucatan-1	YUC-04-2014-A	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$121,700	\$121,700	\$121,700	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	70	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: ESTA EN ETAPA DE REALIZACIÓN	
YUC00140200344040	Amp. De La Red Riee, En Med Y Baja Ten En La C. 15a17, Amp. De Red Riee, En Baja Ten En La C.15a174, Amp. De Red Riee, En Baja Ten En La C.13a2 Y 4 En La Lon De Opaga Del Regio De Halachó Yuc.	06-2014	Yucatan	Halachó	Opaga	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HALACHO	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$726,591	\$726,591	\$726,591	\$726,591	\$726,591	\$726,591	\$726,591	100.00	00	Poste, luminaria, Metro Lineal	400	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200344146	Construcción De Dos Riee De Casa 3 Riepa En La Localidad Y Municipio De Bokobá	02	Yucatan	Bokobá	Bokobá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de bokoba	Vivienda	En Ejecucion	2014	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	00	Vivienda	600	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC00140200344147	Construcción Del Centro Comunitario Para La Alimentación En La Comisaria De Sihu Del Municipio De Hachó Yucatan	09-2014	Yucatan	Halachó	Sihu	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HALACHO	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$637,030	\$637,030	\$637,030	\$637,030	\$637,030	\$254,812	\$254,812	40.00	00	Centro	1,200	100.00	40.00	Financieras / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
YUC00140200344184	Curso De Capacitación Dirigido A Fiscales De La Fiscalía General Del Estado De Yucatan-2	YUC-04-2014-B	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$121,700	\$121,700	\$121,700	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	70	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: ESTA EN ETAPA DE REALIZACIÓN	
YUC00140200344188	Curso De Capacitación Dirigido A Jueces Del Poder Judicial De Justicia Penal Amadorán y Ocaj En El Estado De Yucatan	YUC-05-2014	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$175,500	\$175,500	\$175,500	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	25	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REALIZACIÓN - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
YUC00140200344211	Rehabilitación Y Mantenimiento De Bomba Y Válvulas Del Sistema De Agua Potable	1	Yucatan	Bokobá	Bokobá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de bokoba	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$146,000	100.00	00	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC00140200344277	Mantenimiento Y Desazolve De Pozos Pluviales	3	Yucatan	Bokobá	Bokobá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de bokoba	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	00	Pozos	1,000	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC00140200344298	Curso De Capacitación Dirigido A litigantes Del Estado De Yucatan- 1	YUC-06-2014-A	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$161,350	\$161,350	\$161,350	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	25	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REALIZACIÓN - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
YUC00140200344344	Construcción De 2 Piso De Casa	4	Yucatan	Bokobá	Bokobá	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de bokoba	Vivienda	En Ejecucion	2014	\$142,377	\$142,377	\$142,377	\$142,377	\$142,377	\$142,377	\$142,377	100.00	00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC00140200344354	Curso De Capacitación Dirigido A litigantes Del Estado De Yucatan-2	YUC-06-2014-C	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$153,350	\$153,350	\$153,350	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	25	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REALIZACIÓN - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
YUC00140200344367	Curso De Capacitación Dirigido A litigantes Del Estado De Yucatan-2	YUC-06-2014-B	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$161,350	\$161,350	\$161,350	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	25	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: se encuentra en etapa de realización - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
YUC00140200344636	Bañero Y Pílogo De Sello De Calles En C. 16a23 Y 25, C. 14a23 Y 23	INFRA-001-2014	Yucatan	Xucubal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XUCUBAL	Urbanización	En Ejecucion	2014	\$474,000	\$474,000	\$474,000	\$474,000	\$474,000	\$474,000	\$474,000	\$474,000	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)
YUC0014020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200346449	Curso De Capacitación Dirigido A Litigantes Del Estado De Yucatán	YUC-06-2014-D	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$161,350	\$161,350	\$161,350	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	25	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200346479	Curso De Capacitación Dirigido A Mediadores Y Conciliadores Del Estado De Yucatán	YUC-07-2014-A	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$74,300	\$74,300	\$74,300	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	21	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200346732	Construcción Y Equipamiento De Una Biblioteca En El Instituto Tecnológico Superior De Progreso	02/13/2010	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$3,285,849	\$3,285,849	\$3,285,849	00	00	00	00	0.00	00	BIBLIOTECA	981	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: Construcción y equipamiento de una biblioteca en el Instituto tecnológico superior de Progreso. Primera etapa (primera etapa) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200346754	Curso De Capacitación Dirigido A Mediadores Y Conciliadores Del Estado De Yucatán - 2	YUC-07-2014-B	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$74,300	\$74,300	\$74,300	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	41	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA ETAPA DE REALIZACIÓN
YUC00140200346762	Proyecto Para Complementar La Red De Telecomunicaciones En Los 5 Distritos Judiciales Que Conforman El Estado De Yucatán	YUC-08-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$4,236,920	\$4,236,920	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: en proceso de adquisición - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC00140200346814	Curso De Capacitación Dirigido A Peritos Del Estado De Yucatán - 1	YUC-09-2014-A	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$98,600	\$98,600	\$98,600	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	150	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REALIZACIÓN
YUC00140200346832	Curso De Capacitación Dirigido A Peritos Del Estado De Yucatán - 2	YUC-09-2014-B	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$98,600	\$98,600	\$98,600	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	50	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200346872	Curso De Capacitación Dirigido A Peritos Del Estado De Yucatán - 3	YUC-09-2014-C	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$98,600	\$98,600	\$98,600	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	150	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REALIZACIÓN
YUC00140200346896	Curso De Capacitación Dirigido A Policias De La Secretaría De Seguridad Publica Del Estado De Yucatán	YUC-10-2014-A	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	50	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se encuentra en etapa de realización - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200346917	Curso De Capacitación Dirigido A Policias De La Secretaría De Seguridad Publica Del Estado De Yucatán - 2	YUC-10-2014-B	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	100	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200346982	Curso De Capacitación Dirigido A Los Policias Municipales Pertencientes A Los Cinco Distritos Judiciales Del Estado De Yucatán	YUC-11-2014-A	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$163,800	\$163,800	\$163,800	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	80	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE EN ETAPA DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200346974	Curso De Capacitación Dirigido A Los Policias Municipales Pertencientes A Los Cinco Distritos Judiciales Del Estado De Yucatán - 2	YUC-11-2014-B	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$167,000	\$167,000	\$167,000	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	400	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200347008	Curso De Capacitación Dirigido A Los Policias Municipales Pertencientes A Los Cinco Distritos Judiciales Del Estado De Yucatán	YUC-11-2014-C	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$167,000	\$167,000	\$167,000	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	80	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200347028	Curso De Capacitación Dirigido A Los Policias Municipales Pertencientes A Los Cinco Distritos Judiciales Del Estado De Yucatán - 4	YUC-11-2014-D	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$167,000	\$167,000	\$167,000	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	400	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REALIZACIÓN
YUC00140200347035	Curso De Capacitación Dirigido A Los Policias Municipales Pertencientes A Los Cinco Distritos Judiciales Del Estado De Yucatán - 5	YUC-11-2014-E	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$162,800	\$162,800	\$162,800	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	80	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REALIZACIÓN
YUC00140200347053	Curso De Capacitación Para Periodistas Y Comunicadores	YUC-12-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	60	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REALIZACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200347019	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RINGO YANAL Y PALAN CON CIENSO JIENECOBÉ	SEP-0027-2014	Yucatán	Merul	Merul de Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	101 PAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	00	\$480,000	00	00	00	0.00	00	Aula	87	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS DE ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL TURKEY
YUC00140200347017	Quinta Etapa Para La Construcción De 30 Sanitarios Ecologicos Basales En La Localidad Y Municipio De Timenhuc, Yucatán.	-	Yucatán	Timenhuc	Timenhuc	Urbano	Aportaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIMENHUC.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$278,655	\$278,655	\$278,655	00	00	00	00	0.00	00	NI, Sanitarios	1	100.00	0.00	Financiera: La obra se está licitando este mes. / Físico: Se está licitando la obra en este mes. / Registro: La obra se está licitando este día, siendo un subsidio con la COMISIÓN, y el municipio solamente dara una aportación de \$278,655.00 al monto total de la obra.
YUC00140200347012	Curso De Capacitación Dirigido Al Personal Del Sistema Penitenciario Del Estado De Yucatán	YUC-13-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$146,440	\$146,440	\$146,440	00	00	00	00	0.00	00	Capacitación	70	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REALIZACIÓN
YUC00140200347015	Universidad Tecnológica Del Oriente Vallabó16	SEPFGM-003-2014	Yucatán	Vallabó16	Vallabó16	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$984,894	\$984,894	00	00	00	00	0.00	00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS DE ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL TURKEY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Montado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE POR CONCLUIR LA OBRA / Físico: DE POR CONCLUIR LA OBRA / Registro: SE DA POR CONCLUIR LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0140200342302	Iniciativa De Ley De Atención Y Protección A Víctimas Y Atención De Hechos Delictivos Del Estado De Yucatán	YUC-16-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$69,600	\$69,600	\$69,600	0	0	0	0	0	0.00	0	Iniciativa	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: se encuentra en trámite	
YUC0140200342311	Campaña Ciudadana De Difusión De La Reforma Del Sistema De Justicia Penal Dirigido Al Primer Distrito Judicial Del Sistema Judicial Penal, Acoso Sexual Y Real Con Sede En El Municipio De Mérida	YUC-14-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,993,436	\$2,993,436	\$2,993,436	\$2,993,436	\$2,993,436	0	0	0	0	0.00	0	Difusión	670,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE ENCUENTRA EN TRÁMITE EL LÍQUIDO DE LA CAMBIO DE SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0140200342329	Ampliación De Red Con La Obra De 20 Yoma Dom. 500 ML De Red 2 1/2" De Diámetro Categoría Artesiana En El Municipio De Tixmaxuc En La Localidad De Sabachá	-	Yucatán	Tixmaxuc	Sabachá	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIXMAXUC.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$69,737	\$69,737	\$69,737	\$69,737	\$69,737	0	0	0	0	0.00	0	Metros Lineales	90	100.00	0.00	Financiera: El monto de \$69737.00 es la aportación del municipio al costo de la obra total. / Físico: Aún no se han iniciado los trabajos de obra. / Registro: Esta obra ya se iniciará el 23 de Julio de 2014, el municipio ya pago su parte del costo total de la obra a obra.
YUC0140200342347	Elaboración De Expedientes Técnicos De Obras Del Plan Del Ramo 33	PIBMOF-SINAMCHE-000-2014	Yucatán	Sinamche	Sinamche	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SINAMCHE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$162,210	\$162,210	\$27,635	\$27,635	\$27,635	\$27,635	\$27,635	\$27,635	50.00	0	Expediente	1,000	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: Estos gastos indirectos son recuperados por el municipio para el control y seguimiento de las obras del PIBMOF del ramo 33. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0140200342362	Seguimiento, Evaluación Y Ajustes Del Modelo De Gestión Al Código Nacional De Procedimientos Penales.	YUC-18-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,185,628	\$1,185,628	\$1,185,628	0	0	0	0	0	0.00	0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: se encuentra en etapa de realización	
YUC0140200343317	Mantenimiento De Vehículos Oficiales	PORTAMCH-SINAMCHE-04-2014	Yucatán	Sinamche	Sinamche	Urbano	1001 PORTAMCH	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SINAMCHE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$22,654	\$22,654	\$3,776	\$3,776	\$3,776	\$3,776	\$3,776	\$3,776	16.67	0	Vehículo	1,000	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0140200343340	Ampliación De Red De Agua Potable Con Tubería De 2 1/2 Y Media Poliéster En Calles Del Barrio Del Centro De La Comisaría De Yokdonot Hn, Yacabá Yucatán.	20	Yucatán	Yacabá	Yokdonot-Hn	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yacabá.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$72,988	\$72,988	\$72,988	\$72,988	\$72,988	\$72,988	\$72,988	\$72,988	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0140200343561	Construcción De Estructura Metálica En Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto 318d02441	SEP-204-2013	Yucatán	Hochim	Hochim	Urbano	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$360,000	\$349,215	\$349,215	\$349,215	\$349,215	\$349,215	\$349,215	\$349,215	100.00	0	ESTRUCTURA METALICA	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO POR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IMPERY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0140200343573	Elemento Del Sistema Estatal De Plataforma Tecnológica Del Sistema De Indicadores Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En El Estado De Yucatán.	YUC-25-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Actividad	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: en etapa de realización	
YUC0140200343593	Promoción De Atención De La Unidad De Medidas Cautelares Y De La Unidad Especializada En Escenas Del Crimen	YUC-19-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Seguridad	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REALIZACIÓN	
YUC0140200343612	Construcción De Topes En Arroyo Vehículos En Diferentes Calles De La Comisaría De Libre Unión, Yacabá, Yucatán.	021	Yucatán	Yacabá	Libre Unión	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yacabá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$145,967	\$145,967	\$145,967	\$145,967	\$145,967	\$145,967	\$145,967	\$145,967	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0140200343648	Adquisición De Equipamiento Para Los Centros De Datos Del Centro de Justicia Oral de Mérida Y Los Centros de Justicia De Tekax, Uxmal Y Xucumanil, Del Tribunal Superior de Justicia Y Valadonot	YUC-21-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,134,294	\$2,134,294	\$2,134,294	\$2,099,539	\$2,099,539	\$2,099,539	\$2,099,539	\$2,099,539	98.09	0	Equipo	0	100.00	98.00	Financiera / Físico / Registro: en etapa de adquisición - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0140200343650	Rehabilitación (Construcción) De Diferentes Calles En La Comisaría De Yokdonot Hn, Yacabá, Yucatán.	022	Yucatán	Yacabá	Yokdonot-Hn	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yacabá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$551,500	\$551,500	\$551,500	\$551,500	\$551,500	\$551,500	\$551,500	\$551,500	100.00	0	M. concreto asfáltico	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0140200343653	Adquisición De Equipo Científico Para Labores De Investigación De Los Departamentos De Servicios Periciales Del Instituto De Defensa Pública del Estado Y Representar De Mujeres Admote A La Víctima	YUC-23-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,130,784	\$4,130,784	\$4,130,784	0	0	0	0	0	0.00	0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: en etapa de adquisición - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0140200343659	Construcción De Pasos Peatonales En Libre Unión Para La Escuela Primaria Hechú Cocom Y Secundaria Usm. 01	023	Yucatán	Yacabá	Libre Unión	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yacabá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0140200343661	Adquisición De Tecnologías Y Equipo Informático Para Las Unidades Mixtas De Frontera, La Unidad Especializada En Escenas Del Crimen Y La Unidad De Medidas Cautelares Del Estado De Yucatán.	YUC-22-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$920,464	\$920,464	\$920,464	0	0	0	0	0	0.00	0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REALIZACIÓN	
YUC0140200343664	Construcción De Pasos Peatonales En Secundaria Justino Pet Y Obraje De Substancias De Yucatán En Yacabá, Yucatán.	023	Yucatán	Yacabá	Yacabá	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yacabá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	\$172,146	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0140200343666	Adquisición De Un Microscopio Electrónico De Barrido Y Una Impresora Fotográfica Robusta Para Labores Periciales Y De Investigación De La Fiscalía General Del Estado	YUC-24-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	1004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,462,500	\$5,462,500	\$5,462,500	0	0	0	0	0	0.00	0	Equipo	1	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: en etapa de adquisición - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0140200343691	Construcción De Drenaje Pluvial En La Comisaría De Tixcacalcuyub	024	Yucatán	Yacabá	Tixcacalcuyub	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yacabá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$465,355	\$465,355	\$465,355	\$465,355	\$465,355	\$465,355	\$465,355	\$465,355	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC0140200343740	Construcción De Drenaje Pluvial En La Comisaría De Yokdonot, Xucumanil Y Yucatán.	025	Yucatán	Yacabá	Yokdonot	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yacabá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$702,278	\$702,278	\$702,278	\$702,278	\$702,278	\$702,278	\$702,278	\$702,278	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / FÍSICO: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / REGISTRO: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200345749	Actualización Del Sistema Informático De Gestión Integral Para De Mejora Continua	YUC-26-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0004 Orçamento de subvídios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,094,780	\$1,094,780	\$84,363	00	00	00	00	0.00	00	Actividad	0	100.00	0.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE REALIZACIÓN
YUC00140200345770	Equipamiento Y Modernización De Las Salas De Audiencia En Los Centros De Justicia De Tixes, Uxas Y Xucuman, Del Tribunal Superior De Justicia Y Del Clap Valladolid	YUC-25-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0004 Orçamento de subvídios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Consejería Jurídica	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,155,141	\$2,155,141	\$2,155,141	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	3	100.00	0.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: se encuentra en etapa de adquisición
YUC00140200345780	Construcción De Centro Comunitario En La Comisaría De X Lapak	026	Yucatán	Yucabá	Xikapak	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yucabá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$678,276	\$678,276	\$678,276	\$678,276	\$678,276	\$678,276	\$678,276	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200345977	Rehabilitación Del Sistema Municipal De Agua Potable De La Comisaría De Yokobonot, Yucabá Yucatán.	027	Yucatán	Yucabá	Yokobonot	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yucabá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,624,156	\$2,624,156	\$2,624,156	\$2,624,156	\$2,624,156	\$2,624,156	\$2,624,156	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200345984	Construcción Del Camino De Acceso De Tiholop, Ejido Del Municipio De Yucabá Yucatán Segunda Etapa Del Kilometro 6 H00 Al 3 H04 600	028	Yucatán	Yucabá	Tiholop	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yucabá	Comunicaciones	En Ejecución	2013	\$2,050,103	\$2,050,103	\$2,050,103	\$2,050,103	\$2,050,103	\$2,050,103	\$2,050,103	100.00	00	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200346021	Construcción Y Pavimentación De Diversas Calles En La Comisaría De X Lapak, Municipio De Yucabá, Yucatán.	029	Yucatán	Yucabá	Xikapak	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yucabá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$989,230	\$989,230	\$989,230	\$989,230	\$989,230	\$989,230	\$989,230	100.00	00	M ² , Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200346047	Construcción De Drenaje Pluvial En Diversas Colonias De Yucabá, Yucatán.	030	Yucatán	Yucabá	Yucabá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yucabá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$399,587	\$399,587	\$399,587	\$399,587	\$399,587	\$399,587	\$399,587	100.00	00	Piso	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200346106	Mejoramiento De La Eficiencia Del Agua Potable En La Localidad De Yucabá, (Primera Etapa)	031	Yucatán	Yucabá	Yucabá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yucabá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,344,499	\$1,344,499	\$1,344,499	\$1,344,499	\$1,344,499	\$1,344,499	\$1,344,499	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200346357	Construcción De Pisos Y Techos En El Municipio De Tetzit Yucatán 2014	-	Yucatán	Tetzit	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de tetzit	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$45,771	\$45,771	\$45,771	\$45,771	\$45,771	76.29	00	Metro Cuadrado	100	100.00	76.00	Financiera: construcción de pisos y techos para beneficio de los habitantes de la localidad de tetzit / FÍSICO: Construcción de techos y pisos para beneficio de los habitantes de la localidad de tetzit 2014 / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200347443	Replicación De La Red De Agua Potable Ubicada En La Localidad De Santoyo, Municipio De Comal	PTSM-001-2014	Yucatán	Comal	Santoyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COMAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$204,926	\$204,926	\$204,926	\$204,926	\$204,926	\$204,926	\$204,926	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO:
YUC00140200347484	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Sir Juan De La Cruz En La Localidad Y Municipio De Chucankin Yucatán.	001	Yucatán	Chucankin	Chucankin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHUCANKIN	Educación	En Ejecución	2014	\$163,747	\$163,747	\$163,747	\$163,747	\$163,747	\$163,747	\$163,747	100.00	00	Obra	200	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200347496	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Primera Sección De 1847 Y Jardín De Niños Guadalupe Victoria En La Localidad Y Municipio De Chucankin Yucatán.	002	Yucatán	Chucankin	Chucankin	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHUCANKIN	Educación	En Ejecución	2014	\$123,918	\$123,918	\$123,918	\$123,918	\$123,918	\$123,918	\$123,918	100.00	00	Obra	200	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200348036	Reconstrucción Y Pavimentación De Calles (33 X 22 Y 20)	1	Yucatán	Temax	Temax	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$514,111	\$514,111	\$514,111	\$514,111	\$514,111	\$514,111	\$514,111	100.00	00	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO:
YUC00140200348123	Construcción De Sede Perimetral En El Esc. Sec. Ramiro Rodríguez Aguirre Las Elvas	2	Yucatán	Temax	Temax	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX	Educación	En Ejecución	2014	\$739,050	\$739,050	\$739,050	\$739,050	\$739,050	\$739,050	\$739,050	100.00	00	Metro Cuadrado	360	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO:
YUC00140200348211	Bacheo De Calles Y Pavimentación De Cuetas	3	Yucatán	Temax	Temax	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX	Urbanización	En Ejecución	2014	\$772,125	\$772,125	\$772,125	\$772,125	\$772,125	\$772,125	\$772,125	100.00	00	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO:
YUC00140200348354	Construcción De Sede Perimetral En Esc. Sec. Ramiro Rodríguez Aguirre Las Elvas	4	Yucatán	Temax	Temax	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEMAX	Educación	En Ejecución	2014	\$736,809	\$736,809	\$736,809	\$736,809	\$736,809	\$736,809	\$736,809	100.00	00	Metro Cuadrado	360	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO:
YUC00140200349112	Equipamiento Del Centro De Salud De Kinal, Municipio De Tekax, Estado De Yucatán	931007985-13-2013	Yucatán	Tekax	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$294,660	\$294,660	\$294,660	\$294,940	\$294,940	\$294,940	\$294,940	99.93	00	Atención médica	902	100.00	99.93	Financiera: NINGUNA / FÍSICO: / REGISTRO: ESTA INFORMACIÓN SE RECIBIÓ EN EL PRIMER SEMESTRE Y FUE CANCELADO, DEBIDO A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200349156	Equipamiento Del Centro De Salud De Tekax, Municipio De Tekax, Estado De Yucatán	931007985-13-2013-2	Yucatán	Tekax	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$6,089,640	\$6,089,640	\$6,089,640	\$5,424,196	\$5,424,196	\$5,424,196	\$5,424,196	89.07	00	Atención médica	21,942	100.00	89.07	Financiera: NINGUNA / FÍSICO: / REGISTRO: ESTA INFORMACIÓN SE HA RECIBIDO EN EL PRIMER SEMESTRE, PERO FUE CANCELADO, DEBIDO A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO QUE FUE ADQUIRIDO AL 100% DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO QUE FUE ADQUIRIDO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200349240	Equipamiento Del Centro De Salud De Peto, Municipio De Peto, Estado De Yucatán	931007985-13-2013-3	Yucatán	Peto	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$982,200	\$982,200	\$982,200	\$920,422	\$920,422	\$920,422	\$920,422	93.71	00	Atención médica	47,937	100.00	93.71	Financiera: NINGUNA / FÍSICO: / REGISTRO: EN EL PRIMER SEMESTRE DE REPORTE ESTE DATO, PERO FUE CANCELADO EL REGISTRO, EN EL SEGUNDO SEMESTRE SE RECIBIÓ INFORMACIÓN, CORRIÓSE AL SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO QUE FUE ADQUIRIDO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200349322	Equipamiento Del Centro 3 Salud De Celestun, Municipio De Celestun, Estado De Yucatán	931007985-13-2013-4	Yucatán	Celestun	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$1,473,300	\$1,473,300	\$1,473,300	\$1,405,360	\$1,405,360	\$1,405,360	\$1,405,360	95.39	00	Atención médica	9,539	100.00	95.39	Financiera: NINGUNA / FÍSICO: / REGISTRO: EN EL PRIMER SEMESTRE DE REPORTE, PERO FUE CANCELADO LOS REGISTRO, SE VUELVE A REPORTAR CORRIÓSE A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, A UTILIZARSE EN EL CENTRO DE SALUD DE CELESTUN

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (once Anual)
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: de DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Físico: de DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Registro: de DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020034940	Equipamiento Del Centro De Salud De Santa Rosa, Municipio De Mérida Estado De Yucatán	931007985-13-2013-3	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Comvenios	1012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$6,286,080	\$6,286,080	\$6,286,080	\$6,474,397	\$6,474,397	\$6,474,397	\$6,474,397	90.27	0	Atención Médica	93,454	100.00	90.27	Financiera: INHIBA / Físico: / Registro: ESTA INFORMACION DE REGISTRO EN EL PRIMER TRIMESTRE, PERO FUE CANCELADA, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, SE VUELVE A REGISTRAR, CORRESPONDE AL ION DEL SUBMUNICIPIO DE EQUIPO MEDICO, ADQUIRIDO CON CARGO A DEBE PROYECTO, PARA EL CENTRO DE SALUD DE SANTA ROSA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020034949	Equipamiento Del Centro De Salud De Mérida, Municipio De Mérida Estado De Yucatán	931007985-13-2013-4	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal	Comvenios	1012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$235,728	\$235,728	\$235,728	\$235,728	\$235,728	\$235,728	\$235,728	100.00	0	Atención Médica	97,016	100.00	100.00	Financiera: INHIBA / Físico: / Registro: EN EL PRIMER TRIMESTRE DE REGISTRO ESTA INFORMACION PERO FUE CANCELADA, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE VUELVE A REGISTRAR, CORRESPONDE AL ION DEL SUBMUNICIPIO DE EQUIPO MEDICO, PARA ESTE CENTRO DE SALUD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC0014020035001	Mantenimiento De Vehículos Oficiales	PORTANUM-004-2014	Yucatán	Xucubal	Xucubal	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTANUM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XUCUBAL	Urbanización	Cancelado	2014	\$70,000	\$70,000	\$29,988	\$70,000	\$29,988	\$29,988	\$29,988	42.84	0	Vehículo	0	100.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200350147	Mantenimiento De Vehículos Oficiales	01	Yucatán	Dzoncauich	Dzoncauich	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTANUM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. Ayuntamiento de Dzoncauich	Seguridad	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$52,000	\$80,000	\$52,000	\$52,000	\$52,000	65.00	0	Vehículo	1,000	100.00	50.00	Financiera: / Físico: se cambio amite filtro llantas mantenimiento eléctrico etc / Registro:
YUC00140200350504	Reconstrucción Y Pavimentación De 6,365.80 M2 De Calles Varias En La Localidad Y Municipio De Yaxcaba	001-2014	Yucatán	Yaxcaba	Libre Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yaxcaba	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,297,330	\$1,297,330	\$1,297,330	\$1,297,330	\$1,297,330	\$1,297,330	\$1,297,330	100.00	0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRAS CONCLUIDAS, - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200350547	Construcción De Calles Pavimentadas En La Localidad De Telchac Puerto Calle Yucatán 127	01	Yucatán	Telchac Puerto	Telchac Puerto	Urbano	Subsidios	1008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de telchac puerto	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,460,782	\$2,460,782	\$2,460,782	\$2,460,782	\$2,460,782	\$900,000	\$900,000	32.51	0	Metro Cuadrado	600	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC00140200350550	Rehabilitación Del Camino De Acceso De Tiholop-Sipohé Del Municipio De Yaxcaba Tronca Rkpa Del Kilómetro 3 Hacia 400 Al O 000-2014 Mes 000.		Yucatán	Yaxcaba	Tiholop	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yaxcaba	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$1,935,407	\$1,935,407	\$1,935,407	\$1,935,407	\$1,935,407	\$1,935,407	\$1,935,407	100.00	0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200350559	Construcción De Techos En La Escuela Secundaria Jacinto Pat En La Localidad De Yaxcaba, Yucatán.	03-2014	Yucatán	Yaxcaba	Yaxcaba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yaxcaba	Educación	En Ejecución	2014	\$1,080,563	\$1,080,563	\$1,080,563	\$1,080,563	\$1,080,563	\$1,080,563	\$1,080,563	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200350587	Formación De Líneas De Distribución Eléctrica De La Localidad De Telchac Puerto Calle Yucatán 122	02	Yucatán	Telchac Puerto	Telchac Puerto	Urbano	Subsidios	1008 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de telchac puerto	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,564,821	\$2,564,821	\$2,564,821	\$2,564,821	\$2,564,821	\$2,000,000	\$2,000,000	77.98	0	Obra	3,000	100.00	80.00	Financiera: / Físico: la obra consiste en instalar postes y lámparas luminarias / Registro:
YUC00140200350657	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Yaxcaba	004-2014	Yucatán	Yaxcaba	Yaxcaba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yaxcaba	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200350934	Programa Nacional De Tiempo Completo 2014	-	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Comvenios	0211 Programa Escuelas De Tiempo Completo	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$479,925,973	\$479,925,973	\$47,925,973	0	0	0	0	0.00	0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC00140200351036	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable En La Comisaria De Popolá Del Municipio De Yaxcaba	005-2014	Yucatán	Yaxcaba	Popolá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yaxcaba	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$999,615	\$999,615	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200351071	Construcción De 4 Comederos Comunitarios En Las Comisarias De Tlacotaliyub, Chan Santa María, Cistalí Y Popolá Del Municipio 006-2014 De Yaxcaba, Yucatán.		Yucatán	Yaxcaba	Tlacotaliyub	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yaxcaba	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,800,579	\$2,800,579	\$2,800,579	\$2,800,579	\$2,800,579	\$2,800,579	\$2,800,579	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200351104	Construcción De 4 Comederos Comunitarios En Las Comisarias De Tiholop, Hakom, San Demetrio X-k'om Y Bahá-Bishob Del Municipio De Yaxcaba.	007-2014	Yucatán	Yaxcaba	Tiholop	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yaxcaba	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,873,254	\$2,873,254	\$2,873,254	\$2,873,254	\$2,873,254	\$2,873,254	\$2,873,254	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200351144	Construcción De 50 Techos De Concreto 1,250 M2 En Yaxcaba Y Comisarias	008-2014	Yucatán	Yaxcaba	Yaxcaba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yaxcaba	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,498,934	\$1,498,934	\$1,498,934	\$1,498,934	\$446,980	\$446,980	\$446,980	29.82	0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200351166	Construcción De 50 Baños En Yaxcaba Y Comisarias	009-2014	Yucatán	Yaxcaba	Yaxcaba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yaxcaba	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,008,545	\$2,008,545	\$2,008,545	\$2,008,545	\$602,564	\$602,564	\$602,564	30.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200351192	Rehabilitación (Cambio De Equipo De Bomba) De La Línea De Captación 3 Del Sistema De Agua Potable De La Comisaria De Libre Unión Yaxcaba, Yucatán.	010-2014	Yucatán	Yaxcaba	Libre Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yaxcaba	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$181,598	\$181,598	\$181,598	\$181,598	\$181,598	\$181,598	\$181,598	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200351226	Substitución De Equipo Electromagnético (Transformador) Y Mantenimiento A La Red Eléctrica En Pico De Aprovechamiento De La Unidad Productiva De La Localidad De Yaxcaba, Yucatán.	011-2014	Yucatán	Yaxcaba	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yaxcaba	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$128,011	\$128,011	\$128,011	\$128,011	\$128,011	\$128,011	\$128,011	100.00	0	Posto	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200351242	Servicio Profesional De Supervisión Y Control De Obras Realizadas Con Recursos Del País En El Municipio De Yaxcaba, Yucatán	012-2014	Yucatán	Yaxcaba	Yaxcaba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Yaxcaba	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	0	Supervisión	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CONCLUIDA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC00140200351530	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Muna, Yucatán.	AYAJUD-PIBUDF-04-2014	Yucatán	Muna	Muna	Urbano	Subsidios	0274 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE MUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,694,302	\$6,694,302	\$2,010,000	\$2,010,000	\$2,010,000	\$2,010,000	\$2,010,000	30.03	0	Metro Lineal	1,000	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MPV01-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / FÍSICO: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / REGISTRO: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200351708	Equipo de Posa Ho.2 De La Unidad De Riego Yaxkhal.	PIRM-MHNA-17-2013	Yucatán	Muna	Muna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MUNA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$182,160	\$182,160	\$182,160	\$182,160	\$182,160	\$182,160	\$182,160	100.00	00	Posa	00	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: Esta obra corresponde al ejercicio fiscal 2013. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200351705	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Rafael J.Moguel G.	SEIE-066-833-01-2014	Yucatán	Santa Elena	Santa Elena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Elena	Educación	En Ejecución	2013	\$307,114	\$307,114	\$307,114	\$307,114	\$307,114	\$307,114	\$307,114	100.00	00	Metros Cuadrados, Desagüedero	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200351880	Rehco Y Reparación De Calles: Calle 19x20y18, Calle 18x19y21, Calle18x19y18, Calle18x19y21.	1	Yucatán	Suma	Suma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SUMA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$680,997	\$680,997	\$680,997	\$680,997	\$680,997	\$680,997	\$680,997	100.00	00	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200351971	Construcción De Banda En Esc. Preescolar Benito Juárez García	-	Yucatán	Santa Elena	Santa Elena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Elena	Educación	En Ejecución	2014	\$225,409	\$225,409	\$225,409	\$225,409	\$225,409	\$225,409	\$225,409	100.00	00	M2, Banda, Cercos	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200351981	Proyectos Para El Avance En La Autonomia De Gestión Escolar En Plantales De Educación Media Superior 2014	COMV-011-2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	Subsidios	1006 Subsidios Federales para organismos descentralizados estatales	11-Educación Pública	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$2,900,000	\$2,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Apoyo	1	100.00	0.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200352010	Rehco Y Resello De La Calle 16 Entre 7 Y Periferico De La Localidad Y Municipio De Suma De Hidalgo	2	Yucatán	Suma	Suma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SUMA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$127,843	\$127,843	\$127,843	\$127,843	\$127,843	\$127,843	\$127,843	100.00	00	Metro Cuadrado	1,000	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200352043	Construcción De Comedor Comunitario En La Loc. De San Simón	SEIE-066-833-03-2014	Yucatán	Santa Elena	San Simón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Elena	Urbanización	En Ejecución	2014	\$233,027	\$233,027	\$233,027	\$233,027	\$233,027	\$233,027	\$233,027	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: obra terminada. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200352167	Ampliación De Red Eléctrica En B.T. En Las Calles 20 X 11 Y 13/ 22 X 29 Y 31/ 23 X 26 Y 28	SEIE-066-833-04-2014	Yucatán	Santa Elena	Santa Elena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Elena	Urbanización	En Ejecución	2014	\$971,410	\$971,410	\$971,410	\$971,410	\$971,410	\$971,410	\$971,410	100.00	00	Metro Lineal	230	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200352293	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle 12 X 15 Y 19 Y Calle 14 X 15 Y 18	SEIE-066-833-05-2014	Yucatán	Santa Elena	Santa Elena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Elena	Urbanización	En Ejecución	2014	\$977,724	\$977,724	\$977,724	\$977,724	\$977,724	\$977,724	\$977,724	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200352337	Compra De Refacciones Para Vehículos Oficiales	3	Yucatán	Bobadilla	Bobadilla	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOMENTO	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BOBADILLA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	\$9,500	47.50	00	Lotse	1,000	100.00	45.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200352372	Reconstrucción Pavimentación De Las Calles	-	Yucatán	Chichmilá	Chichmilá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichmilá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,368,478	\$1,368,478	\$1,368,478	\$1,368,478	\$1,368,478	\$1,368,478	\$1,368,478	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200352396	Rehabilitación De Tomas Domiciliarias	-	Yucatán	Chichmilá	Chichmilá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichmilá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$359,629	\$359,629	\$359,629	\$359,629	\$359,629	\$359,629	\$359,629	100.00	00	Tomas Domiciliarias	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200353438	Perforación De Pozos En C.19x20y24, C.18x17, C.18x15, C.20x19y21, C.17x22y24, C.18x19y21, C.17x20 Y 22, C.19x20y18, C.	HPFA-002-2014	Yucatán	Xucbal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XUCBAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$355,861	\$355,861	\$100,000	\$355,861	\$100,000	\$100,000	\$100,000	28.10	00	Pozos	0	100.00	20.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200353586	Construcción De La Línea En Media Tensión En La Calle 5n	-	Yucatán	Tekón	Tekón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichmilá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$413,259	\$413,259	\$413,259	\$413,259	\$413,259	\$413,259	\$413,259	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200353623	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle 5n Y Salida A Tzucucmil	-	Yucatán	Tekón	Tekón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekón	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$321,451	\$321,451	\$321,451	\$321,451	\$321,451	\$321,451	\$321,451	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200353660	Construcción De Alameda Público	-	Yucatán	Tekón	Tekón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekón	Urbanización	En Ejecución	2013	\$324,853	\$324,853	\$324,853	\$324,853	\$324,853	\$324,853	\$324,853	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200353675	Construcción Y Pavimentación De Calles	-	Yucatán	Tekón	Tekón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekón	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,409,541	\$1,409,541	\$1,409,541	\$1,409,541	\$1,409,541	\$1,409,541	\$1,409,541	100.00	00	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200353698	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples	-	Yucatán	Tekón	Tekón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekón	Deporte	En Ejecución	2013	\$1,493,782	\$1,493,782	\$1,493,782	\$1,493,782	\$1,493,782	\$1,493,782	\$1,493,782	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC00140200353844	Prosoft 2014	2014	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	0131 Programa para el Desarrollo De La Industria De Software (PROSOFT)	10-Economía	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$8,264,892	\$8,264,892	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Empresa	80	80.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA RECIBIDO EL RECURSO FEDERAL / FÍSICO: / REGISTRO: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC0013010027441	Construcción De 2 Aulas Didácticas Y 3 Módulos De Servicio Comunitario En La Escuela "Chilá Ruiz"	02/09/0360	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2009	\$1,449,391	\$1,391,295	\$1,391,295	\$1,391,295	\$1,391,295	\$1,391,295	\$1,391,295	100.00	00	2 AULAS Y 2 ANEXOS	2,598	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICO: / REGISTRO: LOS RECURSOS EJERCIDOS DE ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONTRATO POR EL TERCER - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Institucional)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
YUC0013020016225	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	008 P123 Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0.00	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financieras de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC09130100112801	Consolidación de Calidad Educativa 2009	UDV	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	007 Fondo para elevar la calidad de la educación superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2009	0	\$36,677,320	\$36,677,320	\$36,677,320	\$36,677,320	\$36,677,320	\$36,677,320	100.00	0.00	Proyecto	36,677,320	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:	
YUC09130100112992	Programa de Mejoramiento Al Profesorado	UDV	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Sin Identificar		-	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2009	0	\$19,875,539	\$19,875,539	\$19,875,539	\$19,875,539	\$19,875,539	\$19,875,539	100.00	0.00	Proyecto	19,875,540	100.00	61.70	Financieras / Físicas / Registro:	
YUC1013010027777	Construcción y Equipamiento De La Primera Etapa Del Conalep Merida 741	02/10/0025	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2010	\$10,037,500	\$10,037,500	\$10,037,500	\$10,037,500	\$10,037,500	\$10,037,500	99.93	0.00	Escuela	200	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
YUC1013010027832	Construcción y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rehabilitación De Techos y Construcción En Los Talleres De Artesanales Y Lectura En El Cda No. 87 Con Clave 31e8d0977	02/10/0083	Yucatán	Valladolid	Valladolid	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2010	\$743,380	\$743,380	\$743,380	\$743,380	\$732,322	\$732,322	\$732,322	98.91	0.00	Aula	221	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1013010028053	Construcción De Techumbre Metálica, Gradas E Iluminación Para La Primera Etapa Del Gimnasio Polifuncional En El Plantel Preparatoria Estatal No.3 Con Clave 31e8d0029	02/10/0088	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2010	\$1,188,228	\$1,188,228	\$1,188,228	\$1,188,228	\$985,275	\$985,275	\$985,275	82.82	0.00	3 ANEXOS	703	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1013010029328	Construcción De La Unidad Modular Policial En La Localidad De Melá Municipio De Mérida	CM2010-04	Yucatán	Merida	Nolaa	Rural	Subsidios	007 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	Terminado	2010	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,480	\$1,998,480	\$1,998,480	\$1,998,480	99.92	\$1,220	Metro Cuadrado	179	100.00	99.92	Financieras se le devolvió a la COMEF, para otro proyecto. / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1013010030104	Construcción De Cancha De Uso Múltiple Y Gradas En El Cobay Plantel Chucul Con Clave 31e8d022p	02/10/0105	Yucatán	Merida	Chucul	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2010	\$265,138	\$265,138	\$265,138	\$265,138	\$243,133	\$243,133	\$243,133	93.99	0.00	Cancha	323	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC10130100305120	Construcción De Cancha De Uso Múltiple En El Plantel Cobay Tzucabab Con Clave 31e8d001y	02/10/0106	Yucatán	Tzucabab	Tzucabab	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2010	\$269,547	\$269,547	\$269,547	\$269,547	\$249,242	\$249,242	\$249,242	95.52	0.00	Cancha	427	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC10130100305147	Construcción De Cancha De Uso Múltiple En El Cobay Plantel Tekax Con Clave 31e8d004e	02/10/0107	Yucatán	Tekax	Tekax de Álvarez Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2010	\$269,547	\$269,547	\$269,547	\$269,547	\$261,921	\$261,921	\$261,921	97.17	0.00	Cancha	600	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC10130100305162	Construcción De Cancha De Uso Múltiple En El Cobay Plantel Ticul Con Clave 31e8d048d	02/10/0108	Yucatán	Ticul	Ticul	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2010	\$269,544	\$269,544	\$269,544	\$269,544	\$262,949	\$262,949	\$262,949	97.55	0.00	Cancha	420	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC10130100308126	Construcción De 6 Aulas Didácticas En La Escuela Nueva Creación(Area Los Soles) Con Clave 31e92086e	13-0-015	Yucatán	Merida	Caucal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2010	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	0.00	Aula	6	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC10130100308748	Construcción De 6 Aulas Didácticas J.N. Nueva Creación (Franc. Santa Cruz Palomque)	OP-038	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2010	0	\$774,288	\$774,288	\$774,288	\$774,288	\$774,288	\$774,288	\$774,288	100.00	0.00	Aula	2	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC101301003088249	Rehabilitación De La Primera Etapa Federal Con Clave 31e92077b	IDB-10-OP-48	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2010	\$1,229,941	\$1,278,793	\$1,278,793	\$1,278,793	\$1,278,793	\$1,278,793	\$1,278,793	100.00	0.00	Escuela	1	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	
YUC101301003088882	Construcción De Canchas De Uso Múltiple Y Pista Cívica En La Escuela Nueva Creación	IDB-10-OP-032	Yucatán	Valladolid	Popola	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2010	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	100.00	0.00	Cancha	2	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	
YUC1013010030112996	Programa de Mejoramiento Al Profesorado	UDV	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Sin Identificar		-	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2010	0	\$15,386,539	\$15,386,539	\$15,386,539	\$15,386,539	\$11,705,249	\$11,705,249	\$11,705,249	76.07	0.00	Proyecto	15,386,539	100.00	76.07	Financieras / Físicas / Registro:
YUC11130100083546	Obat. 2 Aulas Didácticas Sec. Tec. No. 66 31e8d2011v	OP-093-2011	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2011	0	\$107,213	\$107,213	\$107,213	\$107,213	\$107,213	\$107,213	\$107,213	100.00	0.00	Aula	2	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY
YUC11130100083658	Construcción De La Construcción De 5 Laboratorios De Usos Múltiples En El Plantel Preparatoria Estatal No. 8 Con Clave 31e8d0039v	02/11/0041	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2011	0	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	0.00	Laboratorio	700	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ESTE CONTRATO ES POR 1,970,312.00 DE LOS CUALES FORMO CONVENIO EN 2011 PAGA 510,000.00 PAFEP 2010 PAGA 510,000.00 PAFEP 2011 PAGA 510,312.00 Y EL CONTRATO DE AMPLIACION POR 47,471.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC11130100083682	Aportación Estatal Al Convenio De Apoyo Financiero Para El Instituto Tecnológico Superior De Mérida	02/11/0051	Yucatán	Motul	Motul de Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2011	\$3,099,518	\$3,099,518	\$3,099,518	\$3,087,204	\$3,087,204	\$3,087,204	\$3,087,204	99.60	0.00	Escuela	1	100.00	100.00	Financieras: TIENE SALDO DE 12,114.00 / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC11130100083931	Construcción Y Equipamiento De Un Laboratorio De Computo En El Plantel Obta No 80	02/11/0086	Yucatán	Motul	Motul de Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2011	\$1,325,000	\$1,325,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	83.02	0.00	Laboratorio	1,101	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ESTE CONTRATO ES POR 1,270,800.00 DE LOS CUALES FORMO CONVENIO EN 2011 PAGA 601,450 Y PAFEP 2011 PAGA 669,350	
YUC11130100086856	Rehabilitación De La Primera Aparta Franca Villanova Clave 31e92037e	178	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2011	0	\$364,511	\$364,511	\$364,511	\$364,511	\$364,511	\$364,511	\$364,511	100.00	0.00	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEFY

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (seca Anual)	
YUC0013002016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Delegaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Flujos: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC113010087335	Adquisición Y Equipamiento De 14 Aulas En El Plantel Cobah De Progreso	02/11/0075	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2011	\$1,275,862	\$1,275,862	\$1,275,862	\$1,275,862	\$1,275,862	\$1,275,862	\$1,275,862	\$1,275,862	100.00	00	Aula	1,312	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: ESTE CONTRATO ES POR 959,742.43 DE LOS CUALES FONDO CONVENIABLE DNE 2011 PAGA 479,871 Y FAFEP 2011 PAGA 479,871
YUC113010087443	Adquisición Y Equipamiento De 16 Aulas Didácticas En El Plantel Cobah De Tiximin	02/11/0077	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2011	\$1,458,128	\$1,458,128	\$1,458,128	\$1,458,128	\$1,458,128	\$1,458,128	\$1,458,128	\$1,458,128	100.00	00	Aula	558	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: ESTE CONTRATO ES POR 689,669 DE LOS CUALES FONDO CONVENIABLE DNE 2011 PAGA 343,834 Y FAFEP 2011 PAGA 343,834
YUC113010088577	Construcción De 4 Aulas Educativas Y 1 Laboratorio Multifuncional En El Instituto Tecnológico Superior De Progreso	02/11/0072	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2011	\$3,388,821	\$3,388,821	\$3,388,821	\$3,388,821	\$3,388,821	\$3,388,821	\$3,388,821	\$3,388,821	100.00	00	Aula	773	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: ESTE CONTRATO ES POR 5,478,251.87 DE LOS CUALES FONDO 2011 PAGA 2,739,125.94 Y FAFEP 2011 PAGA 2,739,125.94
YUC113010090008	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria Alfonso Reyes Con Clave S16V010W	02/09/0236/2012	Yucatán	Temoznán	Dealbay	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2011	\$286,342	\$286,342	\$286,342	\$276,594	\$276,594	\$276,594	\$276,594	\$276,594	96.60	00	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113010112882	Campus De Ciencias Economico-Administrativas Y Humanidades	UDAY	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2011	00	\$29,816,940	\$29,816,940	\$29,816,940	\$29,816,400	\$29,816,400	\$29,816,400	\$29,816,400	100.00	00	Otra	29,816,940	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro:
YUC113010113004	Programa De Mejoramiento Al Profesorado	UDAY	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Sin Identificar	-	-	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2011	00	\$11,405,502	\$11,405,502	\$11,405,502	\$4,882,070	\$4,882,070	\$4,882,070	\$4,882,070	42.07	00	Proyecto	11,405,502	100.00	42.07	Financiera: / Flujos: / Registro:
YUC121301001350	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 1 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido Con Una Batiente De Hasta 10 M2 Por Vivienda En La Localidad De Hecel, Municipio De Cantamayé	06/12/0142	Yucatán	Cantamayé	Hecelá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$175,926	\$175,926	\$175,926	\$175,926	\$175,926	\$175,926	\$175,926	\$175,926	100.00	00	Metro Cuadrado	36	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010013549	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido En La Localidad Y Municipio De Cantamayé. (Reprogramado-Modificado)	06/12/0143	Yucatán	Cantamayé	Cantamayé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$202,193	\$202,193	\$202,193	\$202,193	\$202,193	\$202,193	\$202,193	\$202,193	100.00	00	Metro Cuadrado	46	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro:
YUC1213010013606	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De X-beh, Municipio De Chucumin. (Reprogramado-Modificado)	06/12/0144	Yucatán	Chucumin	X-beh	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$52,322	\$52,322	\$52,322	\$52,322	\$52,322	\$52,322	\$52,322	\$52,322	100.00	00	Metro Cuadrado	11	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010013648	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad Y Municipio De Chucumin. (Reprogramado-Modificado)	06/12/0145	Yucatán	Chucumin	Chucumin	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$460,566	\$460,566	\$460,566	\$460,566	\$460,566	\$460,566	\$460,566	\$460,566	100.00	00	Metro Cuadrado	89	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010013699	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Hicte-ú, Municipio De Chumuc. (Reprogramado-Modificado)	06/12/0147	Yucatán	Chumuc	Hicte-ú	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$7,923	\$7,923	\$7,923	\$7,923	\$7,923	\$7,923	\$7,923	\$7,923	100.00	00	Metro Cuadrado	2	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010013781	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De X-Katun, Municipio De Chumuc. (Reprogramado-Modificado)	06/12/0148	Yucatán	Chumuc	X-Katun	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$9,489	\$9,489	\$9,489	\$9,489	\$9,489	\$9,489	\$9,489	\$9,489	100.00	00	Metro Cuadrado	2	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro:
YUC1213010013855	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De X-Cocul, Municipio De Chumuc. (Reprogramado-Modificado)	06/12/0149	Yucatán	Chumuc	X-Cocul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$118,522	\$118,522	\$118,522	\$118,522	\$118,522	\$118,522	\$118,522	\$118,522	100.00	00	Metro Cuadrado	21	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010013885	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Muchucub, Municipio De Chumuc. (Reprogramado-Modificado)	06/12/0150	Yucatán	Chumuc	Muchucub	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$123,089	\$123,089	\$123,089	\$123,089	\$123,089	\$123,089	\$123,089	\$123,089	100.00	00	Metro Cuadrado	24	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro:
YUC1213010013906	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Xelá, Municipio De Chumuc. (Reprogramado-Modificado)	06/12/0151	Yucatán	Chumuc	Xelá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$85,306	\$85,306	\$85,306	\$85,306	\$85,306	\$85,306	\$85,306	\$85,306	100.00	00	Metro Cuadrado	18	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro:
YUC1213010013975	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Tiximin, Municipio De Chumuc. (Reprogramado-Modificado)	06/12/0152	Yucatán	Chumuc	Tiximin	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$212,467	\$212,467	\$212,467	\$212,467	\$212,467	\$212,467	\$212,467	\$212,467	100.00	00	Metro Cuadrado	50	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010014005	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Xopgitei, Municipio De Chumuc. (Reprogramado-Modificado)	06/12/0154	Yucatán	Chumuc	Xopgitei	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$215,888	\$215,888	\$215,888	\$215,888	\$215,888	\$215,888	\$215,888	\$215,888	100.00	00	Metro Cuadrado	50	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010014023	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Xkaladzont, Municipio De Chumuc. (Reprogramado-Modificado)	06/12/0155	Yucatán	Chumuc	Xkaladzont	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$141,810	\$141,810	\$141,810	\$141,810	\$141,810	\$141,810	\$141,810	\$141,810	100.00	00	Metro Cuadrado	31	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010014126	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Chibilub, Municipio De Chichimila. (Reprogramado-Modificado)	06/12/0157	Yucatán	Chichimila	Chibilub	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$10,204	\$11,904	\$10,204	\$11,904	\$11,904	\$10,204	\$10,204	\$10,204	85.72	00	Metro Cuadrado	3	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro:
YUC1213010014142	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Tixanahal Dzont, Municipio De Chichimila. (Reprogramado-Modificado)	06/12/0158	Yucatán	Chichimila	Tixanahal Dzont	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$5,107	\$5,539	\$5,107	\$5,539	\$5,539	\$5,107	\$5,107	\$5,107	92.19	00	Metro Cuadrado	3	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Asi	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convo	Programa Fondo Convo - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Histórico)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013002016295	Reparación de las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financieras DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUSTODI: Para al siguiente nivel.
YUC1213010014312	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Nuevo X-Habla, Municipio De Chichmilá (Reprogramado-Modificado)	06/12/0160	Yucatán	Chichmilá	Nuevo X-Habla	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$10,067	\$10,067	\$10,067	\$10,067	\$10,067	\$10,067	\$10,067	100.00	00	Metro Cuadrado	42	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010014313	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Oxiton, Municipio De Chichmilá (Reprogramado-Modificado)	06/12/0161	Yucatán	Chichmilá	Oxiton	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$24,956	\$24,956	\$24,956	\$24,956	\$24,956	\$24,956	\$24,956	100.00	00	Metro Cuadrado	105	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC1213010014315	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De San Pedro, Municipio De Chichmilá (Reprogramado-Modificado)	06/12/0162	Yucatán	Chichmilá	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$90,457	\$90,457	\$90,457	\$90,457	\$90,457	\$90,457	\$90,457	100.00	00	Metro Cuadrado	381	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC1213010014410	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Chan X-Cali, Municipio De Chichmilá (Reprogramado-Modificado)	06/12/0163	Yucatán	Chichmilá	Chan X-Cali	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$153,515	\$153,515	\$153,515	\$153,515	\$153,515	\$153,515	\$153,515	100.00	00	Metro Cuadrado	31	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010014427	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Daiton, Municipio De Chichmilá (Reprogramado-Modificado)	06/12/0164	Yucatán	Chichmilá	Daiton	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$208,927	\$208,927	\$208,927	\$208,927	\$208,927	\$208,927	\$208,927	100.00	00	Metro Cuadrado	46	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010014443	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad Y Municipio De Chichmilá (Reprogramado-Modificado)	06/12/0165	Yucatán	Chichmilá	Chichmilá	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$429,284	\$429,284	\$429,284	\$429,284	\$429,284	\$429,284	\$429,284	100.00	00	Metro Cuadrado	95	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010014478	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Chan Santa Maria Municipio De Chikindzonot (Reprogramado-Modificado)	06/12/0166	Yucatán	Chikindzonot	Chan Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$13,305	\$13,305	\$13,305	\$13,305	\$13,305	\$13,305	\$13,305	100.00	00	Metro Cuadrado	3	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010014499	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Chan Chichmilá (Reprogramado-Modificado)	06/12/0167	Yucatán	Chikindzonot	Chan-Chichmilá	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$142,182	\$142,182	\$142,182	\$142,182	\$142,182	\$142,182	\$142,182	100.00	00	Metro Cuadrado	53	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010014524	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Ichmul, Municipio De Chikindzonot (Reprogramado-Modificado)	06/12/0168	Yucatán	Chikindzonot	Ichmul	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$233,436	\$233,436	\$233,436	\$233,436	\$233,436	\$233,436	\$233,436	100.00	00	Metro Cuadrado	47	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010014544	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Chikindzonot, Municipio De Chikindzonot, (Reprogramado-Modificado)	06/12/0169	Yucatán	Chikindzonot	Chikindzonot	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$453,969	\$453,969	\$453,969	\$453,969	\$453,969	\$453,969	\$453,969	100.00	00	Metro Cuadrado	105	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010014591	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Yaxuba, Municipio De Dzitaa (Reprogramado-Modificado)	06/12/0170	Yucatán	Dzitaa	Yaxuba	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$41,034	\$41,034	\$11,047	\$41,034	\$41,034	\$11,047	\$11,047	26.92	00	Metro Cuadrado	8	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC1213010014730	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Xocomicul, Municipio De Dzitaa (Reprogramado-Modificado)	06/12/0171	Yucatán	Dzitaa	Xocomicul	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$183,143	\$183,143	\$183,143	\$183,143	\$183,143	\$183,143	\$183,143	100.00	00	Metro Cuadrado	43	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010014811	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad Y Municipio De Dzitaa (Reprogramado-Modificado)	06/12/0172	Yucatán	Dzitaa	Dzitaa	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$545,025	\$545,025	\$545,025	\$545,025	\$545,025	\$545,025	\$545,025	100.00	00	Metro Cuadrado	136	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010014890	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Dzaad Pich, Municipio De Epitza (Reprogramado-Modificado)	06/12/0173	Yucatán	Epitza	Dzaad Pich	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$13,326	\$25,326	\$25,326	\$25,326	\$25,326	\$25,326	\$25,326	100.00	00	Metro Cuadrado	4	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC1213010014930	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Santa Cruz Regado, Municipio De Epitza (Reprogramado-Modificado)	06/12/0174	Yucatán	Epitza	Santa Cruz Regado	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$30,566	\$30,566	\$30,566	\$30,566	\$30,566	\$30,566	\$30,566	100.00	00	Metro Cuadrado	5	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010014937	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De San Pedro Chenchel, Municipio De Epitza (Reprogramado-Modificado)	06/12/0175	Yucatán	Epitza	San Pedro Chenchel	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$50,283	\$50,283	\$50,283	\$50,283	\$50,283	\$50,283	\$50,283	100.00	00	Metro Cuadrado	10	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010015039	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De X-Habla, Municipio De Epitza (Reprogramado-Modificado)	06/12/0176	Yucatán	Epitza	X-Habla	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$100,298	\$100,298	\$100,298	\$100,298	\$100,298	\$100,298	\$100,298	100.00	00	Metro Cuadrado	22	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010015084	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Tuzik, Municipio De Epitza (Reprogramado-Modificado)	06/12/0177	Yucatán	Epitza	Tuzik	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$133,422	\$133,422	\$133,422	\$133,422	\$133,422	\$133,422	\$133,422	100.00	00	Metro Cuadrado	22	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010015121	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Yulub, Municipio De Epitza (Reprogramado-Modificado)	06/12/0178	Yucatán	Epitza	Yulub	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$212,306	\$212,306	\$212,306	\$212,306	\$212,306	\$212,306	\$212,306	100.00	00	Metro Cuadrado	44	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1213010015144	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Huija, Municipio De Epitza (Reprogramado-Modificado)	06/12/0179	Yucatán	Epitza	Huija	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$158,711	\$158,711	\$158,711	\$158,711	\$158,711	\$158,711	\$158,711	100.00	00	Metro Cuadrado	42	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Asi	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Revisado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC00130020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipales y de las Dependencias Administrativas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100015161	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Huché, Municipio De Espita, Reprogramado-Modificado	06/12/0180	Yucatán	Espita	Huché	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$428,872	\$428,872	\$428,872	\$428,872	\$428,872	\$428,872	\$428,872	100.00	00	Metro Cuadrado	80	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100015197	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Huché, Municipio De Espita, Reprogramado-Modificado.	06/12/0181	Yucatán	Espita	Huché	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$385,168	\$385,168	\$385,168	\$385,168	\$385,168	\$385,168	\$385,168	100.00	00	Metro Cuadrado	90	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100015300	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De San José Y Municipio De Espita, Reprogramado-Modificado.	06/12/0182	Yucatán	Espita	San José	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$270,106	\$270,106	\$270,106	\$270,106	\$270,106	\$270,106	\$270,106	100.00	00	Metro Cuadrado	55	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100015323	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De San José Oriente, Municipio De Huchitán, Reprogramado-Modificado.	06/12/0183	Yucatán	Huchitán	San José Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$179,203	\$179,203	\$179,203	\$179,203	\$179,203	\$179,203	\$179,203	100.00	00	Metro Cuadrado	43	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100015468	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad Y Municipio De Huchitán, Reprogramado-Modificado.	06/12/0184	Yucatán	Huchitán	Huchitán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$846,208	\$846,208	\$846,208	\$846,208	\$846,208	\$846,208	\$846,208	100.00	00	Metro Cuadrado	163	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100015567	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Huché, Municipio De Kana, Reprogramado-Modificado.	06/12/0186	Yucatán	Kana	Huché	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$112,636	\$112,636	\$112,636	\$112,636	\$112,636	\$112,636	\$112,636	100.00	00	Metro Cuadrado	28	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100020990	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad Y Municipio De Kana, Reprogramado-Modificado.	06/12/0187	Yucatán	Kana	Kana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$339,888	\$339,888	\$339,888	\$339,888	\$339,888	\$339,888	\$339,888	100.00	00	Metro Cuadrado	73	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100027958	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Paso Nuevo, Municipio De Mérid, Reprogramado-Modificado.	06/12/0188	Yucatán	Mérid	Paso Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$81,975	\$81,975	\$81,975	\$81,975	\$81,975	\$81,975	\$81,975	100.00	00	Metro Cuadrado	18	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100027173	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Tipikal, Municipio De Mérid, Reprogramado-Modificado.	06/12/0189	Yucatán	Mérid	Tipikal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$260,709	\$260,709	\$260,709	\$260,709	\$260,709	\$260,709	\$260,709	100.00	00	Metro Cuadrado	61	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100027202	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad Y Municipio De Mérid, Reprogramado-Modificado.	06/12/0190	Yucatán	Mérid	Mérid	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$170,632	\$170,632	\$170,632	\$170,632	\$170,632	\$170,632	\$170,632	100.00	00	Metro Cuadrado	24	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100027608	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Quintana Roo, Municipio De Quintana Roo, Reprogramado-Modificado.	06/12/0191	Yucatán	Quintana Roo	Quintana Roo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$512,815	\$512,815	\$512,815	\$512,815	\$512,815	\$512,815	\$512,815	100.00	00	Metro Cuadrado	114	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100027890	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Santa Elena, Municipio De Santa Elena, Reprogramado-Modificado.	06/12/0192	Yucatán	Santa Elena	San Simón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$123,674	\$123,674	\$123,674	\$123,674	\$123,674	\$123,674	\$123,674	100.00	00	Metro Cuadrado	30	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100027895	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Santa Elena, Municipio De Santa Elena, Reprogramado-Modificado.	06/12/0193	Yucatán	Santa Elena	Santa Elena	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$606,741	\$606,741	\$606,741	\$606,741	\$606,741	\$606,741	\$606,741	100.00	00	Metro Cuadrado	127	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100027948	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Tuxtla, Municipio De Sudal, Reprogramado-Modificado.	06/12/0194	Yucatán	Sudal	Matabachén de Valencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$15,132	\$15,132	\$15,132	\$15,132	\$15,132	\$15,132	\$15,132	100.00	00	Metro Cuadrado	3	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100027982	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Nuevo Tzuc, Municipio De Sudal, Reprogramado-Modificado.	06/12/0195	Yucatán	Sudal	Nuevo Tzuc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$29,165	\$29,165	\$29,165	\$29,165	\$29,165	\$29,165	\$29,165	100.00	00	Metro Cuadrado	6	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100028003	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Chucuc, Municipio De Sudal, Reprogramado-Modificado.	06/12/0196	Yucatán	Sudal	Chucuc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$176,868	\$176,868	\$176,868	\$176,868	\$176,868	\$176,868	\$176,868	100.00	00	Metro Cuadrado	33	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100028005	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Sudal, Municipio De Sudal, Reprogramado-Modificado.	06/12/0197	Yucatán	Sudal	Sudal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$291,801	\$291,801	\$291,801	\$291,801	\$291,801	\$291,801	\$291,801	100.00	00	Metro Cuadrado	69	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100028288	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Tabiú, Municipio De Tabiú, Reprogramado-Modificado.	06/12/0201	Yucatán	Tabiú	Tabiú	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$511,709	\$511,709	\$511,709	\$511,709	\$511,709	\$511,709	\$511,709	100.00	00	Metro Cuadrado	106	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100028423	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Teabo, Municipio De Teabo, Reprogramado-Modificado.	06/12/0204	Yucatán	Teabo	Teabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,064,976	\$1,064,976	\$1,064,976	\$1,064,976	\$1,064,976	\$1,064,976	\$1,064,976	100.00	00	Metro Cuadrado	239	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100028513	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 5 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De X'Chobil, Municipio De Tekom, Reprogramado-Modificado.	06/12/0205	Yucatán	Tekom	X'Chobil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$12,126	\$12,126	\$12,126	\$12,126	\$12,126	\$12,126	\$12,126	100.00	00	Metro Cuadrado	3	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013001016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Ismael García y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100028523	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Chibilub, Municipio De Tekom, Reprogramado-Modificado.	06/12/0206	Yucatán	Tekom	Chibilub	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$72,044	\$88,381	\$88,381	\$88,381	\$88,381	\$88,381	\$88,381	100.00	00	Metro Cuadrado	18	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100028745	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad Y Municipio De Tekom, Reprogramado-Modificado.	06/12/0207	Yucatán	Tekom	Tekom	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$376,057	\$380,388	\$380,388	\$380,388	\$380,388	\$380,388	\$380,388	100.00	00	Metro Cuadrado	79	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro:
YUC12130100029248	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De El Salim, Municipio De Temón, Reprogramado-Modificado.	06/12/0211	Yucatán	Temón	Ekhalan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$82,854	\$112,889	\$112,889	\$112,889	\$112,889	\$112,889	\$112,889	100.00	00	Metro Cuadrado	18	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100029688	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Antunoh, Municipio De Temón, Reprogramado-Modificado.	06/12/0213	Yucatán	Temón	Antunoh	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$86,403	\$97,432	\$86,403	\$97,432	\$97,432	\$86,403	\$86,403	88.68	00	Metro Cuadrado	19	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100029742	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Habalán, Municipio De Temón, Reprogramado-Modificado.	06/12/0217	Yucatán	Temón	Habalán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$276,328	\$362,123	\$276,328	\$362,123	\$362,123	\$276,328	\$276,328	76.86	00	Metro Cuadrado	59	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100030048	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Y-Tobal, Municipio De Tixcacalcupul, Reprogramado-Modificado.	06/12/0221	Yucatán	Tixcacalcupul	Y-Tobal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$205,674	\$205,674	\$205,674	\$205,674	\$205,674	\$205,674	\$205,674	100.00	00	Metro Cuadrado	47	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100030049	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Mahas, Municipio De Tixcacalcupul, Reprogramado-Modificado.	06/12/0222	Yucatán	Tixcacalcupul	Mahas	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$187,374	\$187,374	\$187,374	\$187,374	\$187,374	\$187,374	\$187,374	100.00	00	Metro Cuadrado	33	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100030086	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Popo, Municipio De Tixcacalcupul, Reprogramado-Modificado.	06/12/0223	Yucatán	Tixcacalcupul	Popo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$265,381	\$265,381	\$265,381	\$265,381	\$265,381	\$265,381	\$265,381	100.00	00	Metro Cuadrado	46	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100030110	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De San José, Municipio De Tixcacalcupul, Reprogramado-Modificado.	06/12/0224	Yucatán	Tixcacalcupul	San José	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$277,348	\$277,348	\$277,348	\$277,348	\$277,348	\$277,348	\$277,348	100.00	00	Metro Cuadrado	38	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro:
YUC12130100030148	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F C= 150/Kg/CM2 De 3 Cm. De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad Y Municipio De Tixcacalcupul, Reprogramado-Modificado.	06/12/0226	Yucatán	Tixcacalcupul	Tixcacalcupul	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE POLITICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$15,289	\$15,289	\$15,289	\$15,289	\$15,289	\$15,289	\$15,289	100.00	00	Metro Cuadrado	3	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100050882	Fomento Literario Y A La Lectura En El Estado De Yucatán	23	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,055,401	\$2,055,401	\$2,055,401	\$2,055,401	82.22	\$44,399	Actividad	94	100.00	100.00	Financieras: SE ENTREGO REALIZADO AL CONSULTA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2014 / Físicas: / Registro: SOLICITO VALIDACION
YUC12130100051055	Desarrollo Cultural Y Artístico De Los Jóvenes 2012	24	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$652,995	\$652,995	\$652,995	\$652,995	93.28	00	Actividad	7,620	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: SOLICITO VALIDACION
YUC12130100054221	Exposición Transcendencia En Yucatán Y El Mundo 2012	22	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,481,413	\$1,481,413	\$1,481,413	\$1,481,413	98.76	00	Actividad	12	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: SOLICITO VALIDACION
YUC12130100054689	Proyecto Estatal De Cultura	26	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,496,201	\$3,496,201	\$3,496,201	\$3,496,201	92.01	\$380,399	Actividad	26	100.00	100.00	Financieras: SE ENTREGO A CONSULTA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2014 / Físicas: / Registro: SOLICITO VALIDACION
YUC12130100054903	Impulso A La Descentralización De Bienes, Acciones Y Servicios Culturales En Municipios	27	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,436,107	\$2,436,107	\$2,436,107	\$2,436,107	97.44	\$63,894	Evento	74	100.00	100.00	Financieras: SE ENTREGO A CONSULTA EL DIA 17 DE JUNIO DE 2014 / Físicas: / Registro: SOLICITO VALIDACION
YUC12130100054986	Festival Anual De Las Artes 2012	25	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,755,111	\$4,755,111	\$4,755,111	\$4,755,111	95.10	\$244,889	Evento	413	100.00	100.00	Financieras: SE ENTREGO REALIZADO LOS DIAS 03 DE JUNIO Y 17 DE JUNIO DE 2014 / Físicas: / Registro: SOLICITO VALIDACION
YUC12130100055122	Impulso Y Desarrollo De Las Artes Visuales De Yucatán 2012	19	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$968,392	\$968,392	\$968,392	\$968,392	96.84	\$32,608	Evento	43	100.00	100.00	Financieras: SE ENTREGO DE PRIMA 17 DE JUNIO DE 2014 / Físicas: / Registro: SOLICITO VALIDACION
YUC12130100088721	Construcción Y Equipamiento De La Universidad Tecnológica Del Estado De Yucatán	02/12/0083	Yucatán	México	México	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2012	\$12,036,250	\$12,036,250	\$12,036,250	\$11,179,848	\$11,179,848	\$11,179,848	\$11,179,848	92.88	00	Escuela	216	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registro: CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, CONCLUSION DEL AREA ADMINISTRATIVA, 1 CENTRO DE COMERCIO Y UNA CANCHA DE USO MULTIPLE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC12130100088737	Construcción Y Equipamiento De La Universidad Tecnológica Del Estado De Yucatán	02/12/0084	Yucatán	Ismael	Ismael	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2012	\$14,743,750	\$14,743,750	\$14,743,750	\$13,446,228	\$13,446,228	\$13,446,228	\$13,446,228	91.56	00	Laboratorio	161	100.00	100.00	Financieras: SE ENTREGO DE 1,097,522.00 / Físicas: / Registro: CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO
YUC12130100088807	Construcción Y Equipamiento De Un Laboratorio De Datos Multiples En La Preparación Estatal No. 7 De Mérida	02/12/0138	Yucatán	Yucatán	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2012	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$712,064	\$712,064	\$712,064	\$712,064	79.56	00	Laboratorio	327	100.00	100.00	Financieras: TIENE UN SEGUIMIENTO DE 182,936.00 / Físicas: / Registro: ESTE CONTRATO ES POR 1,293,853.16 DE LOS CUALES EL FONDO CONVENIOSEMB 2011 ODA 649,976.77 Y PAEP 2012 ODA 649,976.77

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC00130020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PDS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registrar: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010008827	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Preparatoria Estatal No. 3 Aguas Frías Villahermosa De Mérida	02/12/0139	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$128,728	\$128,728	\$128,728	\$128,728	46.81	00	Cancha	446	100.00	100.00	Financiera: TIENE UN RESERVORIO DE 140,270.00 / Físico: / Registrar: ESTE CONTRATO ES POR 282,204.78 DE LOS CUALES FONDO CONSIGNABLE ENM 2011 PAGA 131,044.39 Y FAFEP 2012 PAGA 131,044.39
YUC1213010008847	Construcción Y Equipamiento De Un Aula De Usos Múltiples En La Preparatoria Estatal Número 4 De Cansahab Yucatán	02/12/0140	Yucatán	Cansahab	Cansahab	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$745,000	\$745,000	\$745,000	\$449,267	\$431,420	\$431,420	\$431,420	59.10	00	Aula	485	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: ESTE CONTRATO ES POR 1,238,197.71 DE LOS CUALES FONDO CONSIGNABLE ENM 2011 PAGA 629,097.89 Y FAFEP 2012 PAGA 629,097.89
YUC1213010008843	Construcción Y Equipamiento De La Escuela Preparatoria Estatal No. 8 Del Municipio De Oxkutzcab Segunda Etapa	02/12/0142	Yucatán	Oxkutzcab	Oxkutzcab	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$7,327,500	\$7,327,500	\$7,327,500	\$7,168,476	\$7,168,476	\$7,168,476	\$7,168,476	97.83	00	2 AULAS, 2 LABORATORIOS Y 4 ANEXOS	203	100.00	100.00	Financiera: TIENE UN RESERVORIO DE 130,824.00 / Físico: / Registrar: ESTE CONTRATO ES POR 10,112,979.5 DE LOS CUALES FONDO CONSIGNABLE ENM 2011 PAGA 5,058,987.75 Y FAFEP 2012 PAGA 5,058,987.75 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010009345	Tercer Concurso Nacional E Internacional De Piano José Jacinto Cuevas	14	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,119,920	\$1,119,920	\$1,119,920	\$1,119,920	93.33	00	Evento	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: DE SOLICITO VALIDACION
YUC1213010009373	Encuentro Estatal De Danzas, Rituales Y Bailes Tradicionales Much País QD	15	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,115,144	\$1,115,144	\$1,115,144	\$1,115,144	92.83	00	Evento	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: DE SOLICITO VALIDACION
YUC1213010009343	Compañía De Danza Contemporánea Del Estado De Yucatán 2012	16	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$284,301	\$284,301	\$284,301	\$284,301	94.77	00	Obra	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: DE SOLICITO VALIDACION
YUC1213010009358	Danza Población En Yucatán 2012	17	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$324,232	\$324,232	\$324,232	\$324,232	92.64	00	Obra	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: DE SOLICITO VALIDACION
YUC1213010009428	Construcción Y Equipamiento De La Escuela Preparatoria Estatal No. 4 En Ciudad Causal, Mérida (Continuación)	02/12/0148	Yucatán	Mérida	Causal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$5,015,000	\$5,015,000	\$5,015,000	\$2,816,769	\$2,816,769	\$2,816,769	\$2,816,769	56.18	00	3 AULAS, 1 LABORATORIO Y 3 ANEXOS	90	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: ESTE CONTRATO ES POR 7,234,812.48 DE LOS CUALES FONDO CONSIGNABLE ENM 2011 PAGA 3,947,456.42, FAFEP 2011 PAGA 1,613,706.42 Y FAFEP 2012 PAGA 2,273,750.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010009436	Construcción Y Equipamiento De Oficinas Administrativas En La Escuela Preparatoria Estatal No. 2 De Mérida	02/12/0141	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$792,500	\$792,500	\$792,500	\$783,356	\$783,356	\$783,356	\$783,356	98.87	00	1 ANEXO	688	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: ESTE CONTRATO ES POR 1,400,000.00 DE LOS CUALES FONDO CONSIGNABLE ENM 2011 PAGA 722,500.01 Y FAFEP 2012 PAGA 722,500.01
YUC1213010009468	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos En El Plantel Consejo Mérida III Segunda Etapa (Continuación)	02/12/0137	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$6,827,643	\$6,827,643	\$6,827,643	\$6,423,708	\$6,423,708	\$6,423,708	\$6,423,708	94.08	00	Escuela	296	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SEGUNDA ETAPA DEL AUDITORIO, CENTRO DE COMPOSTO, LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE EXPRESIÓN GRÁFICA ESCULTA Y DIBUJO
YUC1213010009375	Fomento Al Desarrollo Artístico Y Cultural	3	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$1,173,828	\$1,173,828	\$1,173,828	\$1,079,492	\$1,079,492	\$1,079,492	\$1,079,492	91.96	00	Evento	180	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SOLICITO VALIDACION
YUC1213010009375	Construcción Y Equipamiento De Dos Salones De Baño En La Preparatoria Estatal No. 8 De Mérida	02/12/0127	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$1,300,625	\$1,300,625	\$1,300,625	\$1,270,574	\$1,270,574	\$1,270,574	\$1,270,574	97.69	00	2 ANEXOS	327	100.00	100.00	Financiera: RESERVORIO DE 30,051.00 / Físico: / Registrar: ESTE CONTRATO ES POR 2,282,101.78 DE LOS CUALES FONDO CONSIGNABLE DE INFRAESTRUCTURA ENM 2012 PAGA 1,111,095.43 Y FAFEP 2012 PAGA 1,171,006.35
YUC1213010009388	Construcción Y Equipamiento De Espacios Educativos En El Plantel Consejo Mérida III Segunda Etapa	02/12/0128	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$5,939,024	\$5,939,024	\$5,939,024	\$5,937,948	\$5,937,948	\$5,937,948	\$5,937,948	99.95	00	4 AULAS, 1 TALLER Y 1 ANEXO	296	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: ESTE CONTRATO ES POR 4,207,122.76 DE LOS CUALES FONDO CONSIGNABLE ENM 2012 PAGA 2,252,576.28 Y FAFEP 2012 PAGA 1,954,546.48 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010009815	Construcción De Espacios Educativos En El Plantel No. 08 Mérida Del Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos	02/12/0129	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,789,349	\$1,789,349	\$1,789,349	\$1,789,349	99.91	00	4 ANEXOS	506	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: ESTE CONTRATO ES POR 3,279,401.11 DE LOS CUALES FONDO CONSIGNABLE ENM 2012 PAGA 1,436,702.56 Y FAFEP 2012 PAGA 1,842,698.55
YUC1213010009816	Modernización De Aulas Didácticas En Plantel Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Yucatán Plantel Santa Rosa	02/12/0130	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$942,315	\$942,315	\$942,315	\$942,056	\$942,056	\$942,056	\$942,056	99.97	00	Plantel	1,842	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: ESTE CONTRATO ES POR 1,671,082.21 DE LOS CUALES FONDO CONSIGNABLE ENM 2012 PAGA 826,945.11 Y FAFEP 2012 PAGA 844,137.10 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010009826	Modernización De Aulas Didácticas En Plantel Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Yucatán, Plantel Sohoan.	02/12/0131	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$942,315	\$942,315	\$942,315	\$929,281	\$929,281	\$929,281	\$929,281	98.62	00	Plantel	1,599	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: ESTE CONTRATO ES POR 1,542,401.11 DE LOS CUALES FONDO CONSIGNABLE ENM 2012 PAGA 871,227.27 Y FAFEP 2012 PAGA 671,173.84
YUC1213010009823	Modernización De Aulas Didácticas En Los Plantel Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Yucatán Plantel Valladolid	02/12/0132	Yucatán	Valladolid	Valladolid	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$749,968	\$749,968	\$749,968	\$749,363	\$749,363	\$749,363	\$749,363	99.92	00	Plantel	1,234	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: ESTE CONTRATO ES POR 1,139,111.45 DE LOS CUALES FONDO CONSIGNABLE ENM 2012 PAGA 594,071.73 Y FAFEP 2012 PAGA 545,039.72 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010009831	Modernización De Aulas Didácticas En Plantel Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Yucatán Plantel Cochoctán	02/12/0133	Yucatán	Cochoctán	Cochoctán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$788,489	\$788,489	\$788,489	\$788,191	\$788,191	\$788,191	\$788,191	99.96	00	Plantel	416	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: ESTE CONTRATO ES POR 875,311.88 DE LOS CUALES FONDO CONSIGNABLE ENM 2012 PAGA 469,833.57 Y FAFEP 2012 PAGA 405,478.31
YUC1213010009838	Modernización De Aulas Didácticas En Plantel Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Yucatán Plantel Hahco	02/12/0134	Yucatán	Hahco	Hahco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$473,093	\$473,093	\$473,093	\$472,834	\$472,834	\$472,834	\$472,834	99.95	00	Plantel	412	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: ESTE CONTRATO ES POR 875,311.88 DE LOS CUALES FONDO CONSIGNABLE ENM 2012 PAGA 446,755.99 Y FAFEP 2012 PAGA 428,555.89
YUC1213010009840	Modernización De Aulas Didácticas En Plantel Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Yucatán Plantel Chemax	02/12/0135	Yucatán	Chemax	Chemax	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$473,093	\$473,093	\$473,093	\$472,754	\$472,754	\$472,754	\$472,754	99.93	00	Plantel	393	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: ESTE CONTRATO ES POR 875,311.88 DE LOS CUALES FONDO CONSIGNABLE ENM 2012 PAGA 298,847.87 Y FAFEP 2012 PAGA 576,464.01

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC001300016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FIAS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ATUNAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010098410	Modernización De Aulas Didácticas En Plantel del Colegio De Bachilleres Del Estado De Yucatán Plantel Acahoh	02/12/0136	Yucatán	Acahoh	Acahoh	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$473,093	\$473,093	\$473,093	\$483,606	\$483,606	\$483,606	\$483,606	97.99	0	Escuela	417	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTE CONVENIO ES POR 100,000.00 DE LOS CUALES PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DNE 2012 PAGA 50,000.00 Y FAFEF 2012 PAGA 50,000.00
YUC1213010098490	Ampliación Biblioteca Y Cafetería En El Plantel Preparatoria No. 3 Unidad Académica Con Interacción Comunitaria De La Uady	02/12/0152	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$1,499,729	\$1,499,729	\$1,499,729	0	0	0	0	0.00	0	2 aulas	200	100.00	0.00	Financiera: REINTROSO 1,499,729 / Físico: / Registro: AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA Y CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010098556	Construcción Y Equipamiento De 6 Aulas Didácticas En El Instituto Tecnológico Superior De Progreso	02/12/0153	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$2,111,039	\$2,111,039	\$2,111,039	\$2,111,039	\$2,111,039	\$2,111,039	\$2,111,039	100.00	0	Aula	773	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTE CONVENIO ES POR 2,116,288.00 DE LOS CUALES DNE 2012 PAGA 1,839,199.41 Y FAFEF 2012 PAGA 1,839,199.41
YUC1213010098856	Construcción Y Equipamiento De Una Biblioteca En La Universidad De Yucatán	02/12/0156	Yucatán	Valladolid	Valladolid	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$9,399,705	\$9,399,705	\$9,399,705	\$9,859,886	\$9,859,886	\$9,859,886	\$9,859,886	94.26	0	BIBLIOTECA	214	100.00	100.00	Financiera: REINTROSO DE 539,815.00 / Físico: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA
YUC1213010102957	Segunda Fase Escuela De Escritores Presencial Y En Línea	13	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,453,324	\$2,453,324	\$2,453,324	\$2,453,324	98.13	\$46,676	Actividad	14	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SOLICITO VALIDACION
YUC1213010103394	Construcción De La Universidad Tecnológica Del Poniente	SEP-TANQU-07	Yucatán	Maxcanú	Maxcanú	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	100.00	0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDOPRY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1213010103492	Fomento Artístico A La Niñez Y Juventud De Yucatán	18	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,044,698	\$5,044,698	\$5,044,698	\$5,044,698	98.92	\$55,302	Taller	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SOLICITO VALIDACION
YUC1213010106286	Proyección Y Capacitación De Grupos Y Artistas Independientes 2012	12	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,680,489	\$3,680,489	\$3,680,489	\$3,680,489	96.85	\$119,511	Persona	115	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SOLICITO VALIDACION
YUC1213010112892	Campus De Ciencias Económico-Administrativas Y Humanidades	UDAY	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	0	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$17,274,533	\$17,274,533	\$17,274,533	86.37	0	Obra	20,000,000	100.00	86.37	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1213010112990	Campus De Ciencias Económico-Administrativas Y Humanidades	UDAY	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	0	\$5,730,257	\$5,730,257	\$5,730,257	\$4,194,351	\$4,194,351	\$4,194,351	73.20	0	Obra	5,730,257	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1213010112991	Ampliación De Areas Académicas Para La Unidad Académica Con Interacción Comunitaria	UDAY	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	0	\$3,266,292	\$3,266,292	\$3,266,292	\$1,948,826	\$1,948,826	\$1,948,826	59.66	0	Convenio	3,266,292	100.00	59.66	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1213010112972	Programa Integral De Fortalecimiento Institucional	UDAY	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Sin Identificar	-	-	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	0	\$62,623,198	\$62,623,198	\$62,623,198	\$62,206,091	\$62,206,091	\$62,206,091	99.33	0	Proyecto	60,043,688	100.00	99.33	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1213010113010	Programa De Mejoramiento Al Profesorado	UDAY	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Sin Identificar	-	-	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	0	\$11,216,246	\$11,216,246	\$11,216,246	\$7,684,846	\$7,684,846	\$7,684,846	68.52	0	Proyecto	11,216,246	100.00	68.52	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1213010118951	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria De Los Niños Cantón Con Clave 15600010	SEP-79	Yucatán	Valladolid	Tixuh	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$405,357	\$405,856	\$405,856	\$405,856	\$405,856	\$405,856	\$405,856	100.00	0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDOPRY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010121042	Rehabilitación De Escuela Secundaria Técnica No.9 31da010096	SEP-134	Yucatán	Telchac Pueblo	Telchac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$126,508	\$126,508	\$126,508	\$126,508	\$126,508	\$126,508	\$126,508	100.00	0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDOPRY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1213010122236	Rehabilitación De Piso De La Primera Jose Esteban Solís Con Clave 31da02411	SEP-200	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDOPRY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1213010122504	Construcción De 6 Aulas Didácticas, 1 Módulo De Servicios Sanitarios No. 1 Del Centro De Formación Básica Y Rehabilitación Con Clave 31da02411	SEP-195	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$6,508,802	\$6,508,802	\$6,508,802	\$6,508,802	\$6,508,802	\$6,508,802	\$6,508,802	100.00	0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDOPRY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1213010122704	Rehabilitación De La Escuela Preparatoria Juana Inés De La Cruz Con Clave 31da02411	SEP-01	Yucatán	Ahau	Munuyuh	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2012	\$225,121	\$225,121	\$225,121	\$225,121	\$225,121	\$225,121	\$225,121	100.00	0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDOPRY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1213010124213	Conservación Y Programación	2088731	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1002 FASA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$771,343	\$771,343	\$771,343	\$771,343	\$771,343	\$771,343	\$771,343	100.00	0	Persona	771,343	100.00	100.00	Financiera: / Físico: FASA 2012 Conservación Y Programación / Registro:
YUC1213010124215	Educación Saludable	158113	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1002 FASA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$32,904	\$32,904	\$32,904	\$32,904	\$32,904	\$32,904	\$32,904	100.00	0	Persona	32,904	100.00	100.00	Financiera: / Físico: FASA 2012 Educación Saludable / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
YUC0013000016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	869001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FISS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Fisica: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTIDOM: Para el siguiente nivel.	
YUC12130100124216	Fortalecer El Sistema Estatal De Información En Salud	1480628	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$810,456	\$810,456	\$810,456	\$810,456	\$810,456	\$810,456	\$810,456	\$810,456	100.00	00	Personas	810,456	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Fortalecer el Sistema estatal de Información en Salud / Registro:
YUC12130100124217	Informática	2080932	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$5,447,044	\$5,447,044	\$5,447,044	\$5,447,044	\$5,447,044	\$5,447,044	\$5,447,044	\$5,447,044	100.00	00	Personas	5,447,044	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Informática / Registro:
YUC12130100124218	Laboratorio De Salud Pública	1784836	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$1,901,433	\$1,901,433	\$1,901,433	\$1,901,433	\$1,901,433	\$1,901,433	\$1,901,433	\$1,901,433	100.00	00	Personas	1,901,433	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Laboratorio de Salud Pública / Registro:
YUC12130100124219	Laboratorio Estatal de Referencia Epidemiológica	1684060	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$1,945,279	\$1,945,279	\$1,945,279	\$1,945,279	\$1,945,279	\$1,945,279	\$1,945,279	\$1,945,279	100.00	00	Personas	1,945,279	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Laboratorio estatal de Referencia epidemiológica / Registro:
YUC12130100124220	Lepus	1683310.1	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$32,913	\$32,913	\$32,913	\$32,913	\$32,913	\$32,913	\$32,913	\$32,913	100.00	00	Personas	32,913	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Lepus / Registro:
YUC12130100124221	Línea De Vida	1864163	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$302,797	\$302,797	\$302,797	\$302,797	\$302,797	\$302,797	\$302,797	\$302,797	100.00	00	Personas	302,797	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Línea de Vida / Registro:
YUC12130100124222	Medicina Tradicional	1862605	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$274,309	\$274,309	\$274,309	\$274,309	\$274,309	\$274,309	\$274,309	\$274,309	100.00	00	Personas	274,309	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Medicina Tradicional / Registro:
YUC12130100124235	Prevenir Las Discapacidades	1583964	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$246,828	\$246,828	\$246,828	\$246,828	\$246,828	\$246,828	\$246,828	\$246,828	100.00	00	Personas	246,828	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Prevenir las discapacidades / Registro:
YUC12130100124236	Regulación Sanitaria (Riesgo Sanitario)	1784435.1	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$767,800	\$767,800	\$767,800	\$767,800	\$767,800	\$767,800	\$767,800	\$767,800	100.00	00	Personas	767,800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Regulación Sanitaria (Riesgo Sanitario) / Registro:
YUC12130100124237	Salud Bucal (A La Comunidad)	1584211	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$219,393	\$219,393	\$219,393	\$219,393	\$219,393	\$219,393	\$219,393	\$219,393	100.00	00	Personas	219,393	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Salud Bucal (a la Comunidad) / Registro:
YUC12130100124238	Salud Bucal (A La Persona)	18642119	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$156,611	\$156,611	\$156,611	\$156,611	\$156,611	\$156,611	\$156,611	\$156,611	100.00	00	Personas	156,611	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Salud Bucal (a la Persona) / Registro:
YUC12130100124239	Salud Del Adolescente (A La Comunidad)	1503014.3	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$171,406	\$171,406	\$171,406	\$171,406	\$171,406	\$171,406	\$171,406	\$171,406	100.00	00	Personas	171,406	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Salud del adolescente (a la Comunidad) / Registro:
YUC12130100124240	Salud Del Adolescente (A La Persona)	1863031.2	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$302,751	\$302,751	\$302,751	\$302,751	\$302,751	\$302,751	\$302,751	\$302,751	100.00	00	Personas	302,751	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Salud del adolescente (a la Persona) / Registro:
YUC12130100124241	Salud Del Niño (A La Persona)	1862951.1	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$5,286,110	\$5,286,110	\$5,286,110	\$5,286,110	\$5,286,110	\$5,286,110	\$5,286,110	\$5,286,110	100.00	00	Personas	5,286,110	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Salud del niño (a la Persona) / Registro:
YUC12130100124243	Salud Mental	1862323.1	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$411,475	\$411,475	\$411,475	\$411,475	\$411,475	\$411,475	\$411,475	\$411,475	100.00	00	Personas	411,475	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Salud Mental / Registro:
YUC12130100124244	Sistema Estatal De Vigilancia Epidemiológica	1684327	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$713,025	\$713,025	\$713,025	\$713,025	\$713,025	\$713,025	\$713,025	\$713,025	100.00	00	Personas	713,025	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Sistema estatal de Vigilancia epidemiológica / Registro:
YUC12130100124245	Vete Sano Y Regresa Sano	1581559	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$62,766	\$62,766	\$62,766	\$62,766	\$62,766	\$62,766	\$62,766	\$62,766	100.00	00	Personas	62,766	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Vete Sano y Regresa Sano / Registro:
YUC12130100124246	Violencia Intrafamiliar	1587161	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$32,746	\$32,746	\$32,746	\$32,746	\$32,746	\$32,746	\$32,746	\$32,746	100.00	00	Personas	32,746	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 Violencia Intrafamiliar / Registro:
YUC12130100124273	Dirrec.De Planeacion	3208091	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$15,381,721	\$15,381,721	\$15,381,721	\$15,381,721	\$15,381,721	\$15,381,721	\$15,381,721	\$15,381,721	100.00	00	Personas	15,381,721	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 direcion de Planeacion / Registro:
YUC12130100124275	Dirreccion De Administracion*Serv.Personales*	6428104	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$30,390,070	\$30,390,070	\$30,390,070	\$30,390,070	\$30,390,070	\$30,390,070	\$30,390,070	\$30,390,070	100.00	00	Personas	30,390,070	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FASSA 2012 direcion de Administracion*Serv.Personales* / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
YUC0013000016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	100 FISS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ATUNAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 dirección de asuntos Jurídicos / Registro: SE DA POR COMPLETADA LA OBRAS - SUTIDOM: Para el siguiente nivel.	
YUC12130100124276	Elección De Asuntos Jurídicos	0428105	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$2,966,802	\$2,966,802	\$2,966,802	\$2,966,802	\$2,966,802	\$2,966,802	\$2,966,802	100.00	00	Peasa	2,966,802	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 dirección de asuntos Jurídicos / Registro:	
YUC12130100124277	Elección General	0428103	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$73,080,054	\$73,080,054	\$73,080,054	\$73,080,054	\$73,080,054	\$73,080,054	\$73,080,054	100.00	00	Peasa	73,080,054	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 dirección General / Registro:	
YUC12130100124278	Hosp. Valladolid"Serv.Personales"	218822	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$55,366,084	\$55,366,086	\$55,366,086	\$55,366,086	\$55,366,086	\$55,366,086	\$55,366,086	100.00	00	Peasa	55,366,086	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 Hosp. Valladolid"Serv.Personales" / Registro:	
YUC12130100124279	Hospitales Moran	218821	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$441,021,031	\$441,021,033	\$441,021,033	\$441,021,033	\$441,021,033	\$441,021,033	\$441,021,033	\$441,021,033	100.00	00	Peasa	441,021,024	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 Hospital Moran / Registro:
YUC12130100124280	Hosp.Materno Infantil	218824	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$62,800,581	\$62,800,581	\$62,800,581	\$62,800,581	\$62,800,581	\$62,800,581	\$62,800,581	100.00	00	Peasa	62,800,580	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 Hosp.Materno Infantil / Registro:	
YUC12130100124281	Hosp.Tiximin	218823	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$37,813,168	\$37,813,168	\$37,813,168	\$37,813,168	\$37,813,168	\$37,813,168	\$37,813,168	100.00	00	Peasa	37,813,168	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 Hosp.Tiximin / Registro:	
YUC12130100124282	Jurisd. Num. 1	218814	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$183,749,487	\$183,749,487	\$183,749,487	\$183,749,487	\$183,749,487	\$183,749,487	\$183,749,487	100.00	00	Peasa	183,749,488	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 Jurisd. num. 1 / Registro:	
YUC12130100124283	Jurisd. Num. 3	218813	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$91,439,489	\$91,439,489	\$91,439,489	\$91,439,489	\$91,439,489	\$91,439,489	\$91,439,489	100.00	00	Peasa	91,439,488	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 Jurisd. num. 3 / Registro:	
YUC12130100124284	Jurisdicción Num. 2	218812	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$102,799,300	\$102,799,300	\$102,799,300	\$102,799,300	\$102,799,300	\$102,799,300	\$102,799,300	100.00	00	Peasa	102,799,296	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 Jurisdicción num. 2 / Registro:	
YUC12130100124285	Lab.Refe.Epidemiologica	110491	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$10,855,354	\$10,855,354	\$10,855,354	\$10,855,354	\$10,855,354	\$10,855,354	\$10,855,354	100.00	00	Peasa	10,855,354	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 Lab.Refe.epidemiologica / Registro:	
YUC12130100124286	Hsp.Sanitaria "Serv.Personales"	117041	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$34,696,115	\$34,696,115	\$34,696,115	\$34,696,115	\$34,696,115	\$34,696,115	\$34,696,115	100.00	00	Peasa	34,696,116	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 Hsp.Sanitaria "Serv.Personales" / Registro:	
YUC12130100124287	Servicios Personales Oeta	218825	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$13,669,648	\$13,669,648	\$13,669,648	\$13,669,648	\$13,669,648	\$13,669,648	\$13,669,648	100.00	00	Peasa	13,669,648	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 Servicios Personales Oeta / Registro:	
YUC12130100124288	Adiciones	1582423.2	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$324,118	\$324,118	\$324,118	\$324,118	\$324,118	\$324,118	\$324,118	100.00	00	Peasa	324,118	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 adiciones / Registro:	
YUC12130100124289	Adiciones	1882423.2P	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$119,907	\$119,907	\$119,907	\$119,907	\$119,907	\$119,907	\$119,907	100.00	00	Peasa	119,907	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 adiciones / Registro:	
YUC12130100124290	Administración Central	261037_C	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$8,608,079	\$8,608,079	\$8,608,079	\$8,608,079	\$8,608,079	\$8,608,079	\$8,608,079	100.00	00	Peasa	8,608,079	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 administración Central / Registro:	
YUC12130100124291	Administración Central	261037_P	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$63,192,803	\$63,192,803	\$63,192,803	\$63,192,803	\$63,192,803	\$63,192,803	\$63,192,803	100.00	00	Peasa	63,192,804	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 administración Central / Registro:	
YUC12130100124292	Administración Central	261037	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$3,785,072	\$3,785,072	\$3,785,072	\$3,785,072	\$3,785,072	\$3,785,072	\$3,785,072	100.00	00	Peasa	3,785,072	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 administración Central / Registro:	
YUC12130100124293	Aranque Parejo En Embarazadas (A La Comunidad)	158277.1	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$917,938	\$917,938	\$917,938	\$917,938	\$917,938	\$917,938	\$917,938	100.00	00	Peasa	917,938	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 aranque Parejo en embarazadas (a la comunidad) / Registro:	
YUC12130100124294	Aranque Parejo En Embarazadas (A La Persona)	1882750.1 P	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$1,237,814	\$1,237,814	\$1,237,814	\$1,237,814	\$1,237,814	\$1,237,814	\$1,237,814	100.00	00	Peasa	1,237,814	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 aranque Parejo en embarazadas (a la persona) / Registro:	
YUC12130100124295	Atención A Urgencias Epidemiológicas Y Desastres	1684112	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$4,450,266	\$4,450,266	\$4,450,266	\$4,450,266	\$4,450,266	\$4,450,266	\$4,450,266	100.00	00	Peasa	4,450,266	100.00	100.00	Financieras / Flujo: PASA 2012 atención a Urgencias epidemiológicas y desastres / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Revisado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (once Anual)	
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	16V001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras / Física: PASA 2012 atención al mantenimiento de la obra / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.	
YUC1130100124296	Atención Al Envejecimiento (A La Persona)	1583716.2	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1002 PASA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$647,345	\$647,345	\$647,345	\$647,345	\$647,345	\$647,345	\$647,345	100.00	0	Persona	647,345	100.00	100.00	Financieras / Física: PASA 2012 atención al envejecimiento (a la persona) / Registro:	
YUC1130100124297	Atención Al Envejecimiento (A La Comunidad)	1583716.1	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1002 PASA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$106,920	\$106,920	\$106,920	\$106,920	\$106,920	\$106,920	\$106,920	100.00	0	Persona	106,920	100.00	100.00	Financieras / Física: PASA 2012 atención al envejecimiento (a la comunidad) / Registro:	
YUC1130100124298	Atención Integral A Las Personas Con Discapacidad	16659649	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1002 PASA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$164,603	\$164,603	\$164,603	\$164,603	\$164,603	\$164,603	\$164,603	100.00	0	Persona	164,603	100.00	100.00	Financieras / Física: PASA 2012 atención Integral a las Personas Con discapacidad / Registro:	
YUC1130100124299	Atención Médica A Niños De Población Dispersa Y Marginales.	1968039	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1002 PASA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$190,916	\$190,916	\$190,916	\$190,916	\$190,916	\$190,916	\$190,916	100.00	0	Persona	190,916	100.00	100.00	Financieras / Física: PASA 2012 atención Médica a niños de población dispersa y marginales. / Registro:	
YUC1130100124300	Atención Médica De Primer Nivel	1868141	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1002 PASA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$2,374,374	\$2,374,374	\$2,374,374	\$2,374,374	\$2,374,374	\$2,374,374	\$2,374,374	100.00	0	Persona	2,374,374	100.00	100.00	Financieras / Física: PASA 2012 atención Médica de Primer Nivel / Registro:	
YUC1130100124301	Atención Médica De Segundo Nivel	1868142	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1002 PASA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$17,282,325	\$17,282,325	\$17,282,325	\$17,282,325	\$17,282,325	\$17,282,325	\$17,282,325	100.00	0	Persona	17,282,324	100.00	100.00	Financieras / Física: PASA 2012 atención Médica de Segundo nivel / Registro:	
YUC1130100124302	Calidad De La Atención Médica	1863224	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1002 PASA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$1,033,543	\$1,033,543	\$1,033,543	\$1,033,543	\$1,033,543	\$1,033,543	\$1,033,543	100.00	0	Persona	1,033,543	100.00	100.00	Financieras / Física: PASA 2012 Calidad de la atención Médica / Registro:	
YUC1130100124303	Cáncer Cervicouterino	186208	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1002 PASA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$221,063	\$221,063	\$221,063	\$221,063	\$221,063	\$221,063	\$221,063	100.00	0	Persona	221,063	100.00	100.00	Financieras / Física: PASA 2012 Cáncer Cervicouterino / Registro:	
YUC1130100124304	Cáncer De Mama	1862022	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1002 PASA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$263,744	\$263,744	\$263,744	\$263,744	\$263,744	\$263,744	\$263,744	100.00	0	Persona	263,744	100.00	100.00	Financieras / Física: PASA 2012 Cáncer de Mama / Registro:	
YUC1130100124305	Centro Estatal De Transfusión Sanguínea	1862544	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1002 PASA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$2,652,479	\$2,652,479	\$2,652,479	\$2,652,479	\$2,652,479	\$2,652,479	\$2,652,479	100.00	0	Persona	2,652,479	100.00	100.00	Financieras / Física: PASA 2012 Centro estatal de Transfusión Sanguínea / Registro:	
YUC1130100124306	Comunidades Saludables	158122	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1002 PASA	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2014	\$460,732	\$460,732	\$460,732	\$460,732	\$460,732	\$460,732	\$460,732	100.00	0	Persona	460,732	100.00	100.00	Financieras / Física: PASA 2012 Comunidades Saludables / Registro:	
YUC1130200173875	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F _c =150kg/Cm ² De 5 Cm De Espesor Con Acabado Pulido, Con Una Extensión De Hasta 30 M ² Por Vivienda En La Localidad De Cholul, Municipio De Camucmal.	06/12/0244	Yucatán	Cantamayuc	Cholul	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$136,754	\$134,973	\$134,973	\$134,973	\$134,973	\$134,973	\$134,973	100.00	0	Metro Cuadrado	30	100.00	100.00	Financieras / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200173886	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F _c =150Kg/Cm ² De 5 Cm De Espesor Con Acabado Pulido, Con Una Extensión De Hasta 30 M ² Por Vivienda En La Localidad De Tzucmu, Municipio De Chankom.	06/12/0245	Yucatán	Chankom	Tzucmu	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$110,844	\$110,846	\$110,846	\$110,846	\$110,846	\$110,846	\$110,846	100.00	0	Metro Cuadrado	20	100.00	100.00	Financieras / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200173888	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F _c =150kg/Cm ² De 5 Cm De Espesor Con Acabado Pulido, En La Localidad De Chan Pich, Municipio De Chichmilá.	06/12/0246	Yucatán	Chichmilá	Chan Pich	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$22,813	\$22,813	\$22,813	\$22,813	\$22,813	\$22,813	\$22,813	100.00	0	Metro Cuadrado	4	100.00	100.00	Financieras / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200173889	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F _c =150kg/Cm ² De 5 Cm De Espesor Con Acabado Pulido, Con Una Extensión De Hasta 30 M ² Por Vivienda En La Localidad De El Alamo, Municipio De Chichmilá.	06/12/0247	Yucatán	Chichmilá	Alamo	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$5,663	\$5,663	\$5,663	\$5,663	\$5,663	\$5,663	\$5,663	100.00	0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	Financieras / Física: / Registro:	
YUC1130200173890	Construcción De Pisos Firmes De Concreto F _c =150kg/Cm ² De 5 Cm De Espesor Con Acabado Pulido, Con Una Extensión De Hasta 30 M ² Por Vivienda En La Localidad De San Estaban, Municipio De Xau.	06/12/0248	Yucatán	Xau	San Estaban	Rural	Aportaciones Federales	1001 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$6,955	\$6,955	\$6,955	\$6,955	\$6,955	\$6,955	\$6,955	100.00	0	Metro Cuadrado	2	100.00	100.00	Financieras / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400256863	Licenciamiento De Móvil Integral Sij Del Para Sistema De Mh Operado Para Capacidad De Tratamiento De Sólidos.	02-12-0167	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$6,319,913	\$3,267,582	\$3,267,582	\$3,267,582	\$3,267,582	\$3,267,582	\$3,267,582	\$3,267,582	100.00	0	LICENCIA	24,475	100.00	100.00	Financieras / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1140100312472	Pago De Rentas	-	Yucatán	Tekom	Tekom	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekom	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	100.00	0	Aseoria	0	100.00	100.00	Financieras / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1140100312473	Construcción Y Reconstrucción De Diferentes Calles En La Localidad De Tekom	-	Yucatán	Tekom	Tekom	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekom	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,675,003	\$1,675,003	\$1,675,003	\$1,675,003	\$1,675,003	\$1,675,003	\$1,675,003	100.00	0	M ² , concreto asfáltico	0	100.00	100.00	Financieras / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1140100312474	Construcción De Garabitos Y Banquetas En Las Calles De Población Y M-COMI.	-	Yucatán	Tekom	Población	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekom	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$191,077	\$191,077	\$191,077	\$191,077	\$191,077	\$191,077	\$191,077	100.00	0	M ² , concreto asfáltico	0	100.00	100.00	Financieras / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016255	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1240100312497	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Las Comisarias De Puchilob Y Soconil	-	Yucatán	Tekom	X-Soconil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekom	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$398,676	\$398,676	\$398,676	\$398,676	\$398,676	\$398,676	\$398,676	100.00	00	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1240100312499	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Las Comisarias De Chibilob Y Xucuman	-	Yucatán	Tekom	Chibilob	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekom	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$289,950	\$289,950	\$289,950	\$289,950	\$289,950	\$289,950	\$289,950	100.00	00	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1240100312553	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Las Comisarias De Chibilob Y Xucuman	-	Yucatán	Tekom	Xucuman	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekom	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$252,318	\$252,318	\$252,318	\$252,318	\$252,318	\$252,318	\$252,318	100.00	00	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1240100312540	Construcción, Reconstrucción Y Pavimentación De Calles 8-Aa23- A, C-23-Aa8-A, C-2a3y10 En La Localidad De Tekom.	-	Yucatán	Tekom	Tekom	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekom	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$399,524	\$399,524	\$399,524	\$399,524	\$399,524	\$399,524	\$399,524	100.00	00	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1240100312544	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Rayo Y Jedylo.	-	Yucatán	Tekom	Tekom	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekom	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$437,683	\$437,683	\$437,683	\$437,683	\$437,683	\$437,683	\$437,683	100.00	00	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1240100312548	Reconstrucción, Construcción Y Pavimentación De Calles Del Fraccionamiento C-23a8-Ay10, C-23a8-Ay10, C-4-Aa23, C-4-Aa23 En La Localidad De Tekom.	-	Yucatán	Tekom	Tekom	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekom	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,591,736	\$1,591,736	\$1,591,736	\$1,591,736	\$1,591,736	\$1,591,736	\$1,591,736	100.00	00	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: obra TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100030200	Ampliación De Red Eléctrica C.190 X 175 Y 177 Col. Emiliano Zapata Sur III	212-04-0129	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$196,621	\$196,621	\$196,621	\$196,621	\$189,236	\$189,236	\$189,236	96.24	00	M. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	96.24	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100030254	Ampliación De Red Eléctrica C.187 X 464 Y 48 Col. Ampliación Plan De Ayala Sur	212-02-0326	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$219,277	\$219,277	\$219,277	93.04	00	M. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	93.04	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100030294	Ampliación De Red Eléctrica C.175 X 90 Y 90a Col. Emiliano Zapata Sur III	212-04-0129	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$171,697	\$171,697	\$171,697	\$171,697	\$166,324	\$166,324	\$166,324	96.87	00	M. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	96.87	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100030317	Ampliación De Red Eléctrica C.191a X 464 Y 46 Col. Ampliación Plan De Ayala Sur	212-05-0136	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$141,809	\$141,809	\$141,809	\$141,809	\$141,809	\$141,809	\$141,809	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100030371	Ampliación De Red Eléctrica C.92a X 187 Y 187a Col. Drumunan	212-05-0126	Yucatán	Merida	Drumunan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$138,407	\$138,407	\$138,407	\$138,407	\$138,407	\$138,407	\$138,407	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100030393	Ampliación De Red Eléctrica C.12 X 61 Y 63 Col. Emilio Portes Gil	212-05-0135	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$66,545	\$66,545	\$66,545	\$66,545	\$66,545	\$66,545	\$66,545	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100031108	Ampliación De Red Eléctrica C.14 X 15 Y 17 Com. Molas	212-05-0079	Yucatán	Merida	Molas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$224,913	\$224,913	\$224,913	\$224,913	\$226,175	\$226,175	\$226,175	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032324	Ampliación De Red Eléctrica C.14 X 17 Y 19 Com. Molas	212-05-0079	Yucatán	Merida	Molas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$214,946	\$214,946	\$214,946	\$214,946	\$214,946	\$214,946	\$214,946	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100033000	Ampliación De Red Eléctrica C.16 X 15 Y 17 Com. Molas	212-05-0081	Yucatán	Merida	Molas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$131,487	\$131,487	\$131,487	\$131,487	\$134,610	\$134,610	\$134,610	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100033139	Ampliación De Red Eléctrica C.17 X 14 Y 16 Com. Molas	212-05-0081	Yucatán	Merida	Molas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$97,401	\$97,401	\$97,401	\$97,401	\$97,401	\$97,401	\$97,401	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100033405	Ampliación De Red Eléctrica C.13 X 20 Y 22 (Complemento) Com. Cauaci	212-05-0021	Yucatán	Merida	Cauaci	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$273,732	\$273,732	\$273,732	\$273,732	\$273,732	\$273,732	\$273,732	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100033436	Habilitación De Centro De Desarrollo Comunitario Cauaci C.18 X 21 Y 23 Com. Cauaci	212-04-0080	Yucatán	Merida	Cauaci	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$629,938	\$629,938	\$629,938	\$629,938	\$629,938	\$629,938	\$629,938	100.00	00	Obras	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100033449	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.65a X 14 Y 16 Col. El Noble Agrícola	212-05-0042	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$103,458	\$103,458	\$103,458	\$103,458	\$103,458	\$103,458	\$103,458	100.00	00	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100033500	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.65a X 10 Y 14 Col. El Noble Agrícola	212-05-0042	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$106,726	\$106,726	\$106,726	\$106,726	\$106,726	\$106,726	\$106,726	100.00	00	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013002016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUSTODM: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031511	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.43 X 14 Y 14 Col. E3	212-02-0258	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$110,014	\$110,014	\$110,014	\$110,014	\$110,014	\$110,014	\$110,014	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031520	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.63 X 14 Y 14 Col. E1	212-02-0245	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$106,016	\$106,016	\$106,016	\$106,016	\$106,016	\$106,016	\$106,016	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031528	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.33 X 4 Y 4 Col. E1	212-04-0110	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$92,314	\$92,314	\$92,314	\$92,314	\$92,314	\$92,314	\$92,314	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031647	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.33 X 44 Y 4 Col. E1	212-04-0110	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$96,887	\$96,887	\$96,887	\$96,887	\$96,887	\$96,887	\$96,887	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031780	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.131 X 50 Y 52 Col.	211-06-0009	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$77,148	\$77,148	\$77,148	\$77,148	\$77,148	\$77,148	\$77,148	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031790	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.50 X 149 Y 151 Col.	211-06-0010	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$128,265	\$128,265	\$128,265	\$128,265	\$128,265	\$128,265	\$128,265	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031799	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.64 X 153 Y 155 Col.	211-06-0010	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$61,772	\$61,772	\$61,772	\$61,772	\$61,772	\$61,772	\$61,772	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031807	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.36 X 39 Y 40col.Ampliación Sotral	212-02-0269	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$21,528	\$21,528	\$21,528	\$21,528	\$21,528	\$21,528	\$21,528	100.00	00	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031874	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.64 X 153 Y 157 Col.	211-06-0010	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$85,855	\$85,855	\$85,855	\$85,855	\$85,855	\$85,855	\$85,855	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031877	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.14 X 43 Y 47col.Avia Camacho	212-02-0254	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,773	\$9,773	\$9,773	\$9,773	\$9,773	\$9,773	\$9,773	100.00	00	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031882	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.70 X 153 Y 155 Col.	211-06-0010	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$140,558	\$140,558	\$140,558	\$140,558	\$140,558	\$140,558	\$140,558	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031915	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.70 X 153 Y 157 Col.	211-06-0010	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$132,822	\$132,822	\$132,822	\$132,822	\$132,822	\$132,822	\$132,822	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031918	Ampliación De Red De Agua Potable C.92a X 187 Y 187a Col.Chimenes	212-05-0127	Yucatán	Merida	Dzoncauqui	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$53,167	\$53,167	\$53,167	\$53,167	\$51,702	\$51,702	\$51,702	97.24	00	Metro Lineal	0	100.00	97.24	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031928	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.14 X 47 Y 47col.Avia Camacho	212-02-0254	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$48,028	\$48,028	\$48,028	\$48,028	\$48,028	\$48,028	\$48,028	100.00	00	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031986	Ampliación De Red De Agua Potable C.25 X 8 Y 10 Col. Cauca	212-05-0028	Yucatán	Merida	Cauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$67,148	\$67,148	\$67,148	\$67,148	\$64,078	\$64,078	\$64,078	80.54	00	Metro Lineal	111	100.00	80.54	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100031988	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.31 Diagonal X 48 Y 50 Col. Merida	212-02-0288	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$81,010	\$81,010	\$81,010	\$81,010	\$81,010	\$81,010	\$81,010	100.00	00	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100032013	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.14 X 37 Y 37col.Donilam Sagua Oriente	212-02-0301	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$52,749	\$52,749	\$52,749	\$52,749	\$52,749	\$52,749	\$52,749	100.00	00	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100032016	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.27 X 10 Y 12 Col. Santa Maria Chi	212-02-0299	Yucatán	Merida	Santa Maria Chi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$81,294	\$81,294	\$81,294	\$81,294	\$81,294	\$81,294	\$81,294	100.00	00	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100032021	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.14 X 33 Y 37col.Donilam Sagua Oriente	212-02-0301	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$59,425	\$59,425	\$59,425	\$59,425	\$59,425	\$59,425	\$59,425	100.00	00	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330100032057	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.27 X 12 Y 14 Col. Santa Maria Chi	212-02-0299	Yucatán	Merida	Santa Maria Chi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$87,915	\$87,915	\$87,915	\$87,915	\$87,915	\$87,915	\$87,915	100.00	00	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013001016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registros de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTIDOM: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032041	Ampliación De Red De Agua Potable C.19 X 44 Y 6 (Complemento) Col. Central	212-05-0236	Yucatan	Merida	Cacelul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$44,965	\$44,965	\$44,965	\$44,965	\$38,034	\$38,034	\$38,034	84.59	0	Metro Lineal	0	100.00	84.59	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032049	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.39 X 14 Y 14col.Emiliano Zapata Oriente	212-02-0301	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$39,617	\$39,617	\$39,617	\$39,617	\$39,617	\$39,617	\$39,617	100.00	0	Bad	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032100	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.12 X 29b Y 31 Plazo. San Pablo Oriente	212-02-0271	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,891	\$60,891	\$60,891	\$60,891	\$60,891	\$60,891	\$60,891	100.00	0	Bad	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032111	Ampliación De Red De Agua Potable C.24 X 15 Y 17 Col. Melas	212-05-0219	Yucatan	Merida	Melias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$19,889	\$19,889	\$19,889	\$19,889	\$13,023	\$13,023	\$13,023	65.48	0	Metro Lineal	0	100.00	65.48	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032113	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.32 X 39 Y 14col.Emiliano Zapata Oriente	212-02-0303	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$65,658	\$65,658	\$65,658	\$65,658	\$65,658	\$65,658	\$65,658	100.00	0	Bad	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032118	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.42 X 199 Y 201 Col. Ampl. Plan De Ayala Sur	211-04-0236	Yucatan	Merida	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$27,680	\$27,680	\$27,680	\$27,680	\$27,680	\$27,680	\$27,680	100.00	0	Bad	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032124	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.42a X 199 Y 201 Col. Ampl. Plan De Ayala Sur	211-04-0239	Yucatan	Merida	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$27,680	\$27,680	\$27,680	\$27,680	\$27,680	\$27,680	\$27,680	100.00	0	Bad	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032127	Ampliación De Red De Agua Potable C.24 Private K 270cm. Xucupá	212-05-0209	Yucatan	Merida	Xucupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$116,132	\$116,132	\$116,132	\$116,132	\$112,700	\$112,700	\$112,700	97.06	0	Metro Lineal	0	100.00	97.06	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032131	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.193 X 38 Y 40 Col. Ampl. Plan De Ayala Sur	211-04-0228	Yucatan	Merida	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$27,680	\$27,680	\$27,680	\$27,680	\$27,680	\$27,680	\$27,680	100.00	0	Bad	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032133	Ampliación De Red De Agua Potable C.27 X 22 Y 24 Cm. Xucupá	212-05-0209	Yucatan	Merida	Xucupá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$28,697	\$28,697	\$28,696	\$28,697	\$25,098	\$25,098	\$25,098	87.46	0	Metro Lineal	0	100.00	87.46	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032142	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.193a X 44 Y 46 Col. Ampl. Plan De Ayala Sur	211-04-0243	Yucatan	Merida	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$43,260	\$43,260	\$43,260	\$43,260	\$43,260	\$43,260	\$43,260	100.00	0	Bad	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032151	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.44 X 199 Y 197 Col. Ampl. Plan De Ayala Sur	211-04-0243	Yucatan	Merida	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$28,840	\$28,840	\$28,840	\$28,840	\$28,840	\$28,840	\$28,840	100.00	0	Bad	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032156	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.40 X 199 Y 197 Col. Ampl. Plan De Ayala Sur	211-04-0243	Yucatan	Merida	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$28,840	\$28,840	\$28,840	\$28,840	\$28,840	\$28,840	\$28,840	100.00	0	Bad	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032164	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.42 X 199 Y 199 Col. Ampl. Plan De Ayala Sur	211-04-0248	Yucatan	Merida	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	\$64,166	100.00	0	Bad	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100032176	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.193 X 44 Y 46 Col. Ampl. Plan De Ayala Sur	212-02-0265	Yucatan	Merida	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$35,326	\$35,326	\$35,326	\$35,326	\$35,326	\$35,326	\$35,326	100.00	0	Bad	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100058401	Ampliación De Red Eléctrica En M. Y S. Tensión En La Localidad De Ampulá Sur Delos Nohalabocob	31/01/0015/2013	Yucatan	Chankom	Xkoptel	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Saciedad y Crédito Publico	LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$450,027	\$721,313	\$721,313	\$721,313	\$721,313	\$721,313	\$721,313	100.00	0	Poste	19	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100071202	Construcción De La Carretera R.C. (O3). Yucatan-EI Oyo)San Pedro Amub Xucupá 050C7 44	31/01/0086/2010	Yucatan	Tiximin	San Pedro Amub	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Saciedad y Crédito Publico	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$12,922,784	\$12,922,784	\$12,922,784	\$12,922,784	\$12,922,784	\$12,922,784	\$12,922,784	100.00	0	Kilometro	351	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100083976	Sistema Administrativo De La Seguridad Municipal,Sistema Pluvial Y Alumbrado Publico	5000	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTANON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,389,425	\$2,389,425	\$2,389,425	\$2,389,425	\$1,935,187	\$1,935,187	\$1,935,187	83.50	0	Equipo	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100083994	Proyecto De Mantenimiento Del Parque Zoológico Centenario	6123	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTANON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,595,851	\$2,681,111	\$2,681,111	\$2,681,111	\$2,481,111	\$2,481,111	\$2,481,111	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13130100084019	Mantenimiento Y Conservación De Parque, Jardines, Arboladas, Fuentes Y Areas Verdes En Diversos Puntos De La Ciudad	6124	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTANON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$35,302,073	\$35,216,813	\$35,216,813	\$35,216,813	\$32,227,993	\$32,227,993	\$32,227,993	91.51	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros de SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUSTODI: Para al siguiente nivel.	
YUC1313010084064	Construcción Y Mejoramiento De Canchas Y Campos Deportivos En Diferentes Puntos De La Ciudad	6123	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTANUM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,002,461	\$2,002,461	\$2,002,461	\$2,002,461	\$2,002,460	\$2,002,460	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313010084080	Construcción De Sistemas Y Redes De Agua Potable En Diferentes Puntos De La Ciudad	6131	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTANUM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,182	\$4,182	\$4,182	\$4,182	\$4,182	\$4,182	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313010084120	Mantenimiento Y Conservación De Sistemas Y Redes De Agua Potable En Diferentes Puntos De La Ciudad	6132	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTANUM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,888,242	\$5,364,151	\$5,364,151	\$5,364,151	\$4,125,811	\$4,125,811	77.20	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313010084231	Construcción Y Desmolde De Pisos Y Saneos En Diferentes Puntos De La Ciudad	6142	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTANUM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,477,960	\$8,477,960	\$8,477,960	\$8,477,960	\$8,316,567	\$8,316,567	98.10	0	Rejilla	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313010084303	Proyecto Del Mantenimiento Y Conservación De La Imagen Urbana De La Ciudad	6144	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTANUM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$38,000	\$344,205	\$344,205	\$344,205	\$344,205	\$344,205	\$344,205	100.00	0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1313010084332	Reparación Y Saneos De Calles	6152	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTANUM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,815,200	\$9,861,243	\$9,861,243	\$9,861,243	\$9,861,242	\$9,861,242	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313010084370	Proyecto Para La Compra De Señaleros Y Señalamientos Para La Atención De Vialidades De Diferentes Calles Del Primer Cuadro De La Ciudad	6153	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTANUM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,523,003	\$1,523,003	\$1,523,003	\$1,523,003	\$1,523,002	\$1,523,002	100.00	0	Señalamientos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313010084708	Construcción De Avenidas, Glorietas Y Fuentes En Diferentes Puntos De La Ciudad	6154	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTANUM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$875,824	\$875,824	\$875,824	\$875,824	\$875,824	\$875,824	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313010088670	Cuota Social (Seguro Popular) 2013	COOTA SOC. 2013	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0005 Seguro Popular		10-Estad	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2013	\$71,632,319	\$71,632,319	\$71,632,318	\$71,632,318	\$71,632,318	\$71,632,318	\$71,632,318	100.00	0	Persona	84,327	100.00	100.00	Financieras: LA ODF, QUE HAY DE 1,977,612.93 ES PORQUE TOMO COMO INGRESO DE 2014 / Físico: / Registro:	
YUC1313020014248	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.24 X 13 Y 13 Com. Cauca	212-05-0069	Yucatan	Merida	Cauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$82,773	\$82,773	\$82,773	\$82,773	\$82,773	\$82,773	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313020014276	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.11 X 18 Y 10 Com. Cauca	212-05-0066	Yucatan	Merida	Cauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$113,502	\$113,502	\$113,502	\$113,502	\$113,502	\$113,502	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313020014299	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.11 X 16 Y 18 Com. Cauca	212-05-0066	Yucatan	Merida	Cauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$259,423	\$259,423	\$259,423	\$259,423	\$259,423	\$259,423	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313020014321	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.9 X 18 Y 20 Com. Cauca	212-05-0053	Yucatan	Merida	Cauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$178,778	\$178,778	\$178,778	\$178,778	\$178,778	\$178,778	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313020014364	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.19 X 9 Y 11 Com. Cauca	212-05-0053	Yucatan	Merida	Cauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$146,630	\$146,630	\$146,630	\$146,630	\$146,630	\$146,630	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313020014377	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.13 X 16 Y 18 Lado Norte Com. Cauca	212-05-0056	Yucatan	Merida	Cauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$22,217	\$22,217	\$22,217	\$22,217	\$22,217	\$22,217	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313020014396	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.18 X 11 Y 13 Com. Cauca	212-05-0060	Yucatan	Merida	Cauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$317,526	\$317,526	\$317,526	\$317,526	\$317,526	\$317,526	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313020014412	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.18 X 13 Y 15 Com. Cauca	212-05-0060	Yucatan	Merida	Cauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	\$83,833	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313020014431	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.16 X 11 Y 13 Com. Cauca	212-05-0063	Yucatan	Merida	Cauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$161,190	\$161,190	\$161,190	\$161,190	\$161,190	\$161,190	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313020014452	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.16 X 13 Y 18 Com. Cauca	212-05-0063	Yucatan	Merida	Cauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$153,239	\$153,239	\$153,239	\$153,239	\$153,239	\$153,239	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1313020014467	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.15 X 12 Y 14 Com. Cauca	212-05-0057	Yucatan	Merida	Cauca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$83,053	\$83,053	\$83,053	\$83,053	\$83,053	\$83,053	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Arbitrio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTIDOM: Para al siguiente nivel.
YUC1330200141668	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.15 X 10 Y 12 Com. Caucaal	212-05-0307	Yucatán	Merida	Caucaal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$127,448	\$127,448	\$127,448	\$127,448	\$127,448	\$127,448	\$127,448	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200141670	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.15 X 8 Y 10 Com. Caucaal	212-05-0349	Yucatán	Merida	Caucaal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$119,463	\$119,463	\$119,463	\$119,463	\$119,463	\$119,463	\$119,463	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200141672	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.15 X 6 Y 8 Com. Caucaal	212-05-0349	Yucatán	Merida	Caucaal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$113,456	\$113,456	\$113,456	\$113,456	\$113,456	\$113,456	\$113,456	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200141674	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.12 X 13a Y 15 Com. Caucaal	212-05-0346	Yucatán	Merida	Caucaal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$72,601	\$72,601	\$72,601	\$72,601	\$72,601	\$72,601	\$72,601	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200141675	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.13a X 10 Y 12 Com. Caucaal	212-05-0346	Yucatán	Merida	Caucaal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$134,281	\$134,281	\$134,281	\$134,281	\$134,281	\$134,281	\$134,281	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200141677	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.8 X 15 Y 17 Com. Caucaal	212-05-0343	Yucatán	Merida	Caucaal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$98,427	\$98,427	\$98,427	\$98,427	\$98,427	\$98,427	\$98,427	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200141774	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.10 X 13 Y 13a Com. Caucaal	212-05-0346	Yucatán	Merida	Caucaal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$26,933	\$26,933	\$26,933	\$26,933	\$26,933	\$26,933	\$26,933	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200141823	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.10 X 13a Y 15 Com. Caucaal	212-05-0346	Yucatán	Merida	Caucaal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$63,398	\$63,398	\$63,398	\$63,398	\$63,398	\$63,398	\$63,398	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200141839	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.10 X 11 Y 13 Com. Caucaal	212-05-0337	Yucatán	Merida	Caucaal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$77,043	\$77,043	\$77,043	\$77,043	\$77,043	\$77,043	\$77,043	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200141832	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.11 X 10 Y 12 Com. Caucaal	212-05-0337	Yucatán	Merida	Caucaal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$135,524	\$135,524	\$135,524	\$135,524	\$135,524	\$135,524	\$135,524	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200141864	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.23a 21 Y 25 (Lado Poniente) Com. Molax	212-05-0382	Yucatán	Merida	Molax	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$70,605	\$70,605	\$70,605	\$70,605	\$70,605	\$70,605	\$70,605	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200141874	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.22 X 21a Y 23 (Lado Oriente) Com. Molax	212-05-0382	Yucatán	Merida	Molax	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$44,278	\$44,278	\$44,278	\$44,278	\$44,278	\$44,278	\$44,278	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200141889	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.82 X 69 Y 71 Col. Decilio Ohi	212-05-0102	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$47,896	\$47,896	\$47,896	\$47,896	\$47,896	\$47,896	\$47,896	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200142138	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.22 X 15 Y 17 Com. Molax	212-05-0396	Yucatán	Merida	Molax	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$101,692	\$101,692	\$101,692	\$101,692	\$101,692	\$101,692	\$101,692	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200142139	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.21 X 24 Y 13a MEX Al Poniente C19 Mex Lado Sur Com. Molax	212-05-0391	Yucatán	Merida	Molax	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$83,455	\$83,455	\$83,455	\$83,455	\$83,455	\$83,455	\$83,455	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200142167	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.20 X 23 Y 23 Com. Molax	212-05-0387	Yucatán	Merida	Molax	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$197,107	\$197,107	\$197,107	\$197,107	\$197,107	\$197,107	\$197,107	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200142180	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.20 Diag. X 15 Y 17 Com. Molax	212-05-0393	Yucatán	Merida	Molax	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$149,731	\$149,731	\$149,731	\$149,731	\$149,731	\$149,731	\$149,731	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200142187	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.69 X 80 Y 82 Col. Decilio Ohi	212-05-0102	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$27,018	\$27,018	\$27,018	\$27,018	\$27,018	\$27,018	\$27,018	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200142194	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.17 X 22 Y 24 Com. Molax	212-05-0315	Yucatán	Merida	Molax	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$62,930	\$62,930	\$62,930	\$62,930	\$62,930	\$62,930	\$62,930	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330200142205	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.17 X 20 Diag. Y 22 Com. Molax	212-05-0315	Yucatán	Merida	Molax	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$74,453	\$74,453	\$74,453	\$74,453	\$74,453	\$74,453	\$74,453	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SITUADO: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142216	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.24 X 17 Y 19 Cm. Mérida	212-05-0124	Yucatán	Mérida	Mérida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$116,050	\$116,050	\$116,050	\$116,050	\$116,050	\$116,050	\$116,050	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142223	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.24 X 19 Y 21 Cm. Mérida	212-05-0124	Yucatán	Mérida	Mérida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$68,700	\$68,700	\$68,700	\$68,700	\$68,700	\$68,700	\$68,700	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142494	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.82X X 80 Y 82 Col. Cecilio Chi	212-05-0007	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$66,664	\$66,664	\$66,664	\$66,664	\$66,664	\$66,664	\$66,664	100.00	0	md	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142637	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C 13 X 24 Y 24 Cm Chablekal	212-04-0100	Yucatán	Mérida	Chablekal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$120,408	\$120,408	\$120,408	\$120,408	\$120,408	\$120,408	\$120,408	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142642	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C 21 X 34 Y 34 Cm Cholul	212-04-0089	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$120,384	\$120,384	\$120,384	\$120,384	\$120,384	\$120,384	\$120,384	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142687	Construcción De Guarniciones Y BanquetasC.32 X 31 Y 34cm Social Norte	212-04-0121	Yucatán	Mérida		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$112,132	\$112,132	\$112,132	\$112,132	\$112,132	\$112,132	\$112,132	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142703	Construcción De Guarniciones Y BanquetasC.32 X 32 Y 34cm Social Norte	212-04-0121	Yucatán	Mérida		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$78,968	\$78,968	\$78,968	\$78,968	\$78,968	\$78,968	\$78,968	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142741	Construcción De Guarniciones Y BanquetasC.82X 80 Y 82cm Social Chi	212-05-0006	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$145,235	\$145,235	\$145,235	\$145,235	\$145,235	\$145,235	\$145,235	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142786	Construcción De Guarniciones Y BanquetasC.82 X 63 Y 71 (lado Oriente)Col Cecilio Chi	212-05-0104	Yucatán	Mérida		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$47,246	\$47,246	\$47,246	\$47,246	\$47,246	\$47,246	\$47,246	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142782	Construcción De Guarniciones Y BanquetasC.63 X 80 Y 82cm Social Chi	212-05-0104	Yucatán	Mérida		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$46,936	\$46,936	\$46,936	\$46,936	\$46,936	\$46,936	\$46,936	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142803	Construcción De Guarniciones Y BanquetasC.183 X 92 Y 92 (lado Sur)Col Drumunan	212-05-0112	Yucatán	Mérida	Drumunan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$112,412	\$112,412	\$112,412	\$112,412	\$112,412	\$112,412	\$112,412	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142818	Construcción De Guarniciones Y BanquetasC.80 X 189 Y 11cm Drumunan	212-05-0112	Yucatán	Mérida	Drumunan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$16,372	\$16,372	\$16,372	\$16,372	\$16,372	\$16,372	\$16,372	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142842	Construcción De Guarniciones Y BanquetasC.63x 16 Y 24cm Social Ajpón	212-05-0017	Yucatán	Mérida		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$65,689	\$65,689	\$65,689	\$65,689	\$65,689	\$65,689	\$65,689	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142874	Construcción De Guarniciones Y BanquetasC.26 X 65 Y 65cm Social Ajpón	212-05-0014	Yucatán	Mérida		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$114,425	\$114,425	\$114,425	\$114,425	\$114,425	\$114,425	\$114,425	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142893	Construcción De Guarniciones Y BanquetasC.76 X 210 Y 23cm San Vicente	212-05-0137	Yucatán	Mérida		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$23,509	\$23,509	\$23,509	\$23,509	\$23,509	\$23,509	\$23,509	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142923	Construcción De Guarniciones Y BanquetasC.5 X 36 Y 38cm Social	212-05-0005	Yucatán	Mérida		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$73,697	\$73,697	\$73,697	\$73,697	\$73,697	\$73,697	\$73,697	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142942	Adquisición De Lotes Con Servicio Frente La Guadalupea	100Y010	Yucatán	Mérida	La Guadalupea	Rural	Subsidios	1177 Programa de apoyo de Fomento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$314,993	\$314,993	\$314,993	\$314,993	\$314,993	\$314,993	\$314,993	\$314,993	100.00	0	Lote	44	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200142978	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C 50 X 199 A Y 201 Col Aplicación Plan De Ayala Sur	212-04-0004	Yucatán	Mérida		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$110,031	\$110,031	\$110,031	\$110,031	\$110,031	\$110,031	\$110,031	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200142994	Construcción De Guarniciones Y BanquetasC.181 X 502 Y 30cm Aplicación Plan De Ayala Sur	212-04-0093	Yucatán	Mérida		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$76,605	\$76,605	\$76,605	\$76,605	\$76,605	\$76,605	\$76,605	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130200143018	Construcción De Guarniciones Y BanquetasC.181 X 502 Y 46 (Col. Nueva San Juan Teuchicol Aplicación Plan De Ayala Sur	212-04-0093	Yucatán	Mérida		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$95,307	\$95,307	\$95,307	\$95,307	\$95,307	\$95,307	\$95,307	\$95,307	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Adiuto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTDOR: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143037	Construcción De Quamitones Y Banquetones:205 X 484 Y 50m1 Aplicación Plan De Ayala Sur	212-04-0058	Yucatan	Merida	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$115,018	\$115,018	\$115,018	\$115,018	\$115,018	\$115,018	\$115,018	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143051	Construcción De Quamitones Y Banquetones:500 X 199 Y 199m01 Aplicación Plan De Ayala Sur	212-04-0007	Yucatan	Merida	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$63,465	\$63,465	\$63,465	\$63,465	\$63,465	\$63,465	\$63,465	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143065	Construcción De Quamitones Y Banquetones:185x X 46x Y 48m01 Aplicación Plan De Ayala Sur	212-04-0092	Yucatan	Merida	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$143,487	\$143,487	\$143,487	\$143,487	\$143,487	\$143,487	\$143,487	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143094	Construcción De Quamitones Y Banquetones:185x X 46 Y 48m01 Aplicación Plan De Ayala Sur	212-04-0092	Yucatan	Merida	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$82,852	\$82,852	\$82,852	\$82,852	\$82,852	\$82,852	\$82,852	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143097	Construcción De Quamitones Y Banquetones:191x X 46 Y 48m01 Aplicación Plan De Ayala Sur	212-04-0095	Yucatan	Merida	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$93,233	\$93,233	\$93,233	\$93,233	\$93,233	\$93,233	\$93,233	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143113	Construcción De Quamitones Y Banquetones:191 X 46x Y 48m01 Aplicación Plan De Ayala Sur	212-04-0098	Yucatan	Merida	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$125,967	\$125,967	\$125,967	\$125,967	\$125,967	\$125,967	\$125,967	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143131	Construcción De Quamitones Y Banquetones:20 X 21 Y 170 M04 A3 Sur (Solo Lado Oriente)Com Dabichalton	212-03-0111	Yucatan	Merida	Dabichalton	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,103	\$31,103	\$31,103	\$31,103	\$31,103	\$31,103	\$31,103	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143148	Construcción De Quamitones Y Banquetones:20 X 13 Y 150m01 Daitya	212-03-0019	Yucatan	Merida	Dabichalton	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$10,843	\$10,843	\$10,843	\$10,843	\$10,843	\$10,843	\$10,843	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143186	Rehabilitación De Calles C:90x X 170x Y 177m01lano Zapata Sur III	212-04-0032	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,680	\$30,680	\$30,680	\$30,680	\$30,680	\$30,680	\$30,680	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143224	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial:11x X 22 Y 26m01 Chabikhal	212-05-0117	Yucatan	Merida	Chabikhal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$47,024	\$47,024	\$47,024	\$47,024	\$47,024	\$47,024	\$47,024	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143304	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial:17 X 20 Y 22 Com Dabichalton	212-05-0113	Yucatan	Merida	Dabichalton	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$28,337	\$28,337	\$28,337	\$28,337	\$28,337	\$28,337	\$28,337	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143318	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial:22 X 15 Y 170m01 Moias	212-05-0097	Yucatan	Merida	Moias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$59,428	\$59,428	\$59,428	\$59,428	\$59,428	\$59,428	\$59,428	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143327	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial:20 X 19 Y 19x Fences A. Sm. Primavera) Com Moias	212-05-0077	Yucatan	Merida	Moias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$33,437	\$33,437	\$33,437	\$33,437	\$33,437	\$33,437	\$33,437	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143337	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial:24 X 17 Y 170m01 Moias	212-05-0123	Yucatan	Merida	Moias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$92,873	\$92,873	\$92,873	\$92,873	\$92,873	\$92,873	\$92,873	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143347	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial:24 X 19 Y 170m01 Moias	212-05-0123	Yucatan	Merida	Moias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$57,809	\$57,809	\$57,809	\$57,809	\$57,809	\$57,809	\$57,809	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143354	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial:20 X 21 Y 170m01 Moias	212-05-0108	Yucatan	Merida	Xucuma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$87,467	\$87,467	\$87,467	\$87,467	\$87,467	\$87,467	\$87,467	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143423	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial:12 X 13x Y 170m01 Caucah	212-05-0047	Yucatan	Merida	Caucah	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143432	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial:13x X 10 Y 170m01 Caucah	212-05-0047	Yucatan	Merida	Caucah	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$70,537	\$70,537	\$70,537	\$70,537	\$70,537	\$70,537	\$70,537	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143731	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C:189 X 90 Y 90 C01. Drumunan	212-05-0110	Yucatan	Merida	Drumunan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$97,346	\$97,346	\$97,346	\$97,346	\$97,346	\$97,346	\$97,346	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200143939	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C:90 X 189 Y 139 C01. Drumunan	212-05-0110	Yucatan	Merida	Drumunan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$23,948	\$23,948	\$23,948	\$23,948	\$23,948	\$23,948	\$23,948	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
						Arbitro	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Montado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	5729,042	5729,042	5729,042	5729,042	5729,042	5729,042	5729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SIENDO: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144183	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.10 X 11 Y 13 Com. Cauel	212-05-0038	Yucatan	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	528,337	528,337	528,337	528,337	528,337	528,337	528,337	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144195	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.24 X 45 Y 46 Col. El Noble Agrícola	212-05-0013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	574,914	574,914	574,914	574,914	574,914	574,914	574,914	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144202	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.53 X 14 Y 24 Col. El Noble Agrícola	212-05-0016	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	547,894	547,894	547,896	547,896	547,896	547,896	547,896	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144256	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.13 X 26 Y 28 Com. Chabiklal	212-05-0078	Yucatan	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	558,093	558,093	558,093	558,093	558,093	558,093	558,093	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144268	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.11 X 10 Y 12 Com. Cauel	212-05-0038	Yucatan	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	564,948	564,948	564,948	564,948	564,948	564,948	564,948	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144271	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.25 Y 12 Y 14	212-05-0129	Yucatan	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	5164,814	5164,814	5164,814	5164,814	5164,814	5164,814	5164,814	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144377	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.13 X 20 Y 22 Com. Chabiklal	212-05-0121	Yucatan	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	5138,782	5138,782	5138,782	5138,782	5138,782	5138,782	5138,782	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144398	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.13 X 20 Y 22 Com. Chabiklal	212-05-0121	Yucatan	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	536,450	536,450	536,450	536,450	536,450	536,450	536,450	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144399	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.22 X 11-A Y 13 Com. Chabiklal	212-05-0101	Yucatan	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	525,529	525,529	525,529	525,529	525,529	525,529	525,529	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144391	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.22 X 11 Y 11-A Com. Chabiklal	212-05-0101	Yucatan	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	580,195	580,195	580,195	580,195	580,195	580,195	580,195	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144358	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.11-A X 22 Y 26 Com. Chabiklal	212-05-0101	Yucatan	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	5120,745	5120,745	5120,745	5120,745	5120,745	5120,745	5120,745	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144317	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.178 X 88 Y 90 Col. Emiliano Zapata Sur Iii	212-05-0109	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	574,914	574,914	574,914	574,914	574,914	574,914	574,914	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144334	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.5 X 36 Y 38 Col. Immal	212-05-0004	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	550,966	550,966	550,966	550,966	550,966	550,966	550,966	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144346	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.164 X 11 Y 13 Com. Cauel	212-05-0064	Yucatan	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	538,247	538,247	538,247	538,247	538,247	538,247	538,247	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144348	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.10 X 13 Y 15 Com. Cauel	212-05-0041	Yucatan	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	547,364	547,364	547,364	547,364	547,364	547,364	547,364	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144363	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.164 X 13 Y 15 Com. Cauel	212-05-0064	Yucatan	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	578,501	578,501	578,501	578,501	578,501	578,501	578,501	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144391	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.18 X 13 Y 13 Com. Cauel	212-05-0061	Yucatan	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	5108,934	5108,934	5108,934	5108,934	5108,934	5108,934	5108,934	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144402	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.18 X 13 Y 13 Com. Cauel	212-05-0061	Yucatan	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	552,334	552,334	552,334	552,334	552,334	552,334	552,334	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144413	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.9 X 18 Y 20 Com. Cauel	212-05-0054	Yucatan	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	574,406	574,406	574,406	574,406	574,406	574,406	574,406	100.00	0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144421	Revisión de Calle C.175 X 90 Y 92 Col. Emiliano Zapata Sur Iii	212-04-0036	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	5294,363	5294,363	5294,363	5294,363	5294,363	5294,363	5294,363	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Arbitrio	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual
YUC0013020016295	Pavimentación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTIDOM: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144427	Pavimentación De Calle C.92 X 175 Y 177 Col. Emiliano Zapata Sur 111	212-04-0028	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$91,686	\$91,686	\$91,686	\$91,686	\$91,686	\$91,686	\$91,686	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144428	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.18 X 9 Y 11 Col. Cauel	212-05-0054	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$55,247	\$55,247	\$55,247	\$55,247	\$55,247	\$55,247	\$55,247	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144432	Pavimentación De Calle C.64 Rita Privada X 101	212-05-0001	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$108,111	\$108,111	\$108,111	\$108,111	\$108,111	\$108,111	\$108,111	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144446	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.11 X 8 Y 20 Col. Cauel	212-05-0067	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$86,402	\$86,402	\$86,402	\$86,402	\$86,402	\$86,402	\$86,402	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144450	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.10 X 134 Y 13 Col. Cauel	212-05-0041	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$23,553	\$23,553	\$23,553	\$23,553	\$23,553	\$23,553	\$23,553	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144463	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.24 X 13 Y 15 Col. Cauel	212-05-0070	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$68,685	\$78,685	\$78,685	\$78,685	\$78,685	\$78,685	\$78,685	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144469	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.13 X 20 Y 22 Col. Chabikak	212-05-0111	Yucatán	Merida	Chabikak	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$75,362	\$75,362	\$75,362	\$75,362	\$75,362	\$75,362	\$75,362	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144504	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.13 X 22 Y 24 Col. Chabikak	212-05-0111	Yucatán	Merida	Chabikak	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144510	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.12 X 31 Y 100 Mts Al Sur Col. Cauel	212-05-0023	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$54,596	\$54,596	\$54,596	\$54,596	\$54,596	\$54,596	\$54,596	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144519	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.23 X 12 Y 14 Col. Chabikak	212-05-0130	Yucatán	Merida	Chabikak	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$54,603	\$54,603	\$54,603	\$54,603	\$54,603	\$54,603	\$54,603	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144522	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.25 X 44 Y 6 Col. Cauel	212-05-0030	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$58,583	\$58,583	\$58,583	\$58,583	\$58,583	\$58,583	\$58,583	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144532	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.25 X 8 Y 8 Col. Cauel	212-05-0030	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$39,251	\$39,251	\$39,251	\$39,251	\$39,251	\$39,251	\$39,251	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144534	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.25 X 8 Y 10 Col. Cauel	212-05-0030	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$28,151	\$28,151	\$28,151	\$28,151	\$28,151	\$28,151	\$28,151	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144536	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.13 X 24 Y 25 Col. Chabikak	212-05-0095	Yucatán	Merida	Chabikak	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144544	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.16 X 25 Y 27 Col. Cauel	212-05-0026	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$95,850	\$95,850	\$95,850	\$95,850	\$95,850	\$95,850	\$95,850	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144551	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.6 X 19 Y 19 Col. Cauel	212-05-0033	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$56,599	\$56,599	\$56,599	\$56,599	\$56,599	\$56,599	\$56,599	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144552	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.22 X 134 Y 13 Col. Chabikak	212-05-0117	Yucatán	Merida	Chabikak	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$28,337	\$28,337	\$28,337	\$28,337	\$28,337	\$28,337	\$28,337	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144559	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.6 X 194 Y 21 Col. Cauel	212-05-0033	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80,485	\$80,485	\$80,485	\$80,485	\$80,485	\$80,485	\$80,485	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144563	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.6 X 21 Y 21a Col. Cauel	212-05-0033	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80,485	\$80,485	\$80,485	\$80,485	\$80,485	\$80,485	\$80,485	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130200144569	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.22 X 11 Y 11a Col. Chabikak	212-05-0117	Yucatán	Merida	Chabikak	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	\$23,512	100.00	\$0	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC00130200169255	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immael García y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	HP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	50	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Financieras DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTIDOM: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144575	Construcción De Sistema De Alcantarillado Fluvial C.8 X 15 Y 17 Com. Cauel	212-05-0244	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$77,054	\$77,054	\$77,054	\$77,054	\$77,054	\$77,054	\$77,054	100.00	50	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144578	Construcción De Sistema De Alcantarillado Fluvial C.15 X 8 Y 10 Com Cauel	212-05-0250	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$61,859	\$61,859	\$61,859	\$61,859	\$61,859	\$61,859	\$61,859	100.00	50	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144597	Construcción De Sistema De Alcantarillado Fluvial C.15 X 6 Y 8 Com. Cauel	212-05-0250	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$70,537	\$70,537	\$70,537	\$70,537	\$70,537	\$70,537	\$70,537	100.00	50	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144601	Construcción De Sistema De Alcantarillado Fluvial C.12 X 12 Y 14 Com. Cauel	212-05-0258	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$77,752	\$77,752	\$77,752	\$77,752	\$77,752	\$77,752	\$77,752	100.00	50	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144603	Construcción De Sistema De Alcantarillado Fluvial C.15 X 10 Y 12 Com. Cauel	212-05-0258	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$72,150	\$72,150	\$72,150	\$72,150	\$72,150	\$72,150	\$72,150	100.00	50	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144649	Construcción De Sistema De Alcantarillado Fluvial C.11 X 8 A Y 18 Com. Cauel	212-05-0267	Yucatán	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$82,174	\$82,174	\$82,174	\$82,174	\$82,174	\$82,174	\$82,174	100.00	50	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200144768	Construcción De Sistema De Alcantarillado Fluvial C.24 X 13 Y 15 Com.Chabkal	212-05-0229	Yucatán	Merida	Chabkal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$12,105	\$12,105	\$12,105	\$12,105	\$12,105	\$12,105	\$12,105	100.00	50	Red	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200148395	Proyecto De Construcción De Guarniciones Y Esquemas	6141	Yucatán	Merida	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$299,823	\$299,823	\$299,823	\$299,823	\$299,823	\$299,823	\$299,823	100.00	50	HQ, Areas, Resguardos o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200148423	Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De La Planta De Tratamiento Del Mercado San Benito	6122	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$741,765	\$741,765	\$741,765	\$741,765	\$741,764	\$741,764	\$741,764	100.00	50	Planta	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200148516	Mantenimiento De Edificios	6121	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$328,626	\$328,626	\$328,626	\$328,626	\$328,625	\$328,625	\$328,625	100.00	50	Obras	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200149398	Programa Estatal De Modernización Registros Públicos Y Catastro	-	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		1003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatan	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$34,980,454	\$24,348,718	\$24,348,718	\$24,348,718	69.57	50	Convenio	0	100.00	69.57	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200151487	Construcción De Entronque De Acceso Al Parque Industrial De Mexupip	02/13/0055	Yucatán	Muxupip	Muxupip	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,040,479	\$1,927,767	\$1,927,767	\$1,927,767	\$1,927,767	\$1,927,767	\$1,927,767	100.00	50	Metro Cuadrado	2,399	90.12	100.00	Financieras/ Modificado con clave de control 0213105570150019-M02 de fecha 02 de Abril del 2014 / Flujos: Meta modificada con clave de control 0213105570150019-M02 de fecha 02 de Abril del 2014 / Registro:
YUC1130200152488	Fondo De Protección Contra Gastos Catastróficos 2013	-CATAST.2013	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		1012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN	Salud	En Ejecución	2013	\$17,447,742	\$39,379,949	\$39,379,949	\$39,379,949	\$39,379,949	\$21,753,919	\$21,753,919	55.24	50	Caso	666	100.00	99.44	Financieras / Flujos / Registro:
YUC1130200154603	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Kintobil (Ejemplo Diego)	31/01/0025/2013	Yucatán	Kintobil	Kintobil	Rural	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saciedad y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$826,433	\$826,433	\$826,433	\$826,433	\$826,433	\$826,433	\$826,433	100.00	50	Poste	28	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200154619	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Maxcanu (Ejemplo Diego)	31/01/0027/2013	Yucatán	Maxcanu	Maxcanu	Urbano	Subsidios	6179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Saciedad y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$980,837	\$980,750	\$980,750	\$980,750	\$980,750	\$980,750	\$980,750	100.00	50	Poste	25	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200158125	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Chichmilá, Municipio De Chichmilá	06/13/0036	Yucatán	Chichmilá	Nuevo X-Habán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$142,951	\$141,955	\$141,955	\$141,955	\$141,955	\$141,955	\$141,955	100.00	50	Poste	92	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200158237	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Tzuc de Palmiqué, Municipio De Sumacar	06/13/0040	Yucatán	Hunucma	Tzuc de Palmiqué	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$160,724	\$160,724	\$160,724	\$160,724	\$160,724	\$160,724	\$160,724	100.00	50	Poste	2,937	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200158281	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Sierra Papacal, Municipio De Merida	06/13/0045	Yucatán	Merida	Sierra Papacal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$315,967	\$313,830	\$313,830	\$313,830	\$313,830	\$313,830	\$313,830	100.00	50	Poste, luminaria, Metro Lineal	26	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200158305	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Coopaya, Municipio De Merida	06/13/0047	Yucatán	Merida	Coopaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$217,245	\$216,776	\$216,776	\$216,776	\$216,776	\$216,776	\$216,776	100.00	50	Poste	384	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130200158349	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Quintana Roo, Municipio De Quintana Roo	06/13/0049	Yucatán	Quintana Roo	Quintana Roo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$261,693	\$260,679	\$260,679	\$260,679	\$260,679	\$260,679	\$260,679	100.00	50	Poste	945	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Montado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Imael García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Físicos: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Registros: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMAS: Para al siguiente nivel.		
YUC1330200158418	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Rayo, Municipio De Teuch.	06/13/0051	Yucatán	Teuch	Playa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización	En Ejecución	2013	\$332,979	\$331,021	\$331,021	\$331,021	\$331,021	\$331,021	\$331,021	\$331,021	100.00	00	Poste	24	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
YUC1330200158431	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De San Pedro Oulá, Municipio De Tekax.	06/13/0052	Yucatán	Tekax	San Pedro Oulá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización	En Ejecución	2013	\$180,853	\$179,915	\$179,915	\$179,915	\$179,915	\$179,915	\$179,915	\$179,915	100.00	00	Poste	103	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
YUC1330200158448	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Rayo, Municipio De Tekax.	06/13/0053	Yucatán	Tekax	Kaya	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización	En Ejecución	2013	\$317,812	\$316,582	\$316,582	\$316,582	\$316,582	\$316,582	\$316,582	\$316,582	100.00	00	Poste	1,676	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
YUC1330200158461	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Benito Juárez, Municipio De Tekax.	06/13/0054	Yucatán	Tekax	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización	En Ejecución	2013	\$220,738	\$218,597	\$218,597	\$218,597	\$218,597	\$218,597	\$218,597	\$218,597	100.00	00	Poste	183	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
YUC1330200158471	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Timuc, Municipio De Timuc.	06/13/0055	Yucatán	Timuc	Timuc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización	En Ejecución	2013	\$364,222	\$364,216	\$364,216	\$364,216	\$364,216	\$364,216	\$364,216	\$364,216	100.00	00	Poste	1,980	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
YUC1330200158489	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Trucucab, Municipio De Trucucab.	06/13/0056	Yucatán	Trucucab	Trucucab	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización	En Ejecución	2013	\$93,841	\$93,952	\$93,952	\$93,952	\$93,952	\$93,952	\$93,952	\$93,952	100.00	00	Poste	9,744	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
YUC1330200158507	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Popola, Municipio De Valladolid.	06/13/0059	Yucatán	Valladolid	Popolá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización	En Ejecución	2013	\$713,000	\$708,297	\$708,297	\$708,297	\$708,297	\$708,297	\$708,297	\$708,297	100.00	00	Poste	3,799	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
YUC1330200158517	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Xocob, Municipio De Valladolid.	06/13/0060	Yucatán	Valladolid	Xocob	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización	En Ejecución	2013	\$117,278	\$116,011	\$116,011	\$116,011	\$116,011	\$116,011	\$116,011	\$116,011	100.00	00	Poste	2,039	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
YUC1330200158550	Línea de Distribución En Media Tensión Tínel A Cistern, En Las Localidades De Cistern y X-Pom, Municipio De Yaxcaba.	06/13/0061	Yucatán	Yaxcaba	Cistern	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,757,500	\$1,715,958	\$1,715,958	\$1,715,958	\$1,715,958	\$1,715,958	\$1,715,958	\$1,715,958	100.00	00	Poste	145	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
YUC1330200158603	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Libre Unión Municipio De Yaxcaba	001	Yucatán	Yaxcaba	Libre Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$756,335	\$756,335	\$756,335	\$756,335	\$756,335	\$756,335	\$756,335	\$756,335	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330200158772	Reverde De Calles Varías Ubicadas En La Comisaria De Tahibihob, Municipio De Yaxcaba Yucatan	002	Yucatán	Yaxcaba	Tahibihob	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$204,824	\$204,824	\$204,824	\$204,824	\$204,824	\$204,824	\$204,824	\$204,824	100.00	00	M2, concreto asfáltico	0	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330200158914	Sanitarios Y Colocación De Semaforados En Diversas Calles De La Localidad De Yaxcaba Municipio De Yaxcaba Yucatan	003	Yucatán	Yaxcaba	Yaxcaba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$463,671	\$463,671	\$463,671	\$463,671	\$463,671	\$463,671	\$463,671	\$463,671	100.00	00	Piezas	0	100.00	100.00	Financieras / Físicos: SE ACUÓ 1 180 HOMOLOGADOS. / Registros: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330200158978	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calles Varías De La Comisaria De San Marcos Yucatan Yucatan	004	Yucatán	Yaxcaba	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$160,644	\$160,644	\$160,644	\$160,644	\$160,644	\$160,644	\$160,644	\$160,644	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330200170317	Construcción Y Pavimentación De Calles Varías En La Comisaria De San Marcos Yucatan Yucatan	005	Yucatán	Yaxcaba	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$710,718	\$710,718	\$710,718	\$710,718	\$710,718	\$710,718	\$710,718	\$710,718	100.00	00	M2, concreto asfáltico	0	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330200170462	Construcción De Nueva Área De Distribución De 22.8m Una Fase En 11.2 Km En La Calle 21 Salda A Yaxcaba De La Comisaria De Libre Unión Del Municipio De Yaxcaba Yucatan	006	Yucatán	Yaxcaba	Libre Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$209,679	\$209,679	\$209,679	\$209,679	\$209,679	\$209,679	\$209,679	\$209,679	100.00	00	M2, cable líneas de conexión	0	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330200170504	Rehabilitación De Alumbrado Público (Cambio De Luminarias) Del Municipio De Yaxcaba	007	Yucatán	Yaxcaba	Yaxcaba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,754,893	\$3,754,893	\$3,754,893	\$3,754,893	\$3,754,893	\$3,754,893	\$3,754,893	\$3,754,893	100.00	00	Luminaria	0	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330200170589	Rehabilitación De Alumbrado Público (Cambio De Luminarias) En La Comisaria De Tinohop Yucatan Yucatan	008	Yucatán	Yaxcaba	Tinohop	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,069,247	\$2,069,247	\$2,069,247	\$2,069,247	\$2,069,247	\$2,069,247	\$2,069,247	\$2,069,247	100.00	00	Luminaria	0	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330200170645	Construcción, Reconstrucción Y Pavimentación De Calles Varías En La Comisaria De Del Municipio De Yaxcaba Yucatan	009	Yucatán	Yaxcaba	Yaxcaba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,939,778	\$2,939,778	\$2,939,778	\$2,939,778	\$2,939,778	\$2,939,778	\$2,939,778	\$2,939,778	100.00	00	M2, concreto asfáltico	0	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330200170677	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle 20c219p En La Comisaria De Tinacaltuyob Del Municipio De Yaxcaba Yucatan	010	Yucatán	Yaxcaba	Tinacaltuyob	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAXCABA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,133,244	\$1,133,244	\$1,133,244	\$1,133,244	\$1,133,244	\$1,133,244	\$1,133,244	\$1,133,244	100.00	00	M2, concreto, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registros: OBRAS CONCLUIDAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330200172118	Mejorar La Calidad De Las Áreas Académicas De La Educación Media Superior	UD4	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1009 PLAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$7,465,347	\$7,465,347	\$7,465,347	\$7,465,347	\$7,465,347	\$7,465,347	\$7,465,347	\$7,465,347	20.10	00	Convenio	7,465,347	100.00	20.10	Financieras / Físicos / Registros:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurso (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC001300016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financiera / de la POR CONCLUIDA LA OBRAS / FÍSICO / de la POR CONCLUIDA LA OBRAS / REGISTRAR / de la POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
YUC133020017216	Calidad Educativa 2013	UDAY	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	UD02 Fondo para elevar la calidad de la educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	0	\$14,386,047	\$14,386,047	\$14,386,047	\$14,386,047	\$14,386,047	\$14,386,047	100.00	00	Proyecto	14,386,047	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
YUC133020017317	Construcción Del Libramiento Sur De La Ciudad De Valladolid, Tramo: 0 000 - 12 349 (Primer Etapa)	2	Yucatán	Valladolid	Valladolid	Urbano	Subsidios	UD02 Proyecto para el Desarrollo Regional de la Zona Peninsular del Sureste (Yucatán)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$52,031,990	\$52,031,990	\$52,031,990	\$52,031,113	\$52,031,113	\$52,031,113	\$52,031,113	100.00	00	Kilometro	48,973	100.00	100.00	Financiera / En PROCESO DE REINTEGRO EL IMPORTE DE \$ 876.77 / Físico / Registrado
YUC133020017321	Construcción Del Pano Vehicular De Anihabil Km 40 800 Del Reclutador De La Ciudad De Merida	4	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	UD02 Proyecto para el Desarrollo Regional de la Zona Peninsular del Sureste (Yucatán)		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	100.00	00	Metro Cuadrado	91,380	86.00	100.00	Financiera / Físico / para publicar / Registrado
YUC133030017924	Reparación De Calle Ubicada En Calle 40 Bte X Circuito Ciencias Y 17 (Av Mercedes Champagne) Col Sumavejeta	1	Yucatán	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	UD02 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$49,933,894	\$49,933,894	\$49,933,894	99.87	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
YUC133030018284	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias. (Reprogramado-Modificado)	06/13/0155	Yucatán	Axil	Axil	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$379,762	\$379,762	\$379,762	\$379,762	\$379,762	\$379,762	\$379,762	100.00	00	Kilometro	61	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
YUC133030018290	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias. (Reprogramado-Modificado)	06/13/0157	Yucatán	Axil	Axil	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$739,762	\$739,762	\$739,762	\$739,762	\$739,762	\$739,762	\$739,762	100.00	00	Kilometro	284	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
YUC133030018296	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias. (Reprogramado-Modificado)	06/13/0158	Yucatán	Axil	Axil	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$299,793	\$299,793	\$299,793	\$299,793	\$299,793	\$299,793	\$299,793	100.00	00	Kilometro	42	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
YUC133030018293	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias. (Reprogramado-Modificado)	06/13/0159	Yucatán	Axil	Axil	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$459,746	\$459,746	\$459,746	\$459,746	\$459,746	\$459,746	\$459,746	100.00	00	Kilometro	514	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
YUC133030018292	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias. (Reprogramado-Modificado)	06/13/0156	Yucatán	Axil	Axil	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$499,743	\$499,743	\$499,743	\$499,743	\$499,743	\$499,743	\$499,743	100.00	00	Kilometro	689	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
YUC133030018297	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias. (Reprogramado-Modificado)	06/13/0160	Yucatán	Axil	Axil	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$466,006	\$466,006	\$466,006	\$466,006	\$466,006	\$466,006	\$466,006	100.00	00	Kilometro	329	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
YUC133030018295	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias. (Reprogramado-Modificado)	06/13/0161	Yucatán	Axil	Axil	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$557,417	\$557,417	\$557,417	\$557,417	\$557,417	\$557,417	\$557,417	100.00	00	Kilometro	682	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
YUC133030018293	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias. (Reprogramado-Modificado)	06/13/0162	Yucatán	Axil	Axil	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$739,685	\$739,685	\$739,685	\$739,685	\$739,685	\$739,685	\$739,685	100.00	00	Kilometro	518	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
YUC133030018298	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias. (Reprogramado-Modificado)	06/13/0163	Yucatán	Axil	Axil	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$359,692	\$359,692	\$359,692	\$359,692	\$359,692	\$359,692	\$359,692	100.00	00	Kilometro	304	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado
YUC133030018291	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0164	Yucatán	Tekab	Kanab	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$436,194	\$436,194	\$436,194	\$436,194	\$436,194	\$436,194	\$436,194	100.00	00	Kilometro	146	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
YUC133030018296	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0165	Yucatán	Tekab	Kanab	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$316,204	\$316,204	\$316,204	\$316,204	\$316,204	\$316,204	\$316,204	100.00	00	Kilometro	161	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
YUC133030018301	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias. (Reprogramado-Modificado)	06/13/0166	Yucatán	Tekab	Percuyut	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$479,658	\$479,658	\$479,658	\$479,658	\$479,658	\$479,658	\$479,658	100.00	00	Kilometro	114	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (SECCION COESCHA). APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL RAMO 20.- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS. (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A UNA POBLACION EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA.) (REPROGRAMADO-MODIFICADO) NOTA: SE CAPTURO EL NUMERO DEL PROYECTO EN ESTE ESPACIO YA QUE EN LA CATEGORIA DESTINADA PARA ELLO SECCION EL NUMERO DE CARACTERES. - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
YUC133030018402	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias. (Reprogramado-Modificado)	06/13/0167	Yucatán	Tekab	Percuyut	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$230,186	\$230,186	\$230,186	\$230,186	\$230,186	\$230,186	\$230,186	100.00	00	Kilometro	68	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (SECCION COESCHA). APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL RAMO 20.- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS. (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A UNA POBLACION EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA.) (REPROGRAMADO-MODIFICADO) NOTA: SE CAPTURO EL NUMERO DEL PROYECTO EN ESTE ESPACIO YA QUE EN LA CATEGORIA DESTINADA PARA ELLO SECCION EL NUMERO DE CARACTERES. - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
YUC133030018407	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias. (Reprogramado-Modificado)	06/13/0168	Yucatán	Tekab	Percuyut	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$559,598	\$559,598	\$559,598	\$559,598	\$559,598	\$559,598	\$559,598	100.00	00	Kilometro	85	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (SECCION COESCHA). APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL RAMO 20.- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS. (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A UNA POBLACION EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA.) (REPROGRAMADO-MODIFICADO) NOTA: SE CAPTURO EL NUMERO DEL PROYECTO EN ESTE ESPACIO YA QUE EN LA CATEGORIA DESTINADA PARA ELLO SECCION EL NUMERO DE CARACTERES. - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
YUC133030018408	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias. (Reprogramado-Modificado)	06/13/0169	Yucatán	Tekab	Sudal Chico	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$65,167	\$65,167	\$65,167	\$65,167	\$65,167	\$65,167	\$65,167	100.00	00	Kilometro	43	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (SECCION COESCHA). APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL RAMO 20.- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS. (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A UNA POBLACION EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA.) (REPROGRAMADO-MODIFICADO) NOTA: SE CAPTURO EL NUMERO DEL PROYECTO EN ESTE ESPACIO YA QUE EN LA CATEGORIA DESTINADA PARA ELLO SECCION EL NUMERO DE CARACTERES. - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
YUC133030018418	Construcción De Camino Rural (Sección Coescha). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias. (Reprogramado-Modificado)	06/13/0170	Yucatán	Tekab	Sudal Chico	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$477,780	\$477,780	\$477,780	\$477,780	\$477,780	\$477,780	\$477,780	100.00	00	Kilometro	43	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registrado / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (SECCION COESCHA). APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL RAMO 20.- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS. (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A UNA POBLACION EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA.) (REPROGRAMADO-MODIFICADO) NOTA: SE CAPTURO EL NUMERO DEL PROYECTO EN ESTE ESPACIO YA QUE EN LA CATEGORIA DESTINADA PARA ELLO SECCION EL NUMERO DE CARACTERES. - SISTEMA / Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Montado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PM Municipal y de las Comarcaciones Turísticas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300186376	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044615	Yucatan	Tekax	Alfonso Caso	Rural	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$436,692	\$436,692	\$436,692	\$436,692	\$436,692	\$436,692	\$436,692	100.00	00	Kilometro	43	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300186398	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044627	Yucatan	Tekax	Alfonso Caso	Rural	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,995,873	\$2,995,873	\$2,995,873	\$2,995,873	\$2,995,873	\$2,995,873	\$2,995,873	100.00	00	Kilometro	35	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300186405	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044643	Yucatan	Peto	La Esperanza	Rural	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,993,064	\$2,993,064	\$2,993,064	\$2,993,064	\$2,993,064	\$2,993,064	\$2,993,064	100.00	00	Kilometro	74	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300186413	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044657	Yucatan	DM	DM	Urbano	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$700,130	\$700,130	\$700,130	\$700,130	\$700,130	\$700,130	\$700,130	100.00	00	Kilometro	271	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300186417	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044665	Yucatan	DM	DM	Urbano	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$262,423	\$262,423	\$262,423	\$262,423	\$262,423	\$262,423	\$262,423	100.00	00	Kilometro	283	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300186423	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044677	Yucatan	Peto	Tixmalalán	Rural	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$377,675	\$377,675	\$377,675	\$377,675	\$377,675	\$377,675	\$377,675	100.00	00	Kilometro	35	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300186430	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044686	Yucatan	DM	DM	Urbano	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,066,331	\$1,066,331	\$1,066,331	\$1,066,331	\$1,066,331	\$1,066,331	\$1,066,331	100.00	00	Kilometro	284	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300186444	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044690	Yucatan	DM	DM	Urbano	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$871,212	\$871,212	\$871,212	\$871,212	\$871,212	\$871,212	\$871,212	100.00	00	Kilometro	239	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300186440	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044698	Yucatan	Peto	Justicia Social	Rural	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$635,192	\$635,192	\$635,192	\$635,192	\$635,192	\$635,192	\$635,192	100.00	00	Kilometro	52	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300186490	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044701	Yucatan	DM	DM	Urbano	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,137,320	\$1,137,320	\$1,137,320	\$1,137,320	\$1,137,320	\$1,137,320	\$1,137,320	100.00	00	Kilometro	304	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300186497	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044708	Yucatan	Peto	Justicia Social	Rural	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,826,192	\$1,826,192	\$1,826,192	\$1,826,192	\$1,826,192	\$1,826,192	\$1,826,192	100.00	00	Kilometro	35	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300187036	Construcción Centro De Formación Básica Y Rehabilitación Artística	SEP-001-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	107 PM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$5,821,855	\$4,356,138	\$4,356,138	\$4,356,138	\$4,356,138	\$4,356,138	\$4,356,138	100.00	00	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDREY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300187118	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044711	Yucatan	DM	DM	Urbano	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,223,833	\$1,223,833	\$1,223,833	\$1,223,833	\$1,223,833	\$1,223,833	\$1,223,833	100.00	00	Kilometro	286	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300187166	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044719	Yucatan	Sacalum	Sacalum	Urbano	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$476,142	\$476,142	\$476,142	\$476,142	\$476,142	\$476,142	\$476,142	100.00	00	Kilometro	153	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300187202	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044723	Yucatan	Peto	Peto	Urbano	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,234,554	\$2,234,554	\$2,234,554	\$2,234,554	\$2,234,554	\$2,234,554	\$2,234,554	100.00	00	Kilometro	151	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300187305	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044753	Yucatan	Peto	Tixmalalán	Rural	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,221,280	\$1,221,280	\$1,221,280	\$1,221,280	\$1,221,280	\$1,221,280	\$1,221,280	100.00	00	Kilometro	73	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300187345	Construcción De Un Aula Didáctica Del J.N Justino Chak On Clavo Itzuculip	SEP-054-2013	Yucatan	Tinum	San Francisco Grande	Rural	Aportaciones Federales	107 PM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatan	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$316,110	\$316,110	\$316,110	\$316,110	\$316,110	\$316,110	\$316,110	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDREY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300187381	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044758	Yucatan	Oxutzob	Oxutzob	Urbano	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,996,162	\$2,996,162	\$2,996,162	\$2,996,162	\$2,996,162	\$2,996,162	\$2,996,162	100.00	00	Kilometro	105	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300187456	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044767	Yucatan	Oxutzob	Oxutzob	Urbano	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,485,722	\$1,485,722	\$1,485,722	\$1,485,722	\$1,485,722	\$1,485,722	\$1,485,722	100.00	00	Kilometro	117	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130300187532	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044778	Yucatan	Oxutzob	Oxutzob	Urbano	Subsidios	2114 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,082,123	\$1,082,123	\$1,082,123	\$1,082,123	\$1,082,123	\$1,082,123	\$1,082,123	100.00	00	Kilometro	101	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Congratado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC00130300160295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1018 PMS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300187595	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	30DP1044788	Yucatán	Oxkutzuc	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,974,850	\$2,974,850	\$2,974,850	\$2,974,850	\$2,974,850	\$2,974,850	\$2,974,850	100.00	00	Kilometro	101	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300187698	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	30DP1044790	Yucatán	Tixtá	Puertohich	Rural	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,322,604	\$1,322,604	\$1,322,604	\$1,322,604	\$1,322,604	\$1,322,604	\$1,322,604	100.00	00	Kilometro	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300187729	Construcción De Un Aula Didáctica De La Primaria Vicente Guerrero Con Clave 310q0020m	SEP-057-2013	Yucatán	Tinum	Tobopkú	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$387,272	\$387,272	\$387,272	\$387,272	\$387,272	\$387,272	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL ISDEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1130300187841	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	30DP1044805	Yucatán	Sekulum	Sekulum	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,989,327	\$2,989,327	\$2,989,327	\$2,989,327	\$2,989,327	\$2,989,327	\$2,989,327	100.00	00	Kilometro	153	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300187924	Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Avelino Arjona Maguey Con Clave 31av0031q	SEP-058-2013	Yucatán	Huctón	San José Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$366,047	\$366,047	\$366,047	\$366,047	\$366,047	\$366,047	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL ISDEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300188008	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela J.R. Kukulcan Yol Chan Paí Con Clave 310q0020m	SEP-120-2013	Yucatán	Merida	Dzummón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$30,000	\$114,484	\$114,484	\$114,484	\$114,484	\$114,484	\$114,484	100.00	00	Inodoro, Llave, Lavamanos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL ISDEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300188120	Construcción De 2 Aulas Didácticas De La Escuela Primaria Andrea Quintana Roo Con Clave 310q0090g	SEP-040-2013	Yucatán	Tinum	San Francisco Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$330,000	\$717,994	\$717,994	\$717,994	\$717,994	\$717,994	\$717,994	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL ISDEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300188161	Construcción De Aula Didáctica J.R. Lema Vialón 310m0203p	SEP-003-2013	Yucatán	Tahdziú	Tahdziú	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$422,549	\$422,549	\$422,549	\$422,549	\$422,549	\$422,549	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL ISDEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1130300188210	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela J.R. Plan De Ayala Con Clave 310q0020m	SEP-114-2013	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$92,603	\$92,603	\$92,603	\$92,603	\$92,603	\$92,603	100.00	00	Inodoro, Llave, Lavamanos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL ISDEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300188270	Construcción Aula Didáctica Sec. Vec. No.67 310m0202u	SEP-005-2013	Yucatán	Tahdziú	Tahdziú	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$402,438	\$402,438	\$402,438	\$402,438	\$402,438	\$402,438	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL ISDEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1130300188663	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	30DP1044832	Yucatán	Tixtá	Yohobán	Rural	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,577,138	\$1,577,138	\$1,577,138	\$1,577,138	\$1,577,138	\$1,577,138	\$1,577,138	100.00	00	Kilometro	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300188675	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	30DP1044942	Yucatán	Ahíl	Ahíl	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,981,793	\$2,981,793	\$2,981,793	\$2,981,793	\$2,981,793	\$2,981,793	\$2,981,793	100.00	00	Kilometro	1,210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300188696	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	30DP1044949	Yucatán	Ahíl	Ahíl	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,881,467	\$1,881,467	\$1,881,467	\$1,881,467	\$1,881,467	\$1,881,467	\$1,881,467	100.00	00	Kilometro	492	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300188734	Rehabilitación De Claviera Santa Fe De La Avenida Periferico De Merida-Ciudad Cuernavaca	02/13/0119	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1013 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$348,378	\$348,378	\$348,378	\$348,378	\$348,378	\$348,378	\$348,378	100.00	00	Obra	11,386	100.00	100.00	Financiera: SALDO REINTRODUCIDO EN OFICIO NO.1004-V-04-2014 00.84 PARA PUBLICAR / Física: LA META DE UN OBRA / Registro:
YUC1130300188739	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	30DP1044954	Yucatán	Ahíl	Ahíl	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,020,032	\$1,020,032	\$1,020,032	\$1,020,032	\$1,020,032	\$1,020,032	\$1,020,032	100.00	00	Kilometro	388	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300188761	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	30DP1052263	Yucatán	Tahdziú	Tahdziú	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,167,732	\$1,167,732	\$1,167,732	\$1,167,732	\$1,167,732	\$1,167,732	\$1,167,732	100.00	00	Kilometro	88	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300188778	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	30DP1044228	Yucatán	Ahíl	Ahíl	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,199,173	\$1,199,173	\$1,199,173	\$1,199,173	\$1,199,173	\$1,199,173	\$1,199,173	100.00	00	Kilometro	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300188834	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	30DP1044236	Yucatán	Ahíl	Ahíl	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,838,985	\$1,838,985	\$1,838,985	\$1,838,985	\$1,838,985	\$1,838,985	\$1,838,985	100.00	00	Kilometro	514	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300188931	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	30DP1044242	Yucatán	Ahíl	Ahíl	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,532,934	\$1,532,934	\$1,532,934	\$1,532,934	\$1,532,934	\$1,532,934	\$1,532,934	100.00	00	Kilometro	329	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300188973	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	30DP1044255	Yucatán	Ahíl	Ahíl	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,958,741	\$2,958,741	\$2,958,741	\$2,958,741	\$2,958,741	\$2,958,741	\$2,958,741	100.00	00	Kilometro	518	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Montado)						Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.	
YUC0013020016225	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	RPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE DE LA POR CONCLUIDA LA OBRAS / FÍSICO DE LA POR CONCLUIDA LA OBRAS / REGISTRO: SE DE LA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113030018993	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044243	Yucatán	Akíil	Akíil	Urbano	Subsidios	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,439,769	\$1,439,769	\$1,439,769	\$1,439,769	\$1,439,769	\$1,439,769	\$1,439,769	\$1,439,769	100.00	00	Kilometro	394	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC113030018933	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044572	Yucatán	Tekax	Sudjal Chico	Rural	Subsidios	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$260,668	\$260,668	\$260,668	\$260,668	\$260,668	\$260,668	\$260,668	\$260,668	100.00	00	Kilometro	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113030019002	Construcción Aula Didáctica Primaria Ignacio Manuel Alzamora Siqueiros	SEP-007-2013	Yucatán	Chemax	San Juan Chan	Rural	Aportaciones Federales	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$382,945	\$382,945	\$382,945	\$382,945	\$382,945	\$382,945	\$382,945	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DIFER BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113030019005	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044976	Yucatán	Tekax	Sudjal Chico	Rural	Subsidios	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,911,121	\$1,911,121	\$1,911,121	\$1,911,121	\$1,911,121	\$1,911,121	\$1,911,121	\$1,911,121	100.00	00	Kilometro	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC113030019040	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044986	Yucatán	Tekax	Sudjal Chico	Rural	Subsidios	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,003,574	\$2,003,574	\$2,003,574	\$2,003,574	\$2,003,574	\$2,003,574	\$2,003,574	\$2,003,574	100.00	00	Kilometro	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113030019090	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044170	Yucatán	Akíil	Akíil	Urbano	Subsidios	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,319,047	\$2,319,047	\$2,319,047	\$2,319,047	\$2,319,047	\$2,319,047	\$2,319,047	\$2,319,047	100.00	00	Kilometro	641	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113030019031	Construcción De Un Aula Didáctica De La Secundaria Jacinto Caserón Con Clave 316p2014	SEP-043-2013	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$373,051	\$373,051	\$373,051	\$373,051	\$373,051	\$373,051	\$373,051	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DIFER BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113030019030	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Silverio Chi Con Clave 316p4979v	SEP-118-2013	Yucatán	Akíil	Tekax	Rural	Aportaciones Federales	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$129,425	\$129,425	\$129,425	\$129,425	\$129,425	\$129,425	\$129,425	96.42	00	Inodoro, Lavabo, Lavamanos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DIFER BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC113030019037	Construcción De Servicios Sanitarios MF. J.N Jones Sak Con Clave 316p221p	SEP-043-2013	Yucatán	Kanasin	Kanasin	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$550,000	\$452,301	\$452,301	\$452,301	\$452,301	\$452,301	\$452,301	\$452,301	100.00	00	SANITARIOS	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DIFER BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC113030019034	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Tiburcio Plata Perez Con Clave 316p818x	SEP-113-2013	Yucatán	Tiximuc	Himilá	Rural	Aportaciones Federales	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$182,453	\$182,453	\$182,453	\$182,453	\$182,453	\$182,453	\$182,453	100.00	00	Inodoro, Lavabo, Lavamanos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DIFER BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113030019038	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044210	Yucatán	Akíil	Akíil	Urbano	Subsidios	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,998,971	\$1,998,971	\$1,998,971	\$1,998,971	\$1,998,971	\$1,998,971	\$1,998,971	\$1,998,971	100.00	00	Kilometro	669	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113030019047	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela J.N Leon Vicario Con Clave 316p203p	SEP-111-2013	Yucatán	Tahsiló	Timul	Rural	Aportaciones Federales	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$42,529	\$42,529	\$42,529	\$42,529	\$42,529	\$42,529	\$42,529	100.00	00	Inodoro, Lavabo, Lavamanos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DIFER BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC113030019036	Construcción De Un Aula Didáctica De La Primaria Luis Donaldo Coloso Herrera Con Clave 316p2207v	SEP-064-2013	Yucatán	Kanasin	Kanasin	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$417,309	\$417,309	\$417,309	\$417,309	\$417,309	\$417,309	\$417,309	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DIFER BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1130300190510	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Venustiano Carrán Con Clave 316p2210v	SEP-112-2013	Yucatán	Tahsiló	Tahsiló	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$183,785	\$183,785	\$183,785	\$183,785	\$183,785	\$183,785	\$183,785	100.00	00	Inodoro, Lavabo, Lavamanos	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DIFER BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300190580	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044248	Yucatán	Akíil	Akíil	Urbano	Subsidios	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,229,667	\$2,229,667	\$2,229,667	\$2,229,667	\$2,229,667	\$2,229,667	\$2,229,667	\$2,229,667	100.00	00	Kilometro	682	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300190586	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela J.N. Depierre Idantón Con Clave 316p2427v	SEP-124-2013	Yucatán	Raca	Tixkunchil	Rural	Aportaciones Federales	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$445,000	\$433,514	\$433,514	\$433,514	\$433,514	\$433,514	\$433,514	\$433,514	93.06	00	SERVICIOS SANITARIOS	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DIFER BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300190656	Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria U. Bani Kani Con Clave 316p209v	SEP-124-2013	Yucatán	Chemax	Higuón	Rural	Aportaciones Federales	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$445,000	\$372,632	\$372,632	\$372,632	\$372,632	\$372,632	\$372,632	\$372,632	100.00	00	SERVICIOS SANITARIOS	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DIFER BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1130300190666	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044326	Yucatán	Tekax	Pencoyut	Rural	Subsidios	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,918,630	\$1,918,630	\$1,918,630	\$1,918,630	\$1,918,630	\$1,918,630	\$1,918,630	\$1,918,630	100.00	00	Kilometro	114	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300190718	Construcción De Servicios Sanitarios N12 En La Escuela Primaria Benito Juárez García Con Clave 316p2461v	SEP-125-2013	Yucatán	Chemax	X-Can	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	107 FPM Infr. Estructuras Educativas Básicas	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$800,000	\$730,523	\$730,523	\$730,523	\$730,523	\$730,523	\$730,523	\$730,523	100.00	00	SERVICIOS SANITARIOS	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DIFER BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300190778	Construcción De Camino Rural (Saca Coesecha).	SDP1044336	Yucatán	Tekax	Pencoyut	Rural	Subsidios	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	SD14 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$920,744	\$920,744	\$920,744	\$920,744	\$920,744	\$920,744	\$920,744	\$920,744	100.00	00	Kilometro	68	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 3073

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Utilizado)	Comprometido	Devenido	Ejecido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
YUC0013030016255	Reparación de Las Calles En Las Colonias Imael Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	HPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300191390	Construcción De 1 Aula Didáctica Telesecundaria Mariano Ramirez Jicó0329	SEP-012-2013	Yucatán	Valadilid	Popolá	Urbano	Aportaciones Federales	107 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$480,117	\$480,117	\$480,117	\$480,117	\$480,117	\$480,117	\$480,117	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEPBY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	
YUC1330300191407	Ampliación De Red Eléctrica C.92 X 83 Y 850m.Santa Cruz Palomeque	213-01-0043	Yucatán	Merida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$203,595	\$203,595	\$203,595	\$203,595	\$202,134	\$202,134	\$202,134	\$202,134	99.28	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300191428	Construcción De Camino Rural (Sena Coehat).	3DEP1042664	Yucatán	Tekax	Kancab	Urbano	Subsidios	5214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,744,777	\$1,744,777	\$1,744,777	\$1,744,777	\$1,744,777	\$1,744,777	\$1,744,777	\$1,744,777	100.00	0	Kilometro	146	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300191438	Ampliación De Red Eléctrica C.14x X 23 Y 250m.Melax	213-01-0098	Yucatán	Merida	Melax	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$253,319	\$269,730	\$269,730	\$269,730	\$245,028	\$260,028	\$260,028	\$260,028	96.40	0	Metro Lineal	0	100.00	96.40	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300191441	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela J.N. Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave 318140329	SEP-83-2013	Yucatán	Saya	Saya	Urbano	Aportaciones Federales	107 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$367,264	\$367,264	\$367,264	\$367,264	\$367,264	\$367,264	\$367,264	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEPBY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	
YUC1330300191479	Ampliación De Red Eléctrica C.14 X 81 Y 930m.Tamarindos	213-01-0056	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$126,480	\$134,747	\$134,747	\$134,747	\$134,747	\$134,747	\$134,747	\$134,747	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300191487	Construcción De Camino Rural (Sena Coehat).	3DEP1042984	Yucatán	Tekax	Kancab	Urbano	Subsidios	5214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,264,815	\$1,264,815	\$1,264,815	\$1,264,815	\$1,264,815	\$1,264,815	\$1,264,815	\$1,264,815	100.00	0	Kilometro	161	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300191517	Ampliación De Red Eléctrica C.14 X 89 Y 910m.Tamarindos	213-01-0058	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$147,915	\$134,977	\$134,977	\$134,977	\$134,977	\$134,977	\$134,977	\$134,977	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300191538	Ampliación De Red Eléctrica C.89x X 32x Y 340m.Tamarindos	213-01-0056	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$42,748	\$42,985	\$42,985	\$42,985	\$42,985	\$42,985	\$42,985	\$42,985	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300191552	Construcción De La Escuela J.N. U Saalil Haaabal Con Clave 318140559	SEP-200-2013	Yucatán	Chemax	Xelax (U-Ahu)	Rural	Aportaciones Federales	107 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$980,984	\$980,984	\$980,984	\$208,046	\$208,046	\$208,046	\$208,046	51.79	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEPBY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	
YUC1330300191568	Ampliación De Red Eléctrica C.23 X 16 Y 180m.ChalmuchAmpliación De Red Eléctrica C.23 X 10 Y 180m.Chalmuch	213-02-0025	Yucatán	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$212,655	\$213,756	\$213,756	\$213,756	\$213,756	\$213,756	\$213,756	\$213,756	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300191612	Ampliación De Red Eléctrica C.90 X 83 Y 850m.Santa Cruz Palomeque	213-02-0017	Yucatán	Merida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$161,834	\$161,258	\$161,258	\$161,258	\$161,258	\$161,258	\$161,258	\$161,258	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300191636	Ampliación De Red Eléctrica C.83 X 84 Y 960m.Santa Cruz Palomeque	213-02-0017	Yucatán	Merida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$27,252	\$20,590	\$20,590	\$20,590	\$20,590	\$20,590	\$20,590	\$20,590	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300191643	Construcción De La Escuela J.N. Tuumhem Hin Con Clave 318140281	SEP-175-2013	Yucatán	Kucundu	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	107 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$986,805	\$986,805	\$986,805	\$939,314	\$939,314	\$939,314	\$939,314	94.23	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEPBY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	
YUC1330300191666	Ampliación De Red Eléctrica C.37 X 20 Y 220m.Romchen	213-02-0049	Yucatán	Merida	Romchen	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$221,899	\$221,899	\$221,899	\$221,899	\$179,972	\$179,972	\$179,972	\$179,972	81.11	0	Metro Lineal	0	100.00	81.11	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300191693	Construcción De 2 Aulas Didácticas De La Primaria Octavio Canez Con Clave 318070314	SEP-069-2013	Yucatán	Tixmuc	Piata	Urbano	Aportaciones Federales	107 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$935,000	\$762,365	\$762,365	\$762,365	\$762,365	\$762,365	\$762,365	\$762,365	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEPBY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	
YUC1330300191741	Ampliación De Red Eléctrica C.5 X 8 Y 100m.Sigpach	213-02-0011	Yucatán	Merida	Sigpach	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$208,519	\$208,519	\$208,519	\$208,519	\$202,359	\$202,359	\$202,359	\$202,359	97.05	0	Metro Lineal	0	100.00	97.05	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300191767	Construcción De 2 Aulas Didácticas De La Secundaria Técnica No. 25 Con Clave 318040261	SEP-070-2013	Yucatán	Tixmuc	Piata	Urbano	Aportaciones Federales	107 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$935,000	\$776,558	\$776,558	\$776,558	\$776,558	\$776,558	\$776,558	\$776,558	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEPBY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	
YUC1330300191953	Construcción De La Escuela J.N. Kook Rajajil Con Clave 318140219	SEP-172-2013	Yucatán	Panabá	Loda	Rural	Aportaciones Federales	107 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$992,801	\$992,801	\$992,801	\$992,801	\$992,801	\$992,801	\$992,801	100.00	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA DE ACCESO Y COCINA. LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEPBY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	
YUC1330300191983	Construcción De La Escuela J.N. Ixchelil Con Clave 318140224	SEP-173-2013	Yucatán	Yaxobán	Tahsilillohan	Rural	Aportaciones Federales	107 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$990,821	\$990,821	\$990,821	\$990,821	\$990,821	\$990,821	\$990,821	\$990,821	100.00	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, COCINA, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA DE ACCESO, LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEPBY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA



Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Gastado)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (once Anual)
YUC0013030016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Planes: / de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: / de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192007	Construcción De Un Aula, Cocina, Servicios Sanitarios Y Pista Anexo A La Escuela J.M. 30 De Abril Con Clave 314600021	SEP-174-2013	Yucatán	Dzan	Dzan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$991,874	\$992,874	\$992,874	\$991,874	\$991,874	\$991,874	94.99	00	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192023	Construcción 1 Aula Didáctica J.M. X-Chel 31dec2012c	SEP-015-2013	Yucatán	Motul	Meatunich	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$428,440	\$429,440	\$429,440	\$428,440	\$429,440	\$429,440	89.26	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192034	Construcción De Un Aula Didáctica De Telesecundaria Moises Saenz Guerra Clave 31av00160	SEP-071-2013	Yucatán	Temucón	Actunuch	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$484,023	\$484,023	\$484,023	\$484,023	\$484,023	\$484,023	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1330300192040	Construcción De 1 Aula, Servicios Sanitarios Mg. 30 MG De Pista Cívica Y Bodega Paralela De La Escuela J.M. Nueva Creación (Sin Clave)	SEP-171-2013	Yucatán	Dzan	Dzan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,047,414	\$1,047,414	\$1,047,414	\$1,015,864	\$1,015,864	\$1,015,864	92.89	00	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1330300192045	Construcción 1 Aula Didáctica J.M. San Nilo 31dic0170u	SEP-016-2013	Yucatán	Oxkutzuc	Oxkutzuc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$337,452	\$337,452	\$337,452	\$337,452	\$337,452	\$337,452	70.30	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192074	Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Simón Bolívar Con Clave 31av0064c	SEP-123-2013	Yucatán	Chemur	Yalab (Y-Alab)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$380,714	\$380,714	\$380,714	\$370,130	\$370,130	\$370,130	77.12	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192094	Construcción De Un Aula Didáctica De Telesecundaria Justo Sierra O Revilly Con Clave 31av0058n	SEP-072-2013	Yucatán	Yucabá	Tixcacalcuyub	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$406,470	\$406,470	\$406,470	\$405,470	\$405,470	\$405,470	84.47	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1330300192104	Ampliación De Red Eléctrica C.7 X B 1 Y 100m.Sitpac	213-02-0044	Yucatán	Merida	Sitpac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$176,208	\$176,208	\$176,208	\$176,208	\$176,208	\$176,208	\$176,208	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	96.70	Financiera: / / Planes: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192109	Rehabilitación En General De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave 31ab0107b	SEP-134-2013	Yucatán	Chikindzonot	Chikindzonot	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,740,000	\$1,584,505	\$1,584,505	\$1,584,505	\$1,584,505	\$1,584,505	\$1,584,505	91.06	00	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192131	Construcción 1 Aula Didáctica Secundaria Técnica No.10 31dic0015l	SEP-018-2013	Yucatán	Teabo	Teabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$469,753	\$469,753	\$469,753	\$469,753	\$469,753	\$469,753	97.86	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1330300192132	Ampliación De Red Eléctrica C.6 X 21 Y 230m.Chabikal	213-01-0033	Yucatán	Merida	Chabikal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$198,984	\$198,984	\$198,984	\$198,984	\$197,130	\$197,130	\$197,130	99.10	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192137	Rehabilitación En General De La Escuela Primaria Carlos Cárter Morales Con Clave 31ag0038b	SEP-169-2013	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,310,000	\$1,200,046	\$1,200,046	\$1,200,046	\$663,727	\$663,727	\$663,727	50.66	00	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1330300192138	Construcción De Un Aula Didáctica De Telesecundaria Pablo Neruda Y Tracy Con Clave 31av0014d	SEP-074-2013	Yucatán	Temucón	X-Chel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$432,068	\$432,068	\$432,068	\$432,068	\$432,068	\$432,068	90.01	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1330300192141	Rehabilitación En La Escuela Primaria Altamirano Con Clave 31ag0039b	SEP-197-2013	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$466,468	\$466,468	\$466,468	\$148,384	\$148,384	\$148,384	31.67	00	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: REHABILITACION. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1330300192145	Construcción De Un Aula Didáctica De Telesecundaria Pablo Neruda Y Tracy Con Clave 31av0014d	SEP-074-2013	Yucatán	Temucón	X-Chel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$432,068	\$432,068	\$432,068	\$432,068	\$432,068	\$432,068	90.01	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1330300192149	Ampliación De Red Eléctrica C.4x X 11 Y 130m.Sitpac	213-01-0015	Yucatán	Merida	Sitpac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$195,695	\$195,695	\$195,695	\$195,695	\$189,577	\$189,577	\$189,577	96.87	00	Metro Lineal	0	100.00	96.87	Financiera: / / Planes: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192210	Ampliación De Red Eléctrica C.5d X20c Y 240m.Xumpich	213-01-0021	Yucatán	Merida	Cobertura municipal s.a.	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$192,411	\$192,411	\$192,411	\$192,411	\$192,411	\$192,411	\$192,411	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192226	Construcción De Quamíctones Y Banquetas C.32 X 57 Y 590m.El Noble Agrícola	213-01-0008	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$47,987	\$47,739	\$47,739	\$47,739	\$47,739	\$47,739	\$47,739	99.50	00	Mq. Areas, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192248	Construcción De Quamíctones Y Banquetas C.32 X 59 Y 61 Complemento (Solo Sudo Oriente)Del Noble Agrícola	213-01-0008	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$26,980	\$30,892	\$30,892	\$30,892	\$30,892	\$30,892	\$30,892	100.00	00	Mq. Areas, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192251	Construcción De 1 Aula Didáctica Primaria Francisco Solís Casteo 31ag0039b	SEP-020-2013	Yucatán	Teuch	Mahruul	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$466,701	\$466,701	\$466,701	\$466,701	\$466,701	\$466,701	97.23	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / / Planes: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDSEFY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
YUC00130300192251	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	8P001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras / de la POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: de la POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: de la POR CONCLUIDA LA OBRAS - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192238	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.16 X 33 Y 33x1.Francisco T. Madro	213-01-0218	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,289	\$2,487	\$2,487	\$2,487	\$2,487	\$2,487	\$2,487	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192270	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.16 X 31 Y 33x1.Francisco T. Madro	213-01-0218	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$10,940	\$9,608	\$9,608	\$9,608	\$9,608	\$9,608	\$9,608	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192284	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.136X X 83 Y 85 (Lado Rosente)Col.Suavia Social	213-01-0266	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$22,929	\$20,959	\$20,959	\$20,959	\$20,959	\$20,959	\$20,959	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192328	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.136X X 85 Y 87x1.Suavia Social	213-01-0266	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$66,187	\$66,282	\$66,282	\$66,282	\$66,282	\$66,282	\$66,282	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192353	Rehabilitación De La Escuela Primaria Manuel Cepeda Peraza Con Clave 316p0204	8E8-170-2013	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	107 PM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$330,000	\$875,954	\$875,954	\$875,954	\$863,734	\$863,734	\$863,734	98.60	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIERY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1330300192367	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.21 X 8 Y 10cm. Chabiklal	213-05-0100	Yucatán	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$63,527	\$63,527	\$63,527	\$63,527	\$63,527	\$63,527	\$63,527	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192330	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.21 X 10 Y 12cm. Chabiklal	213-05-0100	Yucatán	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$66,682	\$66,682	\$66,682	\$66,682	\$66,682	\$66,682	\$66,682	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192357	Rehabilitación En General De La Escuela Primaria Cristóbal Colon Con Clave 316p0218	8E8-095-2013	Yucatán	Chemá	Sibichán	Rural	Aportaciones Federales	107 PM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,238,000	\$1,238,000	\$1,198,760	\$1,198,760	\$1,198,760	\$1,198,760	\$1,198,760	96.83	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIERY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1330300192348	Construcción De Camino Rural (Saca Coesha).	3DP31044637	Yucatán	Yéax	Canek	Rural	Subsidios	216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,272,235	\$2,272,235	\$2,272,235	\$2,272,235	\$2,272,235	\$2,272,235	\$2,272,235	100.00	0	Kilometro	139	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: /
YUC1330300192351	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.21 X 12 Y 14 (Solo Lado Sur)Com. Chabiklal	213-05-0100	Yucatán	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$98,924	\$98,924	\$98,924	\$98,924	\$98,924	\$98,924	\$98,924	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192368	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.20 X 13 Y 15cm. Chabiklal	213-05-0090	Yucatán	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$134,336	\$134,336	\$134,336	\$134,336	\$134,336	\$134,336	\$134,336	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192386	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.20 X 15 Y 17cm. Chabiklal	213-05-0090	Yucatán	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$93,641	\$93,641	\$93,641	\$93,641	\$93,641	\$93,641	\$93,641	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192397	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.20 X 17 Y 17cm. Chabiklal	213-05-0090	Yucatán	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$110,453	\$110,453	\$110,453	\$110,453	\$110,453	\$110,453	\$110,453	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192405	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.8 X 21 Y 23cm. Chabiklal	213-05-0099	Yucatán	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$109,430	\$109,430	\$109,430	\$109,430	\$109,430	\$109,430	\$109,430	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192414	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.8 X 23 Y 25cm. Chabiklal	213-05-0099	Yucatán	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$87,487	\$87,487	\$87,487	\$87,487	\$87,487	\$87,487	\$87,487	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192421	Construcción De Camino Rural (Saca Coesha).	3DP31044780	Yucatán	Ticul	Yotholin	Rural	Subsidios	216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,271,108	\$1,271,108	\$1,271,108	\$1,271,108	\$1,271,108	\$1,271,108	\$1,271,108	100.00	0	Kilometro	202	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192424	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.8 X 25 Y 27cm. Chabiklal	213-05-0099	Yucatán	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$86,514	\$86,514	\$86,514	\$86,514	\$86,514	\$86,514	\$86,514	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192434	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.24 X 13 Y 15cm. Chabiklal	213-05-0132	Yucatán	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$141,828	\$141,828	\$141,828	\$141,828	\$141,828	\$141,828	\$141,828	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192441	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.20 X 11 Y 13 (Solo Lado Oriente)Com. Chabiklal	213-05-0116	Yucatán	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$84,334	\$84,334	\$84,334	\$84,334	\$84,334	\$84,334	\$84,334	100.00	0	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300192451	Construcción De Camino Rural (Saca Coesha).	3DP31044822	Yucatán	Ticul	Yotholin	Rural	Subsidios	216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,051,977	\$1,051,977	\$1,051,977	\$1,051,977	\$1,051,977	\$1,051,977	\$1,051,977	100.00	0	Kilometro	184	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual
YUC00130300162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Imael Garcia y Centro del Municipio de Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financieras / DE UN POR CONCLUIDA LA OBRAS / FÍSICO DE UN POR CONCLUIDA LA OBRAS / REGISTRO DE UN POR CONCLUIDA LA OBRAS - SITUADO: Para al siguiente nivel.
YUC1330300192433	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. 20 X 9 Y 11 Com. Chabikhal	212-05-0116	Yucatán	Merida	Chabikhal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$137,923	\$137,923	\$137,923	\$137,923	\$137,923	\$137,923	\$137,923	100.00	00	M2, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300192441	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.17 X 20 Y 22om. Sanilichatun	212-05-0114	Yucatán	Merida	Sanilichatun	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$58,541	\$58,541	\$58,541	\$58,541	\$58,541	\$58,541	\$58,541	100.00	00	M2, Aceras, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300192478	Construcción De Camino Rural (Saca Coechea).	303P1044825	Yucatán	Tzucucab	Catula	Rural	Subsidios	2216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,395,753	\$1,395,753	\$1,395,753	\$1,395,753	\$1,395,753	\$1,395,753	\$1,395,753	100.00	00	Kilómetro	43	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300192509	Construcción De Camino Rural (Saca Coechea).	303P1044827	Yucatán	Merid	Merid	Urbano	Subsidios	2216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,991,319	\$2,991,319	\$2,991,319	\$2,991,319	\$2,991,319	\$2,991,319	\$2,991,319	100.00	00	Kilómetro	1,035	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300192539	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.23 X 20 Y 22om.Melias	213-01-0247	Yucatán	Merida	Melias	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$51,394	\$48,865	\$48,865	\$48,865	\$48,865	\$48,865	\$48,865	100.00	00	M2, Aceras, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300192543	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.23 X 22 Y 22a (Solo Lado Sur)Com.Melias	213-01-0247	Yucatán	Merida	Melias	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$24,679	\$24,679	\$24,679	\$24,679	\$24,679	\$24,679	\$24,679	100.00	00	M2, Aceras, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300192558	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.23a X 21 Y 23om.Melias	213-01-0217	Yucatán	Merida	Melias	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,293	\$90,293	\$90,293	\$90,293	\$90,293	\$90,293	\$90,293	100.00	00	M2, Aceras, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300192561	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.21a Privada X 20om.San Antonio Tzucula	213-01-0230	Yucatán	Merida	San Antonio Tzucula Rural	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$16,493	\$7,753	\$7,753	\$7,753	\$7,753	\$7,753	\$7,753	100.00	00	M2, Aceras, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300193057	Ampliación Y Reconstrucción De La Carretera Imael-Cuababoc, Tramo:0 000-2 800	02/13/0063	Yucatán	Imamal	Cuababoc	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$9,051,284	\$9,051,284	\$9,051,284	\$9,051,284	\$9,051,284	\$9,051,284	\$9,051,284	100.00	00	Kilómetro	15,600	92.88	100.00	Financieras / IMPORTE MODIFICADO MEDIANTE OFICIO SEP-0370-2014 / FÍSICO / REGISTRO:
YUC1330300193241	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.115 X 48 Y 46 Complemento (Lado Sur)Col.Ciudad Colonias	213-02-0237	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,861	\$31,490	\$31,490	\$31,490	\$31,490	\$31,490	\$31,490	100.00	00	M2, Aceras, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300193250	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.44 X 117 Y 119 (Solo Oriente)Col.Ciudad Colonias	213-02-0238	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$36,303	\$37,771	\$37,771	\$37,771	\$37,771	\$37,771	\$37,771	100.00	00	M2, Aceras, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300193272	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Primaria Club De Leones No.2 316e0467e	SEP-024-2013	Yucatán	Valledid	Valledid	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$197,380	\$197,380	\$197,380	\$197,380	\$197,380	\$197,380	\$197,380	100.00	00	Instalación	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AGUA ELÉCTRICA. LOS RECURSOS SUBSIDIOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ALICUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL TOPE SUBVENCIONADO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1330300193287	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.106 X 79 Y 81 Col.Hora Sabida	213-02-0262	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$60,255	\$60,255	\$60,255	\$60,255	\$60,255	\$60,255	\$60,255	100.00	00	M2, Aceras, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300193300	Ampliación De Red De Agua Potable C.27 Diagonal X 22b Y 30 Com. Cholul	213-01-0264	Yucatán	Merida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,761	\$36,761	\$36,761	\$36,761	\$36,761	\$36,761	\$36,761	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300193303	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.39 X 2 Y 4 Norte Col.Salvador Alvarado Sur	213-02-0251	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$27,588	\$27,588	\$27,588	\$27,588	\$27,588	\$27,588	\$27,588	100.00	00	M2, Aceras, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300193316	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.39 X 6 Norte Y 8 NorteCol.Salvador Alvarado Sur	213-05-0251	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$41,870	\$41,870	\$41,870	\$41,870	\$41,870	\$41,870	\$41,870	100.00	00	M2, Aceras, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300193331	Ampliación De Red De Agua Potable C.30 X 25a Y 27 DiagonalCholul	213-01-0264	Yucatán	Merida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$71,154	\$71,154	\$71,154	\$71,154	\$71,154	\$71,154	\$71,154	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330300193332	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.14 X 25 Y 27om.Chichu Suarez	213-01-0205	Yucatán	Merida	Cobertura municipal s.n.	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$111,439	\$111,439	\$111,439	\$111,439	\$111,439	\$111,439	\$111,439	100.00	00	M2, Aceras, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330300193340	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.14 X 27 Y 27om.Chichu Suarez	213-01-0205	Yucatán	Merida	Cobertura municipal s.n.	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$158,408	\$158,408	\$158,408	\$158,408	\$158,408	\$158,408	\$158,408	100.00	00	M2, Aceras, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330300193346	Ampliación De Red De Agua Potable C.25a X 30 Y 32om.Cholul	213-01-0264	Yucatán	Merida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$42,442	\$42,442	\$42,442	\$42,442	\$42,442	\$42,442	\$42,442	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
						Arbitrio	Tipo de Recurso						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016235	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP0001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras de la POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas de la POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019333	Construcción De Quasimicones Y Banquetas C.14 X 31 Y 30mchalmuch	213-01-0005	Yucatan	Merida	Cobertura municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$56,267	\$59,624	\$59,624	\$59,624	\$59,624	\$59,624	\$59,624	99.96	0	M2, Banqueta, Banquetas y andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019338	Ampliación De Red De Agua Potable C.4a X 11 Y 130m,Stipach	213-01-0014	Yucatan	Merida	Stipach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$85,431	\$85,431	\$85,431	\$85,431	\$85,431	\$85,431	\$85,431	97.20	0	Metro Lineal	0	100.00	97.20	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019436	Ampliación De Red De Agua Potable C.92 X 83 Y 80m,Santa Cruz Palomque	213-01-0055	Yucatan	Merida	Santa Cruz Palomque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$74,324	\$73,809	\$73,809	\$73,809	\$73,809	\$73,809	\$73,809	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019446	Ampliación De Red De Agua Potable C.57 X 30 Y 320m,El Roble Agrícola	213-01-0039	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$65,734	\$65,736	\$65,736	\$65,736	\$65,402	\$65,402	\$65,402	99.49	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019448	Ampliación De Red De Agua Potable C.23 X 16 Y 180m,Chalmuch	213-02-0024	Yucatan	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$75,617	\$77,447	\$77,447	\$77,447	\$77,447	\$77,447	\$77,447	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019331	Ampliación De Red De Agua Potable C.22 X 21 Y 270m,Onan	213-02-0060	Yucatan	Merida	Onan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$43,003	\$47,314	\$47,314	\$47,314	\$47,314	\$47,314	\$47,314	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019350	Construcción Sistema Alcantarillado Pluvial , Pozo De Abstracción C.19a X 46a Y 480m,Ampliacion Plan De Ayala Sur	212-04-0039	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$89,437	\$89,437	\$89,437	\$89,437	\$89,437	\$89,437	\$89,437	100.00	0	M2	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019350	Construcción Sistema Alcantarillado Pluvial , Pozo De Abstracción C.50c X 199a Y 2010m,Ampliacion Plan De Ayala Sur	212-04-0005	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$58,741	\$58,741	\$58,741	\$58,741	\$58,741	\$58,741	\$58,741	100.00	0	M2	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019350	Construcción Sistema Alcantarillado Pluvial , Pozo De Abstracción C.50c X 199 Y 1990m,Ampliacion Plan De Ayala Sur	212-04-0008	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	100.00	0	M2	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019358	Construcción Sistema Alcantarillado Pluvial , Pozo De Abstracción C.19a X 46 Y 480m,Ampliacion Plan De Ayala Sur	212-04-0096	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$59,655	\$59,655	\$59,655	\$59,655	\$59,655	\$59,655	\$59,655	100.00	0	M2	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019364	Construcción Sistema Alcantarillado Pluvial , Pozo De Abstracción C.19a X 50f Y 500m,Ampliacion Plan De Ayala Sur	212-04-0094	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	100.00	0	M2	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019363	Construcción Sistema Alcantarillado Pluvial , Pozo De Abstracción C.181 X 50y Y 60 (Ch), Nueva San Jose Tzucubul,Ampliacion Plan De Ayala Sur	212-04-0094	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$29,932	\$29,932	\$29,932	\$29,932	\$29,932	\$29,932	\$29,932	100.00	0	M2	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019371	Construcción Sistema Alcantarillado Pluvial , Pozo De Abstracción C.19a X 46a Y 480m,Ampliacion Plan De Ayala Sur	212-04-0091	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	\$29,827	100.00	0	M2	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019368	Construcción Sistema Alcantarillado Pluvial , Pozo De Abstracción C.19a X 46 Y 480m,Ampliacion Plan De Ayala Sur	212-04-0091	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$58,924	\$58,924	\$58,924	\$58,924	\$58,924	\$58,924	\$58,924	100.00	0	M2	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019365	Rehabilitación De La Primaria Maniobras Maritimas Con Clave SIG007010	SEP-079-2013	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,340,208	\$1,340,208	\$1,340,208	\$1,340,208	\$1,340,208	\$1,340,208	100.00	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: REHABILITACION, LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONTRATO POR EL IDIPEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC113035019373	Construcción Sistema Alcantarillado Pluvial , Pozo De Abstracción C.20f X 46a Y 500m,Ampliacion Plan De Ayala Sur	212-04-0059	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$40,137	\$40,137	\$40,137	\$40,137	\$40,137	\$40,137	\$40,137	100.00	0	M2	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019372	Construcción Sistema Alcantarillado Pluvial , Pozo De Abstracción C.20f X 46 Y 500m,El Roble Agrícola	212-04-0111	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$25,809	\$25,809	\$25,809	\$25,809	\$25,809	\$25,809	\$25,809	100.00	0	M2	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019375	Construcción De Un Aula Dal J.N Josefa Ortiz De Dominguez Con Clave SIG007010	SEP-079-2013	Yucatan	Saya	Saya	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$451,450	\$451,450	\$451,450	\$451,450	\$451,450	\$451,450	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONTRATO POR EL IDIPEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC113035019376	Construcción De Aula Didáctica C.N. Cecilio Chi 31dc00401	SEP-027-2013	Yucatan	Uxmal	Uxmal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$346,080	\$346,080	\$346,080	\$346,080	\$346,080	\$346,080	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONTRATO POR EL IDIPEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113035019377	Construcción Sistema Alcantarillado Pluvial , Pozo De Abstracción C.21 X 4a Y 60m,El Roble Agrícola	212-04-0111	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$64,122	\$64,122	\$64,122	\$64,122	\$64,122	\$64,122	\$64,122	100.00	0	M2	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Nóminado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013030016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300193808	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.24 X 21 Y 170 Mts.) Al Sur Con. Chubilchabun	212-02-0112	Yucatan	Merida	Oxibilichabun	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$64,363	\$64,364	\$64,364	\$64,364	\$64,364	\$64,364	\$64,364	100.00	0	Md	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300193853	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.20 X 13 Y 15 Con. Dzitoy	212-03-0018	Yucatan	Merida	Dzitoy	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$64,521	\$64,521	\$64,521	\$64,521	\$64,521	\$64,521	\$64,521	100.00	0	Md	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300193887	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.13 X 24 Y 16con.Chabkwal	212-04-0101	Yucatan	Merida	Chabkwal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$64,208	\$64,208	\$64,208	\$64,208	\$64,208	\$64,208	\$64,208	100.00	0	Md	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300193988	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.21 X 34 Y 16con.Cholul	212-04-0088	Yucatan	Merida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$64,521	\$64,521	\$64,521	\$64,521	\$64,521	\$64,521	\$64,521	100.00	0	Md	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300193936	Ampliación De Red De Agua Potable C.35 X 2 Y 4 Hortem.El Salvador Alvarado Sur	213-02-0041	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$48,621	\$14,586	\$14,586	\$14,586	\$14,586	\$14,586	\$14,586	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300193971	Ampliación De Red De Agua Potable C.83 X 94 Y 96 (Complemento)Con.Santa Cruz Palomeque	213-02-0018	Yucatan	Merida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$23,233	\$23,233	\$23,233	\$23,233	\$23,233	\$23,233	\$23,233	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300193998	Construcción De Un Aula De La Secundaria Técnica No. 50 Con Clave 316e2036	SEP-079-2013	Yucatan	Yucatán	Yucatán	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$462,702	\$462,702	\$462,702	\$462,702	\$462,702	\$462,702	100.00	0	Aula	0	100.00	14.00	Financieras / Física; / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDREY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300194010	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.32 X 31 Y 16con.Sosil Norte	212-04-0120	Yucatan	Merida	Cobertura Municipal n.a.	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$59,045	\$59,045	\$59,045	\$59,045	\$59,045	\$59,045	\$59,045	100.00	0	Md	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300194096	Ampliación De Red De Agua Potable C.96 X 81 Y 16con.Santa Cruz Palomeque	213-02-0018	Yucatan	Merida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$49,438	\$34,433	\$34,433	\$34,433	\$34,433	\$34,433	\$34,433	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300194060	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.316 X 32 Y 16con.Sosil Norte	212-04-0120	Yucatan	Merida	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$64,416	\$64,416	\$64,416	\$64,416	\$64,416	\$64,416	\$64,416	100.00	0	Md	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300194078	Construcción De 3 Aulas Didácticas Del J.N Nuevo Ceseión (Las Torres) Con Clave 316j20666	SEP-080-2013	Yucatan	Merida	Caucul	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$930,000	\$790,192	\$790,192	\$790,192	\$790,192	\$790,192	\$790,192	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDREY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300194091	Ampliación De Red De Agua Potable C.13 X 20 Y 166 Mts Al Cementerio Con.Sierra Papacal	213-02-0010	Yucatan	Merida	Sierra Papacal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$65,023	\$19,507	\$19,507	\$19,507	\$19,507	\$19,507	\$19,507	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300194111	Ampliación De Red De Agua Potable C.5 X 8 Y 10con.Sitpach	213-02-0033	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$65,919	\$56,137	\$56,137	\$56,137	\$56,137	\$56,137	\$56,137	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300194135	Construcción De Un Aula Didáctica J.N 24 de Febrero Con Clave 316d0110	SEP-081-2013	Yucatan	Yucatán	Yucatán	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$381,405	\$381,405	\$381,405	\$342,326	\$342,326	\$342,326	89.75	0	Aula	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDREY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300194143	Ampliación De Red De Agua Potable C.5 X 10 Y 12con.Sitpach	213-02-0033	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$65,645	\$59,240	\$59,240	\$59,240	\$59,240	\$59,240	\$59,240	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300194186	Construcción 1 Aula Didáctica J.R. Chak Papan 316d20346	SEP-030-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$422,585	\$422,585	\$422,585	\$341,011	\$341,011	\$341,011	80.70	0	Aula	0	100.00	0.00	Financieras / Física; / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDREY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300194213	Ampliación De Red De Agua Potable C.5 X 12 Y 14con.Sitpach	213-02-0033	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$42,100	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	\$38,256	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300194232	Reconstrucción Y Pavimentación De Las Sigüentes Calles: C-216Y6, C-186Y127Y6, C-163Y27 De La Sociedad De Chichimila, Yucatan.	CI-FISM-833-021-001-2013	Yucatan	Chichimila	Chichimila	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIMILA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$471,127	\$471,127	\$471,127	\$471,127	\$471,127	\$471,127	\$471,127	100.00	0	Metro Cuadrado	180	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300194236	Ampliación De Red De Agua Potable C.7 X 8 Y 10con.Sitpach	213-02-0015	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$55,858	\$52,283	\$52,283	\$52,283	\$52,283	\$52,283	\$52,283	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
YUC1130300194243	Rehabilitación En General De La Escuela Primaria Nanci Cocom Con Clave 316j09606	SEP-089-2013	Yucatan	Yucatan	Libre Dicho	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$540,000	\$525,604	\$525,604	\$525,604	\$525,604	\$525,604	\$525,604	100.00	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Física; / Registro: REHABILITACIÓN GENERAL. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDREY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA; Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	HPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194311	Pozos de Abstracción C.38 X 21 Diag. Y 23 Diagonl.San Luis	212-04-0063	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31,427	\$31,427	\$31,427	\$31,427	\$31,427	\$31,427	\$31,427	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194337	Revisamentación De Calle C.6x X 26b Y 26c.San Antonio Kaux II	212-02-0355	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$180,482	\$180,482	\$180,482	\$180,482	\$180,482	\$180,482	\$180,482	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194347	Construcción de Guarniciones Y Banquetas En Diferentes Calles De La Localidad De Chan-Koail Y San Pedro.	1P-FI2M-833-021-001-2013	Yucatan	Chichmilia	Chan X-Chil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHMILIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$661,944	\$661,944	\$661,944	\$661,944	\$661,944	\$661,944	\$661,944	100.00	0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194371	Revisamentación De Calle C.8x X 29 Y 29bocl.San Antonio Kaux II	212-02-0329	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$160,224	\$160,224	\$160,224	\$160,224	\$160,224	\$160,224	\$160,224	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194384	Pozos de Abstracción C.38x X 27 Diag Y 23 Diagonl.San Luis	212-04-0069	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$53,682	\$53,682	\$53,682	\$53,682	\$53,682	\$53,682	\$53,682	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194389	Construcción de Guarniciones Y Banquetas En Diferentes Calles De La Localidad De Chan-Koail Y San Pedro.	1P-FI2M-833-021-001B-2013	Yucatan	Chichmilia	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHMILIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$636,934	\$636,934	\$636,934	\$636,934	\$636,934	\$636,934	\$636,934	100.00	0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194399	Rehabilitación De La Escuela Secundaria Itzama Con Clave 33ea077e	SEP-129-2013	Yucatan	Tahal de Yaxmag	Tahal de Yaxmag	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$628,224	\$601,224	\$601,224	\$601,224	\$18,000	\$18,000	\$18,000	96.28	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: REHABILITACION. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONTRATO POR EL DIFERENCIADO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194401	Revisamentación De Calle C.50x X 201 Y 201aocl.Ampliación Plan De Ayaia Sur	212-04-0016	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$99,467	\$99,467	\$99,467	\$99,467	\$99,467	\$99,467	\$99,467	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194407	Pozos de Abstracción C.38 X 27 Diag Y 23 Diagonl.San Luis	212-04-0072	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$55,108	\$55,108	\$55,108	\$55,108	\$55,108	\$55,108	\$55,108	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194424	Pozos de Abstracción C.38x X 21 Diag Y 23 Diagonl.San Luis	212-04-0066	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$52,723	\$52,723	\$52,723	\$52,723	\$52,723	\$52,723	\$52,723	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194440	Revisamentación De Calle C.201x X 50 Y 50aocl.Ampliación Plan De Ayaia Sur	212-04-0012	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$146,687	\$146,687	\$146,687	\$146,687	\$146,687	\$146,687	\$146,687	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194445	Pozos de Abstracción C.22x X 21 Y 23com.Merida	212-01-0042	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,949	\$60,949	\$60,949	\$60,949	\$52,793	\$52,793	\$52,793	87.19	0	Pozo	0	100.00	87.19	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194463	Rehabilitación De La Escuela Primaria Carlos Hernan Perez Ruivo Con Clave 31q6173b	SEP-090-2013	Yucatan	Tapachán	Tapachán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$259,472	\$259,446	\$259,446	\$259,446	\$28,446	\$28,446	\$28,446	100.00	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: REHABILITACION. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONTRATO POR EL DIFERENCIADO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300194476	Revisamentación De Calle C.181 (Pirvado) X 66 Col. Nueva San Jose Desclon.Obligación Plan De Ayaia Sur	212-05-0107	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$78,575	\$78,575	\$78,575	\$78,575	\$78,575	\$78,575	\$78,575	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194488	Pozos de Abstracción C.31 Diagonal X 26 Y 28com.Mer-Ad	212-01-0007	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$58,520	\$58,520	\$58,520	\$58,520	\$58,520	\$58,520	\$58,520	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194510	Revisamentación De Calle C.187 X 46x Y 48ocl.Ampliación Plan De Ayaia Sur	212-05-0012	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$181,900	\$181,900	\$181,900	\$181,900	\$181,900	\$181,900	\$181,900	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194524	Rehabilitación De La Escuela J.N. Maria Enriqueta Camavillo Con Clave 31q6197b	SEP-103-2013	Yucatan	Xucubal	Xucubal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$151,950	\$151,000	\$151,000	\$151,000	\$151,000	\$151,000	\$151,000	100.00	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: REHABILITACION. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONTRATO POR EL DIFERENCIADO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300194525	Pozos de Abstracción C.2x X 31 Y 33 Com.Mer-Ad	212-01-0006	Yucatan	Merida	Mer-Ad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$67,417	\$67,417	\$67,417	\$67,417	\$67,417	\$67,417	\$67,417	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194531	Revisamentación De Calle C.14 X 17 Y 17acom. Chabikbal	212-01-0067	Yucatan	Merida	Chabikbal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$165,382	\$165,382	\$165,382	\$165,382	\$165,382	\$165,382	\$165,382	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300194545	Pozos de Abstracción C.33 X 24 Y 28 Com.Mer-Ad	212-01-0006	Yucatan	Merida	Mer-Ad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$26,967	\$26,967	\$26,967	\$26,967	\$26,967	\$26,967	\$26,967	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Adiuto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC00130300160251	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300194567	Puero De Abseccion C.28 X 31a Y 33com.Hoc-Ac	213-01-0064	Yucatán	Mérida	Hoc Ac	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	\$45,037	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300194569	Pavimentación De Calle C.28 X 25 Y 41 Mrs. Al Hortecom. Koochen 213-01-0024	213-01-0024	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$47,130	\$47,130	\$47,130	\$47,130	\$47,130	\$47,130	\$47,130	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300194604	Pavimentación De Calle C.33 X 16 Y 20com. Koochen	213-01-0035	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$231,954	\$231,954	\$231,954	\$231,954	\$231,954	\$231,954	\$231,954	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300194651	Pavimentación De Calle C.33 X 14 Y 14com.Molas	213-01-0044	Yucatán	Mérida	Molas	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$241,053	\$241,053	\$241,053	\$241,053	\$241,053	\$241,053	\$241,053	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300194670	Construcción Y Equipamiento Del Plantel Del J.N Sara María Morales Fernández Con Clave 314j02014	SEP-100-2013	Yucatán	Chemax	Chemax	Urbano	Aportaciones Federales	107 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$5,096,132	\$4,732,227	\$4,732,227	\$4,732,227	\$4,398,027	\$4,398,027	\$4,398,027	97.16	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIERY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1330300194688	Pavimentación De Calle C.33 X 14a Y 16com.Molas	213-01-0044	Yucatán	Mérida	Molas	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$148,644	\$148,644	\$148,644	\$148,644	\$148,644	\$148,644	\$148,644	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300194730	Pavimentación De Calle C.16 X 27 Y 29com.Molas	213-01-0048	Yucatán	Mérida	Molas	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$241,636	\$241,636	\$241,636	\$241,636	\$241,636	\$241,636	\$241,636	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300194756	Rehabilitación De La Escuela J.N. Eustaquio Avila Sosa Con Clave 314j02014	SEP-100-2013	Yucatán	Imamal	Imamal	Urbano	Aportaciones Federales	107 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$214,457	\$211,905	\$211,905	\$211,905	\$211,905	\$211,905	\$211,905	100.00	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIERY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1330300194785	Pavimentación De Calle C.30 X 85 Y 87com.Santa Cruz Palomeque	213-01-0057	Yucatán	Mérida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$440,958	\$440,958	\$440,958	\$440,958	\$440,958	\$440,958	\$440,958	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300194804	Pavimentación De Calle C.30 X 85 Y 87com.Santa Cruz Palomeque	213-01-0063	Yucatán	Mérida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$376,627	\$376,627	\$376,627	\$376,627	\$376,627	\$376,627	\$376,627	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300194889	Pavimentación De Calle C.42a X 33 Y 37com.Tabdihilichen	213-01-0070	Yucatán	Mérida	Tabdihilichen	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$319,406	\$319,406	\$319,406	\$319,406	\$319,406	\$319,406	\$319,406	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300194911	Pavimentación De Calle C.33 X 42 Y 42com.Tabdihilichen	213-01-0070	Yucatán	Mérida	Tabdihilichen	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$160,160	\$160,160	\$160,160	\$160,160	\$160,160	\$160,160	\$160,160	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300194947	Pavimentación De Calle C.37b Y 38 Y 40com.Tabdihilichen	213-01-0069	Yucatán	Mérida	Tabdihilichen	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$192,290	\$192,290	\$192,290	\$192,290	\$192,290	\$192,290	\$192,290	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300194965	Construcción De Un Comedor De La Primaria Jose María Morelos Y Davis Clave 314j08020	SEP-082-2013	Yucatán	Valledolid	Teeoco	Rural	Aportaciones Federales	107 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$720,000	\$748,933	\$748,933	\$748,933	\$726,059	\$726,059	\$726,059	96.95	0	Comedor	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIERY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC1330300194984	Pavimentación De Calle C.13b Privada X 16com.Sierra Papacal	213-01-0031	Yucatán	Mérida	Sierra Papacal	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$77,714	\$77,714	\$77,714	\$77,714	\$77,703	\$77,703	\$77,703	99.99	0	Metro Cuadrado	0	100.00	99.99	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300195019	Pavimentación De Calle C.20 X 13 Y 164 Mrs Al Hortecom.Sierra Papacal	213-01-0032	Yucatán	Mérida	Sierra Papacal	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$185,180	\$185,180	\$185,180	\$185,180	\$185,180	\$185,180	\$185,180	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300195052	Pavimentación De Calle C.16 Dlap X 16 Y 180om.Sierra Papacal	213-01-0033	Yucatán	Mérida	Sierra Papacal	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$149,807	\$149,807	\$149,807	\$149,807	\$149,807	\$149,807	\$149,807	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300195091	Pavimentación De Calle C.13 X 18 Y 20com.Sierra Papacal	213-01-0033	Yucatán	Mérida	Sierra Papacal	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$98,058	\$98,058	\$98,058	\$98,058	\$98,058	\$98,058	\$98,058	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300195134	Pavimentación De Calle C.13 X 20 Y 166 Mrs Hasta El Cometeriocm.Sierra Papacal	213-01-0033	Yucatán	Mérida	Sierra Papacal	Rural	Aportaciones Federales	104 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$223,812	\$223,812	\$223,812	\$223,812	\$223,812	\$223,812	\$223,812	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300195145	Construcción De Un Servicio Sanitario M6 De La Primaria Solidaridad Clave 314j07155	SEP-084-2013	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	107 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$550,000	\$491,217	\$491,217	\$491,217	\$491,217	\$491,217	\$491,217	100.00	0	SANITARIOS	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIERY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asfalto	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
															Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual	
YUC0013030016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	II. ATENDIMIENTO	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	50	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC130300195162	Pavimentación De Calle C.15 X 14 Y 22con.Sierra Papagal	213-01-0034	Yucatan	Merida	Sierra Papagal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$235,991	\$235,991	\$235,991	\$235,991	\$235,991	\$235,991	\$235,991	\$235,991	\$235,991	100.00	50	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC130300195193	Pavimentación De Calle C.67J X 118a Y 1200d.Nueva Mulay	213-01-0054	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$197,049	\$191,268	\$191,268	\$191,268	\$191,268	\$191,268	\$191,268	\$191,268	\$191,268	100.00	50	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC130300195194	Rehabilitación De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave 31dq9082v	SEP-108-2013	Yucatan	Sanahcat	Sanahcat	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$425,764	\$419,124	\$419,124	\$419,124	\$419,124	\$419,124	\$419,124	\$419,124	\$419,124	100.00	50	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RECONSTRUCCIÓN. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC130300195217	Pavimentación De Calle C.69 Diqg X 75q Y 78b Bie (Soló Ledo Sur)Cl. Sumbula	213-01-0063	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$237,673	\$237,673	\$237,673	\$237,673	\$237,673	\$237,673	\$237,673	\$237,673	\$237,673	100.00	50	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC130300195247	Pavimentación De Calle C.69 Diqg X 92 Y 94 (Soló Ledo Norte)Cl. Mulay	213-01-0062	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$241,608	\$241,608	\$241,608	\$241,608	\$241,608	\$241,608	\$241,608	\$241,608	\$241,608	100.00	50	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC130300195248	Rehabilitación De La Escuela Primaria Celso Pizarro Samra Con Clave 31dq9086e	SEP-091-2013	Yucatan	Xucubal	Xucubal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$456,632	\$430,837	\$430,837	\$430,837	\$430,837	\$430,837	\$430,837	\$430,837	\$430,837	100.00	50	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RECONSTRUCCIÓN. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC130300195282	Pavimentación De Calle C.17 X 30 Y 3200d.El Noble Agrícola	213-01-0038	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$183,681	\$202,958	\$202,958	\$202,958	\$202,958	\$202,958	\$202,958	\$202,958	\$202,958	100.00	50	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC130300195288	Pavimentación De Calle C.67d X 110 Y 11200d.Amp. Nueva Mulay	213-01-0029	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$204,227	\$156,758	\$156,758	\$156,758	\$156,758	\$156,758	\$156,758	\$156,758	\$156,758	100.00	50	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC130300195306	Rehabilitación De La Escuela Primaria Gabriel Navarro Peraza Con Clave 31dq1772w	SEP-109-2013	Yucatan	Boboka	Boboka	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$414,850	\$400,806	\$400,806	\$400,806	\$400,806	\$249,581	\$249,581	\$249,581	\$249,581	62.25	50	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC130300195340	Instalaciones Eléctricas De La Secundaria Técnica No. 16 Con Clave 31da0556d	SEP-189-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$371,250	\$670,851	\$670,851	\$670,851	\$398,677	\$398,677	\$287,344	\$287,344	89.24	50	Instalación	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: INSTALACIONES ELÉCTRICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	
YUC130300195344	Replanteo De Alumbrado Público Carretera Thadhibichen A San Ignacio Teap	213-01-0082	Yucatan	Merida	San Ignacio Teap	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,294,117	\$5,634,873	\$5,634,873	\$5,634,873	\$5,634,873	\$5,634,873	\$5,634,873	\$5,634,873	\$5,634,873	100.00	50	Luminaria	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC130300195381	Replanteo De Alumbrado Público Carretera Dzonuncan A San José Trail	213-01-0084	Yucatan	Merida	San José Trail	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,087,347	\$2,087,347	\$2,087,347	\$2,087,347	\$2,038,607	\$2,038,607	\$2,038,607	\$2,038,607	97.66	50	Luminaria	0	100.00	97.66	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC130300195396	Construcción I Aula Didáctica J.N. Victor M. Cervera Pacheco 31dq5030v	SEP-044-2013	Yucatan	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	50	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC130300195409	Ampliación De Alumbrado Público Carretera Dzonuncan A Xmatkúil	213-01-0083	Yucatan	Merida	Xmatkúil	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,512,393	\$1,512,393	\$1,512,393	\$1,512,393	\$1,493,250	\$1,493,250	\$1,493,250	\$1,493,250	98.73	50	Luminaria	0	100.00	98.73	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC130300195441	Replanteo De Alumbrado Público C. El Diqg, X 21 (Del Financ. Tzucmal Opichen) Y 530 Ma Hasta La Comisaria De Opichencon.Opichen	213-02-0045	Yucatan	Merida	Opichen	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$186,381	\$186,381	\$186,381	\$186,381	\$79,471	\$79,471	\$79,471	\$79,471	42.64	50	Metro Lineal	0	100.00	42.64	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC130300195465	Rehabilitación De Carretera Thadhibichen A San Ignacio Teap	213-01-0061	Yucatan	Merida	San Ignacio Teap	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$12,837,308	\$4,143,611	\$4,143,611	\$4,143,611	\$4,143,607	\$4,143,607	\$4,143,607	\$4,143,607	\$4,143,607	100.00	50	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC130300195497	Rehabilitación De Carretera C.BvYnde Principal A La Comisaria Hasta La Calle 2010m.Twan Camera	213-02-0089	Yucatan	Merida	Twan Camera	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,319,971	\$3,349,370	\$3,349,370	\$3,349,370	\$3,349,370	\$3,349,370	\$3,349,370	\$3,349,370	\$3,349,370	100.00	50	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC130300195525	Construcción I Aula Didáctica Primaria Ignacio Saragoza 31dq4037v	SEP-045-2013	Yucatan	Peto	Papacal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$477,828	\$477,828	\$477,828	\$477,828	\$477,828	\$477,828	\$477,828	\$477,828	100.00	50	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC130300195531	Separación De Goteras E Impermeabilización De La Escuela Secundaria Técnica 21 Con Clave 31da06021d	SEP-94-2013	Yucatan	Motul	Motul de Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$490,728	\$490,728	\$490,728	\$490,728	\$490,728	\$490,728	\$490,728	\$490,728	100.00	50	IMPERMEABILIZACIÓN	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: REPARACIÓN DE GOTEROS E IMPERMEABILIZACIÓN. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDIEF BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC130300195534	Construcción De Ciclista Carretera Thadhibichen A San Ignacio Teap	213-01-0081	Yucatan	Merida	San Ignacio Teap	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE MERIDA	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,330,148	\$4,330,148	\$4,330,148	\$4,330,148	\$4,330,100	\$4,330,100	\$4,330,100	\$4,330,100	100.00	50	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto									Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
				Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013030016225	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	SEP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal / de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financiera / de la POR CONCORDIA LA OSA / FIANCA DE DA POR CONCORDIA LA OSA / Registro: SE DA POR CONCORDIA LA OSA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300195551	Instalaciones Eléctricas, Conectividad y Equipo De La Primaria Basilio Reyes Con Clave 319g0959	SEP-184-2013	Yucatan	Merida	San Pedro Cholmay	Rural	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$395,400	\$318,341	\$318,341	\$318,341	\$318,341	\$318,341	\$318,341	100.00	00	Instalación	0	100.00	0.00	Financiera / INSTALACIONES ELECTRICAS / FIANCA INSTALACIONES ELECTRICAS / Registro: INSTALACIONES ELECTRICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300195540	Construcción De Climatista C.Entrada Principal A La Comisaria Hacia La Calle 20/Con.Twaan Camara	213-03-0008	Yucatan	Merida	Twaan Camara	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal / de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$508,504	\$508,805	\$508,805	\$508,805	\$508,804	\$508,804	\$508,804	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fianca / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300195546	Construcción 1 Aula Didáctica J.N. Elena Valencia De Gil 319g0996	SEP-046-2013	Yucatan	Tekax	Tekax de Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$404,204	\$404,204	\$404,204	\$404,204	\$404,204	\$404,204	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Fianca / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300195643	Rehabilitación En General De La Escuela Primaria Alvarez Obregón Con Clave 319g0126	SEP-087-2013	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,399,976	\$1,399,976	\$1,399,976	\$977,717	\$977,717	\$977,717	69.84	00	Escuela	0	100.00	92.00	Financiera / Fianca / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300195647	Instalaciones Eléctricas, Conectividad y Equipo De La Primaria Felipe Garrido Diaz Con Clave 319g1734	SEP-178-2013	Yucatan	Merida	Chalchabal	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$483,500	\$512,199	\$512,199	\$512,199	\$485,573	\$485,573	\$485,573	96.75	00	Instalación	0	100.00	100.00	Financiera / INSTALACIONES ELECTRICAS / FIANCA INSTALACIONES ELECTRICAS / Registro: INSTALACIONES ELECTRICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300195650	Construcción 1 Aula Didáctica Telesecundaria Jose Peco Contreras 319c0296	SEP-047-2013	Yucatan	Tekax	Yaya	Rural	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$417,311	\$417,311	\$417,311	\$417,311	\$417,311	\$417,311	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Fianca / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300195656	Rehabilitación En General De La Escuela Primaria Albino J. López Con Clave 319g0589	SEP-148-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,093,480	\$1,093,480	\$1,093,480	\$1,093,480	\$1,093,480	\$1,093,480	100.00	00	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera / Fianca / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300195658	Construcción Aula Didáctica Primaria Tiborcio Finta Perez 319g0186	SEP-048-2013	Yucatan	Tixmahuc	Kimilia	Rural	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$404,694	\$404,694	\$404,694	\$404,694	\$404,694	\$404,694	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Fianca / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300195780	Instalaciones Eléctricas, Conectividad y Equipo De La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave 319g2028	SEP-179-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$400,850	\$439,396	\$439,396	\$439,396	\$439,396	\$439,396	\$439,396	100.00	00	Instalación	0	100.00	0.00	Financiera / INSTALACIONES ELECTRICAS / FIANCA INSTALACIONES ELECTRICAS / Registro: INSTALACIONES ELECTRICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300195889	Construcción Aula Didáctica J.N. Miño Artillería 319c0171g	SEP-051-2013	Yucatan	Halachó	SINO	Rural	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$379,920	\$379,920	\$379,920	\$379,920	\$379,920	\$379,920	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Fianca / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300196001	Construcción Aula Didáctica J.N. Guillermo Prieto 319g0190h	SEP-054-2013	Yucatan	Tixkokob	Tixkokob	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$369,224	\$369,224	\$369,224	\$369,224	\$369,224	\$369,224	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Fianca / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300196028	Construcción 1 Aula Didáctica Secundaria Tercera No.41 319c0141b	SEP-055-2013	Yucatan	Tixmahuc	Tixmahuc	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$350,897	\$350,897	\$350,897	\$350,897	\$350,897	\$350,897	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Fianca / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300196046	Instalaciones Eléctricas, Conectividad y Equipo De La Primaria Felipe Garrido Poerio Con Clave 319g2009v	SEP-180-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$482,500	\$497,715	\$497,715	\$497,715	\$479,997	\$479,997	\$479,997	96.24	00	Instalación	0	100.00	100.00	Financiera / INSTALACIONES ELECTRICAS / FIANCA INSTALACIONES ELECTRICAS / Registro: INSTALACIONES ELECTRICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300196119	Instalaciones Eléctricas, Conectividad y Equipo De La Primaria San Juan De La Cruz Con Clave 319g2766c	SEP-181-2013	Yucatan	Merida	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$260,000	\$298,901	\$298,901	\$298,901	\$298,901	\$298,901	\$298,901	100.00	00	Instalación	0	100.00	0.00	Financiera / INSTALACIONES ELECTRICAS / FIANCA INSTALACIONES ELECTRICAS / Registro: INSTALACIONES ELECTRICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300196200	Instalaciones Eléctricas, Conectividad y Equipo De La Primaria Manuel Antonio Ay Con Clave 319g0270a	SEP-182-2013	Yucatan	Chemax	Chemax	Rural	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$330,000	\$304,048	\$304,048	\$304,048	\$304,048	\$304,048	\$304,048	100.00	00	Instalación	0	100.00	100.00	Financiera / Fianca / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300196406	Instalaciones Eléctricas, Conectividad y Equipo De La Primaria Tiborcio Mesa Clave 319g0739r	SEP-183-2013	Yucatan	Isamal	Isamal	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$406,850	\$502,986	\$502,986	\$502,986	\$502,986	\$502,986	\$502,986	100.00	00	Instalación	0	100.00	100.00	Financiera / Fianca / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130300196439	Instalaciones Eléctricas, Conectividad y Equipo En La Primaria Benavente Medina Lopez Clave 319g2261a	SEP-189-2013	Yucatan	Kanabin	Kanabin	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$482,500	\$492,937	\$492,937	\$492,937	\$492,999	\$492,999	\$492,999	99.93	00	Instalación	0	100.00	100.00	Financiera / Fianca / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300196463	Instalaciones Eléctricas, Conectividad y Equipo De La Primaria Luis Domínguez Colón Herrera Con Clave 319g0507b	SEP-190-2013	Yucatan	Kanabin	Kanabin	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$482,500	\$434,694	\$434,694	\$434,694	\$413,773	\$413,773	\$413,773	95.19	00	Instalación	0	100.00	100.00	Financiera / Fianca / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300196493	Instalaciones Eléctricas, Conectividad y Equipo De La Primaria Juan Miguel Castro Con Clave 319g0230i	SEP-187-2013	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	107 FPM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$442,450	\$593,016	\$593,016	\$593,016	\$593,016	\$593,016	\$593,016	100.00	00	Instalación	0	100.00	100.00	Financiera / Fianca / Registro: INSTALACIONES ELECTRICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1130300196602	Repliación De Red De Agua Potable C.24 X 25 Y 27	310501ME002	Yucatan	Merida	Caucal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal / de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$48,499	\$43,999	\$43,999	\$43,999	\$40,258	\$40,258	\$40,258	92.34	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Fianca / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
YUC00130300162925	Regeneración de Las Calles En Las Colonias Immal García y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	RPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194612	Construcción de Quemisiciones Y Banquetas C.24 X 23 Y 23 Com. Casca	310501ME003	Yucatán	Merida	Cacul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	594,331	589,400	589,400	589,400	589,400	584,862	584,862	584,862	94.92	0	M2, Banqueta, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300194654	Pavimentación de Calle C.18 X 13 Y 15 Com. Chabiklal	310501ME007	Yucatán	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$121,644	\$105,706	\$105,706	\$105,706	\$105,706	\$105,706	\$105,706	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194674	Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario San Antonio Km2 Si C.40 X 71 Y 73 Col. San Antonio Km2 Si	310501ME008	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$315,604	\$241,303	\$241,303	\$241,303	\$241,303	\$241,303	\$241,303	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194691	Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario Chabiklal X 14 Y 18 Com. Chabiklal	310501ME009	Yucatán	Merida	Chabiklal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$348,848	\$294,171	\$294,171	\$294,171	\$294,171	\$294,171	\$294,171	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194732	Aplicación de Red de Agua Potable C.6 X 45 Y 47, C.49 X 6 Y 10 Com. San Marcos Huch	310501ME010	Yucatán	Merida	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$66,292	\$62,211	\$62,211	\$62,211	\$57,348	\$57,348	\$57,348	92.18	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194740	Aplicación de Red Eléctrica C.6 X 45 Y 47, C.49 X 6 Y 10 Com. San Marcos Huch	310501ME011	Yucatán	Merida	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$167,920	\$157,206	\$157,206	\$157,206	\$140,517	\$140,517	\$140,517	89.38	0	M2, Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194754	Aplicación de Red de Agua Potable C.35 X 24 Y 24 Col. El Roble Agrícola	310501ME012	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	594,143	548,195	548,195	548,195	544,717	544,717	544,717	92.78	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194777	Construcción de Quemisiciones Y Banquetas C.10 X 590 Y 81, C.61 X 183 Y 84, C.10 Y 41 Y 43, C.10 X 83 Y 43b, C.43b X 8b Y 8d, C.43b X 10 Y 14 Col. El Roble Agrícola	310501ME013	Yucatán	Merida	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,320,295	\$89,072	\$89,072	\$89,072	\$89,070	\$89,070	\$89,070	100.00	0	M2, Banqueta, Banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194816	Pozos de Abastecimiento C.83 X 10 Y 14, C.10 X 41 Y 43, C.10 X 43 Y 43b, C.43b X 10 Y 14, C.43b X 8c Y 10, C.43b X 14 Y 14 Col. El Roble Agrícola	310501ME016	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$477,495	\$259,105	\$259,105	\$259,105	\$259,091	\$259,091	\$259,091	99.99	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194781	Aplicación de Red de Agua Potable C.189 X 86 Y 88(Lado Sur), C.184 X 189 Y 191, C.191 X 86 Y 88a, C.189 X 60 Y 62, C.161 X 86 Y 86, C.62 X 187 Y 178 Com. Drumunan	310501ME001	Yucatán	Merida	Drumunan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$101,992	\$100,991	\$100,991	\$100,991	\$91,227	\$91,227	\$91,227	90.87	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194784	Aplicación de Red de Agua Potable C.167b X 44 Y 46 Col. Guadalupe	310501ME002	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$18,853	\$18,781	\$18,781	\$18,781	\$17,143	\$17,143	\$17,143	92.26	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194774	Aplicación de Red Eléctrica C.187a X 60 Y 62, C.189 X 86 Y 88(Lado Norte), C.86a Prta X 189, C.189 X 86 Y 88(Lado Sur), C.86a X 189 X 31a, C.191 X 86 Y 88a Com. Drumunan	310501ME004	Yucatán	Merida	Drumunan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$249,041	\$247,840	\$247,840	\$247,840	\$231,667	\$231,667	\$231,667	93.47	0	M2, Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194783	Rehabilitación de Servicios Sanitarios e Implementación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable con Clave 31810316	SEP-092-2013	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,588	\$299,588	\$299,588	\$299,588	\$299,588	\$299,588	100.00	0	M2, Sanitarios	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CLAVE 31810316. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONTRATO POR EL TIPO DE BENEFICIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
YUC1330300194810	Rehabilitación de Electricidad de La Secundaria Técnica 36 Con Clave 31810316	SEP-099-2013	Yucatán	Taya	Taya	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$432,000	\$389,868	\$389,868	\$389,868	\$389,868	\$389,868	\$389,868	100.00	0	REHABILITACION ELECTRICIDAD	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: REHABILITACION. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONTRATO POR EL TIPO DE BENEFICIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
YUC1330300194813	Habilitación de Centro de Desarrollo Comunitario San José Tecoh C.155 X 68 Y 70 Col. San José Tecoh Sur	310501ME009	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$429,864	\$338,771	\$338,771	\$338,771	\$338,771	\$338,771	\$338,771	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194836	1 Aula, Cocina, Servicios Sanitarios, Plaza de Acceso Del J.N Reguén Sub Cienno Con Clave 31810316	SEP-190-2013	Yucatán	Temozon	Dzabuy	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$992,494	\$992,494	\$992,494	\$791,305	\$791,305	\$791,305	79.70	0	Aula	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, COCINA, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA DE ACCESO. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONTRATO POR EL TIPO DE BENEFICIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194839	Un Aula, Cocina, Servicios Sanitarios Plaza de Acceso Del J.N Ruzena Castañeda Con Clave 31810316	SEP-201-2013	Yucatán	Tixim	San Francisco Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	0	0	0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, COCINA, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA DE ACCESO. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONTRATO POR EL TIPO DE BENEFICIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300194837	1 Aula Cocina, Servicios Sanitarios Plaza de Acceso Del J.N Baranda Castañeda Con Clave 31810316	SEP-194-2013	Yucatán	Valledulid	Popolá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$992,733	\$992,733	\$992,733	\$556,934	\$556,934	\$556,934	56.10	0	Aula	0	100.00	99.00	Financieras / Física / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, COCINA, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA DE ACCESO. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONTRATO POR EL TIPO DE BENEFICIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
YUC1330300194827	Rehabilitación General Del J.N Rodolfo Menéndez de La Peña Con Clave 31810316	SEP-199-2013	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$320,000	\$316,494	\$316,494	\$316,494	\$282,801	\$282,801	\$282,801	92.46	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: REHABILITACION. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONTRATO POR EL TIPO DE BENEFICIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
YUC1330300194840	Rehabilitación General Del J.N Amparo Carrillo de Benfín Con Clave 31810316	SEP-86-2013	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$620,000	\$615,340	\$615,340	\$615,340	\$615,340	\$615,340	\$615,340	100.00	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONTRATO POR EL TIPO DE BENEFICIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Adito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ciclo Recurso						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013030016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / FÍSICO: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / REGISTRO: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300198563	Rehabilitación General Del J.M María Antonia Ancona Clave 31630316	SEP-155-2013	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$447,414	\$447,414	\$447,414	\$447,414	\$447,414	\$447,414	100.00	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCITADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERIO SUBSISTENCIADO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300198613	Rehabilitación De La Primaria María Antonia Ancona Con Clave 31630316	SEP-168-2013	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$950,000	\$949,772	\$949,772	\$949,772	\$949,772	\$949,772	\$949,772	100.00	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCITADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERIO SUBSISTENCIADO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300198702	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Del J.M Democracia Con Clave 31630316	SEP-098-2013	Yucatán	Kanabán	Kanabán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$198,000	\$196,752	\$196,752	\$196,752	\$196,752	\$196,752	\$196,752	100.00	0	M2, Sanitarios	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCITADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERIO SUBSISTENCIADO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300198997	Construcción Y Pavimentación De Las Calles 21621915 Y 19621915, CI-001		Yucatán	Tekum	Tekum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEKUM	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$578,093	\$578,093	\$578,093	\$578,093	\$578,093	\$578,093	\$578,093	100.00	0	Metros Cuadrados	100	30.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300199234	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Guillermo Prieto	CI-003	Yucatán	Tekum	Tekum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Turísticas del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEKUM	Educación	En Ejecución	2013	\$705,424	\$705,424	\$705,424	\$705,424	\$705,424	\$705,424	\$705,424	100.00	0	Metros Cuadrados, Aulas	100	67.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300199263	Fomento A La Lectura Y A La Cultura Escrita 2013	001	Yucatán			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$852,780	\$852,780	\$852,780	\$852,780	\$480,938	\$480,938	\$276,678	56.40	0	Evento	31	100.00	56.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330300199782	Construcción Y Equipamiento De La Escuela Preparatoria Estatal No. 9 Del Municipio De Oksucab, Tercera Etapa	02/13/0027	Yucatán	Oksucab	Oksucab	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$710,000	\$603,012	\$603,012	\$603,012	\$603,012	\$603,012	\$603,012	99.74	0	Aula	200	100.00	100.00	Financiera: FÍSICO: SE RECIBIERON POR LA CANTIDAD DEL 100.00 / FÍSICO: / Registro: Construcción y equipamiento de la escuela preparatoria estatal No. 9 del municipio de Oksucab, tercera etapa (constante en un aula didáctica) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330300200097	Fomento A La Producción Editorial 2013	002	Yucatán	Merida		Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	\$2,238,000	\$1,245,979	\$1,245,979	\$1,096,339	55.67	0	Libro	23,000	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro:	
YUC1330300200380	Conservación, Organización Y Catalogación Del Patrimonio Audiovisual Y Sonoro De Yucatán	03	Yucatán	Merida		Cobertura estatal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,254,347	\$1,254,347	\$1,254,347	78.40	0	Documento	31,776	100.00	78.00	Financiera / Física / Registro:	
YUC1330300200422	Continuidad Del Sistema Estatal De Orquestas Juveniles De Yucatán	4	Yucatán			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,969,887	\$1,969,887	\$1,865,487	98.49	0	Alumno	487	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330300200482	Juegos A La Promoción Y Capacitación De Grupos Y Artistas Independientes 2013	5	Yucatán			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,896,937	\$3,896,937	\$3,896,937	\$3,896,937	\$3,888,339	\$3,888,339	\$3,888,339	99.78	0	Alumno	116	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330300200668	XIII Festival Internacional De Coros 2013	6	Yucatán	Merida		Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$828,992	\$828,992	\$828,992	\$828,992	\$697,979	\$697,979	\$684,979	84.20	0	Evento	8,700	100.00	84.00	Financiera / Física / Registro:	
YUC1330300200712	De Iconos Estamos Hablando 2013	7	Yucatán			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$337,496	\$337,496	\$337,496	67.50	0	Evento	3,250	100.00	67.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330300200754	Desarrollo De La Escuela De Escritores De Yucatán	8	Yucatán	Merida		Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,685,919	\$1,685,919	\$1,685,919	96.34	0	Alumno	50,000	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:	
YUC1330300200795	Señal Nacional De Artes Visuales De Yucatán	9	Yucatán	Merida		Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,219,787	\$1,219,787	\$997,083	60.99	0	Evento	50,000	100.00	61.00	Financiera / Física / Registro:	
YUC1330300200836	Compañía De Danza Clásica De Yucatán 2013	10	Yucatán	Merida		Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,155,882	\$1,155,882	\$1,155,882	96.32	0	Evento	14,500	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro:	
YUC1330300200866	Proyecto Estatal De Bandas Sinfónicas 2013	11	Yucatán			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,303,032	\$3,303,032	\$3,303,032	\$3,303,032	\$1,942,545	\$1,942,545	\$1,942,545	59.42	0	Alumno	84	100.00	59.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330300200908	Compañía De Danza Contemporánea Del Estado De Yucatán Al Sur Danza 2013	12	Yucatán			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$463,318	\$463,318	\$463,318	92.66	0	Evento	8,020	100.00	93.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330300200948	Ballet Folklórico Del Estado Alfredo Cortes Aguilar Hilar Pases 2013	13	Yucatán			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$484,510	\$484,510	\$484,510	80.75	0	Evento	5,000	100.00	81.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330300200974	Chiliviv (Vive Uno Uno) Movimiento Eterno Por Yucatán 2013	14	Yucatán			Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,370,503	\$1,370,506	\$1,370,506	\$1,370,506	\$1,153,083	\$1,153,083	\$1,153,083	84.14	0	Evento	40,788	100.00	84.00	Financiera / Física / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	A Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC013030016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 RDS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Fisica: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC133030020104	Festival De Teatro Gilberto Canton 2013	15	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Publica	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,972,862	\$1,972,862	\$1,972,862	\$1,972,862	\$1,401,263	\$1,401,263	\$1,401,263	\$1,401,263	89.09	0	Evento	14,000	100.00	89.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC133030020102	Cultivo De La Dama Dominó En La Escuela Certamen Concurso, Cobate Samuel 2013	16	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Publica	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$629,494	\$629,494	\$629,494	\$629,494	\$452,497	\$452,497	\$452,497	\$452,497	71.88	0	Evento	1,832	100.00	72.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC1330300201047	Ferias Literarias Yucatan 2013	17	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Publica	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$500,310	\$500,310	\$500,310	\$500,310	\$84,890	\$84,890	\$84,890	\$84,890	18.97	0	Evento	500	100.00	17.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC1330300201073	Primer Encuentro Internacional De Creadores Indígenas Del Mundo 18 Mayo 2013	18	Yucatan	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Publica	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$470,333	\$470,333	\$470,333	\$470,333	47.03	0	Evento	4,910	100.00	47.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC133030020101	Impulso Y Desarrollo De Las Artes Visuales En Yucatan 2013	19	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Publica	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,329,600	\$1,329,600	\$1,329,600	\$1,329,600	\$1,216,457	\$1,216,457	\$877,217	\$877,217	92.49	0	Evento	28,400	100.00	92.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC1330300201012	Formación Y Capacitación En El Desarrollo De Las Artes Visuales 2013	20	Yucatan	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Publica	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$199,706	\$199,706	\$199,706	\$199,706	\$182,268	\$182,268	\$182,268	\$182,268	91.27	0	Evento	175	100.00	91.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC1330300201016	Ciclos De Cine 2013	21	Yucatan	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Publica	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$160,877	\$160,877	\$160,877	\$160,877	53.63	0	Presentación	34,000	100.00	53.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC1330300201015	Investigación Y Edición De Las Artes Visuales 2013	22	Yucatan	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Publica	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$584,997	\$584,997	\$584,997	\$584,997	\$487,000	\$487,000	\$560,000	\$560,000	79.91	0	Catálogo	5,000	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC1330300201049	Fortalecimiento A La Banda Sinfónica Juvenil De Yucatan 2013	23	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Publica	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$465,632	\$465,632	\$451,712	\$451,712	71.04	0	Evento	4,000	100.00	71.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC1330300201042	Fortalecimiento De La Casa De La Cultura Del Mayab Lempido Peñiche Vallado 2013	24	Yucatan	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Publica	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$451,972	\$451,972	\$451,972	\$451,972	\$414,158	\$414,158	\$414,158	\$414,158	91.71	0	Equipo	7,000	100.00	92.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC13303002010474	Historiografía De Yucatecos Ilustres 2013	25	Yucatan	Merida	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Publica	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$98,600	\$98,600	\$98,600	\$98,600	49.30	0	Libro	50,000	100.00	49.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
YUC1330300201042	Suite,Danzas Y Andanzas 2013	26	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Publica	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	0	Evento	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC13303002010358	Reconstrucción De Pavimento Del Paseo Del Montejo En La Localidad Y Municipio De Merida	16	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0022 Program Regionales	23-Provisiones Salariales y Economicas	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$14,000,000	\$14,000,000	\$13,999,984	\$13,999,984	\$13,999,984	\$13,999,984	\$13,999,984	\$13,999,984	100.00	0	Metro Cuadrado	83,073	100.00	100.00	Financiera / Fisica: META ALCANZADA Y REPORTADA EN EL INFORME FINAL DEL PROGRAMA / Registro:
YUC133030020105824	Obstrucción Y Equipamiento De Un Centro De Computo De La Preparatoria Estatal No. 2 De Merida	02/13/0026	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$2,300,000	\$2,298,836	\$2,298,836	\$2,298,142	\$2,298,142	\$2,298,142	\$2,298,142	\$2,298,142	99.97	0	Taller	536	100.00	100.00	Financiera: TIENE UN REINTERO DE 693.96 / Fisica: / Registro: LOS RECURSOS KENDIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION KENDIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INDIEX - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133030020105885	Modernización De La Carretera Chumbe-San Antonio Chuc,Tramo:0 000-4 143 (Aportación Estatal Al Convenio De Pueblos Indígenas)	02/13/0061	Yucatan	Sudal	Cobertura municipal s.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,767,734	\$2,384,954	\$2,384,954	\$2,384,954	\$2,384,954	\$2,384,954	\$2,384,954	\$2,384,954	100.00	0	Kilómetro	535	56.25	100.00	Financiera: beneficiarios 535 / Fisica: la meta es de 5.163 km / Registro: de
YUC133030020106132	Construcción Y Equipamiento De La Universidad Tecnológica Del Insolente, Tercera Etapa, Constante En : Segunda Etapa De Laboratorio Paredo	02/13/0028	Yucatan	Maxcanó	Maxcanó	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$9,300,000	\$9,370,686	\$9,370,686	\$9,370,686	\$9,370,686	\$9,370,686	\$9,370,686	\$9,370,686	100.00	0	Laboratorio	216	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: Construcción y equipamiento de la universidad tecnologica del insolente, tercera etapa Constante en: segunda etapa de laboratorio paredo - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133030020106135	Construcción De Libramiento Sur De La Ciudad De Valladolid,Tramo:0 000-12 245 (Segunda Etapa)	1	Yucatan	Valladolid	Valladolid	Urbano	Subsidios	0022 Program Regionales	23-Provisiones Salariales y Economicas	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	\$69,999,479	\$69,999,479	\$69,999,479	\$69,999,479	\$69,999,479	100.00	0	Kilómetro	48,973	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE REINTERO EL IMPORTE DE \$ 1,530.94 / Fisica: META 6.145 km / Registro:
YUC13303002010702	Primavera Cultural 2013	27	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8070 Programas de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Publica	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,997,894	\$5,997,894	\$5,997,894	\$5,997,894	\$5,525,579	\$5,525,579	\$5,525,579	\$5,525,579	92.13	0	Acción	71,790	100.00	92.00	Financiera / Fisica / Registro:	
YUC1330300213627	Ampliación De Red Eléctrica C.55b X 132 Y 134 Col. Soclan Santos 6133		Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 POSTANON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$119,324	\$119,324	\$119,324	\$119,324	\$112,967	\$112,967	\$112,967	\$112,967	94.67	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330300213827	Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Para La Modernización De La Unidad Deportiva Yuhulcan (Primera Etapa)	-	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Convenios	5205 Deporta	11-Educación Publica	INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000,000	\$300,000,000	\$300,000,000	\$29,432,917	\$174,247,933	\$173,896,443	\$173,896,443	\$173,896,443	57.97	0	Obra	1	30.00	79.90	Financiera / Fisica: la obra se encuentra en proceso. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Montado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de las Calles en las Colonias Immal García y Centro del Municipio de Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financieras / De DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas / De DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330302014117	Programa de Mejoramiento Al Profesorado 2013	UDAY	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Sin Identificar	-	-	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$6,200,459	\$9,263,599	\$9,263,599	\$9,263,599	\$9,305,313	\$9,950,313	\$1,950,313	64.23	00	Proyecto	0	100.00	64.23	Financieras / Física / Registro:
YUC1330302014146	Formación Literaria En Línea 2013	28	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,334,052	\$2,334,052	\$2,334,052	\$2,334,052	\$1,444,278	\$1,444,278	\$1,414,189	71.30	00	Alumno	0	100.00	60.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330302014428	Formación de Instructores Artísticos Para Alumnos Con Discapacidad 2013	29	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,964,210	\$2,964,210	\$2,964,210	\$2,964,210	\$2,815,702	\$2,815,702	\$2,469,084	94.99	00	Taller	0	100.00	83.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330302014484	Arte Urbano Entre Jóvenes 2013	31	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,360,764	\$1,360,764	\$1,360,764	\$1,360,764	\$1,027,489	\$1,027,489	\$888,070	75.92	00	Jóvenes	0	100.00	75.00	Financieras / Física / Registro: SOLICITIO VALIDACION	
YUC1330302014541	Desarrollo del Centro de Iniciación Musical Infantil 2013	32	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,683,851	\$5,683,851	\$5,683,851	\$5,683,851	\$5,213,311	\$5,232,311	\$4,994,614	92.06	00	Taller	0	100.00	79.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330302014603	Descentralización De Shows,Actones Y Servicios Culturales 2013 33		Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,735,210	\$5,735,210	\$5,735,210	\$5,735,210	\$5,714,403	\$5,714,403	\$5,714,327	99.89	00	Evento	65,910	100.00	99.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330302014703	Construcción Y Equipamiento De La Universidad Tecnológica Del Mayab En El Municipio De Dzer, Segunda Etapa	02/13/0250	Yucatán	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$4,998,972	\$4,998,972	\$4,998,972	\$4,810,349	\$4,810,349	\$4,810,349	96.23	00	Aula	300	100.00	100.00	Financieras: TIENE SALDO POR EJECUCION DE 189,622.48 / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330302015104	Ampliación Del Centro de Desarrollo Educativo Inalabrada Del Municipio De Merida, Construcción Y Equipamiento De Un Edificio Anexo	02/13/0100	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$5,787,013	\$5,787,013	\$5,752,139	\$5,752,139	\$5,752,139	\$5,752,139	\$5,752,139	99.40	00	EDIFICIO	104	100.00	100.00	Financieras: TIENE UN SALDO POR EJECUCION DE 34,874.81 / Física: / Registro: Construcción y equipamiento del taller de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Operación estatal al proyecto para la aplicación de la oferta educativa (VAM) 2013 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330302015232	Construcción Y Equipamiento Del Taller De Ingeniería Civil Del Instituto Tecnológico Superior De Valladolid	02/13/0097	Yucatán	Valladolid	Valladolid	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$5,076,339	\$5,076,339	\$5,076,339	\$5,052,486	\$5,063,872	\$5,063,872	\$5,063,872	98.42	00	Taller	353	100.00	100.00	Financieras: TIENE UN SALDO POR EJECUCION DE 23,853.46 / Física: / Registro: Construcción y equipamiento del taller de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid. Operación estatal al proyecto para la aplicación de la oferta educativa (VAM) 2013 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330302015400	Construcción Y Equipamiento De Una Unidad Académica Departamental Tipo II Del Instituto Tecnológico Superior Del sur Quintana Roo	02/13/0099	Yucatán	Oxucutzab	Oxucutzab	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,124,021	\$5,561,229	\$5,561,229	\$5,561,229	34.15	00	UNIDAD ACADÉMICA	1,018	100.00	37.00	Financieras: TIENE UN SALDO POR EJECUCION DE 4,938,770.94 / Física: / Registro: Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II en el Instituto Tecnológico Superior del sur Quintana Roo. Primera etapa (Operación estatal al proyecto para la aplicación de la oferta educativa (VAM) 2013 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330302015547	Ampliación Del Cede Del Municipio De Yucabá, Construcción Y Equipamiento De Un Edificio Del Centro de Desarrollo Educativo	02/13/0111	Yucatán	Yucabá	Yucabá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,999,918	\$1,993,045	\$1,993,045	\$1,993,045	99.66	00	EDIFICIO	10	100.00	100.00	Financieras / Física: / Registro: Ampliación del centro de desarrollo educativo del municipio de Yucabá. Constante en la construcción y equipamiento de un edificio anexo que alberga a la coordinación regional de estadística, coordinación regional de registro y certificación, coordinación regional de centros de maestros, recepción y sala de espera, un módulo de servicios auxiliares y bodega. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330302015903	Construcción Y Equipamiento De Un Laboratorio En La Universidad Tecnológica Del Mayab	FAMSP-001-2013	Yucatán	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$16,717,225	\$11,909,526	\$11,909,526	\$11,909,526	66.16	00	Laboratorio	0	100.00	60.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1330302017882	Programa Integral De Fortalecimiento Institucional 2013	UDAY	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Sin Identificar	-	-	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$56,341,081	\$56,341,081	\$56,341,081	\$56,341,081	\$24,152,777	\$24,152,777	\$24,152,777	42.72	00	Proyecto	0	100.00	42.72	Financieras / Física / Registro:
YUC1330302018479	Preservación De La Memoria Histórica Regional	30	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,567,624	\$1,567,624	\$1,567,624	\$1,567,624	\$480,043	\$480,043	\$337,523	31.26	00	Documento	31,976	100.00	31.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330302018636	Festival Anual De Las Artes 2013	34	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$8,965,560	\$8,965,560	\$8,965,560	\$8,965,560	\$8,758,880	\$8,758,880	\$8,758,880	97.69	00	Evento	208,741	100.00	98.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330302018825	Recate De Teatro Regional Yucateco	35	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	8070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$6,628,000	\$6,628,000	\$6,628,000	\$6,628,000	\$5,401,969	\$5,401,969	\$5,201,203	81.50	00	Presentación	32,785	100.00	81.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330402030581	Ampliación Y Reconstrucción De La Carretera Base-Ósmul, Tramo 000-13 200, Subtramo12 000-13 200(Los Gatos Indígenas No Agrupados Mas Del Opuntiano La Osa O Programa)	02/13/0161	Yucatán	Dzemul	Dzemul	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,109,147	\$2,109,592	\$2,109,592	\$2,109,592	\$2,108,592	\$2,108,592	\$2,108,592	100.00	00	Kilometro	3,228	100.00	100.00	Financieras: MODIFICADO CON CLAVE DE CONTROL 0213310307010050-MI DE PRIMA Q2 DE ABRIL DEL 2014 / Física: / Registro:
YUC1330402030605	Reconstrucción De Calles De Kanaxin (Obra-Base, Carpeta Concreto Asfáltico Y Riego Tapón) Calles 200 X 20 Y 21, 200 X 20 Y 22; 200 X 40; 40 X 200 Y 200 X 40; 40 X 200 Y 200 X 40;	02/13/0169	Yucatán	Kanaxin	Kanaxin	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	100.00	00	Metro Cuadrado	406	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1330402030923	Reconstrucción De Calles De Dzulim De Bravo (Calles 200 Y 240) 02/13/0170		Yucatán	Dzulim de Bravo	Dzulim de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$2,994,955	\$2,994,955	\$2,994,955	\$2,945,953	\$2,945,953	\$2,945,953	100.00	00	Metro Cuadrado	756	0.00	100.00	Financieras: MODIFICADO CON CLAVE DE CONTROL 0213310307010060-MI / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330402030933	Reconstrucción De Calles De Takant (Obra-Base, Carpeta De Una Rampa De Sello Y Riego Tapón) Calles 200 X 20 Y 11, 240 X 20 Y 19; 240 X 20 Y 18 Y 19 (Cinturón Administrativa Hermandades Financieras 20	02/13/0205	Yucatán	Takant	Takant	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán	Urbanización	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Metro Cuadrado	3,105	0.00	100.00	Financieras / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatan.	MPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Comarcas Turísticas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SÍNTESIS: Para el siguiente nivel.
YUC1330400232885	Reconstrucción De Pavimento De Calles En La Localidad Y Municipio De Mérida, Yucatan: Av 40 X Circuito Colón Y Calle 1 176V Marcelino Champagnat Segundo Etapa		Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento de Mérida	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$100,000,000	\$47,429,592	\$47,429,592	\$47,429,592	47.43	0	Obra	1	100.00	47.43	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400232905	Proyecto Municipal De Cultura 2013	1	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Convenios	8078 Programa de Cultura en Las Entidades Federativas	11-Educación Pública	Ayuntamiento de Mérida	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$47,500,000	\$47,500,000	\$47,500,000	\$47,500,000	\$27,201,745	\$27,201,745	\$27,201,745	57.27	0	Evento	0	100.00	57.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400232978	Construcción De Techos En La Localidad De Chaimuch Municipio De Mérida, Estado De Yucatan, Aportación Estatal Al Convenio	06-13-0211	Yucatan	Mérida	Chaimuch	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Vivienda del Estado de Yucatan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$31,036	100.00	0	TECNOS 4	4	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400233432	Construcción De La Red De Agua Potable Para Dos Servicios A La Col. Guadalupe Unidad Desde La Calle 107a Hasta La Calle 191 Desde La Calle 64 Hasta La Calle 66 En La Localidad Y Mpio. De Mérida Se	02-13-0092	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAIEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$269,652	\$280,286	\$280,286	\$254,385	\$254,385	\$254,385	\$254,385	90.76	0	Metro Lineal	180	100.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO \$2900.53 / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400233442	Construcción De 9 Mil 626 Metros Cuadrados De Vialidad En La Col. Guadalupe Unidad En Las Calles 187a, 187a, 191 X 66 En La Localidad Y Mpio. De Mérida Estado De Yucatan. -Inc. Cementos, Terraz	02-13-0093	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAIEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,655,533	\$2,180,139	\$2,180,139	\$2,172,138	\$2,172,138	\$2,172,138	\$2,172,138	99.63	0	M2, Concreto asfáltico	180	100.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO \$8000.77 / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400234444	Construcción De 985 M2 De Banquetas Con Su Guarnición, Trabajo De Impermeabilización Con Reforcio Y Construcción De Drenaje Pluvial Para Dotar De Servicios Las Vialidades De La Col. Guadalupe Unidad	02-13-0094	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAIEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$871,524	\$860,000	\$860,000	\$856,810	\$856,810	\$856,810	\$856,810	99.63	0	Metro Lineal	180	100.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO \$3189.84 / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400234473	Construcción De La Red Eléctrica En La Col. Guadalupe Unidad En Las Calles 187a, 187a, 191 X 66 En La Localidad Y Mpio. De Mérida Estado De Yucatan. -Inc.: Ductos, Canchales, Cableados, Conexiones.	02-13-0095	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAIEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,047,393	\$1,030,790	\$1,030,790	\$1,022,781	\$1,022,781	\$1,022,781	\$1,022,781	99.22	0	Metro Lineal	180	100.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO \$8008.73 / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400234738	Construcción De 8,304.00 M2 De Vialidad En El Desarrollo Habitacional Canal 11, Etapa 3, Ubicado En La Avenida 59 X Calle 117 Y Límite Poniente, Av. 114 X Av. 59 Y Av. 31, Sector E	02-13-0142	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAIEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,199,042	\$3,199,042	\$3,199,042	\$3,191,912	\$3,191,912	\$3,191,912	\$3,191,912	99.90	0	Metro Cuadrado	6,985	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400234740	Construcción De 8,389.00 M2 De Vialidad En El Desarrollo Habitacional Canal 11, Etapa 3, Ubicado En La Avenida 59 X Calle 117 Y Límite Poniente, Av. 114 X Av. 59 Y Av. 31, Sector E	02-13-0143	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAIEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,140,517	\$3,136,245	\$3,136,245	\$3,136,245	\$3,136,245	\$3,136,245	\$3,136,245	100.00	0	Metro Cuadrado	6,985	100.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 50.46 / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400234742	Construcción De 7,849.00 M2 De Vialidad En El Desarrollo Habitacional Canal 11, Etapa 3, Ubicado En La Avenida 59 X Calle 117 Y Límite Poniente, Av. 114 X Av. 59 Y Av. 31, Sector E	02-13-0144	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAIEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,906,404	\$2,906,250	\$2,906,250	\$2,898,230	\$2,898,230	\$2,898,230	\$2,898,230	99.93	0	Metro Lineal	6,985	100.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 2020.26 / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400234862	Adquisición De Equipo Para Desactivar En Remolque, Con Motor De 25 Hp A Gasolina Y Depósito De Residuos De 500 Litros Con Sistema De Elevación Hidráulica	1	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Subsidios	0001 Programa de Devolución de Derechos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$625,000	\$625,000	\$528,628	\$528,628	\$498,800	\$498,800	\$498,800	79.81	0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400234896	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De Sumia, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan, Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0212	Yucatan	Mérida	Sumia	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de vivienda del estado de Yucatan	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$62,850	\$62,850	\$62,850	\$62,850	\$62,850	\$62,850	\$62,850	100.00	0	SECCANAS 7	7	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400234943	Construcción De Techos En La Localidad De Sumia, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan, Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0213	Yucatan	Mérida	Sumia	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	100.00	0	TECNOS 2	2	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400235054	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De Dzitay, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan, Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0214	Yucatan	Mérida	Dzitay	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$341,181	\$341,181	\$341,181	\$341,181	\$341,181	\$341,181	\$341,181	100.00	0	SECCANAS 38	38	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400235186	Construcción De 6,760.00 M2 De Vialidad En El Desarrollo Habitacional Canal 11, Etapa 3, Ubicado En La Avenida 59 X Calle 117 Y Límite Poniente, Av. 114 X Av. 59 Y Av. 31, Sector E	02-13-0145	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAIEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,326,870	\$2,313,903	\$2,313,903	\$2,313,902	\$2,313,902	\$2,313,902	\$2,313,902	100.00	0	Metro Lineal	6,985	100.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 50.62 / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400235253	Construcción De Cercos De Sabinos De 1,300.00 M2, Etapa 11, En El Desarrollo Habitacional Canal 11, Ubicado En La Calle 77 Entre Av. 114 Y Av. 117	02-13-0146	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAIEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,406,652	\$2,410,000	\$2,410,000	\$2,406,658	\$2,406,658	\$2,406,658	\$2,406,658	99.61	0	Pieza	36,685	100.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 57341.63 / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400235241	Construcción De Cercos De Sabinos De 1,300.00 M2, Etapa 11, En El Desarrollo Habitacional Canal 11, Ubicado En La Calle 77 Entre Av. 114 Y Av. 117	02-13-0147	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAIEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,502,092	\$2,501,250	\$2,501,250	\$2,499,922	\$2,499,922	\$2,499,922	\$2,499,922	99.95	0	Pieza	36,685	100.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO 1328.30 / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400235643	Construcción De Techos En La Localidad De Dzitay, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan, Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0215	Yucatan	Mérida	Dzitay	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$108,624	\$108,625	\$108,625	\$108,625	\$108,625	\$108,625	\$108,625	100.00	0	TECNOS 14	14	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400235644	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Dzitay, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan, Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0216	Yucatan	Mérida	Dzitay	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,341	\$1,341	\$1,341	\$1,341	\$1,326	\$1,326	\$1,326	84.00	0	PISO 1	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400235683	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De San Antonio Hool, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan, Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0217	Yucatan	Mérida	San Antonio Hool	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$8,978	\$8,978	\$8,978	\$8,978	\$8,978	\$8,978	\$8,978	100.00	0	SECCANAS 1	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Imael García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AJUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas / de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUSTODI: Para el siguiente nivel.
YUC133040023377	CONSTRUCCION DE BARRACAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE DISTRITO DEL MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN.APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0227	Yucatan	Merida	Oxidilohé	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$134,677	\$134,677	\$134,677	\$134,677	\$134,677	\$134,677	\$134,677	100.00	00	SECCIONES 15	15	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040023375	CONSTRUCCION DE BARRACAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE DISTRITO DEL MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN.APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0229	Yucatan	Merida	Hixtal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$8,979	\$8,978	\$8,978	\$8,978	\$8,978	\$8,978	\$8,978	100.00	00	SECCIONES 1	1	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC133040023376	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE HIXTAL, MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN.APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0230	Yucatan	Merida	Hixtal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$31,036	100.00	00	TECHOS 4	4	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC133040023382	CONSTRUCCION DE BARRACAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN-NICOLAS DEL MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN.APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0231	Yucatan	Merida	San-Nicola	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$53,871	\$53,871	\$53,871	\$53,871	\$50,100	\$50,100	\$50,100	93.00	00	SECCIONES 6	6	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040023391	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SAN-NICOLAS DEL MUNICIPIO DE MERIDA, DEL ESTADO DE YUCATAN.APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0232	Yucatan	Merida	San-Nicola	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$31,036	100.00	00	TECHOS 4	4	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC133040023390	CONSTRUCCION DE BARRACAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE XUMUY DEL MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN.APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0233	Yucatan	Merida	Xumuy	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$44,892	\$44,892	\$44,892	\$44,892	\$41,700	\$41,700	\$41,700	93.00	00	SECCIONES 3	3	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040023393	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SUTUNCHEN, DEL MUNICIPIO DE MERIDA, DEL ESTADO DE YUCATAN.APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0219	Yucatan	Merida	Sutunchen	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	100.00	00	TECHOS 2	2	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC133040023600	CONSTRUCCION DE BARRACAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HOC AC DEL MUNICIPIO DE MERIDA, DEL ESTADO DE YUCATAN.APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0220	Yucatan	Merida	Hoc Ac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$44,892	\$44,892	\$44,892	\$44,892	\$44,892	\$44,892	\$44,892	100.00	00	SECCIONES 5	5	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC133040023602	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE HOC AC, MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN.APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0221	Yucatan	Merida	Hoc Ac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	100.00	00	TECHOS 2	2	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC133040023606	CONSTRUCCION DE BARRACAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPANAL, DEL MUNICIPIO DE MERIDA, DEL ESTADO DE YUCATAN.APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0222	Yucatan	Merida	Sierra Papanal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$80,806	\$80,806	\$80,806	\$80,806	\$80,806	\$80,806	\$80,806	100.00	00	SECCIONES 9	9	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC133040023608	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPANAL, DEL MUNICIPIO DE MERIDA, DEL ESTADO DE YUCATAN.APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0223	Yucatan	Merida	Sierra Papanal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$100,866	\$100,866	\$100,866	\$100,866	\$100,866	\$100,866	\$100,866	100.00	00	TECHOS 13	13	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040023609	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPANAL, DEL MUNICIPIO DE MERIDA, DEL ESTADO DE YUCATAN.APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0224	Yucatan	Merida	Sierra Papanal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,682	\$2,682	\$2,682	\$2,682	\$2,253	\$2,253	\$2,253	84.00	00	PISOS 2	2	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC133040023626	CONSTRUCCION DE BARRACAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE XIMANON MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN.APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0235	Yucatan	Merida	Ximanon	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$125,698	\$125,698	\$125,698	\$125,698	\$116,899	\$116,899	\$116,899	93.00	00	SECCIONES 14	14	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040023667	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE XIMANON MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN. APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0236	Yucatan	Merida	Ximanon	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$131,902	\$131,902	\$131,902	\$131,902	\$125,307	\$125,307	\$125,307	95.00	00	TECHOS 17	17	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040023682	CONSTRUCCION DE BARRACAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE TEMON, MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN. APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0237	Yucatan	Merida	Temon Norte	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$53,871	\$53,871	\$53,871	\$53,871	\$50,100	\$50,100	\$50,100	93.00	00	SECCIONES 6	6	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040023686	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE TEMON, MUNICIPIO DE MERIDA, EN EL ESTADO DE YUCATAN APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0238	Yucatan	Merida	Temon Norte	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$29,484	\$29,484	\$29,484	95.00	00	TECHOS 4	4	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC133040023696	CONSTRUCCION DE BARRACAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE TIUCUYUN, MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0239	Yucatan	Merida	Tiucuyun	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$17,957	\$17,957	\$17,957	\$17,957	\$16,499	\$16,499	\$16,499	93.00	00	SECCIONES 2	2	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040023749	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TIUCUYUN, MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN. APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0241	Yucatan	Merida	Tiucuyun	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,682	\$2,682	\$2,682	\$2,682	\$2,253	\$2,253	\$2,253	84.00	00	PISO 2	2	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC133040023740	CONSTRUCCION DE BARRACAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS COPU, MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN. APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0242	Yucatan	Merida	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$80,806	\$80,806	\$80,806	\$80,806	\$75,150	\$75,150	\$75,150	93.00	00	SECCIONES 9	9	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040023747	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS COPU, MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN APORTACION ETATAL AL CONVENIO FONHAPO	06-13-0243	Yucatan	Merida	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$46,354	\$46,354	\$46,354	\$46,354	\$44,226	\$44,226	\$44,226	95.00	00	TECHOS 6	6	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013002016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400237534	Contratamiento De Residuos Adicionales En La Localidad De Santa María Chi, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aplicación Estatal Al Convenio Poshago	06-13-0244	Yucatán	Mérida	Santa María Chi	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$116,720	\$116,720	\$116,720	\$116,720	\$108,549	\$108,549	\$108,549	93.00	00	SECONDAJAS 13	13	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400237620	Pavimentación De Calle C.96b X 169b Y 171 Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0038	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$87,720	\$87,720	\$87,720	\$87,720	\$87,720	\$87,720	\$87,720	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400237659	Pavimentación De Calle C.169b X 96 Y 96 A Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0056	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$304,257	\$304,257	\$304,257	\$304,257	\$304,257	\$304,257	\$304,257	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400237695	Pavimentación De Calle C.169b X 96 Y 96b Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0056	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$353,477	\$353,477	\$353,477	\$353,477	\$353,477	\$353,477	\$353,477	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400237718	Pavimentación De Calle C.96a X 169b Y 169c Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0061	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$87,655	\$87,655	\$87,655	\$87,655	\$87,655	\$87,655	\$87,655	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400237832	Construcción De Techos En La Localidad De Santa María Chi, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aplicación Estatal Al Convenio Poshago	06-13-0245	Yucatán	Mérida	Santa María Chi	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$36,795	\$36,795	\$36,795	\$36,795	\$36,655	\$36,655	\$36,655	99.00	00	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400237859	Pavimentación De Calle C.96 X 169b Y 169c Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0043	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$112,568	\$112,568	\$112,568	\$112,568	\$112,568	\$112,568	\$112,568	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400237882	Construcción De Piso De Concreto En La Localidad De Santa María Chi, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	06-13-0246	Yucatán	Mérida	Santa María Chi	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,941	\$1,941	\$1,941	\$1,941	\$1,128	\$1,128	\$1,128	84.00	00	PISO 1	1	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400237879	Pavimentación De Calle C.96 X 169c Y 171 Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0043	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$112,413	\$112,413	\$112,413	\$112,413	\$112,413	\$112,413	\$112,413	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400237907	Pavimentación De Calle C.169b X 96 Y 96a Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0033	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$176,965	\$176,965	\$176,965	\$176,965	\$176,965	\$176,965	\$176,965	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400237917	Pavimentación De Calle C.169b X 96 Y 96b Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0033	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$197,560	\$197,560	\$197,560	\$197,560	\$197,560	\$197,560	\$197,560	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400237934	Pavimentación De Calle C.171 X 96 Y 96a Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0051	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$209,502	\$209,502	\$209,502	\$209,502	\$209,502	\$209,502	\$209,502	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400237982	Pavimentación De Calle C.96a X 169c X 171 Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0061	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$84,741	\$84,741	\$84,741	\$84,741	\$84,741	\$84,741	\$84,741	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400237982	Pavimentación De Calle C.171 X 96a Y 96 B Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0051	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$248,130	\$248,130	\$248,130	\$248,130	\$248,130	\$248,130	\$248,130	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400238017	Pavimentación De Calle C.5 X 8 Y 10 Com. Sitpach	213-02-0032	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$167,909	\$167,909	\$167,909	\$167,909	\$167,909	\$167,909	\$167,909	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400238042	Pavimentación De Calle C.1 X 10 Y 12 Com. Sitpach	213-02-0032	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$295,028	\$295,028	\$295,028	\$295,028	\$295,028	\$295,028	\$295,028	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400238067	Pavimentación De Calle C.3 X 12 Y 14 Com. Sitpach	213-02-0032	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$179,303	\$179,303	\$179,303	\$179,303	\$179,303	\$179,303	\$179,303	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400238090	Pavimentación De Calle C.7 X 8 Y 10 Com. Sitpach	213-02-0014	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$129,922	\$129,922	\$129,922	\$129,922	\$129,922	\$129,922	\$129,922	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400238164	Pavimentación De Calle C.2b X 13 Y 15 Com. Sitpach	213-03-0105	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$218,631	\$218,631	\$218,631	\$218,631	\$218,631	\$218,631	\$218,631	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400238164	Pavimentación De Calle C.2b X 15 Y 17 Com. Sitpach	213-03-0105	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$166,624	\$166,624	\$166,624	\$166,624	\$166,624	\$166,624	\$166,624	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujo: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC00130400216295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUSTODI: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228180	Pozos De Abstracción Sistema De Alcantarillado Pluvial C.673 X 18m Y 120 Col. Nueva Mulkey	213-01-0553	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$48,084	\$48,084	\$48,084	\$48,084	\$48,084	\$48,084	\$48,084	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228184	Revisión De Calle C.13 X 2a X 2m Com. Sitpach	213-03-0105	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$342,931	\$342,931	\$342,931	\$342,931	\$342,931	\$342,931	\$342,931	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228204	Revisión De Calle C.13 X 2 y 2a Com. Sitpach	213-03-0105	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$174,933	\$174,933	\$174,933	\$174,933	\$174,933	\$174,933	\$174,933	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228234	Revisión De Calle C.13 X 2 y 4a Com. Sitpach	213-03-0105	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$60,728	\$60,728	\$60,728	\$60,728	\$60,728	\$60,728	\$60,728	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228235	Pozos De Abstracción Sistema De Alcantarillado Pluvial C.69 DImaj X 92 Y 94 Col. Mulkey	213-01-0551	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,794	\$36,794	\$36,794	\$36,794	\$36,794	\$36,794	\$36,794	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228243	Revisión De Calle C.13 X 4 y 4a Com. Sitpach	213-03-0105	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$118,804	\$118,804	\$118,804	\$118,804	\$118,804	\$118,804	\$118,804	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228277	Pozos De Abstracción Sistema De Alcantarillado Pluvial	213-01-0216	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$25,470	\$25,470	\$25,470	\$25,470	\$25,470	\$25,470	\$25,470	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228281	Revisión De Calle C.20 X 23 Hasta El Cementerio Com. Xanatum	213-03-0286	Yucatan	Merida	Xanatum	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$89,919	\$89,919	\$89,919	\$89,919	\$89,919	\$89,919	\$89,919	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228350	Revisión De Calle C.35 X 2 Y 4 Norte Col. Salvador Alvarado Sur	213-02-0242	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$72,728	\$72,728	\$72,728	\$72,728	\$72,728	\$72,728	\$72,728	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228347	Revisión De Calle C.35 X 4 Norte Y 4 Norte Col. Salvador Alvarado Sur	213-02-0242	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$83,952	\$83,952	\$83,952	\$83,952	\$83,952	\$83,952	\$83,952	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228383	Revisión De Calle C.32 X 25 Y 25a Col. San Vicente	213-03-0138	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$131,378	\$131,378	\$131,378	\$131,378	\$131,378	\$131,378	\$131,378	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228385	Revisión De Calle C.32 X 25 Y 27 Col. San Vicente	213-03-0138	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$145,532	\$145,532	\$145,532	\$145,532	\$145,532	\$145,532	\$145,532	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228416	Revisión De Calle C.16 X 22a Y 22b Franc. Bugambilias	213-03-0143	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$108,627	\$108,627	\$108,627	\$108,627	\$108,627	\$108,627	\$108,627	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228447	Revisión De Calle C.21 X 26 Y 28 Com. Chalmuch	213-03-0083	Yucatan	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$107,162	\$107,162	\$107,162	\$107,162	\$107,162	\$107,162	\$107,162	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228509	Revisión De Calle C.17 X 18 Y 20 Com. Chalmuch	213-03-0098	Yucatan	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$110,801	\$110,801	\$110,801	\$110,801	\$110,801	\$110,801	\$110,801	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228528	Pozos De Abstracción Sistema De Alcantarillado Pluvial C.37b X 28 Y 40 Com. Tahdíbilichon	213-01-0210	Yucatan	Merida	Tahdíbilichon	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$48,112	\$48,112	\$48,112	\$48,112	\$48,112	\$48,112	\$48,112	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228533	Revisión De Calle C.28 X 21 Y 350 Mta Hasta El Cementerio Com. Chalmuch	213-03-0081	Yucatan	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$478,378	\$478,378	\$478,378	\$478,378	\$478,378	\$478,378	\$478,378	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228558	Revisión De Calle C.4a X 11 Y 13 Com. Sitpach	213-02-0209	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$243,960	\$243,960	\$243,960	\$243,960	\$243,960	\$243,960	\$243,960	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228562	Pozos De Abstracción Sistema De Alcantarillado Pluvial	213-01-0222	Yucatan	Merida	Tahdíbilichon	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$90,455	\$90,455	\$90,455	\$90,455	\$90,455	\$90,455	\$90,455	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400228593	Pozos De Abstracción Sistema De Alcantarillado Pluvial C.80 X 83 Y 85 Com. Santa Cruz Palomeque	213-01-0241	Yucatan	Merida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$70,688	\$70,688	\$70,688	\$70,688	\$70,688	\$70,688	\$70,688	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)
YUC00130400216235	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP0001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUSTODI: Para el siguiente nivel.
YUC1330400228620	Obra De Aborción Sistema De Alcantarillado Pluvial C.92 X 85 Y 87 Con: Santa Cruz Palomque	213-01-0244	Yucatan	Merida	Santa Cruz Palomque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$56,600	\$56,600	\$56,600	\$56,600	\$56,600	\$56,600	\$56,600	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400228643	Obra De Aborción Sistema De Alcantarillado Pluvial C.97 X 30 Y 32 Con: El Nube Agrícola	213-01-0236	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$48,094	\$48,094	\$48,094	\$48,094	\$48,094	\$48,094	\$48,094	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400228704	Obra De Aborción Sistema De Alcantarillado Pluvial C.676 X 112 Y 112 Con: Ampliación Buena Noisy	213-01-0227	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$25,480	\$25,480	\$25,480	\$25,480	\$25,480	\$25,480	\$25,480	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400228785	Obra De Aborción Sistema De Alcantarillado Pluvial C.28 X 25 Y 41 Hic Al Norte Con: Kumbán	213-01-0224	Yucatan	Merida	Kumbán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$48,103	\$48,103	\$48,103	\$48,103	\$48,103	\$48,103	\$48,103	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400228789	Ampliación De Alcantarillado Publico C. Carretera De San-Niute A Chabakal Con: San Niute	213-03-0282	Yucatan	Merida	San-Niute	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,832,470	\$2,290,930	\$2,290,930	\$2,290,930	\$2,290,930	\$2,290,930	\$2,290,930	100.00	00	Luminaria	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400228823	Obra De Aborción Sistema De Alcantarillado Pluvial	213-01-0011	Yucatan	Merida	Kumbán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$47,870	\$47,870	\$47,870	\$47,870	\$47,870	\$47,870	\$47,870	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400228833	Ampliación De Alcantarillado Publico C.Carretera De San Jose Tsil A San Antonio Tracala Con: San Jose Tsil	213-03-0293	Yucatan	Merida	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$4,321,268	\$4,321,268	\$4,321,268	\$4,321,268	\$4,321,268	\$4,321,268	\$4,321,268	100.00	00	Luminaria	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400228873	Ampliación De Alcantarillado Publico C.Carretera De Temouon Norte Al Entronque A La Carretera A Progreso Con: Temouon Norte	213-03-0246	Yucatan	Merida	Temouon Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,393,819	\$2,393,819	\$2,393,819	\$2,393,819	\$2,393,819	\$2,393,819	\$2,393,819	100.00	00	Luminaria	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400228879	Obra De Aborción Sistema De Alcantarillado Pluvial C.43 X 16 Y 18 Con: Chichi Suarez	213-02-0239	Yucatan	Merida	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$58,573	\$58,573	\$58,573	\$58,573	\$58,573	\$58,573	\$58,573	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400228939	Ampliación De Alcantarillado Publico C.Carretera De La Perla Al Entronque A Tambalibon Con: Xetukul	213-03-0114	Yucatan	Merida	Xetukul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,409,266	\$2,409,266	\$2,409,266	\$2,409,266	\$2,409,266	\$2,409,266	\$2,409,266	100.00	00	Luminaria	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400228970	Obra De Aborción Sistema De Alcantarillado Pluvial C.115 X 44b Y 46 Con: Cinco Colinas	213-02-0234	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31,856	\$31,856	\$31,856	\$31,856	\$31,856	\$31,856	\$31,856	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400228971	Ampliación De Red Eléctrica C 1076 X 96 Y 90b Con Emiliano Zapata Sur III	213-03-0257	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$127,351	\$132,996	\$132,996	\$132,996	\$132,998	\$132,998	\$132,998	99.96	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400229001	Ampliación De Alcantarillado Publico C.Éntada Principal A La Comarca (Gata La C-2) Con: Tzuc Cámar	213-03-0289	Yucatan	Merida	Tzuc Cámar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$592,521	\$592,521	\$592,521	\$592,521	\$592,385	\$592,385	\$592,385	99.98	00	Luminaria	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400229032	Ampliación De Red Eléctrica C 96 X 169b Y 169c Emiliano Zapata Sur III	213-03-0262	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$37,788	\$37,788	\$37,788	\$37,788	\$37,777	\$37,777	\$37,777	99.97	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400229035	Ampliación De Alcantarillado Publico C. Carretera Del Periferico A La Comarca Con: Tzucacal	213-03-0225	Yucatan	Merida	Tzucacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,081,901	\$1,081,901	\$1,081,901	\$1,081,901	\$1,081,901	\$1,081,901	\$1,081,901	100.00	00	Luminaria	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400229047	Obra De Aborción Sistema De Alcantarillado C.23 X 25 Y 27 Con: Ococh	213-02-0243	Yucatan	Merida	Ococh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$26,916	\$26,916	\$26,916	\$26,916	\$26,916	\$26,916	\$26,916	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400229067	Ampliación De Red Eléctrica C 96 X 169c Y 171 Emiliano Zapata Sur III	213-03-0262	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$20,820	\$20,820	\$20,820	\$20,820	\$20,811	\$20,811	\$20,811	99.96	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400229196	Contratación De Placa Fijada De Concreto Fc=150 Kg-Cm2 De 5 Cm. De Espesor Con Anclaje Pasivo En La Localidad De Chan Santa María, Municipio De Chikilámsot.	06/13/0396	Yucatan	Chikilámsot	Chan Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,545	\$19,545	\$19,545	\$19,545	\$19,545	\$19,545	\$19,545	100.00	00	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400229437	Ampliación De Red Eléctrica C 169c X 96 Y 96c Emiliano Zapata Sur III	213-03-0234	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$127,056	\$127,056	\$127,056	\$127,056	\$126,998	\$126,998	\$126,998	99.95	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400229441	Contratación De Placa Fijada De Concreto Fc=150 Kg-Cm2 De 5 Cm De Espesor Con Anclaje Pasivo En La Localidad De Chan Chichmilá Del Municipio De Chikilámsot.	06/13/0397	Yucatan	Chikilámsot	Chan-Chichmilá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,483	\$19,483	\$19,483	\$19,483	\$19,483	\$19,483	\$19,483	100.00	00	Metro Cuadrado	2	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
YUC00130400216295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SITUADA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229450	Rehabilitación De Carretera, Construcción De Ciclistas C. Carretera De La Peña Al Entrepase A Rehabilitación Com. Xoxbucuil	213-02-0352	Yucatan	Merida	Xoxbucuil	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,613,983	\$4,540,204	\$4,540,204	\$4,540,204	\$4,540,204	\$4,540,204	\$4,540,204	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229445	Ampliación De Red Eléctrica C 1600 X 96 Y 96 Emiliano Zapata Sur Iii	213-03-0234	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$126,817	\$129,870	\$129,870	\$129,870	\$129,870	\$129,870	\$129,870	99.97	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229501	Rehabilitación De Carretera, Construcción De Ciclistas C. Carretera De La Peña Al Entrepase A Rehabilitación Com. Xoxbucuil	213-02-0350	Yucatan	Merida	Xoxbucuil	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$797,470	\$1,020,377	\$1,020,377	\$1,020,377	\$1,020,377	\$1,020,377	\$1,020,377	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229508	Ampliación De Red Eléctrica C 96 R X 1600 Y 1600 Emiliano Zapata Sur Iii	213-03-0239	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$86,458	\$88,833	\$88,833	\$88,833	\$88,833	\$88,833	\$88,833	99.97	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229511	Construcción De Secundaria Adicional (Paqueta Ii).	302P1014689	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	SEI4 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,014,881	\$2,014,881	\$1,718,251	\$2,014,881	\$2,014,881	\$1,718,251	\$1,718,251	85.28	00	Vivienda	289	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229518	Rehabilitación De Carretera, Construcción De Ciclistas C. Carretera De Sanicote A Chabkalal Com. Sac Niche	213-02-0244	Yucatan	Merida	Sac-Niche	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,413,093	\$4,888,915	\$4,888,915	\$4,888,915	\$4,888,915	\$4,888,915	\$4,888,915	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229524	Construcción De Pisos Firmes De Concreto Fc=C150/ Rg/OS2 De 3 Cm De Espesor Con Acabado Pulido En La Localidad De Intero En El Municipio De Chikindzonot.	06/13/0358	Yucatan	Chikindzonot	Intero	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$18,937	\$18,937	\$18,937	\$18,937	\$18,937	\$18,937	\$18,937	100.00	00	Metro Cuadrado	3	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229537	Rehabilitación De Carretera, Construcción De Ciclistas C. Carretera De Sanicote A Chabkalal Com. Sac Niche	213-02-0235	Yucatan	Merida	Sac-Niche	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$8,255,117	\$8,248,282	\$8,248,282	\$8,248,282	\$8,248,282	\$8,248,282	\$8,248,282	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229539	Ampliación De Red Eléctrica C 960 X 160 Y 171 Emiliano Zapata Sur Iii	213-03-0239	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$31,764	\$32,745	\$32,745	\$32,745	\$32,745	\$32,745	\$32,745	99.97	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229551	Construcción De Ciclistas Y Rehabilitación De Carretera C.Carretera De San Juan Tzal A San Antonio Tzacala Com. San Juan Tzal	213-03-0294	Yucatan	Merida	San Juan Tzal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$18,248,041	\$18,258,013	\$18,258,013	\$18,258,013	\$18,258,013	\$18,258,013	\$18,258,013	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229553	Construcción De Pisos Firmes De Concreto Fc=C150/ Rg/OS2 De 3 Cm De Espesor Con Acabado Pulido En La Localidad De Chikindzonot Del Municipio De Chikindzonot.	06/13/0359	Yucatan	Chikindzonot	Chikindzonot	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$91,152	\$91,152	\$91,152	\$91,152	\$91,152	\$91,152	\$91,152	100.00	00	Metro Cuadrado	13	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229561	Ampliación De Red Eléctrica C 96 X 1600 Y 169 Emiliano Zapata Sur Iii	213-03-0244	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$94,644	\$94,639	\$94,639	\$94,639	\$94,581	\$94,581	\$94,581	99.94	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229569	Construcción De Ciclistas Y Rehabilitación De Carretera C.Carretera De San Juan Tzal A San Antonio Tzacala Com. San Juan Tzal	213-03-0295	Yucatan	Merida	San Juan Tzal	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,291,773	\$4,274,844	\$4,274,844	\$4,274,844	\$4,274,844	\$4,274,844	\$4,274,844	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229582	Ampliación De Red Eléctrica C 96 X 160 Y 171 Emiliano Zapata Sur Iii	213-03-0244	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$38,598	\$39,197	\$39,197	\$39,197	\$39,197	\$39,197	\$39,197	99.93	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229586	Construcción De Ciclistas Y Rehabilitación De Carretera C.Carretera De Temocón Norte Al Escorpio A La Carretera A Progreso (Rehabilitación De Carretera) Com. Temocón Norte	213-03-0248	Yucatan	Merida	Temocón Norte	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,900,903	\$9,900,903	\$9,900,903	\$9,900,903	\$9,406,251	\$9,406,251	\$9,406,251	95.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	95.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229594	Construcción De Ciclistas Y Rehabilitación De Carretera C.Carretera De Temocón Norte Al Escorpio A La Carretera A Progreso (Rehabilitación De Ciclistas) Com. Temocón Norte	213-03-0247	Yucatan	Merida	Temocón Norte	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,412,230	\$1,412,230	\$1,412,230	\$1,412,230	\$1,284,842	\$1,284,842	\$1,284,842	90.98	00	Metro Cuadrado	0	100.00	90.98	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229601	Ampliación De Red Eléctrica C 171 X 96 Y 96 Emiliano Zapata Sur Iii	213-03-0249	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$14,724	\$18,398	\$18,398	\$18,398	\$18,361	\$18,361	\$18,361	99.97	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229603	Obra De Abastecimiento Sistema De Alcantarillado Pluvial C.17 X 22 Y 24 Com. Ocoac	213-02-0243	Yucatan	Merida	Ocoac	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$45,115	\$45,115	\$45,115	\$45,115	\$45,115	\$45,115	\$45,115	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229616	Construcción De Ciclistas Y Rehabilitación De Carretera C. Carretera Del Perifoneo A La Comitaria Com. Ticucal	213-03-0223	Yucatan	Merida	Ticucal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,872,074	\$2,872,074	\$2,872,074	\$2,872,074	\$2,872,074	\$2,872,074	\$2,872,074	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400229617	Obra De Abastecimiento Sistema De Alcantarillado Pluvial C.15 X 16 Y 20 Com. Tzucamal	213-02-0220	Yucatan	Merida	Ticucal	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$85,489	\$85,489	\$85,489	\$85,489	\$85,489	\$85,489	\$85,489	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
YUC00130400162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SÍNTESIS: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239422	Ampliación De Red Eléctrica C 171 X 96 Y 96B Emiliano Zapata Sur III	213-03-0249	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$167,482	\$132,015	\$132,015	\$132,015	\$131,950	\$131,950	\$131,950	99.95	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239430	Construcción De Ciclista Y Rehabilitación De Carretera C. Carretera Del Peñoncillo A La Comarca Com. Tixcacal	213-03-0204	Yucatán	Merida	Tixcacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$742,370	\$743,360	\$743,360	\$743,360	\$743,360	\$743,360	\$743,360	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239435	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.187 X 464 Y 46	212-03-0210	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$55,493	\$55,493	\$55,493	\$55,493	\$55,493	\$55,493	\$55,493	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239443	Ampliación De Red Eléctrica C 37 X 204 Y 420 Mx Al Oriente Com. Chichil Suarez	213-03-0213	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$410,564	\$410,566	\$410,566	\$410,566	\$410,562	\$410,562	\$410,562	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239482	Ampliación De Red Eléctrica C 191A X 58 Y 604 Col La Guadalupe	213-03-0140	Yucatán	Merida	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$166,203	\$166,203	\$166,203	\$166,203	\$160,034	\$160,034	\$160,034	96.32	00	Metro Lineal	0	100.00	96.32	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239490	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.64bis Privada X 101 Col. Delio Norceno	212-03-0202	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$32,471	\$32,471	\$32,471	\$32,471	\$32,471	\$32,471	\$32,471	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239493	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En El Municipio De Cobahuen. Aportación General Al Convenio Del Ramo 20 - Programa 06/13/0412 Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0412	Yucatán	Colección	Colección	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,130,784	\$1,130,784	\$1,130,784	\$1,130,784	\$1,130,784	\$1,130,784	\$1,130,784	100.00	00	Metro Cuadrado	828	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239706	Ampliación De Red Eléctrica C 21 X 26 Y 28 Com. Chalmuch	213-03-0278	Yucatán	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$206,547	\$189,274	\$189,274	\$189,274	\$189,274	\$189,274	\$189,274	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239731	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.181 (Privada) Y 66 Col. Nueva San José Teobal Com. Ampliación Plan De Agua Sur	212-03-0106	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$32,471	\$32,471	\$32,471	\$32,471	\$32,471	\$32,471	\$32,471	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239734	Construcción De Ciclista C.Carretera De Homchen A San Matías Chagaya Com. Homchen	213-03-0111	Yucatán	Merida	Homchen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,407,805	\$1,407,805	\$1,407,805	\$1,407,805	\$1,400,856	\$1,400,856	\$1,400,856	99.51	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239732	Ampliación De Red Eléctrica C 17 X 18 Y 20 Com. Chalmuch	213-03-0299	Yucatán	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$166,844	\$169,500	\$169,500	\$169,500	\$169,500	\$169,500	\$169,500	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239736	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.64 X 206 Y 29 Col. San Antonio Saus II	212-02-0257	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$14,557	\$49,522	\$49,522	\$49,522	\$49,522	\$49,522	\$49,522	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239747	Ampliación De Red Eléctrica C 14 X 19 Y 183 Mx Al Sur Com. Dzooyachá	213-03-0228	Yucatán	Merida	Dzooyachá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$193,588	\$193,588	\$193,588	\$193,588	\$187,381	\$187,381	\$187,381	96.79	00	Metro Lineal	0	100.00	96.79	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239754	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.86 X 206 Y 29 Col. San Antonio Saus II	212-02-0261	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,278	\$24,261	\$24,261	\$24,261	\$24,261	\$24,261	\$24,261	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239763	Ampliación De Red Eléctrica C 25 A X 28 Y 28a Com. Cholul	213-03-0129	Yucatán	Merida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$184,982	\$184,982	\$184,982	\$184,982	\$181,986	\$181,986	\$181,986	98.38	00	Metro Lineal	0	100.00	98.38	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239769	Construcción De Sistema Alcantarillado Pluvial C.64 X 206 Y 49 Col. San Antonio Saus I	212-02-0257	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,278	\$24,261	\$24,261	\$24,261	\$24,261	\$24,261	\$24,261	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239774	Construcción De Ciclista C.Carretera De San Matías Chagaya A Dzoncog Chetumel Saus II Com. San Matías Chagaya	213-03-0108	Yucatán	Merida	Cobertura municipal s.n.c.	s.n.c.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$345,128	\$345,128	\$345,128	\$345,128	\$344,194	\$344,194	\$344,194	99.73	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239787	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C.8 X 206 Y 29 Col. San Antonio Saus II	212-02-0259	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,278	\$36,392	\$36,392	\$36,392	\$36,392	\$36,392	\$36,392	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239790	Ampliación De Red Eléctrica C 20b X 23 Y 23a Com. San José Tial	213-03-0201	Yucatán	Merida	San José Tial	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$132,882	\$132,882	\$132,882	\$132,882	\$126,178	\$126,178	\$126,178	94.95	00	Metro Lineal	0	100.00	94.95	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400239792	Construcción De Ciclista C.Carretera De Santa Cruz Palomque A Dzoncog Com. Santa Cruz Palomque	213-03-0113	Yucatán	Merida	Santa Cruz Palomque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$560,063	\$560,063	\$560,063	\$560,063	\$558,456	\$558,456	\$558,456	99.75	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP0001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTIDOM: Para al siguiente nivel.
YUC130400239802	Construcción De Ciclistas En Calle Carretera De Chabikhal A Distribución C. Carretera De Chabikhal A Distribución Com. Chabikhal	213-03-0112	Yucatán	Merida	Chabikhal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,287,044	\$1,287,044	\$1,287,044	\$1,287,044	\$1,287,044	\$1,287,044	\$1,287,044	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239813	Construcción De Ciclistas C. Carretera De Chalmuch Al Recreación Com. Chalmuch	213-03-0102	Yucatán	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,335,252	\$2,335,252	\$2,335,252	\$2,335,252	\$2,335,252	\$2,335,252	\$2,335,252	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239822	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial C. R 5 2RD Y 69 Col. San Antonio Base II	212-02-0259	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$15,401	\$40,105	\$40,105	\$40,105	\$40,105	\$40,105	\$40,105	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239823	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En El Municipio De Chucmil, Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0613	Yucatán	Chucmil	Chucmil	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$279,377	\$279,377	\$279,377	\$279,377	\$279,377	\$279,377	\$279,377	100.00	0	Metro Cuadrado	312	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239831	Construcción De Ciclistas En Calle Carretera De Sitpach A Chobal C. Carretera De Sitpach A Chobal Com. Sitpach	213-03-0090	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,497,407	\$1,497,407	\$1,497,407	\$1,497,407	\$1,497,407	\$1,497,407	\$1,497,407	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239841	Construcción De Baño C.64 X 103 Y 105 #641 Col. Delio Moreno Canton	213-03-0064	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$73,743	\$73,743	\$73,743	\$73,743	\$73,743	\$73,743	\$73,743	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239842	Baño De Abstrcción C.304 X 193 Y 193 Col. Ampliación Plan De Ayaia Sur	212-04-0022	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$56,251	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239882	Baño De Abstrcción C.306 X 201 Y 201 Col. Ampliación Plan De Ayaia Sur	212-04-0015	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239893	Ampliación De Red Eléctrica C 48x X 183 Y 187 Col Ampliación Plan De Ayaia Sur	213-02-0036	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$117,314	\$117,314	\$117,314	\$117,314	\$117,314	\$117,314	\$117,314	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239895	Baño De Abstrcción C.183 Y 501 Y 501 Col. Ampliación Plan De Ayaia Sur	212-04-0052	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239896	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En El Municipio De Hecm, Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0614	Yucatán	Hecm	Hecm	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$237,411	\$237,411	\$237,411	\$237,411	\$237,411	\$237,411	\$237,411	100.00	0	Metro Cuadrado	316	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239897	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En La Localidad De Popola Del Municipio De Valladolid Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.-Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0621	Yucatán	Valladolid	Popola	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$373,023	\$373,023	\$373,023	\$373,023	\$373,023	\$373,023	\$373,023	100.00	0	Metro Cuadrado	206	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239907	Baño De Abstrcción C.48x X 205 Y 207 Col. Ampliación Plan De Ayaia Sur	212-04-0050	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$65,640	\$65,640	\$65,640	\$65,640	\$65,640	\$65,640	\$65,640	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239928	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En La Localidad De Temón Del Municipio De Peto, Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0615	Yucatán	Peto	Temón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$144,270	\$144,270	\$144,270	\$144,270	\$144,270	\$144,270	\$144,270	100.00	0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239932	Mpl Del Proyecto Productivo Agro E Inn De Casa Somera, Casa E Inn De Dist De Riogo C. Unidad Agrícola Subin, Carretera Cucaul-Cim Al Pedáneo Del Pedáneo Com. Cucaul	213-04-0129	Yucatán	Merida	Cucaul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$174,551	\$174,551	\$174,551	\$174,551	\$174,551	\$174,551	\$174,551	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239940	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En La Localidad De Temón Del Municipio De Valladolid Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.-Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0622	Yucatán	Valladolid	Temón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$154,316	\$154,316	\$154,316	\$154,316	\$154,316	\$154,316	\$154,316	100.00	0	Metro Cuadrado	147	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239949	Baño De Abstrcción C.86 X 178 Y 177 Col. Emiliano Zapata Sur III	212-04-0031	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$81,208	\$81,208	\$81,208	\$81,208	\$81,208	\$81,208	\$81,208	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239957	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En La Localidad De Roy Del Municipio De Peto, Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0616	Yucatán	Peto	Roy	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$147,650	\$147,650	\$147,650	\$147,650	\$147,650	\$147,650	\$147,650	100.00	0	Metro Cuadrado	106	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239962	Baño De Abstrcción C.80 X 175 Y 176 Col. Emiliano Zapata Sur III	212-04-0019	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$54,139	\$54,139	\$54,139	\$54,139	\$54,139	\$54,139	\$54,139	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC130400239967	Ampliación De Red Eléctrica C 48x X 187 Y 189 Col Ampliación Plan De Ayaia Sur	213-02-0036	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$124,688	\$124,688	\$124,688	\$124,688	\$124,688	\$124,688	\$124,688	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013040016295	Reparación de las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400239969	Piso de Abstrcción C.92 X 175 Y 177 Col. Emiliano Zapata Sur III	212-04-0027	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31,836	\$31,836	\$31,836	\$31,836	\$31,836	\$31,836	\$31,836	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400239970	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En La Localidad De Valdeba Del Municipio De Vallabida Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.-Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0823	Yucatan	Vallabida	Valdeba	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$600,306	\$600,306	\$600,306	\$600,306	\$600,306	\$600,306	\$600,306	100.00	0	Metro Cuadrado	651	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400239971	Amp Del Proyecto Productivo Equip E Inst De Casa Sombra, Casa E Inst De Sist De Riego C. Unidad Agrícola, Subst. Al Poblado Carr. Cauel-Itou. Com. Cauel.	213-04-0119	Yucatan	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$172,793	\$172,793	\$172,793	\$172,793	\$172,793	\$172,793	\$172,793	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400239976	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En El Municipio De Petu. Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0817	Yucatan	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$739,000	\$739,000	\$739,000	\$739,000	\$739,000	\$739,000	\$739,000	100.00	0	Metro Cuadrado	104	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400239978	Ampliación De Red Eléctrica C 76 X 47 Y 49 Col Ceutillo Chi	213-02-0016	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$118,474	\$118,474	\$118,474	\$118,474	\$118,474	\$118,474	\$118,474	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400239980	Piso De Abstrcción C.4 X 11 Y 13 Com. Sitpach	213-02-0027	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$94,607	\$94,607	\$94,607	\$94,607	\$94,607	\$94,607	\$94,607	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400239986	Piso de Abstrcción C.6 X 25 Y 29 Del Fraco Ciudad Cauel Com. Cauel	213-03-0069	Yucatan	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$124,433	\$124,433	\$124,433	\$124,433	\$124,433	\$124,433	\$124,433	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400239990	Ampliación De Red Eléctrica C 76 X 49 Y 71 Col Ceutillo Chi	213-02-0016	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$125,193	\$125,193	\$125,193	\$125,193	\$125,193	\$125,193	\$125,193	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400239997	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En El Municipio De Sotuta. Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0818	Yucatan	Sotuta	Sotuta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$399,915	\$399,915	\$399,915	\$399,915	\$399,915	\$399,915	\$399,915	100.00	0	Metro Cuadrado	312	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400239998	Piso De Abstrcción C.4 X 12 Y 26 Del Fraco. Ciudad Cauel Com. Cauel	213-03-0072	Yucatan	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$59,651	\$59,651	\$59,651	\$59,651	\$59,651	\$59,651	\$59,651	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400239999	Ampliación De Red Eléctrica C 76 X 71 Y 73 Col Ceutillo Chi	213-02-0016	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$93,640	\$93,640	\$93,640	\$93,640	\$93,640	\$93,640	\$93,640	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400240001	Amp Del Proyecto Productivo Equip E Inst De Casa Sombra, Casa E Inst De Sist De Riego C. Unidad Agrícola, Subst. Al Poblado Carr. Cauel-Itou. Com. Cauel.	213-04-0129	Yucatan	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$174,230	\$174,230	\$174,230	\$174,230	\$174,230	\$174,230	\$174,230	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400240009	Amp Del Proyecto Productivo Equip E Inst De Casa Sombra, Casa E Inst De Sist De Riego C. Unidad Habitacional Coloma, Carretera Cauel A Chumela A 3 Km. Com. Cauel	213-04-0123	Yucatan	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$460,213	\$460,213	\$460,213	\$460,213	\$460,213	\$460,213	\$460,213	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400240011	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En El Municipio De Teabo. Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.-Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0819	Yucatan	Teabo	Teabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$299,594	\$299,594	\$299,594	\$299,594	\$299,594	\$299,594	\$299,594	100.00	0	Metro Cuadrado	266	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400240012	Ampliación De Red Eléctrica C 32 X 25 Y 29 A Col. San Vicente	213-03-0065	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$144,217	\$144,217	\$144,217	\$144,217	\$141,599	\$141,599	\$141,599	98.18	0	Metro Lineal	0	100.00	98.18	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400240016	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En La Localidad De Humuk Del Municipio De Temucón. Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0820	Yucatan	Temucón	Humuk	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$400,133	\$400,133	\$400,133	\$400,133	\$400,133	\$400,133	\$400,133	100.00	0	Metro Cuadrado	283	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400240021	Amp Del Proyecto Productivo Equip E Inst De Casa Sombra, Casa E Inst De Sist De Riego C. Unidad Agrícola, Subst. Al Poblado Carr. Cauel-Itou. Com. Cauel	213-04-0120	Yucatan	Merida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$172,793	\$172,793	\$172,793	\$172,793	\$172,793	\$172,793	\$172,793	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400240022	Ampliación De Red Eléctrica C 32 X 25 Y 27 Col. San Vicente	213-03-0065	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$101,945	\$101,945	\$101,945	\$101,945	\$101,945	\$101,945	\$101,945	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400240040	Ampliación De Red De Agua Potable C.12 X 15 Diay Y 21 Col. Santa María Chi	213-03-0003	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$37,320	\$37,320	\$37,320	\$37,320	\$37,320	\$37,320	\$37,320	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400240057	Ampliación De Red De Agua Potable C.26 X 21 Y 35 Col Chalmech	213-03-0080	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$86,892	\$86,892	\$86,892	\$86,892	\$86,892	\$86,892	\$86,892	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SI/NO: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Ismael García y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC133040024080	Reconstrucción De La Ciclopista Kantunil - San Adrián, Tramo 0 000 - 3 300. Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0824	Yucatán	Kantunil	Kantunil	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$498,117	\$498,117	\$498,117	\$498,117	\$498,117	\$498,117	\$498,117	100.00	00	Metro Cuadrado	3,491	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400240845	Reconstrucción De La Ciclopista Ismael - Cuahatemoc, Tramo 0 000 - 4 115. Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0825	Yucatán	Ismael	Cuahatemoc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$578,658	\$578,658	\$578,658	\$578,658	\$578,658	\$578,658	\$578,658	100.00	00	Metro Cuadrado	16,795	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400240885	Reconstrucción De La Ciclopista Chichimilá - Valladolid, Tramo 0 000 - 4 000. Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0826	Yucatán	Chichimilá	Chichimilá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$513,782	\$513,782	\$513,782	\$513,782	\$513,782	\$513,782	\$513,782	100.00	00	Metro Cuadrado	54,501	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400240948	Modernización De La Línea En Media Tensión 3f-4h En 34.5 KV De Tixkokob, Municipio De Tixkokob	02/13/0138	Yucatán	Tixkokob	Tixkokob	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,743,965	\$1,743,965	\$1,459,394	\$1,743,965	\$1,459,394	\$1,459,394	\$1,459,394	\$1,459,394	95.15	00	Poste	5	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400240985	Construcción De Línea De Distribución En Media Y Baja Tensión Área En La Localidad De Merul, Municipio De Merul	02/13/0139	Yucatán	Merul	Merul De Cártillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,124,989	\$1,122,017	\$1,122,017	\$1,122,017	\$1,122,017	\$1,122,017	\$1,122,017	\$1,122,017	100.00	00	Poste	1,200	37.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC11330400240101	Reconstrucción De La Ciclopista Kantunil - San Adrián, Tramo 0 000 - 3 300.	30DP108471	Yucatán	Kantunil	Kantunil	Urbano	Subsidios	S214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,992,469	\$1,992,469	\$1,992,469	\$1,992,469	\$1,992,469	\$1,992,469	\$1,992,469	100.00	00	Metro Cuadrado	3,491	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC11330400241104	Reconstrucción De La Ciclopista Ismael - Cuahatemoc, Tramo 0 000 - 4 115.	30DP108518	Yucatán	Ismael	Cuahatemoc	Rural	Subsidios	S214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,314,632	\$2,314,632	\$2,314,632	\$2,314,632	\$2,314,632	\$2,314,632	\$2,314,632	100.00	00	Metro Cuadrado	16,795	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC11330400241138	Reconstrucción De La Ciclopista Chichimilá - Valladolid, Tramo 0 000 - 4 000.	30DP1088615	Yucatán	Chichimilá	Chichimilá	Urbano	Subsidios	S214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,055,128	\$2,055,128	\$2,055,128	\$2,055,128	\$2,055,128	\$2,055,128	\$2,055,128	100.00	00	Metro Cuadrado	54,501	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400241234	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En El Municipio De Ticul. Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0828	Yucatán	Ticul	Ticul	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,809,628	\$1,809,628	\$1,804,910	\$1,809,628	\$1,809,628	\$1,804,910	\$1,804,910	99.72	00	Metro Cuadrado	1,709	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400241292	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En El Municipio De Ticul.	30DP1087841	Yucatán	Ticul	Ticul	Urbano	Subsidios	S214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,715,348	\$7,715,348	\$7,218,038	\$7,715,348	\$7,218,038	\$7,218,038	\$7,218,038	93.55	00	Metro Cuadrado	1,709	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400241354	Reconstrucción De Avenida C. 51 De Tiximin. Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0827	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,040,795	\$2,040,795	\$2,040,372	\$2,040,795	\$2,040,795	\$2,040,372	\$2,040,372	99.98	00	Metro Cuadrado	46,971	100.00	100.00	Financieras Reintegrar: \$132.91 / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400241401	Reconstrucción De Avenida C. 51 De Tiximin.	30DP1087894	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Subsidios	S214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$8,199,789	\$8,199,789	\$8,199,789	\$8,199,789	\$8,199,789	\$8,199,789	\$8,199,789	100.00	00	Metro Cuadrado	46,971	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400241438	Programa De Construcción De Drenajes 2013 En El Municipio De Ticul.- Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0829	Yucatán	Ticul	Ticul	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$170,950	\$170,950	\$170,950	\$170,950	\$170,950	\$170,950	\$170,950	100.00	00	Pozo	1,709	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400241555	Programa De Construcción De Drenajes 2013 En El Municipio De Ticul.	30DP1089729	Yucatán	Ticul	Ticul	Urbano	Subsidios	S214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$683,800	\$683,800	\$683,800	\$683,800	\$683,800	\$683,800	\$683,800	100.00	00	Pozo	1,709	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400241732	Construcción De Sías Fluma De Concreto Hidráulico. Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0801	Yucatán	Tahdziú	Tahdziú	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$67,507	\$67,507	\$67,507	\$67,507	\$67,507	\$67,507	\$67,507	100.00	00	Metro Cuadrado	93	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400241748	Construcción De Sías Fluma De Concreto Hidráulico. Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0802	Yucatán	Tahdziú	Tahdziú	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$204,386	\$204,386	\$204,386	\$204,386	\$204,386	\$204,386	\$204,386	100.00	00	Metro Cuadrado	159	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400242106	Construcción, Distribución, Instalación De Bases Biológicas Prefabricadas (1.22 M X 2.064 M X 2.26 M). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0841	Yucatán	Tahdziú	Tahdziú	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$172,608	\$172,608	\$172,608	\$172,608	\$172,608	\$172,608	\$172,608	100.00	00	Baño	20	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400242112	Construcción, Distribución, Instalación De Bases Biológicas Prefabricadas (1.22 M X 2.064 M X 2.26 M). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0842	Yucatán	Tahdziú	Monte	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$86,304	\$86,304	\$86,304	\$86,304	\$86,304	\$86,304	\$86,304	100.00	00	Baño	10	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400242116	Construcción, Distribución, Instalación De Bases Biológicas Prefabricadas (1.22 M X 2.064 M X 2.26 M). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0843	Yucatán	Tahdziú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$17,261	\$17,261	\$17,261	\$17,261	\$17,261	\$17,261	\$17,261	100.00	00	Baño	2	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400242119	Construcción, Distribución, Instalación De Bases Biológicas Prefabricadas (1.22 M X 2.064 M X 2.26 M). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0844	Yucatán	Tahdziú	San Isidro Uno	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$17,261	\$17,261	\$17,261	\$17,261	\$17,261	\$17,261	\$17,261	100.00	00	Baño	2	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC001300400216235	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400242121	Construcción, Distribución, Instalación De Baños Ecologicos Prefabricados (1.22 M X 2.066 M X 2.26 M). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0645	Yucatan	Tahdziu	San Lorenzo	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$43,152	\$43,152	\$43,152	\$43,152	\$43,152	\$43,152	\$43,152	100.00	00	Baño	3	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400242128	Construcción, Distribución, Instalación De Baños Ecologicos Prefabricados (1.22 M X 2.066 M X 2.26 M). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0646	Yucatan	Tahdziu	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$34,522	\$34,522	\$34,522	\$34,522	\$34,522	\$34,522	\$34,522	100.00	00	Baño	4	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400242131	Construcción, Distribución, Instalación De Baños Ecologicos Prefabricados (1.22 M X 2.066 M X 2.26 M). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0647	Yucatan	Tahdziu	Timul	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$699,062	\$699,062	\$699,062	\$699,062	\$699,062	\$699,062	\$699,062	100.00	00	Baño	81	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243531	Fondo De Apoyo Para Micro Pequeña Y Mediana Empresa (Fondo Pyme 2013)	PPME 1952	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	200 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economia	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$11,353,732	\$11,353,732	\$11,353,732	\$11,353,732	\$11,353,732	\$11,353,732	\$11,353,732	\$11,353,732	100.00	00	Empleo	1	100.00	80.00	Financieras: ÚNICAMENTE DE TIENE AVANCE FÍSICO / Físico: SOLO DE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243534	Construcción De Sanitarios Ecologicos Rurales Con Eligtor De Lodos De 600 Lit. (Papeete 1). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias	06/13/0603	Yucatan	Tahdziu	Tahdziu	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$430,560	\$430,560	\$430,560	\$430,560	\$430,560	\$430,560	\$430,560	100.00	00	Baño	30	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243547	Construcción De Sanitarios Ecologicos Rurales Con Eligtor De Lodos De 600 Lit. (Papeete 2). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias	06/13/0604	Yucatan	Tahdziu	Tahdziu	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$690,328	\$690,328	\$690,328	\$690,328	\$690,328	\$690,328	\$690,328	100.00	00	Baño	80	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243553	Construcción De Sanitarios Ecologicos Rurales Con Eligtor De Lodos De 600 Lit. (Papeete 3). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0605	Yucatan	Tahdziu	Tahdziu	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$967,803	\$967,803	\$967,803	\$967,803	\$967,803	\$967,803	\$967,803	100.00	00	Baño	90	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243557	Fondo De Apoyo Para Micro Pequeña Y Mediana Empresa (Fondo Pyme 2013)	PPME 18726	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	200 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economia	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7,143,733	\$7,143,733	\$7,143,733	\$7,143,733	\$7,143,733	\$7,143,733	\$7,143,733	\$7,143,733	100.00	00	Empleo	1	100.00	30.00	Financieras: ÚNICAMENTE DE REPORTA AVANCE FÍSICO / Físico: SOLO DE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243560	Construcción De Sanitarios Ecologicos Rurales Con Eligtor De Lodos De 600 Lit. (Papeete 4). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0606	Yucatan	Tahdziu	Tahdziu	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$601,606	\$601,606	\$601,606	\$601,606	\$601,606	\$601,606	\$601,606	100.00	00	Baño	70	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243568	Construcción De Sanitarios Ecologicos Rurales Con Eligtor De Lodos De 600 Lit. (Papeete 5). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0607	Yucatan	Tahdziu	Tahdziu	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$428,859	\$428,859	\$428,859	\$428,859	\$428,859	\$428,859	\$428,859	100.00	00	Baño	50	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243573	Construcción De Sanitarios Ecologicos Rurales Con Eligtor De Lodos De 600 Lit. (Papeete 6). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0608	Yucatan	Tahdziu	Tahdziu	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$386,363	\$386,363	\$386,363	\$386,363	\$386,363	\$386,363	\$386,363	100.00	00	Baño	45	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243586	Construcción De Sanitarios Ecologicos Rurales Con Eligtor De Lodos De 600 Lit. (Papeete 7). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0609	Yucatan	Tahdziu	Tahdziu	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$472,653	\$472,653	\$472,653	\$472,653	\$472,653	\$472,653	\$472,653	100.00	00	Baño	55	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243594	Construcción De Sanitarios Ecologicos Rurales Con Eligtor De Lodos De 600 Lit. (Papeete 8). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0610	Yucatan	Tahdziu	Tahdziu	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$428,859	\$428,859	\$428,859	\$428,859	\$428,859	\$428,859	\$428,859	100.00	00	Baño	50	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243599	Construcción De Sanitarios Ecologicos Rurales Con Eligtor De Lodos De 600 Lit. (Papeete 9). Aportación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0611	Yucatan	Tahdziu	Tahdziu	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$289,627	\$289,627	\$289,627	\$289,627	\$289,627	\$289,627	\$289,627	100.00	00	Baño	45	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243630	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En El Municipio De Homun.	30291067894	Yucatan	Homun	Homun	Urbano	Subsidios	2014 Programa para el Desarrollo De Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$949,644	\$949,644	\$949,644	\$949,644	\$949,644	\$949,644	\$949,644	100.00	00	Metro Cuadrado	316	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243668	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En El Municipio De Celestun.	30291067859	Yucatan	Celestun	Celestun	Urbano	Subsidios	2014 Programa para el Desarrollo De Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,603,137	\$4,603,137	\$4,603,137	\$4,603,137	\$4,603,137	\$4,603,137	\$4,603,137	100.00	00	Metro Cuadrado	998	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243676	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En El Municipio De Chucmilin.	30291068893	Yucatan	Chucmilin	Chucmilin	Urbano	Subsidios	2014 Programa para el Desarrollo De Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,117,506	\$1,117,506	\$1,117,506	\$1,117,506	\$1,117,506	\$1,117,506	\$1,117,506	100.00	00	Metro Cuadrado	312	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243682	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En El Municipio De Peto.	30291068974	Yucatan	Peto	Temozon	Rural	Subsidios	2014 Programa para el Desarrollo De Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$577,080	\$577,080	\$577,080	\$577,080	\$577,080	\$577,080	\$577,080	100.00	00	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1130400243713	Rehabilitación De La Línea De Distribución En Media Tension En La Localidad De Motul, Municipio De Motul	02/13/0141	Yucatan	Motul	Motul de Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,757,399	\$2,753,953	\$2,753,953	\$2,753,953	\$2,753,953	\$2,753,953	\$2,753,953	\$2,753,953	100.00	00	Poste	1,200	5.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400243722	Construcción De La Línea De Distribución En Media Tension Subterránea En La Localidad De Motul, Municipio De Motul	02/13/0140	Yucatan	Motul	Motul de Carrillo Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,363,648	\$1,362,475	\$1,362,475	\$1,362,475	\$1,362,475	\$1,362,475	\$1,362,475	\$1,362,475	100.00	00	Metro Lineal	1,200	1.35	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Asi	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP0001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTIDOM: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243742	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De Sitpach, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	06-13-0247	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$386,070	\$386,073	\$386,073	\$386,073	\$355,187	\$355,187	\$355,187	92.00	00	SECMARAS 43	43	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243744	Ampliación De Red De Agua Potable C.21 X 26 Y 28 Con. Chalmuch	213-03-0279	Yucatán	Mérida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,845	\$22,667	\$22,667	\$22,667	\$22,667	\$22,667	\$22,667	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243774	Ampliación De Red De Agua Potable C.17 X 18 Y 20 Con. Chalmuch	213-03-0300	Yucatán	Mérida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,789	\$35,218	\$35,218	\$35,218	\$35,218	\$35,218	\$35,218	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243788	Ampliación De Red De Agua Potable C.37 X 20 Y 420mts Al Orizal Com. Chichil Suarez	213-03-0304	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$110,808	\$110,903	\$110,903	\$110,903	\$110,903	\$110,903	\$110,903	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243794	Ampliación De Red De Agua Potable C.14 X 13 Y 18mts Al Sur (Complemento) Com. Dzoayach	213-03-0329	Yucatán	Mérida	Dzoayach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$46,120	\$46,079	\$46,079	\$46,079	\$46,079	\$46,079	\$46,079	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243800	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.676 X 110 Y 112 Col. Aepi. Nueva Mulay	213-01-0028	Yucatán	Mérida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$67,781	\$67,781	\$67,781	\$67,781	\$67,781	\$67,781	\$67,781	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243808	Construcción De Pechos En La Localidad De Sitpach Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0248	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$62,072	\$62,072	\$62,072	\$62,072	\$58,968	\$58,968	\$58,968	95.00	00	TECHOS 8	8	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243816	Ampliación De Red De Agua Potable C.14 X 31 Hasta El Orizal	213-03-0385	Yucatán	Mérida	Romchen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$147,273	\$149,065	\$149,065	\$149,065	\$149,065	\$149,065	\$149,065	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243820	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.57 X 30 Y 32 Col. El Roble Agrícola	213-01-0037	Yucatán	Mérida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$98,737	\$98,737	\$98,737	\$98,737	\$98,737	\$98,737	\$98,737	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243826	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Sitpach Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0249	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,682	\$2,682	\$2,682	\$2,682	\$2,253	\$2,253	\$2,253	84.00	00	PISOS 2	2	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243830	Ampliación De Red De Agua Potable C.206 X 23 Y 23a Com. San Juan Test	213-03-0392	Yucatán	Mérida	San Juan Test	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$42,942	\$39,037	\$39,037	\$39,037	\$39,037	\$39,037	\$39,037	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243834	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.69 Diap. X 92 Y 94 (Solo Lado Norte) Col. Mulay	213-01-0050	Yucatán	Mérida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$49,993	\$49,993	\$49,993	\$49,993	\$49,993	\$49,993	\$49,993	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243842	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.67 X 118 Y 120 Col. Nueva Mulay	213-01-0052	Yucatán	Mérida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$112,003	\$112,003	\$112,003	\$112,003	\$112,003	\$112,003	\$112,003	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243845	Ampliación De Red De Agua Potable C.28 X 13 Y 15 Com. Sitpach	213-03-0304	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,632	\$38,602	\$38,602	\$38,602	\$38,602	\$38,602	\$38,602	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243846	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De Yachá Caaxre Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0250	Yucatán	Mérida	Yachá Caaxre	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$17,957	\$17,957	\$17,957	\$17,957	\$16,520	\$16,520	\$16,520	92.00	00	SECMARAS 2	2	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243854	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.69 Diap. X 78 Y 79c (Solo Lado Sur) Col. Imballa	213-01-0049	Yucatán	Mérida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$99,653	\$99,653	\$99,653	\$99,653	\$99,653	\$99,653	\$99,653	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243860	Construcción De Pechos En La Localidad De Yachá Caaxre Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0251	Yucatán	Mérida	Yachá Caaxre	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$23,277	\$23,277	\$23,277	\$23,277	\$22,113	\$22,113	\$22,113	95.00	00	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243862	Ampliación De Red De Agua Potable C.28 X 15 Y 17 Com. Sitpach	213-03-0304	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$47,483	\$49,311	\$49,311	\$49,311	\$49,311	\$49,311	\$49,311	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243863	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.14 X 17 Y 17a (Solo Lado Poniente) Com. Chabikbal	213-01-0019	Yucatán	Mérida	Chabikbal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$84,515	\$84,515	\$84,515	\$84,515	\$84,515	\$84,515	\$84,515	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243883	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.28 X 25 Y 41 Mts. Com. Romchen	213-01-0025	Yucatán	Mérida	Romchen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$26,196	\$26,196	\$26,196	\$26,196	\$26,196	\$26,196	\$26,196	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Adiuto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC001304002162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243887	Aplicación De Sed De Agua Potable C.13 X 24 Y 2b Com. Sigpach	213-01-0104	Yucatán	Merida	Sigpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$57,777	\$60,712	\$60,712	\$60,712	\$60,712	\$60,712	\$60,712	100.00	0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243888	Construcción De Piso De Concreto En La Localidad De Yaché Cheare Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0252	Yucatán	Merida	Yaché Cheare	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,023	\$4,023	\$4,023	\$4,023	\$3,379	\$3,379	\$3,379	84.00	0	PISOS 3	3	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1330400243900	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.33 X 16 Y 20 Com. Romchán	213-01-0012	Yucatán	Merida	Romchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$167,767	\$167,767	\$167,767	\$167,767	\$167,767	\$167,767	\$167,767	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243933	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.90 X 83 Y 83 Com. Santa Cruz Palomeque	213-01-0040	Yucatán	Merida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$139,340	\$139,340	\$139,340	\$139,340	\$139,340	\$139,340	\$139,340	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243930	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.92 X 85 Y 87 Com. Santa Cruz Palomeque	213-01-0045	Yucatán	Merida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$145,588	\$145,588	\$145,588	\$145,588	\$145,588	\$145,588	\$145,588	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243932	Construcción De Beneméras Adicionales En La Localidad De San Ignacio Teapí Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0253	Yucatán	Merida	San Ignacio Teapí	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$71,828	\$71,828	\$71,828	\$71,828	\$66,081	\$66,081	\$66,081	92.00	0	BENEMÉRAS 8	8	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243939	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.33 X 42 Y 42a (Lado Sur) Com. Tabdibichén	213-01-0023	Yucatán	Merida	Tabdibichén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$43,388	\$43,388	\$43,388	\$43,388	\$43,388	\$43,388	\$43,388	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243948	Construcción De Techos En La Localidad De San Ignacio Teapí Municipio De Mérida, Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0254	Yucatán	Merida	San Ignacio Teapí	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$69,831	\$69,831	\$69,831	\$69,831	\$66,339	\$66,339	\$66,339	95.00	0	TECHOS 9	9	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1330400243951	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.42a X 33 Y 37 (Lado Poniente) Com. Tabdibichén	213-01-0023	Yucatán	Merida	Tabdibichén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$75,795	\$75,795	\$75,795	\$75,795	\$75,795	\$75,795	\$75,795	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243987	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.37b X 38 Y 40 Com. Tabdibichén	213-01-0009	Yucatán	Merida	Tabdibichén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$127,092	\$127,092	\$127,092	\$127,092	\$127,092	\$127,092	\$127,092	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243976	Pavimentación De Calle C.12 X 15b1ag Y 21 Col. Santa María Chi	213-02-0057	Yucatán	Merida	Santa María Chi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$128,343	\$128,343	\$128,343	\$128,343	\$128,343	\$128,343	\$128,343	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243985	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.43 X 16 Y 18 Com. Chichí Suarez	213-02-0040	Yucatán	Merida	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$171,273	\$171,273	\$171,273	\$171,273	\$171,273	\$171,273	\$171,273	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400243999	Pavimentación De Calle C.12 X 21 Y 23 Col. Santa María Chi	213-02-0057	Yucatán	Merida	Santa María Chi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$179,814	\$179,814	\$179,814	\$179,814	\$179,814	\$179,814	\$179,814	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244002	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.35 Privada X 22 Com. Romchán	213-02-0046	Yucatán	Merida	Romchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$103,493	\$103,493	\$103,493	\$103,493	\$103,493	\$103,493	\$103,493	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244035	Pavimentación De Calle C.12 X 23 Y 25 Col. Santa María Chi	213-02-0057	Yucatán	Merida	Santa María Chi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$180,427	\$180,427	\$180,427	\$180,427	\$180,427	\$180,427	\$180,427	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244037	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.20 X 17 Y 19 Col. Lado Poniente Com. Oncoh	213-02-0058	Yucatán	Merida	Oncoh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,825	\$29,825	\$29,825	\$29,825	\$29,825	\$29,825	\$29,825	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244027	Construcción De Beneméras Adicionales En La Localidad De Chucuh, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Conave	06-13-0288	Yucatán	Merida	Chucuhán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	100.00	0	BENEMÉRAS 5	5	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244037	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.22 X 25 Y 27 Com. Oncoh	213-02-0059	Yucatán	Merida	Oncoh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$79,175	\$79,175	\$79,175	\$79,175	\$79,175	\$79,175	\$79,175	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244050	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.27 X 22 Y 24 Com. Oncoh	213-02-0059	Yucatán	Merida	Oncoh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$72,988	\$72,988	\$72,988	\$72,988	\$72,988	\$72,988	\$72,988	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244052	Construcción De Beneméras Adicional En La Localidad De Tabdibichén Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fombago 2013	06-13-0255	Yucatán	Merida	Tabdibichén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$107,742	\$107,742	\$107,742	\$107,742	\$99,122	\$99,122	\$99,122	92.00	0	BENEMÉRAS 12	12	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTIDOM: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244061	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.25 X 16 Y 20 Cm. Tixmalal	213-02-0021	Yucatán	Merida	Tixmalal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$194,238	\$194,238	\$194,238	\$194,238	\$194,238	\$194,238	\$194,238	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244071	Pavimentación De Calle C.4x X 25 Y 296 Del Frasco. Ciudad Caucaul	213-03-0132	Yucatán	Merida	Caucaul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$249,494	\$249,494	\$249,494	\$249,494	\$249,494	\$249,494	\$249,494	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244077	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.187 X 46x Y 48 Col. Ajpu. Plan De Ayala Sur	212-05-0011	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$121,744	\$121,744	\$121,744	\$121,744	\$115,900	\$115,900	\$115,900	95.20	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	95.20	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244091	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.181 (Privada) X 66 Col. Nueva San Jose Tecoh Col. Ajpu. Plan De Ayala Sur	212-03-0105	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$98,004	\$51,405	\$51,405	\$51,405	52.45	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	52.45	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244093	Construcción De Techos En La Localidad De Tixidillilobal Municipio De Merida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0216	Yucatán	Merida	Tixidillilobal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$93,108	\$93,108	\$93,108	\$93,108	\$88,452	\$88,452	\$88,452	95.00	0	TECHOS 12	12	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244098	Pavimentación De Calle C.6 Y 12 V 20 Del Frasco Ciudad Caucaul	213-03-0131	Yucatán	Merida	Caucaul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$399,307	\$399,307	\$399,307	\$399,307	\$399,307	\$399,307	\$399,307	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244104	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.64 Sra Privada X 103 Col. Delio Moreno Canton	212-03-0023	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$84,593	\$84,593	\$84,593	\$84,593	\$77,742	\$77,742	\$77,742	92.02	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	92.02	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244119	Pavimentación De Calle C.96b X 168b Y 169b Col. Bellisimo Zapata Sur Iii	213-03-0038	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$125,328	\$125,328	\$125,328	\$125,328	\$125,328	\$125,328	\$125,328	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244123	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.201a X 10c Y 50a Col. Ajpu. Plan De Ayala Sur	212-04-0010	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$105,341	\$105,341	\$105,341	\$105,341	\$105,341	\$105,341	\$105,341	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244134	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.70c Y 201 Y 201a Col. Ajpu. Plan De Ayala Sur	212-04-0014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$58,893	\$58,893	\$58,893	\$58,893	\$58,893	\$58,893	\$58,893	100.00	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244135	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De Homben,Municipio De Merida,Estado De YucatánAportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0290	Yucatán	Merida	Komchén	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$789,600	\$789,600	\$789,600	\$789,600	\$789,600	\$789,600	\$789,600	100.00	0	RECOMARAS 47	47	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244170	Construcción De Techos De La Localidad De Homben, Municipio De Merida,Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0291	Yucatán	Merida	Komchén	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$555,530	\$555,530	\$555,530	\$555,530	\$555,530	\$555,530	\$555,530	100.00	0	TECHOS 45	45	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244174	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De San Pedro Chimsy Municipio De Merida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0257	Yucatán	Merida	San Pedro Chimsy	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$215,483	\$215,483	\$215,483	\$215,483	\$198,244	\$198,244	\$198,244	92.00	0	RECOMARAS 24	24	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244191	Ampliación De Red De Agua Potable C.13 X 2 Y 2a Com. Sitpach	213-03-0104	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$33,349	\$33,349	\$33,349	\$33,349	\$33,349	\$33,349	\$33,349	100.00	0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244217	Ampliación De Red De Agua Potable C.13 X 2 Y 4a Com. Sitpach	213-03-0104	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,255	\$8,255	\$8,255	\$8,255	\$8,255	\$8,255	\$8,255	100.00	0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244227	Construcción De Techos En La Localidad De San Pedro Chimsy Municipio De Merida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0258	Yucatán	Merida	San Pedro Chimsy	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$93,108	\$93,108	\$93,108	\$93,108	\$88,452	\$88,452	\$88,452	95.00	0	TECHOS 12	12	100.00	95.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244241	Ampliación De Red De Agua Potable C.13 X 4 Y 4a Com. Sitpach	213-03-0104	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$23,672	\$23,672	\$23,672	\$23,672	\$23,672	\$23,672	\$23,672	100.00	0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244250	Construcción De Resacas Adicionales En La Localidad De Xmatk'ul Municipio De Merida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0259	Yucatán	Merida	Xmatk'ul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$24,935	\$24,935	\$24,935	\$24,935	\$24,781	\$24,781	\$24,781	92.00	0	RECOMARAS 3	3	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244242	Ampliación De Red De Agua Potable C.20 X 23 Hasta El Cementerio Cón. Xucuman	213-03-0068	Yucatán	Merida	Xucuman	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	\$112,922	100.00	0	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400244270	Construcción De Techos En La Localidad De Xmatk'ul Municipio De Merida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0260	Yucatán	Merida	Xmatk'ul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$23,277	\$23,277	\$23,277	\$23,277	\$19,785	\$19,785	\$19,785	85.00	0	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SI/STUDIA: Para al siguiente nivel.
YUC133040024478	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tamechén, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0292	Yucatan	Mérida	Tamechén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	\$50,400	100.00	00	SECMARAS 3	3	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244301	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Milas Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0261	Yucatan	Mérida	Milas	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$314,244	\$314,244	\$314,244	\$314,244	\$314,244	\$314,244	\$314,244	100.00	00	SECMARAS 35	35	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244334	Construcción De Techos En La Localidad De Tamechén, Municipio De Mérida,Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0293	Yucatan	Mérida	Tamechén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$37,033	\$37,033	\$37,033	\$37,033	\$37,033	\$37,033	\$37,033	100.00	00	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244338	Construcción De Techos En La Localidad De Milas Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0262	Yucatan	Mérida	Milas	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$190,974	\$193,974	\$193,974	\$193,974	\$164,878	\$164,878	\$164,878	85.00	00	TECHOS 25	25	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244354	Construcción De Piso De Concreto En La Localidad De Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0263	Yucatan	Mérida	Milas	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,682	\$2,682	\$2,682	\$2,682	\$2,253	\$2,253	\$2,253	84.00	00	PISO 2	2	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro:
YUC1330400244444	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Droyachén Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0264	Yucatan	Mérida	Droyachén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$134,676	\$134,677	\$134,677	\$134,677	\$134,677	\$134,677	\$134,677	100.00	00	SECMARAS 13	13	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244310	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Droyachén Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0266	Yucatan	Mérida	Droyachén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,023	\$4,023	\$4,023	\$4,023	\$3,379	\$3,379	\$3,379	84.00	00	PISO 3	3	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro:
YUC1330400244359	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Yaxbíl Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0267	Yucatan	Mérida	Yaxbíl	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$125,698	\$125,698	\$125,698	\$125,698	\$125,698	\$125,698	\$125,698	100.00	00	SECMARAS 14	14	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244547	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chabikab, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0286	Yucatan	Mérida	Chabikab	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$756,600	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	100.00	00	SECMARAS 45	45	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244591	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tean Cámera Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0269	Yucatan	Mérida	Tean Cámera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$189,547	\$189,547	\$189,547	\$189,547	\$189,547	\$189,547	\$189,547	100.00	00	SECMARAS 22	22	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro:
YUC1330400244609	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C 508 X 103 Y 135 Col Aplicación Piso De Ayala Sur	21-04-0021	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$102,444	\$102,444	\$102,444	\$102,444	\$102,444	\$102,444	\$102,444	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244616	Construcción De Techos En La Localidad De Tean Cámera Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0270	Yucatan	Mérida	Tean Cámera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$100,864	\$100,866	\$100,866	\$100,866	\$85,736	\$85,736	\$85,736	85.00	00	TECHOS 13	13	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244628	Construcción E Instalacion De Sistema De Riego C. Rancho Guadalupe Santa María (El Rancho De Localiza Sobre La Carretera San Droyachén-Cauel) Com. Droyachén	21-04-0086	Yucatan	Mérida	Droyachén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$109,388	\$109,388	\$109,388	\$109,388	\$109,388	\$109,388	\$109,388	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244637	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C 484 X 205 Y 207 Col Aplicación Piso De Ayala Sur	21-04-0049	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$91,224	\$91,224	\$91,224	\$91,224	\$91,224	\$91,224	\$91,224	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244644	Ampliación De Red De Agua Potable C.35 X 10 Y 12 Col. Adolfo López Mateos	21-03-0137	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$43,792	\$43,792	\$43,792	\$43,792	\$43,792	\$43,792	\$43,792	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244654	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Tean Cámera Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0271	Yucatan	Mérida	Tean Cámera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,341	\$1,341	\$1,341	\$1,341	\$1,126	\$1,126	\$1,126	84.00	00	PISO 1	1	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244658	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C 508 X 103 Y 135 Col Aplicación Piso De Ayala Sur	21-04-0046	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$101,660	\$101,660	\$101,660	\$101,660	\$101,660	\$101,660	\$101,660	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244677	Construcción De Quamisiones Y Banquetas C.44 X 25 Y 28 Del Franc. Ciudad Cauel Com. Cauel	21-03-0071	Yucatan	Mérida	Cauel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$170,849	\$185,115	\$185,115	\$185,115	\$185,115	\$185,115	\$185,115	100.00	00	Nº, Aceras, Banquetas y andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244684	Ampliación De Red De Agua Potable C.96a X 168r. Y 168r. C.96a X 150r Y 171 Col. Melitiano Segura Sur 211	21-03-0063	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$32,805	\$32,805	\$32,805	\$32,805	\$32,805	\$32,805	\$32,805	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244687	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Chabikab, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0297	Yucatan	Mérida	Chabikab	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$8,728	\$8,728	\$8,728	\$8,728	\$8,728	\$8,728	\$8,728	100.00	00	PISO 4	4	100.00	100.00	Financieras / Flujos / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP0001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244600	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Petec, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Poshago	06-13-0272	Yucatan	Merida	Petec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$80,807	\$80,808	\$80,806	\$80,806	\$80,806	\$80,806	\$80,806	100.00	00	SECMANAS 9	9	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244701	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C Rr X 29 Y 29b Col San Antonio Xaua Ii	212-02-0260	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$142,844	\$142,846	\$142,846	\$142,846	\$142,846	\$142,846	\$142,846	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244710	Construcción De Techos En La Localidad De Petec, Municipio De Merida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Poshago	06-13-0273	Yucatan	Merida	Petec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$46,354	\$46,354	\$46,354	\$46,354	\$39,370	\$39,370	\$39,370	85.00	00	TECROS 6	6	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244720	Construcción De Techos En La Localidad De Chabikhal, Municipio De Merida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Oshavi	06-13-0298	Yucatan	Merida	Chabikhal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$980,220	\$980,220	\$980,220	\$980,220	\$980,220	\$980,220	\$980,220	100.00	00	TECROS 47	47	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244728	Ampliación De Red De Agua Potable C.169b X 96 Y 96a, C.169b X 96a Y 96b Col. Emiliano Zapata Sur Ii	213-03-0038	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$81,782	\$82,935	\$82,935	\$82,935	\$82,935	\$82,935	\$82,935	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244734	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.6 X 21 Y 29a Del Franc. Ciudad Caucaí Com. Caucaí	213-03-0070	Yucatan	Merida	Caucaí	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$243,204	\$301,206	\$301,206	\$301,206	\$301,203	\$301,203	\$301,203	100.00	00	M2, Aceras, Bancos y andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244742	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Petec, Municipio De Merida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Poshago	06-13-0274	Yucatan	Merida	Petec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,705	\$6,705	\$6,705	\$6,705	\$5,632	\$5,632	\$5,632	84.00	00	PISO 3	3	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244743	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C 8 X 29b Y 43 Col San Antonio Xaua Ii	212-02-0258	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$55,956	\$78,398	\$78,398	\$78,398	\$78,398	\$78,398	\$78,398	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244779	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Antonio Trancala, Municipio De Merida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Poshago	06-13-0275	Yucatan	Merida	San Antonio Trancala Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$44,892	\$44,892	\$44,892	\$44,892	\$44,892	\$44,892	\$44,892	100.00	00	SECMANAS 5	5	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244786	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C 8 X 29b Y 23 San Antonio Xaua Ii	212-02-0259	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$86,928	\$86,928	\$86,928	\$86,928	\$86,928	\$86,928	\$86,928	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244804	Ampliación De Red De Agua Potable C.169b X 96 Y 96a, C.169b X 96a Y 96b Col. Emiliano Zapata Sur Ii	213-03-0035	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$79,682	\$79,990	\$79,990	\$79,990	\$79,990	\$79,990	\$79,990	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244809	Construcción De Techos En La Localidad De San Antonio Trancala Municipio De Merida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Poshago	06-13-0276	Yucatan	Merida	San Antonio Trancala Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$201,733	\$201,733	\$201,733	\$201,733	\$171,473	\$171,473	\$171,473	85.00	00	TECROS 26	26	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244835	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C. Unidad Clixidola, Don Fernando, Al Sur Del Poblado De La Com. San Ignacio Tasp	213-04-0116	Yucatan	Merida	San Ignacio Tasp Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,423	\$36,423	\$36,423	\$36,423	\$36,423	\$36,423	\$36,423	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244836	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C 6a X 29 Y 29b Col San Antonio Xaua Ii	212-02-0256	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$79,270	\$79,270	\$79,270	\$79,270	\$79,270	\$79,270	\$79,270	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244841	Construcción E Instalación De Sistema De Riego Calle 18 X 21 Y Unidad Agrícola San Santiago, Comarca Dzooyaché	213-04-0066	Yucatan	Merida	Dzooyaché Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$39,220	\$39,220	\$39,220	\$39,220	\$39,220	\$39,220	\$39,220	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244842	Ampliación De Red De Agua Potable C.171 X 96 Y 96a, C.171 X 96a Y 96b Col. Emiliano Zapata Sur Ii	213-03-0053	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$74,362	\$86,680	\$86,680	\$86,680	\$86,680	\$86,680	\$86,680	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244870	Ampliación De Red De Agua Potable C.94 X 149b Y 149c, C.94 X 149c Y 171 Col. Emiliano Zapata Sur Ii	213-03-0045	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$38,858	\$39,735	\$39,735	\$39,735	\$39,735	\$39,735	\$39,735	100.00	00	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244878	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De San Antonio Trancala, Municipio De Merida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Poshago	06-13-0277	Yucatan	Merida	San Antonio Trancala Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,682	\$2,682	\$2,682	\$2,682	\$2,253	\$2,253	\$2,253	84.00	00	PISO 2	2	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244891	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Escobedo Municipio De Merida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0299	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$184,800	\$184,800	\$184,800	\$184,800	\$184,800	\$184,800	\$184,800	100.00	00	SECMANAS 11	11	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244902	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C 6a X 29b Y 43 Col San Antonio Xaua Ii	212-02-0256	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$110,942	\$110,942	\$110,942	\$110,942	\$110,942	\$110,942	\$110,942	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC00130200162935	Reparación de las Calles en Las Colonias Immal García y Centro del Municipio de Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SI DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244934	Construcción de Bodega Adicional en La Localidad de Tixcacal, Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0278	Yucatán	Merida	Tixcacal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$116,720	\$116,720	\$116,720	\$116,720	\$116,720	\$116,720	\$116,720	100.00	0	SECCIONAS 13	13	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244933	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. Rancho Santa Feabi Orono, X Obisado Sobre Carretera Municipal-Drumuncan Comisaria Drumuncan	213-04-0279	Yucatán	Merida	Drumuncan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$96,832	\$96,832	\$96,832	\$96,832	\$96,832	\$96,832	\$96,832	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244968	Construcción de Pisos de Concreto En la Localidad de Tixcacal Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0279	Yucatán	Merida	Tixcacal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$54,313	\$54,313	\$54,313	\$54,313	\$45,423	\$45,423	\$45,423	84.00	0	PISOS 7	7	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244988	Construcción de Guarniciones Y Banquetas C 90 X 175 Y 175 Col Emiliano Zapata Sur 111	213-04-0018	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$120,859	\$120,859	\$120,859	\$120,859	\$114,909	\$114,909	\$114,909	95.08	0	Metro Cuadrado	0	100.00	95.08	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400244990	Ampliación de Red de Agua Potable C.960 X 1690 Y 1690, C.960 X 1690 Y 171 Emiliano Zapata Sur 111	213-03-0240	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,270	\$37,508	\$37,508	\$37,508	\$37,508	\$37,508	\$37,508	100.00	0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245000	Construcción Instalación de Sistema de Riego C. Rancho Obispo San Pedro, (Por la Carretera San Ignacio Tasp-Merida a 500 Mts Del Poblado) Com. San Ignacio Tasp	213-04-0115	Yucatán	Merida	San Ignacio Tasp	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$52,764	\$52,764	\$52,764	\$52,764	\$52,764	\$52,764	\$52,764	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245016	Ampliación de Red de Agua Potable C.191a X 58 Y 60a Col. Guadalupe	213-03-0139	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$64,381	\$64,274	\$64,274	\$64,274	\$64,274	\$64,274	\$64,274	100.00	0	Metros Lineales	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245023	Construcción e Instalación de Sistema de Riego, C.Rancho Obispo, la Guadalupe (Al Sur Del Poblado, Carretera A Tean Kahau) Com. San Antonio Tsal	213-04-0114	Yucatán	Merida	Cobertura Municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$62,866	\$62,866	\$62,866	\$62,866	\$62,866	\$62,866	\$62,866	\$62,866	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245037	Construcción de Guarniciones Y Banquetas C 175a X 84 Y 90 Col Emiliano Zapata Sur 111	213-04-0038	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$245,048	\$245,048	\$245,048	\$245,048	\$235,968	\$235,968	\$235,968	94.13	0	Metro Cuadrado	0	100.00	94.13	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245066	Construcción e Instalación de Sistema de Riego, C.Rancho Obispo,Merida, (Por la Calle Por La Calle 25 Centro A Obispo, Com. San Antonio Tsal	213-04-0113	Yucatán	Merida	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,828	\$60,828	\$60,828	\$60,828	\$60,828	\$60,828	\$60,828	\$60,828	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245079	Construcción de Guarniciones Y Banquetas C 18 X 27 Y 20 Com Obispo	213-03-0133	Yucatán	Merida	Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$72,881	\$72,881	\$72,881	\$72,881	\$71,602	\$71,602	\$71,602	98.25	0	Metro Cuadrado	0	100.00	98.25	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245080	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C.Rancho El Bono (Antiguo Camino Perocarril A Milas 1 Km) Comisaria Drumuncan	213-04-0085	Yucatán	Merida	Drumuncan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$221,160	\$221,160	\$221,160	\$221,160	\$221,160	\$221,160	\$221,160	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245090	Piso de Abstracción C.29 X 18 Y 20 Com Obispo	213-03-0107	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31,014	\$31,014	\$31,014	\$31,014	\$31,014	\$31,014	\$31,014	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245092	Construcción e Instalación de Sistema de Riego	213-04-0071	Yucatán	Merida	San Ignacio Tasp	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$44,194	\$44,194	\$44,194	\$44,194	\$44,194	\$44,194	\$44,194	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245108	Construcción e Instalación de Sistema de Riego, C.Rancho Obispo,Santa Rosa (Al Poblado Del Poblado Sobre La Calle 22 Bono A la Hacienda Obispo) Com.San Antonio Tsal	213-04-0112	Yucatán	Merida	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$61,096	\$61,096	\$61,096	\$61,096	\$61,096	\$61,096	\$61,096	\$61,096	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245126	Construcción de Pisos En La Localidad de Tixcacal, Municipio de Mérida, Estado de Yucatán, Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0280	Yucatán	Merida	Tixcacal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$31,036	\$26,381	\$26,381	\$26,381	85.00	0	TECHOS 4	4	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245127	Construcción de Guarniciones Y Banquetas C 29 X 18 Y 20 Com Obispo	213-03-0133	Yucatán	Merida	Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$78,414	\$78,414	\$78,414	\$78,414	\$75,393	\$75,393	\$75,393	93.60	0	Metro Cuadrado	0	100.00	93.60	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245145	Construcción e Instalación de Sistema de Riego, C.Obispo Obispo,San Antonio, Al Sur Del Poblado A Espaldas Del Cobay, Com. San Antonio Tsal	213-04-0110	Yucatán	Merida	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$56,756	\$56,756	\$56,756	\$56,756	\$56,756	\$56,756	\$56,756	\$56,756	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245150	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. Rancho Obispo La Unión de Sico (En Obispo Por La Calle 24 Ray Al Poblado Del Poblado) Comisaria De Drumuncan	213-04-0084	Yucatán	Merida	Drumuncan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$61,033	\$61,033	\$61,033	\$61,033	\$61,033	\$61,033	\$61,033	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245158	Piso de Abstracción C.18 X 27 Y 20 Com Obispo	213-03-0107	Yucatán	Merida	Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,790	\$36,790	\$36,790	\$36,790	\$36,790	\$36,790	\$36,790	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SI/NO: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Arbitro	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC00130040216295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUSTODI: Para el siguiente nivel.
YUC13040245182	Pozos de Absercion C.34 X 133 Y 135 Col. Milliano Sagata Sur	213-03-0013	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$75,208	\$75,208	\$75,208	\$75,208	\$74,698	\$74,698	\$74,698	99.32	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245186	Construcción e Instalación de Sistema de Riego, C.Bancho Gaudery, San Pedro de Yelmu (entre la Carretera a Tuxtla de Mopili Com. San Pedro Chilyay	213-04-0101	Yucatán	Merida	San Pedro Chilyay	Rural	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$95,394	\$95,394	\$95,394	\$95,394	\$95,394	\$95,394	\$95,394	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245191	Construcción de Recamaras Adicionales En la Localidad de Dzonuncan Municipio de Merida, Estado de Yucatán, Aportación Estatal Al Convenio Fombox	06-13-0281	Yucatán	Merida	Dzonuncan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$143,655	\$143,655	\$143,655	\$143,655	\$143,655	\$143,655	\$143,655	100.00	0	RECAMARAS 16	16	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245208	Construcción de Guarniciones y Banquetas C 4x X 210 Y 23 Com Caucaul	213-03-0116	Yucatán	Merida	Caucaul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$117,869	\$117,869	\$117,869	\$117,869	\$103,970	\$103,970	\$103,970	88.21	0	Metro Cuadrado	0	100.00	88.21	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245211	Construcción e Instalación De Sistema de Riego C. Bancho Gaudery, San Pedro de Yelmu (entre la Carretera Dzonuncan-Motzil) Comeria Dzonuncan	213-04-0083	Yucatán	Merida	Dzonuncan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$73,013	\$73,013	\$73,013	\$73,013	\$73,013	\$73,013	\$73,013	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245221	Pozos de Absercion C.50b X 191 Y 191a Ampliación Plan De Ayaia Sur	213-04-0047	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$91,231	\$91,231	\$91,231	\$91,231	\$91,231	\$91,231	\$91,231	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245223	Construcción e Instalación de Sistema de Riego, C.Bancho Gaudery,Don Francisco, Obispos San Pedro Chilyay A Hucucatanam 25m Aprox.) Com. San Pedro Chilyay	213-04-0109	Yucatán	Merida	San Pedro Chilyay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$26,073	\$26,073	\$26,073	\$26,073	\$26,073	\$26,073	\$26,073	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245234	Construcción e Instalaciones de Sistema de Riego, C. Bancho Gaudery, El Sitio, Ubicado En El Camino A Motzil En La Calle 23)Com. San Antonio Tlal	213-04-0107	Yucatán	Merida	Cobertura Municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$96,895	\$96,895	\$96,895	\$96,895	\$96,895	\$96,895	\$96,895	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245251	Programa de Reconstrucción de Calles 2013 En la Localidad de Xoy Del Municipio De Peto.	30D91088936	Yucatán	Peto	Xoy	Rural	Subsidios	5216 Programa para el desarrollo de zonas prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,600	\$90,600	\$90,600	\$90,600	\$90,600	\$90,600	\$90,600	100.00	0	Metro Cuadrado	106	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245255	Construcción de Guarniciones y Banquetas C 133 Y 92 Y 94 (Adorno A La Escuela) Col Milliano Sagata Sur	213-03-0014	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,207	\$45,207	\$45,207	\$45,207	\$39,920	\$39,920	\$39,920	88.30	0	Metro Cuadrado	0	100.00	88.30	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245260	Construcción e Instalación de Sistema de Riego, C.Ubiada Chilyay,Don Eugenio, Al Sur Del Poblado, Com. San Pedro Chilyay	213-04-0099	Yucatán	Merida	San Pedro Chilyay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$52,426	\$52,426	\$52,426	\$52,426	\$52,426	\$52,426	\$52,426	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245272	Pozos de Absercion C.201a X 50b Y 50b Col. Ampliación Plan De Ayaia Sur	213-04-0011	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245285	Construcción de Guarniciones y Banquetas C.37 X 20 Y 22 Com. Juchitan	213-02-0048	Yucatán	Merida	Kombán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$140,831	\$140,831	\$140,831	\$140,831	\$42,249	\$42,249	\$42,249	30.00	0	NO, Abacas, banquetas o andadores	0	100.00	30.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245299	Construcción de Plan de Concreto En la Localidad de Xucupich, Municipio de Merida,Estado de Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Conari	06-13-0300	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,182	\$2,182	\$2,182	\$2,182	\$2,182	\$2,182	\$2,182	100.00	0	PISO 1	1	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245300	Pozos de Absercion C.50a X 187 Y 189 Col. Ampliación Plan De Ayaia Sur	213-04-0043	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	\$60,821	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245303	Construcción de Guarniciones y Banquetas C 11 X 2 Y 4 Com Juchitan	213-03-0075	Yucatán	Merida	Cobertura municipal n.a.	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$79,017	\$79,017	\$79,017	\$79,017	\$79,017	\$79,017	\$79,017	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245308	Construcción e Instalación de Sistema de Riego, C.Bancho Gaudery, San Pedro de Yelmu (entre la Carretera a 150mts Del Centro A Hucucatanam, Entre la Carretera A Tuxtla) Com. San Pedro Chilyay	213-04-0098	Yucatán	Merida	San Pedro Chilyay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$71,107	\$71,107	\$71,107	\$71,107	\$71,107	\$71,107	\$71,107	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245314	Construcción de Guarniciones y Banquetas C.14 X 31 Hasta El Obay Com. Kanchan	213-03-0087	Yucatán	Merida	Kombán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$178,493	\$203,477	\$203,477	\$203,477	\$203,477	\$203,477	\$203,477	100.00	0	NO, Abacas, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245320	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. 27 X 24 Bancho Gaudery, (Entre el Dico Al Final de La Calle 27) Comeria Dzonuncan	213-04-0082	Yucatán	Merida	Dzonuncan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$76,570	\$76,570	\$76,570	\$76,570	\$76,570	\$76,570	\$76,570	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040245338	Construcción de Guarniciones y Banquetas C.37 X 14 Y 16 Com. Juchitan	213-03-0094	Yucatán	Merida	Kombán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$55,122	\$68,222	\$68,222	\$68,222	\$68,222	\$68,222	\$68,222	100.00	0	NO, Abacas, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual (base Anual)
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUSTODI: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245333	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C.Bancho Gansadero, Parcela Salvador. (En Loteada A 1.3 Km Del Camino A Huitan) Com San Antonio Tsal	213-04-0105	Yucatan	Merida	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$114,963	\$114,963	\$114,963	\$114,963	\$114,963	\$114,963	\$114,963	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245334	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C 11 X 2 Y 2a Com Sitpach	213-03-0075	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$74,800	\$74,800	\$74,800	\$74,800	\$74,800	\$74,800	\$74,800	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245335	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C.Bancho Gansadero,Finc De Mayelis Hites A 300 Mts Del Poblado Sobre La Carretera San Pedro Chimsy-Delict De Regil) Com. San Pedro Chimsy	213-04-0102	Yucatan	Merida	San Pedro Chimsy	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$78,958	\$78,958	\$78,958	\$78,958	\$78,958	\$78,958	\$78,958	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245370	Obra De Abstracción C.19 X 36 Y 38 Col. Uxmal	212-02-0002	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$34,937	\$34,937	\$34,937	\$34,937	\$34,937	\$34,937	\$34,937	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245391	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C 11 X 2 Y 2a Com Sitpach	213-03-0075	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$35,141	\$35,141	\$35,141	\$35,141	\$35,141	\$35,141	\$35,141	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245393	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C. 27 X 24 Y 26 Rancho Gansadero Santa Cruz . Comaria Drumunan	213-04-0081	Yucatan	Merida	Drumunan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$42,773	\$42,773	\$42,773	\$42,773	\$42,773	\$42,773	\$42,773	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245397	Construcción E Instalación De Sistema De Riego, C.Bancho, Los Compadres(Hacia Del Poblado Sobre Calle 19 En La Veta De La Carretera) Com. Tean Camara	213-04-0096	Yucatan	Merida	Tean Camara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$71,054	\$71,054	\$71,054	\$71,054	\$71,054	\$71,054	\$71,054	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245423	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C 11 X 20 Y 2a Com Sitpach	213-03-0075	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$87,425	\$87,425	\$87,425	\$87,425	\$87,425	\$87,425	\$87,425	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245432	Construcción E Instalación De Sistema De Riego, C.Bancho Gansadero, Finc Portillo(Detrás Del Campo De Balaboi) Com. Tean Camara	213-04-0095	Yucatan	Merida	Tean Camara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$52,919	\$52,919	\$52,919	\$52,919	\$52,919	\$52,919	\$52,919	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245437	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Sotzil Horta, Municipio De Merida,Estado De Yucatan.Aportación Estatal 06-13-0301 Al Convenio Conavi	06-13-0301	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	100.00	00	RECAMARAS 7	7	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245442	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C. Rancho Citriciona Santa Maria Al Oriente Del Poblado, Comaria Drumunan	213-04-0080	Yucatan	Merida	Drumunan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$67,972	\$67,972	\$67,972	\$67,972	\$67,972	\$67,972	\$67,972	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245472	Construcción E Instalación De Sistema De Riego, C. Rancho Gansadero, Parcela 162. X Sobre La Carretera A Tean Camara Km 3 Com San Antonio Tsal	213-04-0104	Yucatan	Merida	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$108,709	\$108,709	\$108,709	\$108,709	\$108,709	\$108,709	\$108,709	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245475	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C 11 X 20 Y 2a Com Sitpach	213-03-0075	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$75,345	\$75,345	\$75,345	\$75,345	\$75,345	\$75,345	\$75,345	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245483	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En El Municipio De Peto	SDSP1068969	Yucatan	Peto	Peto	Urbano	Subsidios	8216 Programa para el Desarrollo de Zonas Fronterizas	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,956,000	\$2,956,000	\$2,956,000	\$2,956,000	\$2,956,000	\$2,956,000	\$2,956,000	100.00	00	Metro Cuadrado	108	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245530	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C 175 X 90 Y 92 Col Bellano Sagua Sur 211	212-04-0034	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$286,547	\$286,547	\$286,547	\$286,547	\$287,258	\$287,258	\$287,258	82.80	00	Metro Cuadrado	0	100.00	82.80	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245548	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C. Rancho Gansadero Saldiver (de Loteada A La Estrada Del Pueblo De Huenicatan Rubio Al Comeriario) Comaria Huenicatan	213-04-0078	Yucatan	Merida	Huenicatan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$121,637	\$121,637	\$121,637	\$121,637	\$121,637	\$121,637	\$121,637	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245554	Construcción De Rios De Concreto En La Localidad De Sotzil Horta,Municipio De Merida,Estado De Yucatan.Aportación Estatal 06-13-0302 Al Convenio Conavi	06-13-0302	Yucatan	Merida	Hingona	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,182	\$2,182	\$2,182	\$2,182	\$2,182	\$2,182	\$2,182	100.00	00	PISO 1	1	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245564	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C 92 X 175 Y 177 Col Bellano Sagua Sur 211	212-04-0026	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$22,085	\$22,085	\$22,085	\$22,085	\$17,136	\$17,136	\$17,136	77.59	00	Metro Cuadrado	0	100.00	77.59	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245574	Construcción E Instalación De Sistema De Riego, C.20 2o. X 21 Y 21a, Ciudad Citriciona San Fernando. Com. San Antonio Tsal	213-04-0108	Yucatan	Merida	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$66,758	\$66,758	\$66,758	\$66,758	\$66,758	\$66,758	\$66,758	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400245607	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C 90 A X 173 B Y 177 Col Bellano Sagua Sur 211	212-04-0030	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$246,952	\$246,952	\$246,952	\$246,952	\$225,030	\$225,030	\$225,030	91.12	00	Metro Cuadrado	0	100.00	91.12	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Asi	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Imael García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP0001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUSTODI: Para el siguiente nivel.
YUC113040024545	Construcción De Techos En La Localidad De Sotul de Uruem, Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0303	Yucatán	Mérida	Ninguna	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$74,071	\$74,071	\$74,071	\$74,071	\$74,071	\$74,071	\$74,071	100.00	00	TECHOS 4	4	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC113040024541	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C Rancho Gándaro Chuyul (Cobta La Carretera Mérida-Dzayaxché Km 2.4 Comisaría Mérida	213-04-0287	Yucatán	Mérida	Mérida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$127,544	\$127,544	\$127,544	\$127,544	\$127,544	\$127,544	\$127,544	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024547	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C 25 N R 22 X 16 T 18 Unidad Circunvala San Felipe Con San Antonio Trail	213-04-0109	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$71,772	\$71,772	\$71,772	\$71,772	\$71,772	\$71,772	\$71,772	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024576	Programa De Reconstrucción De Calles 2011 En El Municipio De Sotula.	302P1067892	Yucatán	Sotula	Sotula	Urbano	Subsidios	SEIA Programa para el Desarrollo de Ciudades Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,599,660	\$1,599,660	\$1,599,660	\$1,599,660	\$1,599,660	\$1,599,660	\$1,599,660	100.00	00	Metro Cuadrado	312	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024594	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C Unidad Agrícola San Jacinto Carretera Mérida-Dzayaxché A 1.7 Km Comisaría Mérida	213-04-0288	Yucatán	Mérida	Mérida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80,393	\$80,393	\$80,393	\$80,393	\$80,393	\$80,393	\$80,393	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024597	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Cholul,Municipio De Mérida,Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0304	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$337,600	\$337,600	\$337,600	\$337,600	\$337,600	\$337,600	\$337,600	100.00	00	RECAMARAS 32	32	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC113040024571	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C Rancho Gándaro, San Antonio (Ataca Del Campo Deportivo, A Espaldas Del Cobay) Con San Antonio Trail	213-04-0106	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$97,933	\$97,933	\$97,933	\$97,933	\$97,933	\$97,933	\$97,933	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024573	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C Rancho Gándaro, El Tepayal C 19 X 18 Con San Antonio Trail	213-04-0111	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$62,513	\$62,513	\$62,513	\$62,513	\$62,513	\$62,513	\$62,513	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024572	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C Rancho Oelila Al (Carretera A Mérida Yancit A 7 Km Del Poblado De Yancit) Comisaría Mérida	213-04-0275	Yucatán	Mérida	Mérida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$62,394	\$62,394	\$62,394	\$62,394	\$62,394	\$62,394	\$62,394	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024573	Construcción De Piso De Concreto En La Localidad De Cholul,Comisaría De Mérida,Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0305	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,364	\$4,364	\$4,364	\$4,364	\$4,364	\$4,364	\$4,364	100.00	00	PISOS 2	2	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC113040024574	Mopi Del Proyecto Productivo Equip E Inst De Casa Sombra, Casa E Inst De Sist De Riego C Unidad Agrícola Sabin Al Bolete Del Poblado, Carretera Cuautémoc Con. Cholul	213-04-0126	Yucatán	Mérida	Caucal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$174,081	\$174,081	\$174,081	\$174,081	\$174,081	\$174,081	\$174,081	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024577	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C Rancho Gándaro, San Evelyn. (Ataca Del Cobay) Con San Antonio Trail	213-04-0103	Yucatán	Mérida	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$48,731	\$48,731	\$48,731	\$48,731	\$48,731	\$48,731	\$48,731	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024580	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C Rancho Esperanza (Carretera Mérida-Dzayaxché A 200 Metros Del Poblado) Comisaría De Mérida	213-04-0274	Yucatán	Mérida	Mérida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$63,276	\$63,276	\$63,276	\$63,276	\$63,276	\$63,276	\$63,276	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024583	Mopi Del Proyecto Productivo Equip E Inst De Casa Sombra, Casa E Inst De Sist De Riego C Unidad Hortícola Los Dombos, Entreque Elpach En La Carretera Cuautémoc Con. Cholul	213-04-0265	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$172,836	\$172,836	\$172,836	\$172,836	\$172,836	\$172,836	\$172,836	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024585	Construcción De Techos En La Localidad De Cholul,Municipio De Mérida,Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0306	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$358,008	\$358,008	\$358,008	\$358,008	\$358,008	\$358,008	\$358,008	100.00	00	TECHOS 28.	28	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024581	Mopi Del Proyecto Productivo Equip E Inst De Casa Sombra, Casa E Inst De Sist De Riego C Unidad Agrícola Las Higuerillas Carretera Mérida Dzayaxché A 3 Km Con. Mérida	213-04-0127	Yucatán	Mérida	Mérida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,451	\$176,451	\$176,451	\$176,451	\$176,451	\$176,451	\$176,451	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024584	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C Rancho Gándaro Los Rumbos (Ubicado En Carretera Mérida-Dzayaxché Km 2.6) Comisaría Mérida	213-04-0273	Yucatán	Mérida	Mérida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$97,461	\$97,461	\$97,461	\$97,461	\$97,461	\$97,461	\$97,461	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024589	Mopi Del Proyecto Productivo Equip E Inst De Casa Sombra, Casa E Inst De Sist De Riego C Unidad Agrícola, Don Bernardino, Al Sur Del Poblado Caucal A Hecum. Con. San José Trail	213-04-0118	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$460,213	\$460,213	\$460,213	\$460,213	\$460,213	\$460,213	\$460,213	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024587	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Cholul, Municipio De Mérida,Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0307	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	100.00	00	RECAMARAS 10	10	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040024584	Mopi Del Proyecto Productivo Equip E Inst De Casa Sombra, Casa E Inst De Sist De Riego C Unidad Hortícola Don Gilberto Al Sur Del Poblado A 3 Km Carretera San José Trail-Familia Con. San José Trail	213-04-0124	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$460,213	\$460,213	\$460,213	\$460,213	\$460,213	\$460,213	\$460,213	100.00	00	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Imael García y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SITUADO: Para el siguiente nivel.
YUC1330400245893	Programa de Reconstrucción De Calles 2013 En El Municipio De Teabo	30291047669	Yucatán	Teabo	Teabo	Urbano	Subsidios	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,198,375	\$1,198,375	\$1,198,375	\$1,198,375	\$1,198,375	\$1,198,375	\$1,198,375	100.00	0	Metro Cuadrado	266	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400245902	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. Predio 401 Al Oriente Del Poblado Sobre Camino De Tránsito A Doyuchén A 2.5 Km Unidad Citrícola, Comisaria San Antonio Trucalá	213-04-0091	Yucatán	Merida	San Antonio Trucalá Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$83,244	\$83,244	\$83,244	\$83,244	\$83,244	\$83,244	\$83,244	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400245918	Ampl Del Proyecto Productivo Equip. E Inst De Casa Sombra, Casa E Inst De Sist De Riego C. Unidad Agrícola Angela En La Entrada Del Poblado Com. Suytunche	213-04-0128	Yucatán	Merida	Suytunche	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$172,537	\$172,537	\$172,537	\$172,537	\$172,537	\$172,537	\$172,537	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400245943	Ampl Del Proyecto Productivo Equip. E Inst De Casa Sombra, Casa E Inst De Sist De Riego C. Sierritas Comisarias Com. Daidilote	213-04-0017	Yucatán	Merida	Daidilote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$171,010	\$171,010	\$171,010	\$171,010	\$171,010	\$171,010	\$171,010	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400245977	Ampl Del Proyecto Productivo Equip. E Inst De Casa Sombra, Casa E Inst De Sist De Riego C. Sierritas Comisarias Com. Kixtal	213-04-0020	Yucatán	Merida	Kixtal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$279,834	\$279,834	\$279,834	\$279,834	\$279,834	\$279,834	\$279,834	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400245987	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. Unidad Productiva San Lorenzo Al Oriente Del Poblado B 2 En Comisaria San Antonio Trucalá	213-04-0052	Yucatán	Merida	San Antonio Trucalá Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$85,414	\$85,414	\$85,414	\$85,414	\$85,414	\$85,414	\$85,414	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400246013	Ampl Del Proyecto Productivo Equip. E Inst De Casa Sombra, Casa E Inst De Sist De Riego C. Sierritas Comisarias Com. Sac Huit	213-04-0018	Yucatán	Merida	Sac Huit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$124,371	\$124,371	\$124,371	\$124,371	\$124,371	\$124,371	\$124,371	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400246033	Construcción de Resacas En La Localidad De Onan, Municipio De Onan, Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Consejo Estatal	04-11-0309	Yucatán	Merida	Onan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	100.00	0	SEMANAS 8	8	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400246042	Aplicación Del Proyecto Productivo Equipamiento E Inst De Casa Sombra, Casa E Inst De Sist De Riego C. Sierritas Comisarias Com. Tzucuc	213-04-0019	Yucatán	Merida	Tzucuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$217,449	\$217,449	\$217,449	\$217,449	\$217,449	\$217,449	\$217,449	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400246053	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. Rancho Sábana El Jable (de Oficia A 500 Mts Del Poblado Al Sur) Comisaria San Antonio Trucalá	213-04-0093	Yucatán	Merida	San Antonio Trucalá Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$205,814	\$205,814	\$205,814	\$205,814	\$205,814	\$205,814	\$205,814	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400246058	Puerta de Abstracción C.175 X 90 Y 92 Col. Emiliano Zapata Sur 111	213-04-0035	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$67,673	\$67,673	\$67,673	\$67,673	\$67,673	\$67,673	\$67,673	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400246091	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. Unidad Citrícola San Fernando Al Sur Del Poblado Com. Doyuchén	213-04-0068	Yucatán	Merida	Doyuchén	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$40,092	\$40,092	\$40,092	\$40,092	\$40,092	\$40,092	\$40,092	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400246099	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. Unidad Citrícola María Teresa Al Sur Del Poblado Comisaria San Ignacio Teap	213-04-0067	Yucatán	Merida	San Ignacio Teap	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$52,274	\$52,274	\$52,274	\$52,274	\$52,274	\$52,274	\$52,274	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400246151	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. Rancho Las 3 As (de Oficia A Dos Cuadras Del Parque A Dn Cortado De La Iglesia De Teap) Comisaria San Ignacio Teap	213-04-0069	Yucatán	Merida	San Ignacio Teap	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$71,772	\$71,772	\$71,772	\$71,772	\$71,772	\$71,772	\$71,772	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400246192	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. Rancho San Miguel (de Encuentro Ubicado A Un Cortado De La Iglesia De La Hacienda Teap) Comisaria San Ignacio Teap	213-04-0070	Yucatán	Merida	San Ignacio Teap	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$40,354	\$40,354	\$40,354	\$40,354	\$40,354	\$40,354	\$40,354	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400246254	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. Rancho Sábana San D Comisaria San Ignacio Teap	213-04-0072	Yucatán	Merida	San Ignacio Teap	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$57,486	\$57,486	\$57,486	\$57,486	\$57,486	\$57,486	\$57,486	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400246290	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. Rancho Sábana Esplendor N 9 (Al Cruce De La Calle 19 Y 22) Com Teap	213-04-0094	Yucatán	Merida	Teap Cámara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$61,365	\$61,365	\$61,365	\$61,365	\$61,365	\$61,365	\$61,365	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400246338	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. Rancho Sábana N 8 (Al Oriente Del Poblado, Salida Por La Calle 23) Com Teap Cámara	213-04-0097	Yucatán	Merida	Teap Cámara	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$62,789	\$62,789	\$62,789	\$62,789	\$62,789	\$62,789	\$62,789	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400246372	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. Rancho San Rodrigo (de Oficia A Espaldas De La Comisaria) Com Mexhul	213-04-0077	Yucatán	Merida	Mexhul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$52,779	\$52,779	\$52,779	\$52,779	\$52,779	\$52,779	\$52,779	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400246409	Construcción e Instalación de Sistema de Riego C. Rancho Sin Zapate (Al Oriente Del Poblado) Com Mexhul	213-04-0076	Yucatán	Merida	Mexhul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$52,919	\$52,919	\$52,919	\$52,919	\$52,919	\$52,919	\$52,919	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Militado)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
YUC00130200162925	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400246442	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En La Localidad De Huanab Del Municipio De Temozon.	30DP1047902	Yucatan	Temozon	Huanab	Urbano	Subsidios	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,600,533	\$1,600,533	\$1,600,533	\$1,600,533	\$1,600,533	\$1,600,533	\$1,600,533	100.00	0	Metro Cuadrado	285	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400246448	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C Rancho Gansero Lillo, Carretera Hula-Coyuchan Frente Rancho La Ramona Con Yancic	213-04-0117	Yucatan	Merida	Yancic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$216,970	\$216,970	\$216,970	\$216,970	\$216,970	\$216,970	\$216,970	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400246511	Programa De Desarrollo Institucional 2013	PRODM 2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,068,547	\$4,068,547	\$4,068,547	\$4,068,547	\$3,813,372	\$3,813,372	\$3,813,372	93.73	0	Acción	0	100.00	93.73	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400246532	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C 27 X 18 Y 20 A Rancho Gansero Doba Lili Con Yancic	213-04-0090	Yucatan	Merida	Yancic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$86,028	\$86,028	\$86,028	\$86,028	\$86,028	\$86,028	\$86,028	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400246570	Construcción E Instalación De Sistema De Riego C 22 En X 23 Y 25 Unidad Citronela Tlalbay Con Yancic	213-04-0089	Yucatan	Merida	Yancic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$46,323	\$46,323	\$46,323	\$46,323	\$46,323	\$46,323	\$46,323	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC11330400246588	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En La Localidad De Popala Del Municipio De Valladolid.	30DP1047901	Yucatan	Valladolid	Popala	Urbano	Subsidios	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,492,092	\$1,492,092	\$1,492,092	\$1,492,092	\$1,492,092	\$1,492,092	\$1,492,092	100.00	0	Metro Cuadrado	204	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400246649	Construcción De Planta De Tratamiento Y Inchoa De Sacoa Ferrocarril De Sacoa De Zona Agrícolas C. Carretera Sacoa Chalmuch Tablaje 23905 Con Sacoa	213-02-0073	Yucatan	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,370,358	\$6,370,358	\$6,370,358	\$6,370,358	\$6,370,358	\$6,370,358	\$6,370,358	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400246654	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En La Localidad De Temozon Del Municipio De Valladolid.	30DP1047903	Yucatan	Valladolid	Temozon	Rural	Subsidios	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$617,284	\$617,284	\$617,284	\$617,284	\$617,284	\$617,284	\$617,284	100.00	0	Metro Cuadrado	147	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400246810	Programa De Reconstrucción De Calles 2013 En La Localidad De Valcoba Del Municipio De Valladolid.	30DP1047904	Yucatan	Valladolid	Valcoba	Urbano	Subsidios	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,401,225	\$2,401,225	\$2,401,225	\$2,401,225	\$2,401,225	\$2,401,225	\$2,401,225	100.00	0	Metro Cuadrado	651	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400247485	Construcción De Vivienda Adicional (Paquete 2).	30DP1004795	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2014 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,999	\$1,707,999	\$1,707,999	\$1,707,999	\$1,707,999	\$1,707,999	\$1,707,999	100.00	0	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400247723	Construcción De Vivienda Adicional (Paquete 1) - Aportación Estatal Al Convenio Del Rano 21.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias (Empresarios/Instituidos)	06/13/0356	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$503,720	\$503,720	\$429,999	\$503,720	\$503,720	\$429,999	\$429,999	85.36	0	Vivienda	59	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. - CONTRUCCION DE VIVIENDAS ADICIONALES (PAQUETE 1) PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ADICIONALES PARA JOVENES CON ALTO NIVEL.
YUC1330400247972	Fondo De Apoyo Para Micro Pequeña Y Mediana Empresa (Fondo Pyme 2011)	FPME 1948	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economia	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,857,613	\$1,857,613	\$1,857,613	\$1,857,613	\$1,857,613	\$1,857,613	\$1,857,613	\$1,857,613	100.00	0	Empleo	1	100.00	60.00	Financieras / Fisicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400248902	Fondo De Apoyo Para Micro Pequeña Y Mediana Empresa (Fondo Pyme 2011)	FPME 19503	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economia	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,355	\$3,000,355	\$3,000,355	\$3,000,355	\$3,000,355	\$3,000,355	\$3,000,355	\$3,000,355	100.00	0	Empleo	1	100.00	80.00	Financieras / Fisicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400248918	Fondo De Apoyo Para Micro Pequeña Y Mediana Empresa (Fondo Pyme 2011)	FPME 19544	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economia	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	0	Empleo	1	100.00	40.00	Financieras / Fisicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400248945	Fondo Nacional Para Micro Pequeña Y Mediana Empresa (Fondo Pyme 2011)	FPME 19504	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economia	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,681,383	\$1,681,383	\$1,681,383	\$1,681,383	\$1,681,383	\$1,681,383	\$1,681,383	\$1,681,383	100.00	0	Empleo	1	100.00	60.00	Financieras / Fisicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400248961	Fondo De Apoyo Para Micro Pequeña Y Mediana Empresa (Fondo Pyme 2011)	FPME 18731	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economia	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,009,600	\$2,009,600	\$2,009,600	\$2,009,600	\$2,009,600	\$2,009,600	\$2,009,600	\$2,009,600	100.00	0	Empleo	1	100.00	25.00	Financieras / Fisicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400248977	Fondo De Apoyo Para Micro Pequeña Y Mediana Empresa (Fondo Pyme 2011)	FPME 18725	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8020 Fondo Nacional Emprendedor	10-Economia	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,945,315	\$5,945,315	\$5,945,315	\$5,945,315	\$5,945,315	\$5,945,315	\$5,945,315	\$5,945,315	100.00	0	Empleo	1	100.00	43.00	Financieras / Fisicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400250235	Construcción De Diques De Concreto En La Localidad De Ocoac,Municipio De Merida,Estado De Yucatan,Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0310	Yucatan	Merida	Ocoac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,364	\$4,364	\$4,364	\$4,364	\$4,364	\$4,364	\$4,364	100.00	0	DIGOS 2	2	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400250239	Construcción De Techos En La Localidad De Ocoac,Municipio De Merida,Estado De Yucatan,Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0311	Yucatan	Merida	Ocoac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$86,416	\$86,416	\$86,416	\$86,416	\$86,416	\$86,416	\$86,416	100.00	0	TECHOS 7	7	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400250230	Construcción De Viviendas Adicionales En La Localidad De Hucmax,Municipio De Merida,Estado De Yucatan,Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0312	Yucatan	Merida	Hucmax	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	100.00	0	RECAMARA 1.	1	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025293	Construcción De Piso De Concreto En La Localidad De Hunucmá,Municipio De Mérida,Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0313	Yucatán	Mérida	Hunucmá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,182	\$2,182	\$2,182	\$2,182	\$2,182	\$2,182	\$2,182	100.00	00	PISO 1	1	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025247	Construcción De Techos En La Localidad De Hunucmá,Municipio De Mérida,Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0314	Yucatán	Mérida	Hunucmá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$135,794	\$135,794	\$135,794	\$135,794	\$135,794	\$135,794	\$135,794	100.00	00	TECHOS 11	11	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025271	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San José Trail ,Municipio De Mérida,Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0315	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$369,400	\$369,400	\$369,400	\$369,400	\$369,400	\$369,400	\$369,400	100.00	00	RECAMARAS 22	22	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025285	Construcción De Piso De Concreto En La Localidad De San José Trail ,Municipio De Mérida,Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0316	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$15,274	\$15,274	\$15,274	\$15,274	\$15,274	\$15,274	\$15,274	100.00	00	PISO 7.	7	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025298	Construcción De Techos En La Localidad De San José Trail,Municipio De Mérida,Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0317	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$243,183	\$243,183	\$243,183	\$243,183	\$243,183	\$243,183	\$243,183	100.00	00	TECHOS 44.	44	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025314	Construcción De Techos En La Localidad De Drumman Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fonhago 2013.	06-13-0320	Yucatán	Mérida	Drumman	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$24,313	\$24,313	\$24,313	\$24,313	\$24,306	\$24,306	\$24,306	84.69	00	TECHOS 7	7	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025321	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Pian De Mérida,Municipio De Mérida,Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0318	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$470,400	\$470,400	\$470,400	\$470,400	\$470,400	\$470,400	\$470,400	100.00	00	RECAMARAS 28	28	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025331	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Santa Cruz Palomeque Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0283	Yucatán	Mérida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$125,698	\$125,698	\$125,698	\$125,698	\$125,698	\$125,698	\$125,698	100.00	00	RECAMARAS 14	14	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025334	Construcción De Un Servicio Sanitario M-12 De La Secundaria Técnica No. 31 Con Clave 31400313	SEP-159-2013	Yucatán	Akú	Akú	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	M2, Sanitario	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO POR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERIO BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025335	Construcción De Piso De Concreto En La Localidad De San José Trail,Municipio De Mérida,Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0319	Yucatán	Mérida	San José Trail	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,364	\$4,364	\$4,364	\$4,364	\$4,364	\$4,364	\$4,364	100.00	00	PISO 2	2	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025343	Construcción De Techos En La Localidad De Santa Cruz Palomeque Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0284	Yucatán	Mérida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$85,349	\$85,349	\$85,349	\$85,349	\$72,547	\$72,547	\$72,547	85.00	00	TECHOS 11	11	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025336	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Santa Cruz Palomeque Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0285	Yucatán	Mérida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,682	\$2,682	\$2,682	\$2,682	\$2,253	\$2,253	\$2,253	84.00	00	PISOS	2	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025337	Construcción De Techos En La Localidad De Mérida,Municipio De Mérida,Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0320	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$259,247	\$259,247	\$259,247	\$259,247	\$259,247	\$259,247	\$259,247	100.00	00	TECHOS 21.	21	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025370	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Opichén,Municipio De Mérida,Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0321	Yucatán	Mérida	Opichén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	\$100,800	100.00	00	RECAMARAS 6	6	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025386	Construcción De Techos En La Localidad De Mérida,Municipio De Mérida,Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Conavi	06-13-0322	Yucatán	Mérida	Opichén	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$24,690	\$24,690	\$24,690	\$24,690	\$24,690	\$24,690	\$24,690	100.00	00	TECHOS 2	2	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025391	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chancom,Municipio De Chancom,Estado De YucatánAportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0323	Yucatán	Chancom	Chancom	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$256,222	\$256,222	\$256,222	\$256,222	\$256,222	\$256,222	\$256,222	100.00	00	RECAMARAS 34	34	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025392	Construcción De Techos En La Localidad De Chancom,Municipio De Chancom,Estado De YucatánAportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0324	Yucatán	Chancom	Chancom	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$91,855	\$91,855	\$91,855	\$91,855	\$91,855	\$91,855	\$91,855	100.00	00	TECHOS 14	14	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025393	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Muchucubán,Municipio De Chancom,Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0327	Yucatán	Chancom	Muchucubán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$188,399	\$188,399	\$188,399	\$188,399	\$188,399	\$188,399	\$188,399	100.00	00	RECAMARAS 25	25	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025402	Construcción De Techos En La Localidad De Muchucubán,Municipio De Chancom,Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0328	Yucatán	Chancom	Muchucubán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$13,122	\$13,122	\$13,122	\$13,122	\$13,122	\$13,122	\$13,122	100.00	00	TECHOS 2	2	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC133040025443	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Ticul,Municipio De Chancom,Estado De Yucatán Aportación Estatal Al Convenio Fonhago	06-13-0329	Yucatán	Chancom	Ticul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$195,935	\$195,935	\$195,935	\$195,935	\$195,395	\$195,395	\$195,395	99.72	00	RECAMARAS 26	26	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SIN COMENTARIOS
YUC1330400250476	Construcción De Techos En La Localidad De Ticul,Municipio De Chankom,Estado De Yucatan Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0330	Yucatan	Chankom	Ticulm	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,683	\$19,683	\$19,683	\$19,683	\$19,683	\$19,683	\$19,683	100.00	00	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400250700	Construcción De Techos En La Localidad De Cuzcui Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Cobavi	06-13-0287	Yucatan	Mérida	Cuzcui	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$296,283	\$296,283	\$296,283	\$296,283	\$296,283	\$296,283	\$296,283	100.00	00	TECHOS 04	24	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400250704	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Truhuen,Municipio De Chankom,Estado De Yucatan. Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0331	Yucatan	Chankom	Truhenc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,144	\$30,144	\$30,144	\$30,144	\$30,144	\$30,144	\$30,144	100.00	00	RECAMARAS 4	4	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1330400250776	Construcción De Techos En La Localidad De Truhuen,Municipio De Chankom,Estado De Yucatan Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0332	Yucatan	Chankom	Truhenc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$26,244	\$26,244	\$26,244	\$26,244	\$26,244	\$26,244	\$26,244	100.00	00	TECHOS 4	4	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1330400250840	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Xhalabon,Municipio De Chankom,Estado De Yucatan Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0333	Yucatan	Chankom	Xalab	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$165,791	\$165,791	\$165,791	\$165,791	\$165,791	\$165,791	\$165,791	100.00	00	RECAMARAS 22	22	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400250868	Construcción De Techos En La Localidad De Xalabon,Municipio De Chankom,Estado De Yucatan Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0334	Yucatan	Chankom	Xalab	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,683	\$19,683	\$19,683	\$19,683	\$19,683	\$19,683	\$19,683	100.00	00	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400250908	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Xhalabon,Municipio De Chankom,Estado De Yucatan Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0335	Yucatan	Chankom	Xhalabonot	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$188,399	\$188,399	\$188,399	\$188,399	\$188,399	\$188,399	\$188,399	100.00	00	RECAMARAS 25	25	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1330400250939	Construcción De Techos En La Localidad De Xhalabon,Municipio De Chankom,Estado De Yucatan Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0336	Yucatan	Chankom	Xhalabonot	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$91,855	\$91,855	\$91,855	\$91,855	\$91,855	\$91,855	\$91,855	100.00	00	TECHOS 4	14	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1330400250967	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De X-Cocul,Municipio De Chankom,Estado De Yucatan Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0337	Yucatan	Chankom	X-Cocul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$128,111	\$128,111	\$128,111	\$128,111	\$128,111	\$128,111	\$128,111	100.00	00	RECAMARAS 17	17	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400250995	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Piantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatan En El Planeta Primavera Jose Clemente Orozco Con Clave 316000191	06/13/0544	Yucatan	Cantamayuc	Hemela	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$239,136	\$239,136	\$239,136	\$239,136	\$239,136	\$239,136	\$239,136	100.00	00	Escuela	44	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL COBVI
YUC1330400251015	Construcción De Techos En La Localidad De Xocul,Municipio De Chankom,Estado De Yucatan Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0338	Yucatan	Chankom	X-Cocul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,561	\$6,561	\$6,561	\$6,561	\$6,561	\$6,561	\$6,561	100.00	00	TECHO 1	1	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400251035	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Xkoptel,Municipio De Chankom,Estado De Yucatan Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0339	Yucatan	Chankom	Xkoptel	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$150,719	\$150,719	\$150,719	\$150,719	\$150,719	\$150,719	\$150,719	100.00	00	RECAMARAS 20	20	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1330400251104	Construcción De Techos En La Localidad De Xkoptel,Municipio De Chankom,Estado De Yucatan Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0340	Yucatan	Chankom	Xkoptel	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$91,855	\$91,855	\$91,855	\$91,855	\$91,855	\$91,855	\$91,855	100.00	00	TECHOS 14	14	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1330400251131	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Piantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatan En El Planeta Primavera Francisco J. Madero Con Clave 31600191	06/13/0545	Yucatan	Chankom	Ticulm	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$642,482	\$642,482	\$642,482	\$642,482	\$642,482	\$642,482	\$642,482	100.00	00	Escuela	36	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL COBVI
YUC1330400251188	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chankom,Municipio De Chikilmsot,Estado De Yucatan.Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0341	Yucatan	Chikilmsot	Chank-Chichilms	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$305,415	\$305,415	\$305,415	\$305,415	\$305,415	\$305,415	\$305,415	100.00	00	RECAMARAS 41	41	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400251245	Construcción De Techos En La Localidad De Chank-Chichilms,Municipio De Chikilmsot,Estado De Yucatan. Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0342	Yucatan	Chikilmsot	Chank-Chichilms	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,760	\$45,760	\$45,760	\$45,760	\$45,760	\$45,760	\$45,760	100.00	00	TECHOS 7	7	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400251285	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Ichmul,Municipio De Chikilmsot,Estado De Yucatan. Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0343	Yucatan	Chikilmsot	Ichmul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$417,153	\$417,153	\$417,153	\$417,153	\$417,153	\$417,153	\$417,153	100.00	00	RECAMARAS 56	56	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1330400251325	Construcción De Techos En La Localidad De Ichmul,Municipio De Chikilmsot,Estado De Yucatan. Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0344	Yucatan	Chikilmsot	Ichmul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$71,909	\$71,909	\$71,909	\$71,909	\$71,909	\$71,909	\$71,909	100.00	00	TECHOS 11	11	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1330400251335	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Piantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatan En El Planeta Primavera Lazaro Cardenas Con Clave 31600194	06/13/0547	Yucatan	Chankom	Xkoptel	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$98,750	\$98,750	\$98,750	\$98,750	\$98,750	\$98,750	\$98,750	100.00	00	Escuela	31	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SIN COMENTARIOS
YUC1330400251337	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Méul Municipio De Méul, Estado De Yucatan. Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0490	Yucatan	Méul	Méul	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$200,077	\$200,077	\$200,077	\$200,077	\$200,077	\$200,077	\$200,077	100.00	00	RECAMARAS 27	27	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera / de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUSTO: Para al siguiente nivel.
YUC1330400251394	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De Cantamayec, Municipio De Cantamayec, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0345	Yucatán	Cantamayec	Cantamayec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$635,480	\$635,480	\$635,480	\$635,480	\$635,480	\$635,480	\$635,480	100.00	00	RECAMARAS 86	86	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251417	Construcción De Techos En La Localidad De Mani Municipio De Mani, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0491	Yucatán	Mani	Mani	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$65,062	\$65,062	\$65,062	\$65,062	\$65,062	\$65,062	\$65,062	100.00	00	TECHOS 10	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251440	Construcción De Techos En La Localidad De Cantamayec, Municipio De Cantamayec, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0346	Yucatán	Cantamayec	Cantamayec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$347,973	\$347,973	\$347,973	\$347,973	\$347,973	\$347,973	\$347,973	100.00	00	TECHOS 54	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251443	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Tekom Municipio De Tekom, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0492	Yucatán	Tekom	Tekom	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$170,454	\$170,454	\$170,454	\$170,454	\$170,454	\$170,454	\$170,454	100.00	00	RECAMARAS 23	23	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251474	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De Cholul, Municipio De Cantamayec, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0347	Yucatán	Cantamayec	Cholul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$177,343	\$177,343	\$177,343	\$177,343	\$177,343	\$177,343	\$177,343	100.00	00	RECAMARAS 24	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400251506	Construcción De Techos En La Localidad De Tekom Municipio De Tekom, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0493	Yucatán	Tekom	Tekom	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$65,060	\$65,060	\$65,060	\$65,060	\$65,060	\$65,060	\$65,060	100.00	00	TECHOS 10	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251523	Construcción De Techos En La Localidad De Cholul, Municipio De Cantamayec, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0348	Yucatán	Cantamayec	Cholul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$25,776	\$25,776	\$25,776	\$25,776	\$25,776	\$25,776	\$25,776	100.00	00	TECHOS 4	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251541	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán En El Planeta Primaria Jacinto Canek Con Clave 31q90306	06/13/0349	Yucatán	Chankom	Ticulul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$867,494	\$867,494	\$867,494	\$867,494	\$867,494	\$867,494	\$867,494	100.00	00	Escuela	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SIN CONTABILIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400251558	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De Tixcacalcupul, Municipio De Tixcacalcupul, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0494	Yucatán	Tixcacalcupul	Tixcacalcupul	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$66,693	\$66,693	\$66,693	\$66,693	\$66,693	\$66,693	\$66,693	100.00	00	RECAMARAS 9	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251577	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De Hecala, Municipio De Cantamayec, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0349	Yucatán	Cantamayec	Hecala	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$177,343	\$177,343	\$177,343	\$177,343	\$177,343	\$177,343	\$177,343	100.00	00	RECAMARAS 24	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400251598	Construcción De Techos En La Localidad De Tixcacalcupul, Municipio De Tixcacalcupul, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0495	Yucatán	Tixcacalcupul	Tixcacalcupul	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,519	\$19,519	\$19,519	\$19,519	\$19,519	\$19,519	\$19,519	100.00	00	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251630	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Tetiz, Municipio De Tetiz, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0496	Yucatán	Tetiz	Tetiz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$148,205	\$148,205	\$148,205	\$148,205	\$148,205	\$148,205	\$148,205	100.00	00	RECAMARAS 20	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251644	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán En El Planeta Primaria General Somo Melillo Con Clave 31q90626	06/13/0350	Yucatán	Chankom	Tzucuc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$440,952	\$440,952	\$440,952	\$440,952	\$440,952	\$440,952	\$440,952	100.00	00	Escuela	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251662	Construcción De Techos En La Localidad De Tetiz, Municipio De Tetiz, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0497	Yucatán	Tetiz	Tetiz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$32,531	\$32,531	\$32,531	\$32,531	\$32,531	\$32,531	\$32,531	100.00	00	TECHOS 5	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251700	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De Mena, Municipio De Mena, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0498	Yucatán	Mena	Mena	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$155,616	\$155,616	\$155,616	\$155,616	\$155,616	\$155,616	\$155,616	100.00	00	RECAMARAS 21	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251719	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De Subucanab, Municipio De Timucuy, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0350	Yucatán	Timucuy	Subucanab	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$95,205	\$95,205	\$95,205	\$95,205	\$95,205	\$95,205	\$95,205	100.00	00	RECAMARAS 13	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251730	Construcción De Techos En La Localidad De Mena, Municipio De Mena, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0499	Yucatán	Mena	Mena	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$32,531	\$32,531	\$32,531	\$32,531	\$32,531	\$32,531	\$32,531	100.00	00	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251743	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán En El Planeta Primaria General Somo Melillo Con Clave 31q90309	06/13/0351	Yucatán	Chankom	X-Sobom	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$159,373	\$159,373	\$159,373	\$159,373	\$159,373	\$159,373	\$159,373	100.00	00	Escuela	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1330400251833	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Chikindoot, Municipio De Chikindoot, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0350	Yucatán	Chikindoot	Chikindoot	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$43,789	\$43,789	\$43,789	\$43,789	\$48,410	\$48,410	\$48,410	90.00	00	RECAMARAS 73	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400251840	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán En El Planeta Primaria Luis Domínguez Córdova Con Clave 31q902011	06/13/0352	Yucatán	Chankom	X-Chocel	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$107,266	\$107,266	\$107,266	\$107,266	\$107,266	\$107,266	\$107,266	100.00	00	Escuela	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	06Y001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Fisico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400251843	Construcción De Techos En La Localidad De Subidzanab,Municipio De Timucuy,Estado De Yucatán,Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0351	Yucatán	Timucuy	Subidzanab	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$96,552	\$96,552	\$96,552	\$96,552	\$96,552	\$96,552	\$96,552	100.00	00	TECHOS 15	15	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro:
YUC1330400251840	Construcción De Techos En La Localidad De Chikindsonot Municipio De Chikindsonot, Estado De Yucatán, Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0301	Yucatán	Chikindsonot	Chikindsonot	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,612	\$19,612	\$19,612	\$19,612	\$19,612	\$19,612	\$19,612	100.00	00	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro:
YUC1330400251876	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tekik De Regil,Municipio De Timucuy,Estado De Yucatán,Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0352	Yucatán	Timucuy	Telik de Regil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$87,882	\$87,882	\$87,882	\$87,882	\$87,882	\$87,882	\$87,882	100.00	00	RECAMARAS 12	12	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro:
YUC1330400251932	Construcción De Techos En La Localidad De Tekik de Regil ,Municipio De Timucuy,Estado De Yucatán,Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0353	Yucatán	Timucuy	Telik de Regil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$100,424	\$100,424	\$100,424	\$100,424	\$100,424	\$100,424	\$100,424	100.00	00	HAB.	17	100.00	100.00	Financieras / Fisico: NO REALIZA EL CAMBIO EN EL CAMPO DE CAPTURE / Registro:
YUC1330400251931	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Timucuy ,Municipio De Timucuy, Estado De Yucatán, Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0302	Yucatán	Timucuy	Timucuy	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$117,174	\$117,174	\$117,174	\$117,174	\$117,174	\$117,174	\$117,174	100.00	00	RECAMARAS 16	16	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro:
YUC1330400251940	Construcción De Techos En La Localidad De Timucuy Municipio De Timucuy, Estado De Yucatán, Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0303	Yucatán	Timucuy	Telik de Regil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$117,174	\$102,989	\$102,989	\$102,989	\$102,989	\$102,989	\$102,989	100.00	00	TECHOS 14	14	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro:
YUC1330400251994	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Piantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán 06/13/0354 En El Piantal Primera Aquiles Serdan Con Clave 31490336	06/13/0354	Yucatán	Chankun	Xkaban	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$161,487	\$161,487	\$161,487	\$161,487	\$161,487	\$161,487	\$161,487	100.00	00	Escuela	34	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400252048	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Piantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán 06/13/0355 En El Piantal Cuahucan Con Clave 31490334	06/13/0355	Yucatán	Chankun	Muchucucan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	\$776,485	100.00	00	Escuela	10	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400252059	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tuhcui,Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0304	Yucatán	Tuhcui	Tuhcui	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$319,401	\$319,401	\$319,401	\$319,401	\$319,401	\$319,401	\$319,401	100.00	00	RECAMARAS 42	42	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400252060	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Hootán,Municipio De Hootán ,Estado De Yucatán,Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0470	Yucatán	Hootán	Hootán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$281,590	\$281,590	\$281,590	\$281,590	\$281,590	\$281,590	\$281,590	100.00	00	RECAMARAS 38	38	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro:
YUC1330400252091	Construcción De Techos En La Localidad De Tuhcui Municipio De Tuhcui, Estado De Yucatán, Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0355	Yucatán	Tuhcui	Tuhcui	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$59,954	\$59,954	\$59,954	\$59,954	\$59,954	\$59,954	\$59,954	100.00	00	TECHOS 9	9	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro:
YUC1330400252125	Construcción De Techos En La Localidad De Hootán,Municipio De Hootán,Estado De Yucatán,Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0471	Yucatán	Hootán	Hootán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$130,092	\$130,092	\$130,092	\$130,092	\$130,092	\$130,092	\$130,092	100.00	00	TECHOS 20	20	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400252171	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Piantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán En El Piantal Primera Monte Opere Pezera Con Clave 31490339	06/13/0357	Yucatán	Chikindsonot	Ichmú	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$876,853	\$876,853	\$876,853	\$876,853	\$876,853	\$876,853	\$876,853	100.00	00	Escuela	167	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro:
YUC1330400252188	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chacabkin,Municipio De Chacabkin,Estado De Yucatán,Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0484	Yucatán	Chacabkin	Chacabkin	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$311,231	\$311,231	\$311,231	\$311,231	\$311,231	\$311,231	\$311,231	100.00	00	HAB.	0	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400252220	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Xmatkul ,Municipio De Mérida, Estado De Yucatán, Aportación Estatal Al Convenio Conaot	06-13-0453	Yucatán	Mérida	Xmatkul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	\$16,800	100.00	00	RECAMARAS 1	1	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro:
YUC1330400252228	Construcción De Techos En La Localidad De Chacabkin,Municipio De Chacabkin,Estado De Yucatán,Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0485	Yucatán	Chacabkin	Chacabkin	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$299,282	\$299,282	\$299,282	\$299,282	\$299,282	\$299,282	\$299,282	100.00	00	HAB.	0	100.00	100.00	Financieras / Fisico: SON TECHOS, NO DEJA GUARDAR LOS CAMBIOS / Registro:
YUC1330400252248	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Piantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán 06/13/0358 En El Piantal Prensolar Delio Chi Con Clave 31490338	06/13/0358	Yucatán	Cuncumil	Cuncumil	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$198,807	\$198,807	\$198,807	\$198,807	\$198,807	\$198,807	\$198,807	100.00	00	Escuela	93	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro:
YUC1330400252271	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Dzitaa,Municipio De Dzitaa,Estado De Yucatán,Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0488	Yucatán	Dzitaa	Dzitaa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$222,248	\$222,248	\$222,248	\$222,248	\$222,248	\$222,248	\$222,248	100.00	00	RECAMARAS 30	0	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro:
YUC1330400252290	Construcción De Techos En La Localidad De Dzitaa,Municipio De Dzitaa,Estado De Yucatán,Aportación Estatal Al Convenio Fombago	06-13-0489	Yucatán	Dzitaa	Dzitaa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$65,046	\$65,046	\$65,046	\$65,046	\$65,046	\$65,046	\$65,046	100.00	00	TECHOS 10	10	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro:
YUC1330400252331	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Piantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán 06/13/0359 En El Piantal Prensolar Impio Maya Con Clave 31490329	06/13/0359	Yucatán	Dzitaa	Dzitaa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$172,042	\$172,042	\$172,042	\$172,042	\$172,042	\$172,042	\$172,042	100.00	00	Escuela	97	100.00	100.00	Financieras / Fisico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Programa Fondo Convenir - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Montado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)	
YUC00130040016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Imael García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / De Da Por Conciliar La Omba / Físico: De Da Por Conciliar La Omba - Situado: Para al siguiente nivel.
YUC1330400252420	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán 06/13/0360 En El Panteón Presencial Kukulkan Con Clave 318600130		Yucatán	UxTLA	Xucupet	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$127,401	\$127,401	\$127,401	\$127,401	\$127,401	\$127,401	\$127,401	100.00	00	Escuela	28	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400252449	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán 06/13/0361 En El Panteón Presencial Silvestre Elena Pechón Con Clave 318600224		Yucatán	UxTLA	UxTLA	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$886,064	\$886,064	\$886,064	\$886,064	\$886,064	\$886,064	\$886,064	100.00	00	Escuela	214	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC1330400252562	Imperehabilitación De La Escuela Primaria Andres Quintana Roo Con Clave 318600016	SEP-121-2013	Yucatán	Calotmul	Calotmul	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$144,855	\$144,855	\$144,855	\$144,855	\$144,855	\$144,855	\$144,855	100.00	00	IMPEREHABILITACION	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: LOS RECURSOS ASIGNADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ASIGNADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL TERCER SEMESTRE A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400252597	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán En El Panteón Presencial Lazaro Cardenas Del Rio Con Clave 318600178		Yucatán	UxTLA	Xucupet	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$241,601	\$241,601	\$241,601	\$241,601	\$241,601	\$241,601	\$241,601	100.00	00	Escuela	75	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400252688	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Primaria Ignacio Peon Con Clave 318600020	06/13/0363	Yucatán	Dzoncauich	Charmay	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,430,052	\$1,430,052	\$1,430,052	\$1,430,052	\$1,430,052	\$1,430,052	\$1,430,052	100.00	00	Escuela	59	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400252934	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Presencial X Am Look Con Clave 318600201	06/13/0366	Yucatán	Huixtán	San José Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$524,218	\$524,218	\$524,218	\$524,218	\$524,218	\$524,218	\$524,218	100.00	00	Escuela	67	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC1330400253034	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Primaria Felipe Carrillo Puerto Con Clave 318600214	06/13/0367	Yucatán	Huixtán	San José Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$372,112	\$372,112	\$372,112	\$372,112	\$372,112	\$372,112	\$372,112	100.00	00	Escuela	140	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC1330400253098	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Presencial 1 De Mayo Con Clave 318600194	06/13/0368	Yucatán	Xauac	Xauac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$255,697	\$255,697	\$255,697	\$255,697	\$255,697	\$255,697	\$255,697	100.00	00	Escuela	153	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC1330400253258	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Presencial Yucatan Jones Parias Con Clave 318600021	06/13/0369	Yucatán	Tahdziú	Tahdziú	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$285,170	\$285,170	\$285,170	\$285,170	\$285,170	\$285,170	\$285,170	100.00	00	Escuela	174	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC1330400253333	Mantenimiento De Espacios Educativos En Los Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Primaria Artículo 27 Constitucional Con Clave 318600066	06/13/0370	Yucatán	Tahdziú	Tahdziú	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$387,941	\$387,941	\$387,941	\$387,941	\$387,941	\$387,941	\$387,941	100.00	00	Escuela	303	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC1330400253392	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales Municipios De Lata Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Presencial Chantabon Con Clave 318600074	06/13/0372	Yucatán	Tixmucuy	KIMBILA	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$364,064	\$364,064	\$364,064	\$364,064	\$364,064	\$364,064	\$364,064	100.00	00	Escuela	55	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC1330400253477	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales Municipios De Lata Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Primaria Estado De Campeche Con Clave 318600124	06/13/0373	Yucatán	Tixmucuy	Dzutch	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$154,242	\$154,242	\$154,242	\$154,242	\$154,242	\$154,242	\$154,242	100.00	00	Escuela	17	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC1330400253533	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales Municipios De Lata Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Tzucubutz Con Clave 318600164	06/13/0374	Yucatán	Tixmucuy	KIMBILA	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$311,213	\$311,213	\$311,213	\$311,213	\$311,213	\$311,213	\$311,213	100.00	00	Escuela	113	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400253706	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales Municipios De Lata Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Primaria Nicolas Bravo Con Clave 318600216	06/13/0376	Yucatán	Tixmucuy	SIBICIL	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$358,345	\$358,345	\$358,345	\$358,345	\$358,345	\$358,345	\$358,345	100.00	00	Escuela	29	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC1330400253772	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Presencial Ux Am Con Clave 318600196	06/13/0377	Yucatán	Huhí	Huhí	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$363,894	\$363,894	\$363,894	\$363,894	\$363,894	\$363,894	\$363,894	100.00	00	Escuela	146	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC1330400253954	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Presencial Jacinto Pet Con Clave 318600396	06/13/0378	Yucatán	Sudzal	Sudzal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$196,983	\$196,983	\$196,983	\$196,983	\$196,983	\$196,983	\$196,983	100.00	00	Escuela	35	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400254057	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Zona Fina Fina Camargo Martinez Con Clave 318600210	06/13/0379	Yucatán	Sudzal	Sudzal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$540,678	\$540,678	\$540,678	\$540,678	\$540,678	\$540,678	\$540,678	100.00	00	Escuela	136	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC1330400254228	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Con Clave 318600909	06/13/0381	Yucatán	Halachó	Kancabchen	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$475,712	\$475,712	\$475,712	\$475,712	\$475,712	\$475,712	\$475,712	100.00	00	Escuela	69	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC1330400254674	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Primaria Ignacio Alameda Con Clave 318600782	06/13/0382	Yucatán	Halachó	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$158,229	\$158,229	\$158,229	\$158,229	\$158,229	\$158,229	\$158,229	100.00	00	Escuela	37	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro:
YUC1330400254743	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Secundaria Jacinto Canek Con Clave 318600466	06/13/0383	Yucatán	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$505,344	\$505,344	\$505,344	\$505,344	\$505,344	\$505,344	\$505,344	100.00	00	Escuela	232	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Asi	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC00130400216235	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras / de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas / de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400254770	Ampliación de Red Eléctrica C.1696 X 16 Y 16 Col. Emiliano Zapata Sur 111	213-03-0307	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$152,247	\$341,647	\$341,647	\$341,647	\$341,201	\$341,201	\$341,201	99.87	00	M. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400254796	Ampliación de Red Eléctrica C.9 X 20 Y 22 Com. Cauaci	213-03-0144	Yucatán	Merida	Cauaci	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$166,800	\$141,448	\$141,448	\$141,448	\$141,448	\$141,448	\$141,448	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400254798	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Secundaria Venustiano Carranza Con Clave 31ev00046	06/13/0384	Yucatán	Chemax	X-Can	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$687,549	\$687,549	\$687,549	\$687,549	\$687,549	\$687,549	\$687,549	100.00	00	Escuela	159	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC1330400254833	Ampliación de Red Eléctrica C.9 X 22 Y 24 Com. Cauaci	213-03-0144	Yucatán	Merida	CPE (Almacén General Petenitziac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$71,010	\$70,992	\$70,992	\$70,992	\$70,992	\$70,992	\$70,992	100.00	00	M. Cable (líneas de conexión)	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400254831	Construcción de Guarniciones Y Banquetas C.2b X 13 Y 13 Com. Sitpach	213-03-0104	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$104,432	\$104,432	\$104,432	\$104,432	\$104,349	\$104,349	\$104,349	99.82	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400254878	Construcción de Guarniciones Y Banquetas C.2b X 15 Y 17 Com. Sitpach	213-03-0104	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$88,632	\$88,632	\$88,632	\$88,632	\$85,801	\$85,801	\$85,801	74.19	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	74.19	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400254890	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Antena Multiple Telecom Con Clave 31M12023x	06/13/0386	Yucatán	Temucán	Temucán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$380,234	\$380,234	\$380,234	\$380,234	\$380,234	\$380,234	\$380,234	100.00	00	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC1330400254900	Construcción de Guarniciones Y Banquetas C.13 X 2a Y 2b Com. Sitpach	213-03-0104	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$129,159	\$129,159	\$129,159	\$129,159	\$114,228	\$114,228	\$114,228	88.44	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	88.44	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400254923	Construcción de Guarniciones Y Banquetas C.13 X 2 Y 2a Com. Sitpach	213-03-0104	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$64,623	\$64,623	\$64,623	\$64,623	\$47,589	\$47,589	\$47,589	73.64	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	73.64	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400254945	Construcción de Guarniciones Y Banquetas C.13 X 2 Y 4a Com. Sitpach	213-03-0104	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$20,854	\$20,854	\$20,854	\$20,854	\$18,381	\$18,381	\$18,381	88.14	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	88.14	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400254963	Construcción de Guarniciones Y Banquetas C.13 X 4 Y 4a Com. Sitpach	213-03-0104	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,350	\$45,348	\$45,348	\$45,348	\$45,348	\$45,348	\$45,348	100.00	00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400255124	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Secundaria Iula Patricia Valdes Con Clave 31ev0008x	06/13/0387	Yucatán	Chemax	X-Catzin (Catzin)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$244,116	\$244,116	\$244,116	\$244,116	\$244,116	\$244,116	\$244,116	100.00	00	Escuela	101	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC1330400255184	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Preescolar Lázaro Cárdenas Del Río Con Clave 31d00031x	06/13/0388	Yucatán	Temucán	Habibalan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$358,224	\$358,224	\$358,224	\$358,224	\$358,224	\$358,224	\$358,224	100.00	00	Escuela	112	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC1330400255232	Construcción De 1 Aula Didáctica, 1 Módulo De Servicios Sanitarios M2 Y Plaza Cívica De La Primaria K O DÍAZ Con Clave 31d00034x	SEP-182-2013	Yucatán	Dzitas	Dzitas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,024,134	\$1,024,134	\$1,024,134	\$1,024,134	\$1,024,134	\$1,024,134	100.00	00	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ALIENOTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL CUIRSE REINTEGRANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400255235	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Primaria Benito Juárez García Con Clave 31d00074x	06/13/0389	Yucatán	Kapita	Kacuché	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$442,995	\$442,995	\$442,995	\$442,995	\$442,995	\$442,995	\$442,995	100.00	00	Escuela	163	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC1330400255289	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Preescolar 9 De Febrero Con Clave 31d00040x	06/13/0390	Yucatán	Temucán	Vokdonut Preescolar	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$321,564	\$321,564	\$321,564	\$321,564	\$321,564	\$321,564	\$321,564	100.00	00	Escuela	32	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC1330400255417	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Secundaria Enrique Sellera Con Clave 31ev00081	06/13/0392	Yucatán	Donouahich	Chacuy	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$299,669	\$299,669	\$299,669	\$299,669	\$299,669	\$299,669	\$299,669	100.00	00	Escuela	23	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400255474	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Preescolar Nieta Ha Con Clave 31d00039x	06/13/0393	Yucatán	Yaxcaba	Yaxcaba	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$425,364	\$425,364	\$425,364	\$425,364	\$425,364	\$425,364	\$425,364	100.00	00	Escuela	120	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400255445	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Preescolar Zaril Ha Con Clave 31d00043x	06/13/0394	Yucatán	Yaxcaba	Tahñilichan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$372,992	\$372,992	\$372,992	\$372,992	\$372,992	\$372,992	\$372,992	100.00	00	Escuela	98	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400255481	Mantenimiento De Espacios Educativos En Plantales De Municipio De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Ed. B1 Plantel Secundaria Num 88 Con Clave 31ev0102x	06/13/0449	Yucatán	Chikindzonot	Chikindzonot	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$405,487	\$405,487	\$405,487	\$405,487	\$405,487	\$405,487	\$405,487	100.00	00	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400255736	Mantenimiento de Espacios Educativos de Plantales de Municipios De Alta y Muy Alta Marginación del Estado de Yucatán. Presentar Miguel Hidalgo Y Castilla Con Clave 31800088	06/13/0850	Yucatan	Halacho	Copeda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$400,914	\$400,914	\$400,916	\$400,916	\$400,916	\$400,916	\$400,916	100.00	0	Escuela	138	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400255892	Rehabilitación De La Primaria Juan Jose Martinez Con Clave 31800716	SEP-163-2013	Yucatan	Halacho	Halacho	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$622,414	\$575,327	\$575,327	\$575,327	\$575,327	\$575,327	\$575,327	100.00	0	Escuela	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERVENIENTOS A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400258131	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Prim. De Tiempo Completo Antonio 27 Constitucional.Clave31800001(Apart. Estatal Al Conv. Del Ramo 20.- Prog. Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias).	06/13/0834	Yucatan	Tahdziú	Tahdziú	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$99,785	\$99,785	\$99,785	\$99,785	\$99,785	\$99,785	\$99,785	100.00	0	Anexo	458	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400258193	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Prim. De Tiempo Completo Juana De Ahaya.Clave31800039 (Apart. Estatal Al Convencio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias).	06/13/0836	Yucatan	Tahdziú	Tahdziú	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$99,785	\$99,785	\$99,785	\$99,785	\$99,785	\$99,785	\$99,785	100.00	0	Anexo	303	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400258213	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Prim. De Tiempo Completo Benito Juárez Garcia.Clave31800028 (Apart. Estatal Al Convencio Del Ramo 20.- Prog. Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias).	06/13/0837	Yucatan	Chemax	Lol-Ba	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$99,944	\$99,944	\$99,944	\$99,944	\$99,944	\$99,944	\$99,944	100.00	0	Anexo	45	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400258221	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Prim. De Tiempo Completo Cirioabal Quiñ Clave31800018(Apart. Estatal Al Convencio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias).	06/13/0838	Yucatan	Chemax	Sibichan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$99,944	\$99,944	\$99,944	\$99,944	\$99,944	\$99,944	\$99,944	100.00	0	Anexo	283	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400258231	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Prim. De Tiempo Completo Francisco J. Muñoz Clave31800019 (Apart. Estatal Al Convencio Del Ramo 20.- Prog. Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias).	06/13/0839	Yucatan	Cantamayuc	Cantamayuc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$99,314	\$100,000	\$99,314	\$100,000	\$100,000	\$99,314	\$99,314	99.31	0	Anexo	300	100.00	100.00	Financieras / Reintegros: 685.71 / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400258240	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Prim. De Tiempo Completo Emendador 201.Clave31800018 (Apart. Estatal Al Convencio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias).	06/13/0840	Yucatan	Tixkokuk	Pop	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$98,919	\$98,919	\$98,919	\$98,919	\$98,919	\$98,919	\$98,919	100.00	0	Anexo	48	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1330400258479	Construcción De Sanitarios Ecologicos En Domicilios Conocidos De Las Comisarias San Pedro Chinyá Y San Antonio Trucala	PROSSAPYB 111	Yucatan	Merida			Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$448,720	\$448,720	\$448,720	\$448,720	\$448,720	\$448,720	\$448,720	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400259110	Construcción De Un Aula Didáctica De La Telesecundaria Edmundo Bello Con Clave 31801461	SEP-160-2013	Yucatan	Isamal	Xenabá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$472,423	\$472,423	\$472,423	\$472,423	\$472,423	\$472,423	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERVENIENTOS A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1330400261811	Construcción De Un Aula Didáctica De La Primaria Generala Lisa Clave 31802039	SEP-132-2013	Yucatan	Mayagán	Mayagán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$489,930	\$489,930	\$489,930	\$489,930	\$489,930	\$489,930	99.94	0	Aula	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERVENIENTOS A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1330400261421	Construcción De 1 Aula Didáctica En La Universidad De Oriente	FANSEP-002-13	Yucatan	Valladolid	Valladolid	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$882,879	\$882,879	\$882,879	\$882,879	\$882,879	\$882,879	\$882,879	65.08	0	Aula	0	100.00	65.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400263321	Construcción De Drenaje Pluvial En La Zona Sur De La Ciudad De Mérida	APAZU 11	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$640,543	\$640,543	\$640,543	\$640,543	\$640,543	\$640,543	\$640,543	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400263321	Rehabilitación De La Secundaria Técnica No. 42 Clave 3184500424	SEP-164-2013	Yucatan	Opishán	Opishán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$956,715	\$956,681	\$956,681	\$956,681	\$956,681	\$956,681	\$956,681	100.00	0	REHABILITACION	0	100.00	0.00	Financieras / Física / Registro: REHABILITACION. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERVENIENTOS A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1330400263219	Programa Educativo Rural Ver 2013, Proyecto De Apoyo A La Calidad 2013; Proyecto Para La Ampliación De La Oferta Educativa 2013 Y De Investigación Científica Y Tecnológica	COMV-001-13	Yucatan				Cobertura estatal	Cobertura municipal	-					\$56,758,815	\$56,758,815	\$56,758,815	\$56,758,815	0	0	0	0.00	0	Apoyo	0	1.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400263331	Construcción De Drenaje Pluvial En La Zona Oriente De La Ciudad De Mérida	APAZU 12	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$698,939	\$698,939	\$698,939	\$698,939	\$698,939	\$698,939	\$698,939	99.96	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400263334	Seguimiento De La Oferta Educativa, A Traves De Una Unidad De Una Coma Para Las Instituciones De Educación Media Superior En El Estado De Yucatan	COM-002-13	Yucatan				Cobertura estatal	Cobertura municipal	-					\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	0	0	0	0.00	0	Apoyo	0	1.00	0.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400263337	Construcción De Drenaje Pluvial En La Zona Poniente De La Ciudad De Mérida	APAZU 13	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$391,139	\$391,139	\$391,139	\$391,139	\$391,139	\$391,139	\$391,139	99.74	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400263604	Rehabilitación Del J.R Raquel Dib Clave Clave 31840300n	SEP-156-2013	Yucatan	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$281,964	\$281,964	\$281,964	\$281,964	\$281,964	\$281,964	71.34	0	REHABILITACION	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: REHABILITACION. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERVENIENTOS A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1330400263723	Rehabilitación De Telesecundaria Rufino Chi Canul Clave 31805118	SEP-157-2013	Yucatan	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$250,000	\$248,927	\$248,927	\$248,927	\$248,927	\$248,927	\$248,927	100.00	0	REHABILITACION	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: REHABILITACION. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERVENIENTOS A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC00100016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera / de la POR CONCORDIA LA OMS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OMS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040026368	Construcción De Un Servicio Sanitario N-4 Del J.N Marcos Baeza Clave 316d02815	SEP-158-2013	Yucatán	Peto	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$445,000	100.00	0	M2, Sanitario	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DESEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040026401	Programa De Sesos Para Acabar, Permanecer Y Concluir La Educación Media Superior	COM-054-13	Yucatán				Cobertura estatal		-	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$39,000,000	\$39,000,000	\$39,000,000	\$39,000,000	\$19,076,500	\$19,076,500	\$19,076,500	46.35	0	Programa	0	1.00	46.00	Financiera / Físico: / Registro:
YUC13040026415	Fomentar La Educación Del Tipo Medio Superior Mediante El Desarrollo De Ocas (Luz Ode)	COM-005-13	Yucatán				Cobertura estatal		-	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$14,192,273	\$14,192,273	\$14,192,273	\$14,192,273	\$14,192,273	\$5,436,553	\$5,436,553	39.72	0	Programa	0	1.00	39.00	Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040026426	Rehabilitación (Electricidad, Instalación Hidráulica Y Saneamiento Y Depuración) Al J.N Cuabtemoc Clave 316d033p	SEP-166-2013	Yucatán	Río Lagartos	Río Lagartos	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$691,647	\$697,063	\$697,063	\$697,063	\$636,431	\$636,431	\$636,431	96.86	0	REHABILITACION	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: REHABILITACION. LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DESEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040026479	Construcción De Un Aula De La Primaria Miguel Hidalgo Y Chetila Clave 316g026in	SEP-149-2013	Yucatán	Tahdzi	Tiul	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$485,000	\$410,087	\$410,087	\$410,087	\$410,087	\$410,087	\$410,087	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DESEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC13040026478	Construcción De Un Aula Didáctica Del J.N Vicente Guerrero Clave 316d030de	SEP-133-2013	Yucatán	Tekax	Xaya	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$430,320	\$430,320	\$430,320	\$11,392	\$11,392	\$11,392	7.30	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DESEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040026597	Rehabilitación General Del Área De Domestico De La Secundaria Técnica No. 3 Clave 316d0003a	SEP-139-2013	Yucatán	Tekax	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$2,704,584	\$2,704,584	\$2,704,584	\$1,322,112	\$1,322,112	\$1,322,112	56.28	0	REHABILITACION	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: REHABILITACION GENERAL DEL AREA DE DOMESTICOS. LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DESEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC13040026626	Construcción De Un Aula Didáctica Del J.N Ignacio Zaragoza Clave 316d0304f	SEP-152-2013	Yucatán	Tekax	Petoquey	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$469,008	\$469,008	\$469,008	\$469,008	\$469,008	\$469,008	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DESEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC13040026619	Rehabilitación Del J.N Vicente Guerrero Clave 316d0309e	SEP-153-2013	Yucatán	Tekax	Xaya	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$184,318	\$184,318	\$184,318	\$184,318	\$184,318	\$184,318	100.00	0	REHABILITACION	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: REHABILITACION. LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DESEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC13040026826	Rehabilitación Del Techo De La Primaria Manuel Crescencio Rejon Clave 316g0239e	SEP-NUOVA-2013	Yucatán	Tepakán	Tepakán	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$165,000	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: / Registro: REHABILITACION. LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DESEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC13040026857	Construcción De Un Aula Del J.N Manuel Gutiérrez Najera Clave 316d0242e	SEP-154-2013	Yucatán	Tiul	Tiul	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$383,379	\$383,379	\$383,379	\$383,379	\$383,379	\$383,379	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA. LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DESEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC13040026935	Rehabilitación De La Secundaria Arsenio Alpijar Por Clave 316d0304d	SEP-165-2013	Yucatán	Tixcacalcupul	Tixcacalcupul	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$737,394	\$685,775	\$685,775	\$685,775	\$685,775	\$685,775	\$685,775	100.00	0	REHABILITACION	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: REHABILITACION. LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DESEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
YUC13040026948	12 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario M2, Administración Para 12 Grupos, Cocina De Uso Múltiple Y Bodega Perimetral De La SEP-198-2013	SEP-198-2013	Yucatán	Tixkokob	Tixkokob	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$9,251,703	\$9,251,703	\$9,251,703	\$9,009,704	\$9,009,704	\$9,009,704	86.56	0	Escuela	0	100.00	98.00	Financiera / Físico: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS M2, ADMINISTRACIÓN PARA 12 GRUPOS, COCINA DE USO MÚLTIPLE, BODEGA PERIMETRAL, COCINA A LINEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN. LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DESEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040026985	Ampliación De Vivienda Urbana (Bañe) Dom. Conocido Col. Ampl. Pedregales De Lindavera, Sagumillas, Chuburna De Hidalgo, El Nido Agrícola, Nueva Ciudad, La Brea, San Roque, Nueva Misay	VIVIENDA DIGNA 1	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,353,765	\$1,353,765	\$1,353,765	\$1,353,765	\$3,186,077	\$3,186,077	\$3,186,077	95.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040026996	Ampl. De Vivienda Rural (Bañe) En Domicilio Conocido De Chabikab, Uucumac, San Jose Tz'u, Sediti Norte, Texas Camara, Ucayab, Cuncul, Cofyru, Kibret, Kuchem	VIVIENDA DIGNA 2	Yucatán	Merida		Cobertura municipal s.n.	Aportaciones Federales	104 PMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,609,807	\$1,609,807	\$1,609,807	\$1,609,807	\$1,509,194	\$1,509,194	\$1,509,194	93.75	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040026998	Ampliación De Vivienda Urbana (Bañe) Adicional) Domicilio Conocido Col. Ampl. Plan De Ayala Sur, Industrial, Manuel Ariza Camacho, Nueva San Jose Techol, Pedregales De Lindavera	VIVIENDA DIGNA 3	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,002,236	\$2,002,236	\$2,002,236	\$2,002,236	\$1,904,566	\$1,904,566	\$1,904,566	95.12	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040026991	Ampl. De Vivienda Rural (Bañe) Adicional) Domicilio Conocido Con Chulul, Doyuchem Kuchem, Molca, Hecol, Petac, Tabilichem, Yucumac	VIVIENDA DIGNA 4	Yucatán	Merida	Merida	Cobertura municipal s.n.	Aportaciones Federales	104 PMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$781,360	\$781,360	\$781,360	\$781,360	\$732,323	\$732,323	\$732,323	93.75	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040027003	Construcción De Unidad Básica De Vivienda En Domicilio Urbano Col. Ampl. Plan De Ayala Sur, Industrial, Manuel Ariza Sur I Y II, Guadalupeana, Cuncul	VIVIENDA DIGNA 5	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	104 PMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,313,394	\$4,313,394	\$4,313,394	\$4,313,394	\$4,313,394	\$4,313,394	\$4,313,394	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040027006	Construcción De Unidad Básica De Vivienda Rural Domicilio Urbano Con Molca, San Ignacio Tepe, Yucumac, Jilguch, Tzucumuc Norte, Xucuman, Yaxche Casares, Spichech, Petac	VIVIENDA DIGNA 6	Yucatán	Merida		Cobertura municipal s.n.	Aportaciones Federales	104 PMS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,326,312	\$6,326,312	\$6,326,312	\$6,326,312	\$6,182,332	\$6,182,332	\$6,182,332	97.73	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC13040027018	Rehabilitación Secundaria Miguel Barrera Palmaro Clave 316d0303e	SEP-147-2013	Yucatán	Tiximin	Tiximin	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$922,555	\$922,555	\$922,555	\$922,555	\$922,555	\$922,555	100.00	0	REHABILITACION	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: REHABILITACION. LOS RECURSOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL DESEY BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
YUC0013020016295	Repavimentación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1014 P112 Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTIDOM: Para el siguiente nivel.	
YUC1330400274764	Mantenimiento, Rehabilitación Y Equipamiento De Aulas Educativas En Puntos Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Yucatan, Plantel Dzemul	02/13/0153	Yucatan	Dzemul	Dzemul	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$591,853	\$591,853	\$599,853	\$556,472	\$556,472	\$556,472	\$556,472	94.02	00	Plantel	423	1.00	100.00	Financieras / Física / Registro: LA OBRERA QUEDA DEL EJERCIDO SEGUN INDICAR EN DE 447,801.79 TIENE UNA DIFERENCIA DE 37,381.19 QUE SUMADO CON EL MONTO AUTORIZADO Y TIENE UN SALDO DISPONIBLE DE 37,381.19 QUE SUMADO CON EL MONTO 556,472.00 NO DA EL MONTO AUTORIZADO. MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS EDUCATIVAS EN PLANTALES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN, PLANTEL DZEMUL (CONSISTE EN: LANTERNA DE ALUMINUM, CAMBIO DE LAS PANTALLAS, PINTURA E INSTALACIONES REGULARES) INSTALACION DE ASESORIA AL COMANDO EN JEFE, COMANDO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN.	
YUC1330400274850	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 5).	30DP1054709	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,702	\$1,707,702	\$1,707,702	\$1,707,702	\$1,707,702	\$1,707,702	\$1,707,702	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330400275829	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 6).	30DP1054710	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,904	\$1,707,904	\$1,707,904	\$1,707,904	\$1,707,904	\$1,707,904	\$1,707,904	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330400275930	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 7).	30DP1054711	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,982	\$1,707,982	\$1,707,982	\$1,707,982	\$1,707,982	\$1,707,982	\$1,707,982	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330400275963	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 8).	30DP1054712	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,994	\$1,707,994	\$1,707,994	\$1,707,994	\$1,707,994	\$1,707,994	\$1,707,994	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330400275986	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 9).	30DP1054713	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,708,073	\$1,708,073	\$1,708,073	\$1,708,073	\$1,708,073	\$1,708,073	\$1,708,073	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330400276157	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 10).	30DP1054714	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,708,344	\$1,708,344	\$1,708,344	\$1,708,344	\$1,708,344	\$1,708,344	\$1,708,344	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330400276189	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 11).	30DP1054715	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,251	\$1,707,251	\$1,707,251	\$1,707,251	\$1,707,251	\$1,707,251	\$1,707,251	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330400276193	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 12).	30DP1054716	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,085	\$1,707,085	\$1,707,085	\$1,707,085	\$1,707,085	\$1,707,085	\$1,707,085	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330400276199	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 13).	30DP1054717	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,708,742	\$1,708,742	\$1,708,742	\$1,708,742	\$1,708,742	\$1,708,742	\$1,708,742	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330400276144	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 14).	30DP1054718	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,046	\$1,707,046	\$1,707,046	\$1,707,046	\$1,707,046	\$1,707,046	\$1,707,046	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330400276148	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 15).	30DP1054719	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,703	\$1,707,703	\$1,707,703	\$1,707,703	\$1,707,703	\$1,707,703	\$1,707,703	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330400276151	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 16).	30DP1054720	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,708,459	\$1,708,459	\$1,708,459	\$1,708,459	\$1,708,459	\$1,708,459	\$1,708,459	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330400276154	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 17).	30DP1054721	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,155	\$1,707,155	\$1,707,155	\$1,707,155	\$1,707,155	\$1,707,155	\$1,707,155	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330400276157	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 18).	30DP1054722	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,708,401	\$1,708,401	\$1,708,401	\$1,708,401	\$1,708,401	\$1,708,401	\$1,708,401	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330400276160	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 19).	30DP1054723	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,856	\$1,707,856	\$1,707,856	\$1,707,856	\$1,707,856	\$1,707,856	\$1,707,856	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330400276163	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 20).	30DP1054724	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,200	\$1,707,200	\$1,707,200	\$1,707,200	\$1,707,200	\$1,707,200	\$1,707,200	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330400276165	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 21).	30DP1054726	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,708,744	\$1,708,744	\$1,708,744	\$1,708,744	\$1,708,744	\$1,708,744	\$1,708,744	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC1330400276169	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 22).	30DP1054727	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,710,077	\$1,710,077	\$1,710,077	\$1,710,077	\$1,710,077	\$1,710,077	\$1,710,077	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC1330400276172	Construcción De Recámara Adicional (Paquete 23).	30DP1054728	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,937	\$1,707,937	\$1,707,937	\$1,707,937	\$1,707,937	\$1,707,937	\$1,707,937	\$1,707,937	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1018 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicos: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTIDOM: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400276174	Construcción De Habitación Adicional (Paquete 24).	30EP1054730	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,422	\$1,707,422	\$1,707,422	\$1,707,422	\$1,707,422	\$1,707,422	\$1,707,422	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400276176	Construcción De Habitación Adicional (Paquete 25).	30EP1054731	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,611	\$1,707,611	\$1,707,611	\$1,707,611	\$1,707,611	\$1,707,611	\$1,707,611	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400276179	Construcción De Habitación Adicional (Paquete 26).	30EP1054733	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,597	\$1,707,597	\$1,707,597	\$1,707,597	\$1,707,597	\$1,707,597	\$1,707,597	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400276181	Construcción De Habitación Adicional (Paquete 27).	30EP1054734	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,589	\$1,707,589	\$1,707,589	\$1,707,589	\$1,707,589	\$1,707,589	\$1,707,589	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400276183	Construcción De Habitación Adicional (Paquete 28).	30EP1054735	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,191	\$1,707,191	\$1,707,191	\$1,707,191	\$1,707,191	\$1,707,191	\$1,707,191	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400276188	Construcción De Habitación Adicional (Paquete 29).	30EP1054737	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,699,851	\$1,699,851	\$1,699,851	\$1,699,851	\$1,699,851	\$1,699,851	\$1,699,851	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400276189	Construcción De Habitación Adicional (Paquete 30).	30EP1054738	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,707,928	\$1,707,928	\$1,707,928	\$1,707,928	\$1,707,928	\$1,707,928	\$1,707,928	100.00	00	Vivienda	245	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro:	
YUC1330400276465	Programa De Construcción De Instalación Ecológica Rural Con Dignidad De Sombra (Paquete 1)- Asociación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0336	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$447,898	\$447,898	\$447,898	\$447,898	\$447,898	\$447,898	\$447,898	100.00	00	Baño	75	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400276474	Programa De Construcción De Instalación Ecológica Rural Con Dignidad De Sombra (Paquete 2)- Asociación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0337	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$447,733	\$447,733	\$447,733	\$447,733	\$447,733	\$447,733	\$447,733	100.00	00	Baño	75	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400276495	Programa De Construcción De Instalación Ecológica Rural Con Dignidad De Sombra (Paquete 3)- Asociación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0338	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$447,974	\$447,974	\$447,974	\$447,974	\$447,974	\$447,974	\$447,974	100.00	00	Baño	75	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400276504	Programa De Construcción De Instalación Ecológica Rural Con Dignidad De Sombra (Paquete 4)- Asociación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0339	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$447,995	\$447,995	\$447,995	\$447,995	\$447,995	\$447,995	\$447,995	100.00	00	Baño	75	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400276517	Programa De Construcción De Instalación Ecológica Rural Con Dignidad De Sombra (Paquete 5)- Asociación Estatal Al Convenio Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias.	06/13/0340	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$457,964	\$457,966	\$457,966	\$457,966	\$457,966	\$457,966	\$457,966	100.00	00	Baño	53	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400276608	Construcción De Instalación Ecológica Rural Con Dignidad De Sombra (Paquete 1).	30EP1054954	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,591,592	\$2,591,592	\$2,591,592	\$2,591,592	\$2,591,592	\$2,591,592	\$2,591,592	100.00	00	Biodegestor	366	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro:	
YUC1330400276630	Construcción De Instalación Ecológica Rural Con Dignidad De Sombra (Paquete 2).	30EP1054955	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,590,934	\$2,590,934	\$2,590,934	\$2,590,934	\$2,590,934	\$2,590,934	\$2,590,934	100.00	00	Biodegestor	366	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400276644	Construcción De Instalación Ecológica Rural Con Dignidad De Sombra (Paquete 3).	30EP1054956	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,591,897	\$2,591,897	\$2,591,897	\$2,591,897	\$2,591,897	\$2,591,897	\$2,591,897	100.00	00	Biodegestor	366	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400276659	Construcción De Instalación Ecológica Rural Con Dignidad De Sombra (Paquete 4).	30EP1054957	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,591,980	\$2,591,980	\$2,591,980	\$2,591,980	\$2,591,980	\$2,591,980	\$2,591,980	100.00	00	Biodegestor	366	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro:	
YUC1330400276673	Construcción De Instalación Ecológica Rural Con Dignidad De Sombra (Paquete 5).	30EP1054512	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	2214 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,831,866	\$1,831,866	\$1,831,866	\$1,831,866	\$1,831,866	\$1,831,866	\$1,831,866	100.00	00	Biodegestor	260	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1330400277187	Construcción De Cuatro Escuelas En La Escuela Prim. De Tiempo Completo Lázaro Cárdenas Del Río-Clavell31060164 (Asot. Estatal Al Conv. Del Ramo 20.- Prog. Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias).	06/13/0430	Yucatan	Merida	Sierra Papagal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	100.00	00	Aneco	149	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400277190	Construcción De Cuatro Escuelas En La Esc. Prim. De Tiempo Completo Guillermo Prieto-Clavell31060164 (Asot. Estatal Al Conv. Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias).	06/13/0431	Yucatan	Merida	Uxtyl	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	100.00	00	Aneco	189	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400277193	Construcción De Cuatro Escuelas En La Esc. Prim. De Tiempo Completo Felipe Carrillo Puerto-Clavell31060209 (Asot. Estatal Al Conv. Del Ramo 20.- Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias).	06/13/0432	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	100.00	00	Aneco	373	100.00	100.00	Financieras / Físicos / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Montado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAIS Municipios y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE POR CONCLUIR LA OBRAS / Financ: DE POR CONCLUIR LA OBRAS / Financ: DE POR CONCLUIR LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040027197	Construcción de Cuadros Escolares En La Bar. Prim. De Tiempo Completo Josefa Cerda De Dominguez.Clave:1319040131 Aport. Estatal Al Consejo Del Raso 21.- Prog. Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias).	06/13/0833	Yucatan	Merida	Suevia	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	\$139,843	100.00	00	Área	47	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC113040027199	Construcción de Cuadros Escolares En La Escuela Prim. De Tiempo Completo Jose Esteban Solis.Clave:1319040131 Aport. Estatal Al Consejo Del Raso 21.- Prog. Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias).	06/13/0835	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$98,919	\$98,919	\$98,919	\$98,919	\$98,919	\$98,919	\$98,919	100.00	00	Área	371	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro:
YUC1130400278834	Mantenimiento, Rehabilitación Y Equipamiento Del Taller De Refrigeración Y Climatización Del Plantel CD Summa Del Ceyrey	02/13/0154	Yucatan	Hunucma	Hunucma	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEPF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$4,129,032	\$4,129,032	\$4,129,032	\$3,773,037	\$1,932,998	\$1,932,998	\$1,932,932	46.81	00	Planta	161	1.00	100.00	Financiera: TIENE UN SALDO POR EJERCER DE 2,196,033.55 / Financ: / Registro: Mantenimiento, rehabilitación y equipamiento del taller de refrigeración y climatización del plantel CD Summa del CEYREY (Aportación estatal al convenio del programa de inversión en infraestructura para educación media superior 2013)
YUC1130400278846	Construcción De Bando En El Consejo Plantel Valladolid	02/13/0156	Yucatan	Villadohita	Villadohita	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEPF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$306,457	\$306,457	\$306,457	\$306,457	76.61	00	Planta	808	1.00	100.00	Financiera: TIENE UN SALDO POR EJERCER DE 93,543.11 / Financ: / Registro: Construcción de Bando en el CONSEJO plantel Valladolid (Aportación estatal al convenio del programa de inversión en infraestructura para educación media superior 2013)
YUC1130400278849	Construcción De Un Aula Didáctica De La Telesecundaria No. 181 Clave 31402028	SEP-141-2013	Yucatan	Exipta	Higuana	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$485,000	\$489,902	\$489,902	\$489,902	\$489,902	\$489,902	\$489,902	100.00	00	Aula	0	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS DE ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTER MEF/SECRETARIA DE ASESORIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400278938	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chaimuh En El Municipio De Merida, En El Estado De Yucatan.	13-0210	Yucatan	Merida	Chaimuh	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	100.00	00	RECAMARA 2	2	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro:
YUC1130400278940	Construcción De Techos En La Localidad De Chaimuh En El Municipio De Merida, En El Estado De Yucatan.	13-0211	Yucatan	Merida	Chaimuh	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	00	TECHOS 4	4	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro:
YUC1130400278950	Mantenimiento Y Rehabilitación De Espacios Educativos En El Plantel Merida 11 Consejo Del Municipio De Merida	02/13/0155	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEPF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$950,000	\$489,323	\$489,323	\$489,323	48.83	00	Planta	789	1.00	100.00	Financiera: TIENE UN SALDO POR EJERCER DE 516,676.70 / Financ: / Registro: Mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de aulas didácticas en plantel Merida 11 Consejo del municipio de Merida (Aportación estatal al convenio del programa de inversión en infraestructura para educación media superior 2013)
YUC1130400278959	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Suevia En El Municipio De Merida, En El Estado De Yucatan.	13-0212	Yucatan	Merida	Suevia	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$135,793	\$135,793	\$135,793	\$135,793	\$135,793	\$135,793	\$135,793	100.00	00	RECAMARA 7	7	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro:
YUC1130400278957	Construcción De Techos En La Localidad De Suevia En El Municipio De Merida, En El Estado De Yucatan.	13-0213	Yucatan	Merida	Suevia	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	00	TECHOS 2	2	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400278953	Mantenimiento, Rehabilitación Y Equipamiento De Aulas Didácticas En Plantel Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Yucatan, Plantel Cholul	02/13/0152	Yucatan	Merida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEPF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$596,864	\$616,868	\$596,866	\$479,728	\$479,728	\$479,728	\$479,728	94.63	00	Planta	434	1.00	100.00	Financiera: TIENE UN SALDO POR EJERCER DE 27,238.37 / Financ: / Registro: Mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de aulas didácticas en plantel del colegio de bachilleres del estado de Yucatan, plantel Cholul (convenio en trabajo de asistencia, cambio de 4 puertas, pintura e instalaciones especiales) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400278942	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Dzit'y En El Municipio De Merida, En El Estado De Yucatan.	13-0214	Yucatan	Merida	Dzit'y	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$737,162	\$737,162	\$737,162	\$737,162	\$737,162	\$737,162	\$737,162	100.00	00	RECAMARA 38	38	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400278957	Mantenimiento, Rehabilitación Y Equipamiento De Aulas Didácticas En Plantel Del Colegio De Bachilleres Del Estado De Yucatan, Plantel Cholul	02/13/0150	Yucatan	Merida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAEPF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$616,868	\$616,868	\$616,868	\$592,341	\$592,341	\$592,341	\$592,341	96.02	00	Planta	352	1.00	100.00	Financiera: TIENE UN SALDO POR EJERCER DE 282,202.19 Y TIENE UN DEFICITARIO CON EL MONTO AUTORIZADO POR LA CANTIDAD DE 40,142.20 TAMBIEN TIENE UN MONTO POR EJERCER POR 24,021.76 QUE MONTO QUE SE COMPROMETIÓ CON LA CANTIDAD DEL MONTO AUTORIZADO. Mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de aulas didácticas en plantel del colegio de bachilleres del estado de Yucatan, plantel Cholul (convenio en trabajo de asistencia, cambio de 9 puertas, pintura e instalaciones especiales) - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400278977	Construcción De Techos En La Localidad De Dzit'y En El Municipio De Merida, En El Estado De Yucatan.	13-0215	Yucatan	Merida	Dzit'y	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	00	TECHOS 14	14	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400279108	Construcción De Piso De Concreto En La Localidad De Dzit'y En El Municipio De Merida, En El Estado De Yucatan.	13-0216	Yucatan	Merida	Dzit'y	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	100.00	00	PISO 1	1	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400279158	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San Antonio Hool En El Municipio De Merida, En El Estado De Yucatan.	13-0217	Yucatan	Merida	San Antonio Hool	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,399	\$19,399	\$19,399	\$19,399	\$19,399	\$19,399	\$19,399	100.00	00	RECAMARA 1	1	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro:
YUC1130400279296	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Mani, Municipio De Mani,Estado De Yucatan.	13-0490	Yucatan	Mani	Mani	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$523,773	\$523,773	\$523,773	\$523,773	\$523,773	\$523,773	\$523,773	100.00	00	RECAMARA 27	27	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro:
YUC1130400279335	Construcción De Techos En La Localidad De Mani, Municipio De Mani,Estado De Yucatan.	13-0491	Yucatan	Mani	Mani	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	TECHOS 10	10	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro:
YUC1130400279483	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Cholul,Municipio De Merida.	13-0304	Yucatan	Merida	Cholul	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$422,400	\$422,400	\$422,400	\$422,400	\$422,400	\$422,400	\$422,400	100.00	00	RECAMARA 32	32	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro:
YUC1130400279546	Construcción De Piso De Concreto En La Localidad De Cholul,Municipio De Merida, Estado De Yucatan	13-0305	Yucatan	Merida	Cholul	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,574	\$3,574	\$0	\$3,574	\$3,574	\$3,574	\$3,574	100.00	00	PISO 2	2	100.00	100.00	Financiera / Financ: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	018 0183 Municipios y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTEDM: Para al siguiente nivel.
YUC1130400279591	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tekoh, Municipio De Tekoh,Estado De Yucatan.	13-0492	Yucatan	Tekoh	Tekoh	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$446,177	\$446,177	\$446,177	\$446,177	\$446,177	\$446,177	\$446,177	100.00	00	RECAMARAS 23	23	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1130400279607	Construcción De Techos En La Localidad De Tekoh, Municipio De Tekoh,Estado De Yucatan.	13-0493	Yucatan	Tekoh	Tekoh	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	00	TECHOS 15	10	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400279634	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tixcacalcupul, Municipio De Tixcacalcupul,Estado De Yucatan.	13-0494	Yucatan	Tixcacalcupul	Tixcacalcupul	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	100.00	00	RECAMARAS 9	9	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400279698	Construcción De Techos En La Localidad De Tixcacalcupul, Municipio De Tixcacalcupul,Estado De Yucatan.	13-0495	Yucatan	Tixcacalcupul	Tixcacalcupul	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1130400279710	Construcción De Techo En La Localidad De Cholul Municipio De Merida Estado De Yucatan	13-0306	Yucatan	Merida	Cholul	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$277,339	\$277,339	\$277,339	\$277,339	\$277,339	\$277,339	\$277,339	100.00	00	TECHOS 29	29	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400279714	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tetiz , Municipio De Tetiz,Estado De Yucatan.	13-0496	Yucatan	Tetiz	Tetiz	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$387,980	\$387,980	\$387,980	\$387,980	\$387,980	\$387,980	\$387,980	100.00	00	RECAMARAS 20	20	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1130400279734	Construcción De Techos En La Localidad De Tetiz, Municipio De Tetiz,Estado De Yucatan.	13-0497	Yucatan	Tetiz	Tetiz	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	00	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400279748	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Mama, Municipio De Mama,Estado De Yucatan.	13-0498	Yucatan	Mama	Mama	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$407,979	\$407,979	\$407,979	\$407,979	\$407,979	\$407,979	\$407,979	100.00	00	RECAMARAS 21	21	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400279762	Construcción De Techos En La Localidad De Mama, Municipio De Mama,Estado De Yucatan.	13-0499	Yucatan	Mama	Mama	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	00	TECHOS 5	5	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1130400279782	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chikindzonot, Municipio Dechikindzonot,Estado De Yucatan.	13-0500	Yucatan	Chikindzonot	Chikindzonot	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,416,120	\$1,416,120	\$1,416,120	\$1,416,120	\$1,416,120	\$1,416,120	\$1,416,120	100.00	00	RECAMARAS 73	73	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1130400279791	Construcción De Techos En La Localidad De Chikindzonot, Municipio De Chikindzonot,Estado De Yucatan.	13-0501	Yucatan	Chikindzonot	Chikindzonot	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1130400279816	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Timucuy, Municipio De Timucuy,Estado De Yucatan.	13-0502	Yucatan	Timucuy	Timucuy	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$310,384	\$310,384	\$310,384	\$310,384	\$310,384	\$310,384	\$310,384	100.00	00	RECAMARAS 16	16	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1130400279826	Construcción De Techos En La Localidad De Chikindzonot, Municipio De Timucuy,Estado De Yucatan.	13-0503	Yucatan	Timucuy	Timucuy	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	00	TECHOS 16	16	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400279840	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tahdziu, Municipio De Tahdziu,Estado De Yucatan.	13-0504	Yucatan	Tahdziu	Tahdziu	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$814,758	\$814,758	\$814,758	\$814,758	\$814,758	\$814,758	\$814,758	100.00	00	RECAMARAS 42	42	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400279854	Construcción De Techos En La Localidad De Tahdziu, Municipio De Tahdziu,Estado De Yucatan.	13-0505	Yucatan	Tahdziu	Tahdziu	Urbano	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	00	TECHOS 9	9	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400279930	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Ticimul, Municipio De Chicom,Estado De Yucatan.	13-0329	Yucatan	Chicom	Ticimul	Rural	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$504,374	\$504,374	\$504,374	\$504,374	\$504,374	\$504,374	\$504,374	100.00	00	RECAMARAS 26	26	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1130400279932	Construcción De Techos En La Localidad De Ticimul, Municipio De Chicom,Estado De Yucatan.	13-0330	Yucatan	Chicom	Ticimul	Rural	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1130400279972	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tzucum, Municipio De Chicom,Estado De Yucatan.	13-0331	Yucatan	Chicom	Tzucum	Rural	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$77,594	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	00	RECAMARAS 4	4	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1130400280034	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Xania , Municipio De Chankom,Estado De Yucatan.	13-0333	Yucatan	Chankom	Xania	Rural	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$426,778	\$426,778	\$426,778	\$426,778	\$426,778	\$426,778	\$426,778	100.00	00	RECAMARAS 22	22	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1130400280056	Construcción De Techos En La Localidad De Xania, Municipio De Chankom,Estado De Yucatan.	13-0334	Yucatan	Chankom	Xania	Rural	Convenios	0177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Asi	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	107 PAM Municipal de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBA / Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBA / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400280073	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De Xkalabandem, Municipio De Chankom,Estado De Yucatan.	13-0335	Yucatan	Chankom	Xenia	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$484,970	\$484,975	\$484,975	\$484,975	\$484,975	\$484,975	\$484,975	100.00	00	RECAMARAS 25	25	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400280134	Primaria Emiliano Zapata Demolición De Serv. Sanitarios Existentes Y Construcción De Serv. Sanitarios Clave 310502115	SEP-131-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$800,000	\$731,083	\$731,083	\$731,083	\$731,083	\$731,083	\$731,083	100.00	00	NI, Sanitarios	0	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL TIPO DE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400280142	Rehabilitación De Espacios Educativos En La Escuela Jardín De Hilos Gaspar Antonio Rio Con Clave 310502115	SEP-117-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$188,409	\$188,409	\$188,409	\$188,409	\$188,409	\$188,409	100.00	00	ESPACIOS EDUCATIVOS	0	1.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL TIPO DE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400280238	Construcción De Techos En La Localidad De Xkalabandem , Municipio De Chankom,Estado De Yucatan.	13-0334	Yucatan	Chankom	Xkalabandem	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	00	TECHOS 14	14	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400280234	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De X-Canal, Municipio De Chankom,Estado De Yucatan.	13-0337	Yucatan	Chankom	X-Canal	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$329,783	\$329,783	\$329,783	\$329,783	\$329,783	\$329,783	\$329,783	100.00	00	RECAMARAS 17	17	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro:
YUC1130400280243	Construcción De Techos En La Localidad De X-Canal , Municipio De Chankom,Estado De Yucatan.	13-0336	Yucatan	Chankom	X-Canal	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	00	TECHO 1	1	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro:
YUC1130400280277	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De Xkopsel, Municipio De Chankom,Estado De Yucatan.	13-0339	Yucatan	Chankom	Xkopsel	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$387,880	\$387,880	\$387,880	\$387,880	\$387,880	\$387,880	\$387,880	100.00	00	RECAMARAS 20	20	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro:
YUC1130400280288	Construcción De Techos En La Localidad De Xkopsel , Municipio De Chankom,Estado De Yucatan.	13-0340	Yucatan	Chankom	Xkopsel	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	00	TECHO 14	14	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro:
YUC1130400280297	Adquisición De Mobiliario Y Equipo J.N Tma Ojeda Montaña (Villa Magna) Clave 310520060	SEP-177-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$94,351	\$94,351	\$94,351	\$94,351	\$94,351	\$94,351	\$94,351	100.00	00	ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPO	0	100.00	0.00	Financiera: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO / Financiera: ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL TIPO DE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400280309	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De Chan-Chichimila, Municipio De Chikindzonot,Estado De Yucatan.	13-0341	Yucatan	Chikindzonot	Chan-Chichimila	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$795,359	\$795,359	\$795,359	\$795,359	\$795,359	\$795,359	\$795,359	100.00	00	RECAMARAS 41	41	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400280313	Construcción De Un Aula En La Escuela Jardín De Hilos Chak Yapan Con Clave 310620340	SEP-191-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$421,085	\$41,011	\$41,011	\$41,011	\$41,011	\$41,011	89.70	00	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: / Financiera: / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL TIPO DE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400280316	Construcción De 1 Aula Didactica Andres Jose Garcia Lavin Clave 310620116	SEP-185-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$389,107	\$389,107	\$389,107	\$389,107	\$389,107	\$389,107	100.00	00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA / Financiera: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL TIPO DE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400280324	Construcción De Techos En La Localidad De , Municipio De Chikindzonot,Estado De Yucatan.	13-0342	Yucatan	Chikindzonot	Chan-Chichimila	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	00	TECHOS 7	7	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro:
YUC1130400280334	Construcción De 1 Aula Didactica Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 310620146	SEP-184-2013	Yucatan	Merida	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$385,733	\$385,733	\$385,733	\$385,733	\$385,733	\$385,733	100.00	00	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA / Financiera: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA / Registro: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL TIPO DE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400280341	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De Ichmul, Municipio De Chikindzonot,Estado De Yucatan.	13-0343	Yucatan	Chikindzonot	Ichmul	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,086,344	\$1,086,344	\$1,086,344	\$1,086,344	\$1,086,344	\$1,086,344	\$1,086,344	100.00	00	RECAMARAS 36	36	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro:
YUC1130400280344	Construcción De Techos En La Localidad De Ichmul , Municipio De Chikindzonot,Estado De Yucatan.	13-0344	Yucatan	Chikindzonot	Ichmul	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	00	TECHOS 11	11	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro:
YUC1130400280343	J.N. Andres Apulzar De Cuevas Construcción De Bodega Clave 310620078	SEP-187-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$50,000	\$48,784	\$48,784	\$48,784	\$48,784	\$48,784	\$48,784	100.00	00	Bodega	0	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL TIPO DE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400280376	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De Hooton, Municipio De Hooton,Estado De Yucatan.	13-0470	Yucatan	Hooton	Hooton	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$737,162	\$737,162	\$737,162	\$737,162	\$737,162	\$737,162	\$737,162	100.00	00	RECAMARAS 38	38	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro:
YUC1130400280378	Secundaria Técnica Nueva Creación (San Marcos) Construcción De 3 Aulas Subsidiarias, Serv. Sanitarios, Plaza Civica Y Banda Perimetral Clave 310612025	SEP-147-2013	Yucatan	Merida		s.n.	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Basica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$4,613,968	\$3,304,673	\$1,304,673	\$1,304,673	\$1,104,673	\$1,104,673	\$2,930,323	93.95	00	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL TIPO DE BENEFICIARIO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1130400280387	Construcción De Techos En La Localidad De Hooton, Municipio De Hooton,Estado De Yucatan.	13-0471	Yucatan	Hooton	Hooton	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	00	TECHOS 20	20	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	105 012 Municipios de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financiera: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUSTODI: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280390	Secundaria Técnica No.97 Construcción De 1 Aula Didáctica Clave 31640076	SEP-174-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	107 PM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$480,000	\$407,469	\$407,469	\$407,469	\$407,469	\$407,469	\$396,243	100.00	0	Aula	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL INTERE BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1330400280407	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Chacinkin, Municipio De Chacinkin,Estado De Yucatan.	13-0484	Yucatan	Chacinkin	Chacinkin	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$814,758	\$814,758	\$814,758	\$814,758	\$814,758	\$814,758	\$814,758	100.00	0	RECAMARAS	42	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1330400280424	Construcción De Techos En La Localidad De Chacinkin, Municipio De Chacinkin,Estado De Yucatan.	13-0485	Yucatan	Chacinkin	Chacinkin	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	\$690,000	100.00	0	TECHOS	46	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280433	Construcción De Recamaras En La Localidad De Dzitau, Municipio De Dzitau,Estado De Yucatan.	13-0488	Yucatan	Dzitau	Dzitau	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$381,970	\$381,970	\$381,970	\$381,970	\$381,970	\$381,970	\$381,970	100.00	0	RECAMARAS	30	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280443	Construcción De Techos En La Localidad De Dzitau,Municipio De Dzitau,Estado De Yucatan.	13-0489	Yucatan	Dzitau	Dzitau	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	0	TECHOS	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1330400280510	Construcción De Techos En La Localidad De Tekil De Pegil, Municipio De Timucuy,Estado De Yucatan.	13-0553	Yucatan	Timucuy	Tekil de Pegil	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	100.00	0	TECHOS	17	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1330400280526	Construcción De Recamaras Adicional En La Localidad De Chichil Suarez En El Municipio De Merida, Estado De Yucatan.	13-0507	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	0	RECAMARA	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1330400280533	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Cantamayec, Municipio De Cantamayec,Estado De Yucatan.	13-0545	Yucatan	Cantamayec	Cantamayec	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,468,314	\$1,468,314	\$1,468,314	\$1,468,314	\$1,468,314	\$1,468,314	\$1,468,314	100.00	0	RECAMARAS	86	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1330400280539	Construcción De Techos En La Localidad De Chichil Suarez En El Municipio De Merida, Estado De Yucatan.	13-0508	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$57,380	\$57,380	\$57,380	\$57,380	\$57,380	\$57,380	\$57,380	100.00	0	TECHOS	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280549	Construcción De Techos En La Localidad De Cantamayec, Municipio De Cantamayec,Estado De Yucatan.	13-0546	Yucatan	Cantamayec	Cantamayec	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	100.00	0	TECHOS	54	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280557	Construcción De Recamaras Adicional En La Localidad De Ocen En El Municipio De Merida, Estado De Yucatan.	13-0509	Yucatan	Merida	Ocen	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$105,600	\$105,600	\$105,600	\$105,600	\$105,600	\$105,600	\$105,600	100.00	0	RECAMARA	8	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280572	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Ocen En El Municipio De Merida, Estado De Yucatan.	13-0510	Yucatan	Merida	Ocen	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,576	\$3,576	\$3,576	\$3,576	\$3,576	\$3,576	\$3,576	100.00	0	PISO	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280576	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Cholul, Municipio De Cantamayec,Estado De Yucatan.	13-0547	Yucatan	Cantamayec	Cholul	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$465,374	\$465,374	\$465,374	\$465,374	\$465,374	\$465,374	\$465,374	100.00	0	RECAMARAS	24	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1330400280584	Construcción De Techos En La Localidad De Ocen En El Municipio De Merida, Estado De Yucatan.	13-0511	Yucatan	Merida	Ocen	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$66,944	\$66,944	\$66,944	\$66,944	\$66,944	\$66,944	\$66,944	100.00	0	TECHO	7	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1330400280587	Construcción De Techos En La Localidad De Cholul, Municipio De Cantamayec,Estado De Yucatan.	13-0548	Yucatan	Cantamayec	Cholul	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	0	TECHOS	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1330400280600	Construcción De Recamaras Adicional En La Localidad De Molias En El Municipio De Merida, Estado De Yucatan.	13-0261	Yucatan	Merida	Molias	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$678,970	\$678,970	\$678,970	\$678,970	\$678,970	\$678,970	\$678,970	100.00	0	RECAMARA	35	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1330400280601	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Heneil, Municipio De Cantamayec,Estado De Yucatan.	13-0549	Yucatan	Cantamayec	Heneil	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$465,374	\$465,374	\$465,374	\$465,374	\$465,374	\$465,374	\$465,374	100.00	0	RECAMARAS	24	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC1330400280616	Construcción De Techos En La Localidad De Molias En El Municipio De Merida, Estado De Yucatan.	13-0262	Yucatan	Merida	Molias	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	0	TECHOS	25	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280622	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Subincanab, Municipio De Timucuy,Estado De Yucatan.	13-0350	Yucatan	Timucuy	Subincanab	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$252,187	\$252,187	\$252,187	\$252,187	\$252,187	\$252,187	\$252,187	100.00	0	RECAMARAS	13	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280637	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Molias En El Municipio De Merida, Estado De Yucatan.	13-0263	Yucatan	Merida	Molias	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio Federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,258	\$3,258	\$3,258	\$3,258	\$3,258	\$3,258	\$3,258	100.00	0	PISOS	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Adito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAS Municipi y de las Comarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AJUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financiera: DE UN POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE UN POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280641	Construcción De Techos En La Localidad De Subidancab, Municipio De Timucuy,Estado De Yucatan.	13-0351	Yucatan	Timucuy	Subidancab	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	00	TECHOS 15	15	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280654	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Takik De Regil, Municipio De Timucuy,Estado De Yucatan.	13-0352	Yucatan	Timucuy	Takik de Regil	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$232,788	\$232,188	\$232,188	\$232,188	\$232,188	\$232,188	\$232,188	100.00	00	RECAMARAS 12	12	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280678	Construcción De Techos En La Localidad De Doxayach, En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatan.	13-0245	Yucatan	Mérida	Doxayach	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	00	TECHOS 7	7	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280698	Construcción De Techos En La Localidad De Doxayach Municipio De Mérida, Estado De Yucatan. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0245	Yucatan	Mérida	Doxayach	Rural	Aportaciones Federales	100 PAS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,897	\$54,313	\$54,313	\$54,313	\$46,166	\$46,166	\$46,166	85.00	00	PISO 3	3	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280707	Construcción De Recamaras Adicional En La Localidad De Yaxnic En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatan.	13-0247	Yucatan	Mérida	Yaxnic	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$271,584	\$271,584	\$271,584	\$271,584	\$271,584	\$271,584	\$271,584	100.00	00	RECAMARA 14	14	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280713	Construcción De Techos En La Localidad De Yaxnic En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatan.	13-0248	Yucatan	Mérida	Yaxnic	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	00	TECHOS 7	7	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280737	Construcción De Recamaras Adicional En La Localidad De Tzan Cámara En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatan.	13-0249	Yucatan	Mérida	Tzan Cámara	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$407,379	\$407,379	\$407,379	\$407,379	\$407,379	\$407,379	\$407,379	100.00	00	RECAMARA 22	22	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280754	Construcción De Recamaras Adicional En La Localidad De Xmatan En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatan.	13-0235	Yucatan	Mérida	Xmatan	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$271,584	\$271,584	\$271,584	\$271,584	\$271,584	\$271,584	\$271,584	100.00	00	RECAMARA 13	14	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280749	Construcción De Techos En La Localidad De Xmatan En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatan.	13-0236	Yucatan	Mérida	Xmatan	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	100.00	00	TECHOS 17	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280754	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Tixcacal, Municipio De Mérida,Estado De Yucatan.	13-0279	Yucatan	Mérida	Tixcacal	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$252,687	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	00	PISOS 7	7	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280766	Construcción De Recamaras Adicional En La Localidad De Temozón En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatan.	13-0237	Yucatan	Mérida	Temozón Norte	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$116,394	\$116,394	\$116,394	\$116,394	\$116,394	\$116,394	\$116,394	100.00	00	RECAMARA 4	4	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280778	Construcción De Techos En La Localidad De Tixcacal, Municipio De Mérida,Estado De Yucatan.	13-0280	Yucatan	Mérida	Tixcacal	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	00	TECHOS 7	7	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280782	Construcción De Techos En La Localidad De Temozón Norte En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatan.	13-0238	Yucatan	Mérida	Temozón Norte	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	00	TECHOS 4	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280794	Construcción De Recamaras Adicional En La Localidad De Tixocuyán En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatan.	13-0239	Yucatan	Mérida	Tixocuyán	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	\$38,798	100.00	00	RECAMARA 2	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280801	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Drumunan, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan.	13-0281	Yucatan	Mérida	Drumunan	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$310,384	\$310,384	\$310,384	\$310,384	\$310,384	\$310,384	\$310,384	100.00	00	RECAMARAS 16	16	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280810	Construcción De Techos En La Localidad De En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatan.	13-0240	Yucatan	Mérida	Tixocuyán	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	00	TECHOS 2	2	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280816	Construcción De Techos En La Localidad De Drumunan, Municipio De Mérida,Estado De Yucatan.	13-0282	Yucatan	Mérida	Drumunan	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	00	TECHOS 7	7	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280825	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Tixocuyán En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatan.	13-0241	Yucatan	Mérida	Tixocuyán	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,258	\$5,258	\$5,258	\$5,258	\$5,258	\$5,258	\$5,258	100.00	00	PISO 2	2	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280839	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Santa Cruz Palomque, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan.	13-0283	Yucatan	Mérida	Santa Cruz Palomque	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$271,584	\$271,584	\$271,584	\$271,584	\$271,584	\$271,584	\$271,584	100.00	00	RECAMARAS 14	14	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280841	Construcción De Recamaras Adicional En La Localidad De En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatan.	13-0242	Yucatan	Mérida	Santa Gertrudis	Rural	Convenios	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	100.00	00	RECAMARA 9	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Adito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	018 0182 Municipios y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AJUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280832	Construcción De Techos En La Localidad De Santa Gertrudis En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0243	Yucatan	Mérida	Santa Gertrudis	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	00	TECHO 6	6	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280840	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Chabikhal En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0236	Yucatan	Mérida	Chabikhal	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$394,000	\$394,000	\$394,000	\$394,000	\$394,000	\$394,000	\$394,000	100.00	00	RECAMARA 45	45	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280874	Construcción De Techos En La Localidad De Santa Cruz Palomeque , Municipio De Mérida,Estado De Yucatán.	13-0234	Yucatan	Mérida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	00	TECHOS 11	11	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280883	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Chabikhal En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0237	Yucatan	Mérida	Chabikhal	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,132	\$7,132	\$7,132	\$7,132	\$7,132	\$7,132	\$7,132	100.00	00	PISO 4	4	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280895	Construcción De Techos En La Localidad De Chabikhal En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0238	Yucatan	Mérida	Chabikhal	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$449,480	\$449,480	\$449,480	\$449,480	\$449,480	\$449,480	\$449,480	100.00	00	TECHO 47	47	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280900	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Xucupich En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0239	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$145,200	\$145,200	\$145,200	\$145,200	\$145,200	\$145,200	\$145,200	100.00	00	RECAMARA 11	11	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280910	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Santa Cruz Palomeque , Municipio De Mérida,Estado De Yucatán.	13-0239	Yucatan	Mérida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,258	\$5,258	\$5,258	\$5,258	\$5,258	\$5,258	\$5,258	100.00	00	PISO 2	2	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280924	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Xucupich En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0200	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,788	\$1,788	\$1,788	\$1,788	\$1,788	\$1,788	\$1,788	100.00	00	PISO 1	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280942	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De Cauel, Municipio De Mérida ,Estado De Yucatán.	13-0286	Yucatan	Mérida	Cauel	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	100.00	00	RECAMARAS 20	20	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280936	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Sotzil Norte En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0201	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$91,400	\$91,400	\$91,400	\$91,400	\$91,400	\$91,400	\$91,400	100.00	00	RECAMARA 7	7	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400280970	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Sotzil Norte En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0202	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,788	\$1,788	\$1,788	\$1,788	\$1,788	\$1,788	\$1,788	100.00	00	PISO 1	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400280939	Construcción De Techos En La Localidad De Sotzil Norte En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0203	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$57,380	\$57,380	\$57,380	\$57,380	\$57,380	\$57,380	\$57,380	100.00	00	TECHO 6	6	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400281020	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Opichen En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0321	Yucatan	Mérida	Opichen	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	100.00	00	RECAMARA 6	6	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400281034	Construcción De Techos En La Localidad De Opichen En El Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0322	Yucatan	Mérida	Opichen	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,127	\$19,127	\$19,127	\$19,127	\$19,127	\$19,127	\$19,127	100.00	00	TECHOS 2	2	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400281038	Construcción De Recamara Adicionales En La Localidad De Chankom En El Municipio De Chankom, Estado De Yucatán.	13/0325	Yucatan	Chankom	Chankom	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$659,666	\$659,666	\$659,666	\$659,666	\$659,666	\$659,666	\$659,666	100.00	00	RECAMARA 34	34	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400281072	Construcción De Techos En La Localidad De Chankom En El Municipio De Chankom, Estado De Yucatán.	13-0326	Yucatan	Chankom	Chankom	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	00	TECHO 14	14	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400281085	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Muchucucuh En El Municipio De Chankom, Estado De Yucatán.	13-0327	Yucatan	Chankom	Muchucucuh	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$484,975	\$484,975	\$484,975	\$484,975	\$484,975	\$484,975	\$484,975	100.00	00	RECAMARA 25	25	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400281228	Construcción De Techo En La Localidad Muchucucuh Municipio De Chankom, Estado De Yucatán.	13-0328	Yucatan	Chankom	Muchucucuh	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	00	TECHOS 2	2	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400281446	Construcción De Techos En La Localidad De Texan Camara Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0270	Yucatan	Mérida	Texan Camara	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	00	TECHOS 13	13	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1330400281471	Construcción De Pisos De Concreto En La Localidad De Texan Camara Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0271	Yucatan	Mérida	Texan Camara	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	100.00	00	PISOS 1	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC001304002016235	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	018 0183 Municipios de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AJUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTIDOM: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281488	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Petac Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0272	Yucatán	Mérida	Petac	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	100.00	00	RECAMARA 9	9	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281508	Construcción De Techos En La Localidad De Petac Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0273	Yucatán	Mérida	Petac	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	00	TECHOS 6	6	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400281521	Construcción De Piso De Concreto En La Localidad De Petac Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0274	Yucatán	Mérida	Petac	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$13,143	\$13,143	\$13,143	\$13,143	\$13,143	\$13,143	\$13,143	100.00	00	PISO 5	5	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281543	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De San Antonio Tzucalá Municipio De Mérida Estado De Yucatán.	13-0275	Yucatán	Mérida	San Antonio Tzucalá	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$96,993	\$96,993	\$96,993	\$96,993	\$96,993	\$96,993	\$96,993	100.00	00	RECAMARA 3	3	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400281544	Construcción De Techos En La Localidad De Municipio De Estado De Yucatán.	13-0276	Yucatán	Mérida	San Antonio Tzucalá	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	00	TECHOS 24	24	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400281590	Construcción De Piso De Concreto En La Localidad De San Antonio Tzucalá Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0277	Yucatán	Mérida	San Antonio Tzucalá	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,238	\$5,238	\$5,238	\$5,238	\$5,238	\$5,238	\$5,238	100.00	00	PISO 2	2	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281602	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Tixmacal Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0278	Yucatán	Mérida	Tixmacal	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$232,187	\$232,187	\$232,187	\$232,187	\$232,187	\$232,187	\$232,187	100.00	00	RECAMARA 13	13	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400281620	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De San Ignacio Tzuc Municipal De Estado De Yucatán.	13-0253	Yucatán	Mérida	San Ignacio Tzuc	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$155,192	\$155,192	\$155,192	\$155,192	\$155,192	\$155,192	\$155,192	100.00	00	RECAMARA 8	8	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281633	Construcción De Techos En La Localidad De San Ignacio Tzuc Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0254	Yucatán	Mérida	San Ignacio Tzuc	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	00	TECHOS 9	9	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281646	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Tahdzihobon Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0255	Yucatán	Mérida	Tahdzihobon	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$232,788	\$232,788	\$232,788	\$232,788	\$232,788	\$232,788	\$232,788	100.00	00	RECAMARA 12	12	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281653	Construcción De Techos En La Localidad De Tahdzihobon Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0256	Yucatán	Mérida	Tahdzihobon	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	00	TECHOS 12	12	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281672	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De San Pedro Chiny Municipal De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0257	Yucatán	Mérida	San Pedro Chiny	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$465,576	\$465,576	\$465,576	\$465,576	\$465,576	\$465,576	\$465,576	100.00	00	RECAMARA 24	24	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400281692	Construcción De Techos En La Localidad De San Pedro Chiny Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0258	Yucatán	Mérida	San Pedro Chiny	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	00	TECHOS 12	12	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281703	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Xmatkul Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0259	Yucatán	Mérida	Xmatkul	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,197	\$28,197	\$28,197	\$28,197	\$28,197	\$28,197	\$28,197	100.00	00	RECAMARA 3	3	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400281713	Construcción De Techos En La Localidad De Xmatkul Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0260	Yucatán	Mérida	Xmatkul	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	00	TECHOS 3	3	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400281734	Construcción De Techos En La Localidad De Copayá Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0226	Yucatán	Mérida	Copayá	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	00	TECHOS 7	7	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400281751	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Oxidzilobé Municipio De Mérida Estado De Yucatán.	13-0227	Yucatán	Mérida	Oxidzilobé	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$290,985	\$290,985	\$290,985	\$290,985	\$290,985	\$290,985	\$290,985	100.00	00	RECAMARA 15	15	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281767	Construcción De Techos En La Localidad De Oxidzilobé Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0228	Yucatán	Mérida	Oxidzilobé	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	00	TECHOS 15	15	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
YUC1330400281776	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Kixtal Municipal De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0229	Yucatán	Mérida	Kixtal	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,399	\$19,399	\$19,399	\$19,399	\$19,399	\$19,399	\$19,399	100.00	00	RECAMARA 1	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281794	Construcción De Techos En La Localidad De Kixtal Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0230	Yucatán	Mérida	Kixtal	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	00	TECHOS 4	4	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013002016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281812	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Sac Nichte Municipio De Mérida, Estado De Yucatán.	13-0231	Yucatán	Mérida	Sac-Nichte	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$116,394	\$116,394	\$116,394	\$116,394	\$116,394	\$116,394	\$116,394	100.00	0	RECAMARA 4	4	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281820	Construcción De Techos En La Localidad De Sac Nichte Municipio De Mérida Estado De Yucatán.	13-0232	Yucatán	Mérida	Sac-Nichte	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	0	TECHOS 4	4	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281830	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Xucuyá Municipio De Mérida Estado De Yucatán.	13-0233	Yucatán	Mérida	Xucuyá	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$96,995	\$96,995	\$96,995	\$96,995	\$96,995	\$96,995	\$96,995	100.00	0	RECAMARA 3	3	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281838	Construcción De Techos En La Localidad De Xucuyá Municipio De Estado De Mérida, Yucatán.	13-0234	Yucatán	Mérida	Xucuyá	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	0	TECHOS 14	14	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1330400281835	Construcción De Techos En La Localidad De Yaxinic Municipio De Mérida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	13-0449	Yucatán	Mérida	Yaxinic	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,563	\$9,563	\$9,563	\$9,563	\$9,563	\$9,563	\$9,563	100.00	0	TECHO 1	1	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1330400281846	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Xucuyá Municipio De Mérida Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	13-0450	Yucatán	Mérida	Xucuyá	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	100.00	0	RECAMARA 1	1	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1340100282561	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Justicia Social, Del Municipio De Peed(Aportación Estatal Al Convenio Cdi Prosi 2014)	06/14/0008	Yucatán	Peto	Justicia Social	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$712,405	\$712,405	\$712,405	\$712,405	\$111,333	\$111,333	\$111,333	29.85	0	Sistema	302	30.00	30.00	Financieras / Física / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROSI 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13401002828571	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial, Pozo De Abstracción C.24 X 15 Y 17 Com. Nolas	213-02-0123	Yucatán	Mérida	Nolas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$25,019	\$25,019	\$25,019	\$25,019	\$25,019	\$25,019	\$25,019	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13401002828574	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial Pozo De Abstracción C.27 X 20 Y 22	213-02-0247	Yucatán	Mérida	Rombón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$43,304	\$43,304	\$43,304	\$43,304	\$43,304	\$43,304	\$43,304	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13401002828582	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial Pozo De Abstracción C.83 X 94 Y 96 Com. Santa Cruz Palomeque	213-02-0053	Yucatán	Mérida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$61,000	\$61,000	\$61,000	\$61,000	\$61,000	\$61,000	\$61,000	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13401002828584	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial Pozo De Abstracción C.96 X 83 Y 85 Com. Santa Cruz Palomeque	213-02-0053	Yucatán	Mérida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$25,019	\$25,019	\$25,019	\$25,019	\$25,019	\$25,019	\$25,019	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13401002828591	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial Pozo De Abstracción C.7 X 8 Y 10 Com. Sitpach	213-02-0012	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$68,203	\$68,203	\$68,203	\$68,203	\$68,203	\$68,203	\$68,203	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13401002828593	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial Pozo De Abstracción C.8 X 8 Y 10 Com. Sitpach	213-02-0030	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$43,304	\$43,304	\$43,304	\$43,304	\$43,304	\$43,304	\$43,304	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13401002828599	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial Pozo De Abstracción C.8 X 10 Y 12 Com. Sitpach	213-02-0030	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$59,202	\$59,202	\$59,202	\$59,202	\$59,202	\$59,202	\$59,202	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13401002828608	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial Pozo De Abstracción C.8 X 10 Y 14 Com. Sitpach	213-02-0030	Yucatán	Mérida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$43,304	\$43,304	\$43,304	\$43,304	\$43,304	\$43,304	\$43,304	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13401002828626	Pavimentación De Calle C.25a X 28 Y 28a Com. Cholul	213-01-0130	Yucatán	Mérida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$75,296	\$75,296	\$75,296	\$75,296	\$75,296	\$75,296	\$75,296	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13401002828633	Construcción De Sistema De Alcantarillado Pluvial Pozo De Abstracción C.14 X 31 Santa El Cobayá Com. Rombón	213-01-0086	Yucatán	Mérida	Rombón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$57,365	\$57,365	\$57,365	\$57,365	\$57,365	\$57,365	\$57,365	100.00	0	Sistema	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13401002828638	Pavimentación De Calle C.14 X 19 Y 21	213-01-0134	Yucatán	Mérida	Osoyaboa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$520,278	\$520,278	\$520,278	\$520,278	\$520,278	\$520,278	\$520,278	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13401002828641	Pozo De Abstracción C.10 X 10 Y 12 Col. Adolfo Lopez Mateos	213-01-0109	Yucatán	Mérida	Mérida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$50,434	\$50,434	\$50,434	\$50,434	\$50,434	\$50,434	\$50,434	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13401002828647	Pavimentación De Calle C.14 X 21 Y 23	213-01-0134	Yucatán	Mérida	Osoyaboa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$179,015	\$179,015	\$179,015	\$179,015	\$179,015	\$179,015	\$179,015	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTIDOM: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288654	Pozos De Abseccion C.86 X 189 Y 191 Com. Dzonuncán	213-03-0123	Yucatán	Merida	Dzonuncán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$62,636	\$62,636	\$62,636	\$62,636	\$62,636	\$62,636	\$62,636	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288659	Revisamentacion De Calle C.191 X 88 Y 86a	213-03-0125	Yucatán	Merida	Dzonuncán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$154,767	\$154,767	\$154,767	\$154,767	\$154,767	\$154,767	\$154,767	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288664	Pozos De Abseccion C.191 X 86 Y 86a Com. Dzonuncán	213-03-0123	Yucatán	Merida	Dzonuncán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$34,775	\$34,775	\$34,775	\$34,775	\$34,775	\$34,775	\$34,775	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288672	Revisamentacion De Calle C.187a X 82a Y 84	213-03-0101	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$97,107	\$97,107	\$97,107	\$97,107	\$97,107	\$97,107	\$97,107	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288674	Pozos De Abseccion C.187a X 60 Y 62 Col. Guadalupea	213-03-0118	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$63,636	\$31,318	\$31,318	\$31,318	\$31,318	\$31,318	\$31,318	\$31,318	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1340100288680	Revisamentacion De Calle C.187b X 64 Y 64	213-03-0101	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$102,702	\$102,702	\$102,702	\$102,702	\$102,702	\$102,702	\$102,702	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288681	Pozos De Abseccion C.187a X 62a Y 64 Col. Guadalupea	213-03-0099	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$62,636	\$62,636	\$62,636	\$62,636	\$62,636	\$62,636	\$62,636	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288684	Revisamentacion De Calle C.187a X 60 Y 62	213-03-0117	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$189,968	\$189,968	\$189,968	\$189,968	\$189,968	\$189,968	\$189,968	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288686	Pozos De Abseccion C.187b X 64 Y 66 Col. Guadalupea	213-03-0099	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$34,775	\$34,775	\$34,775	\$34,775	\$34,775	\$34,775	\$34,775	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288691	Revisamentacion De Calle C.86a X 189 Y 191	213-03-0125	Yucatán	Merida	Dzonuncán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$235,636	\$235,636	\$235,636	\$235,636	\$235,636	\$235,636	\$235,636	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288693	Pozos De Abseccion C.17 X 16a Y 18 Col. Maya	213-03-0022	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$56,093	\$66,093	\$66,093	\$66,093	\$66,093	\$66,093	\$66,093	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288698	Revisamentacion De Calle C.17 X 16a Y 18	213-03-0142	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$165,106	\$165,106	\$165,106	\$165,106	\$165,106	\$165,106	\$165,106	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288704	Revisamentacion De Calle C.10 X 35 Y 39 Col. Adolfo Lopez Mateo	213-03-0145	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$63,223	\$63,223	\$63,223	\$63,223	\$18,967	\$18,967	\$18,967	30.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288713	Pozos De Abseccion C.32 X 25 Y 25a Col. San Vicente	213-03-0064	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31,318	\$31,318	\$31,318	\$31,318	\$31,318	\$31,318	\$31,318	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288715	Revisamentacion De Calle C.35 X 10 Y 12 Col. Adolfo Lopez Mateo	213-03-0145	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$145,964	\$145,964	\$145,964	\$145,964	\$43,789	\$43,789	\$43,789	30.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	30.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288722	Pozos De Abseccion C.32 X 25a Y 27 Col. San Vicente	213-03-0064	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$66,093	\$66,093	\$66,093	\$66,093	\$66,093	\$66,093	\$66,093	100.00	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288723	Revisamentacion De Calle C.83 X 94 Y 96 Com. Santa Cruz Palomque	213-02-0363	Yucatán	Merida	Santa Cruz Palomque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$277,302	\$277,302	\$277,302	\$277,302	\$277,302	\$277,302	\$277,302	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288728	Pozos De Abseccion C.17 X 14 Y 20 Com. Chalmuch	213-03-0096	Yucatán	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$62,752	\$62,752	\$62,752	\$62,752	\$61,740	\$61,740	\$61,740	98.39	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288729	Revisamentacion De Calle C.96 X 83 Y 85 Com. Santa Cruz Palomque	213-02-0363	Yucatán	Merida	Santa Cruz Palomque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$353,500	\$353,500	\$353,500	\$353,500	\$353,500	\$353,500	\$353,500	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288736	Pozos De Abseccion C.21 X 24 Y 28 Com. Chalmuch	213-03-0076	Yucatán	Merida	Chalmuch	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31,376	\$31,376	\$31,376	\$31,376	\$31,197	\$31,197	\$31,197	99.43	0	Pozo	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Adrito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MPV001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUSTODI: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288753	Pozos De Abseccion C.26 X 21 Y 350 Mts Hasta El Cementerio Com. Chalmuh	213-03-0073	Yucatán	Merida	Chalmuh	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$99,335	\$99,335	\$99,335	\$99,335	\$99,335	\$99,335	\$99,335	\$99,335	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288776	Pozos De Abseccion C.25a X 28 Y 23a Com. Cholul	213-03-0127	Yucatán	Merida	Cholul	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$67,959	\$67,959	\$67,959	\$67,959	\$67,959	\$67,959	\$67,959	\$67,959	99.65	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288800	Pozos De Abseccion C.14 X 19 Y 21 Com. Dzoayach	213-03-0024	Yucatán	Merida	Dzoayach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$94,128	\$94,128	\$94,128	\$94,128	\$94,128	\$94,128	\$94,128	\$94,128	99.68	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288848	Pozos De Abseccion C.14 X 21 Y 23 Com. Dzoayach	213-03-0024	Yucatán	Merida	Dzoayach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,583	\$36,583	\$36,583	\$36,583	\$36,583	\$36,583	\$36,583	\$36,583	99.37	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288852	Pozos De Abseccion C.2b X 13 Y 17 Com. Sitpach	213-03-0103	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$62,752	\$62,752	\$62,752	\$62,752	\$62,752	\$62,752	\$62,752	\$62,752	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288861	Pozos De Abseccion C.2b X 13 Y 15 Com. Sitpach	213-03-0103	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31,376	\$31,376	\$31,376	\$31,376	\$31,376	\$31,376	\$31,376	\$31,376	96.66	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288869	Pozos De Abseccion C.13 X 2a Y 2b	213-03-0103	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$62,752	\$62,752	\$62,752	\$62,752	\$62,752	\$62,752	\$62,752	\$62,752	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288876	Pozos De Abseccion C.13 X 2 Y 2a	213-03-0103	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31,376	\$31,376	\$31,376	\$31,376	\$31,376	\$31,376	\$31,376	\$31,376	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288889	Pozos De Abseccion C.13 X 2 Y 4a Com. Sitpach	213-03-0103	Yucatán	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,583	\$36,583	\$36,583	\$36,583	\$36,583	\$36,583	\$36,583	\$36,583	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288900	Pozos De Abseccion C.33 X 2 Y 4 Norte Col. Salvador Alvarado Sur	213-02-0019	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288909	Pozos De Abseccion C.33 X 4 Norte Y 6 Norte Col. Salvador Alvarado Sur	213-02-0019	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$48,361	\$48,361	\$48,361	\$48,361	\$48,361	\$48,361	\$48,361	\$48,361	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288935	Pozos De Abseccion C.12 X 21 Y 23 Col. Santa Maria Chi	213-02-0056	Yucatán	Merida	Santa Maria Chi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288926	Pozos De Abseccion C.12 X 23 Y 23 Col. Santa Maria Chi	213-02-0056	Yucatán	Merida	Santa Maria Chi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$44,974	\$44,974	\$44,974	\$44,974	\$44,974	\$44,974	\$44,974	\$44,974	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288935	Pozos De Abseccion C.12 X 15 Diagonal Y 21 Col. Santa Maria Chi	213-02-0056	Yucatán	Merida	Santa Maria Chi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$25,874	\$25,874	\$25,874	\$25,874	\$25,874	\$25,874	\$25,874	\$25,874	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288945	Pozos De Abseccion C.98b X 16b Y 16b Col. Emiliano Zapata Sur II	213-03-0036	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288935	Pozos De Abseccion C.98b X 16b Y 171 Col. Emiliano Zapata Sur II	213-03-0036	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288942	Pozos De Abseccion C.169b X 9a Y 9a Col. Emiliano Zapata Sur II	213-03-0054	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$44,974	\$44,974	\$44,974	\$44,974	\$44,974	\$44,974	\$44,974	\$44,974	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288947	Pozos De Abseccion C.169b X 9a Y 9b	213-03-0054	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288973	Pozos De Abseccion C.96a X 16b Y 16b Col. Emiliano Zapata Sur II	213-03-0059	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC13140100288994	Pozos De Abseccion C.94 X 16b Y 16b Col. Emiliano Zapata Sur II	213-03-0041	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Adiuto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTIDOM: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100288999	Pozos De Abseccion C.94 X 194 Y 171 Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0241	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100289018	Pozos De Abseccion C.1690 X 96 Y 96 Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0231	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100289031	Pozos De Abseccion C.1690 X 96 Y 96 Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0231	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100289041	Pozos De Abseccion C.171 X 94 Y 94 Col. Emiliano Zapata Sur III	213-03-0232	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	\$22,487	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100289051	Pozos De Abseccion C.171 X 96 Y 96 Col. Emiliano Zapata Sur IIII	213-03-0232	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$25,874	\$25,874	\$25,874	\$25,874	\$25,874	\$25,874	\$25,874	\$25,874	100.00	0	Pozos	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1340100289071	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.35 X 4 Norte Y 6 Norte	213-02-0007	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$41,074	\$37,886	\$37,886	\$37,886	\$37,886	\$37,886	\$37,886	\$37,886	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1340100289093	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.35 X 2 Y 4 Norte Col. Salvador Alvarado Sur	213-02-0007	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,053	\$38,213	\$38,213	\$38,213	\$38,213	\$38,213	\$38,213	\$38,213	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1340100289114	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.12 X 23 Y 25 Col. Santa Maria Chi	213-02-0055	Yucatan	Merida	Santa Maria Chi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$86,015	\$86,015	\$86,015	\$86,015	\$86,015	\$86,015	\$86,015	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100289124	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.12 X 21 Y 23 Col. Santa Maria Chi	213-02-0055	Yucatan	Merida	Santa Maria Chi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$86,745	\$86,745	\$86,745	\$86,745	\$86,745	\$86,745	\$86,745	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100289133	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.12 X 10 Diagonal Y 21 Col. Santa Maria Chi	213-02-0055	Yucatan	Merida	Santa Maria Chi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$62,945	\$60,609	\$60,609	\$60,609	\$60,609	\$60,609	\$60,609	\$60,609	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1340100289143	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.24 X 13 Y 17 Com. Nolas	213-05-0124	Yucatan	Merida	Nolas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$66,674	\$66,674	\$66,674	\$66,674	\$66,674	\$66,674	\$66,674	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100289153	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.83 X 94 Y 96 Com. Santa Cruz Palomeque	213-02-0054	Yucatan	Merida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$118,822	\$118,822	\$118,822	\$118,822	\$118,822	\$118,822	\$118,822	87.75	0	Metro Cuadrado	0	100.00	87.75	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100289170	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.96 X 83 Y 85 Solo Labd Otzema	213-02-0054	Yucatan	Merida	Santa Cruz Palomeque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$176,790	\$170,790	\$170,790	\$170,790	\$170,790	\$170,790	\$170,790	\$170,790	96.49	0	Metro Cuadrado	0	100.00	96.49	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1340100289183	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.5 X 8 Y 10 Com. Sitpach	213-02-0031	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,561	\$90,564	\$90,564	\$90,564	\$90,564	\$90,564	\$90,564	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100289191	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.5 X 10 Y 12 Com. Sitpach	213-02-0031	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$113,463	\$107,072	\$107,072	\$107,072	\$107,072	\$107,072	\$107,072	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100289199	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.5 X 12 Y 14 Com. Sitpach	213-02-0031	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$108,852	\$114,031	\$114,031	\$114,031	\$114,031	\$114,031	\$114,031	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1340100289213	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.7 X 8 Y 10 Com. Sitpach	213-02-0031	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$77,983	\$76,716	\$76,716	\$76,716	\$76,716	\$76,716	\$76,716	\$76,716	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1340100289231	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.35 X 10 Y 12 Solo Labd Sur	213-03-0110	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$65,502	\$76,233	\$76,233	\$76,233	\$76,233	\$76,233	\$76,233	\$76,233	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1340100289241	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.187x X 62x Y 64 Col. Guadalupe	213-03-0206	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$63,543	\$63,939	\$63,939	\$63,939	\$63,939	\$63,939	\$63,939	\$63,939	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1340100289247	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C.187x X 64 Y 66 Col. Guadalupe	213-03-0206	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$79,284	\$80,550	\$80,550	\$80,550	\$80,550	\$80,550	\$80,550	\$80,550	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Montado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100289242	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.1874 X 40 Y 42 Col. Guadalupe	213-03-0119	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$112,261	\$112,261	\$112,261	\$112,261	\$112,261	\$112,261	\$112,261	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100289273	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.17 X 16 Y 18 Col. Maya	213-03-0136	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$64,099	\$69,389	\$69,389	\$69,389	\$69,389	\$69,389	\$69,389	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100289285	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.86A X 189 Y 191 Cde. Dzoncau	213-03-0214	Yucatán	Merida	Dzoncau	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$205,230	\$205,230	\$205,230	\$205,230	\$163,219	\$163,219	\$163,219	79.53	00	Metro Cuadrado	0	100.00	79.53	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100289295	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C.191 X 86 Y 86a Cde. Dzoncau	213-03-0214	Yucatán	Merida	Dzoncau	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MERIDA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$127,389	\$127,389	\$127,389	\$127,389	\$124,032	\$124,032	\$124,032	97.36	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100289877	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Copayá, Municipio De Merida, Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0225	Yucatán	Merida	Copayá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$143,565	\$143,565	\$143,565	\$143,565	\$143,565	\$143,565	\$143,565	100.00	00	16 BACAMARAS	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1340100294934	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Copayá, Municipio De Merida, Estado De Yucatán.	13-0225	Yucatán	Merida	Copayá	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$310,284	\$310,284	\$310,284	\$310,284	\$310,284	\$310,284	\$310,284	100.00	00	16 BACAMARAS	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100294971	Construcción De Techos En La Localidad De Copayá, Municipio De Merida, Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0226	Yucatán	Merida	Copayá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$24,313	\$24,313	\$24,313	\$24,313	\$24,313	\$24,313	\$24,313	100.00	00	7 TECHOS	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1340100294920	Construcción De Techos En La Localidad De Dzoncau, Municipio De Merida, Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0228	Yucatán	Merida	Dzoncau	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$16,385	\$16,385	\$16,385	\$16,385	\$16,385	\$16,385	\$16,385	100.00	00	15 TECHOS	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100294445	Construcción De Techos En La Localidad De Suytunche, Municipio De Merida, Estado De Yucatán	13-0219	Yucatán	Merida	Suytunche	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,000	\$38,197	\$38,197	\$38,197	\$38,197	\$38,197	\$38,197	100.00	00	TECHOS 2	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1340100294511	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Hoc Au, Municipio De Merida, Estado De Yucatán.	13-0220	Yucatán	Merida	Hoc Au	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$26,995	\$26,995	\$26,995	\$26,995	\$26,995	\$26,995	\$26,995	100.00	00	5 BACAMARAS	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100294530	Construcción De Techos En La Localidad De Hoc Au, Municipio De Merida, Estado De Yucatán	13-0221	Yucatán	Merida	Hoc Au	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	00	2TECHOS	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100294605	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Sierra Papacal, Municipio De Merida, Estado De Yucatán.	13-0222	Yucatán	Merida	Sierra Papacal	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	\$174,591	100.00	00	9 BACAMARAS	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100294801	Construcción De Techos En La Localidad De Sierra Papacal, Municipio De Merida, Estado De Yucatán.	13-0223	Yucatán	Merida	Sierra Papacal	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	100.00	00	13 TECHOS	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1340100294849	Construcción De Sino De Concreto En La Localidad De Sierra Papacal, Municipio De Merida, Estado De Yucatán	13-0224	Yucatán	Merida	Sierra Papacal	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,258	\$5,258	\$5,258	\$5,258	\$5,258	\$5,258	\$5,258	100.00	00	2 PISOS	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1340100294902	Construcción De Techos En La Localidad De Xucupá, Municipio De Merida, Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0234	Yucatán	Merida	Xucupá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$124,144	\$124,144	\$124,144	\$124,144	\$124,144	\$124,144	\$124,144	100.00	00	16 TECHOS	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1340100295001	Montaje de Equipos Educativos En Escuelas De Municipios De Alta Y Muy Alta Marginación Del Estado De Yucatán, Primaria Alberto J Lopez Con Clave 31040546	06/13/0375	Yucatán	Tixocuyán	Sabaucha	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$254,454	\$254,454	\$254,454	\$254,454	\$254,454	\$254,454	\$254,454	100.00	00	Escuela	118	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1340100294842	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Suytunche, Municipio De Merida,Estado De Yucatán.Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0218	Yucatán	Merida	Suytunche	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$26,935	\$26,935	\$26,935	\$26,935	\$26,935	\$26,935	\$26,935	100.00	00	BACAMARAS 3	3	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:
YUC1340100294876	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Suytunche, Municipio De Merida, Estado De Yucatán	13-0218	Yucatán	Merida	Suytunche	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$58,197	\$58,197	\$58,197	\$58,197	\$58,197	\$58,197	\$58,197	100.00	00	BACAMARAS 3	3	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100297304	Adquisición De Equipo Especializado En La Universidad Tecnológica Mexicana	PMMSUP-003-13	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$1,506,223	\$187,953	\$187,953	\$187,953	3.30	00	Equipo	1	100.00	3.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100297492	Construcción De Techos En La Localidad De Tixocuyán, Municipio De Merida, Estado De Yucatán. Aportación Estatal Al Convenio Foshago	06-13-0240	Yucatán	Merida	Tixocuyán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$15,518	\$14,742	\$14,742	\$14,742	95.00	00	TECHOS 2	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
YUC0013020016235	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipios de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ATENDIMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100298071	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHI,MUNICIPIO DE MERIDA,ESTADO DE YUCATAN	13-0244	Yucatan	Merida	Santa Maria Chi	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$232,187	\$232,187	\$232,187	\$232,187	\$232,187	\$232,187	\$232,187	100.00	00	RECAMARAS 13	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100298081	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHI, MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN	13-0245	Yucatan	Merida	Santa Maria Chi	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	00	TECHOS 5	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1340100298088	CONSTRUCCION DE PISO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHI, MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN	13-0246	Yucatan	Merida	Santa Maria Chi	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	100.00	00	PISOS 1	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100298154	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SITPAH,MUNICIPIO DE MERIDA,ESTADO DE YUCATAN	13-0247	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$834,157	\$834,157	\$834,157	\$834,157	\$834,157	\$834,157	\$834,157	100.00	00	RECAMARAS 43	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100298124	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE SITPAH, MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN	13-0248	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	00	TECHOS 8	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1340100298143	CONSTRUCCION DE PISO EN LA LOCALIDAD DE SITPAH, MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN	13-0249	Yucatan	Merida	Sitpach	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,238	\$5,238	\$5,238	\$5,238	\$5,238	\$5,238	\$5,238	100.00	00	PISOS 3	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100298167	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE YANCHO CAASAR,MUNICIPIO DE MERIDA,ESTADO DE YUCATAN	13-0250	Yucatan	Merida	Yanche Casares	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,399	\$19,399	\$19,399	\$19,399	\$19,399	\$19,399	\$19,399	100.00	00	RECAMARAS 1	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100298191	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE YANCHO CAASAR MUNICIPIO DE MERIDA ESTADO DE YUCATAN	13-0251	Yucatan	Merida	Yanche Casares	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	00	TECHOS 2	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100300232	CONSTRUCCION DE PISO EN LA LOCALIDAD DE YANCHO CAASAR, MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO YUCATAN	13-0252	Yucatan	Merida	Yanche Casares	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	\$2,629	100.00	00	PISO 1	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1340100300273	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CHEUMAN, MUNICIPIO DE MERIDA,ESTADO DE YUCATAN	13-0288	Yucatan	Merida	Cheuman	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	\$66,000	100.00	00	RECAMARAS 5	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100300855	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE HOYACHO, MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN	13-0264	Yucatan	Merida	Hooyachó	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$290,985	\$290,985	\$290,985	\$290,985	\$290,985	\$290,985	\$290,985	100.00	00	RECAMARAS 15	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100301178	CONSTRUCCION DE PISO EN LA LOCALIDAD DE HOYACHO MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN	13-0266	Yucatan	Merida	Hooyachó	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,887	\$7,887	\$7,887	\$7,887	\$7,887	\$7,887	\$7,887	100.00	00	PISOS 3	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1340100301396	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE TRUKUM, MUNICIPIO DE CHEUM, ESTADO DE YUCATAN	13-0332	Yucatan	Chukum	Trukum	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	00	TECHOS 4	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1340100302436	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE YANCHO MUNICIPIO DE MERIDA ESTADO DE YUCATAN APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PAMBAE	06-13-0268	Yucatan	Merida	Yanche	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$54,313	\$54,313	\$54,313	\$54,313	\$46,199	\$46,199	\$46,199	85.06	00	TECHOS 7	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100303036	CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA METALICA EN EL J.W. DR. JOSE HERRERA DE OCA	SEP-202-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Mexico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$350,000	\$349,378	\$349,378	\$349,378	\$347,650	\$347,650	\$347,650	99.31	00	ESTRUCTURA METALICA	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA METALICA.LOS SERVICIOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDREY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1340100303093	CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA METALICA DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 51840581	SEP-206-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Mexico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$287,000	\$286,942	\$286,942	\$286,942	00	00	00	0.00	00	ESTRUCTURA METALICA	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA METALICA.LOS SERVICIOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDREY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100303128	CONSTRUCCION DE UN ALMACEN, ENTORNAMIENTO, PATIO DE MANIOBRAS Y BANDA EN EL SEMINARIO NUESTRO SEÑOR DE AGLA CLAVE 51840581	SEP-205-2013	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Mexico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,450,000	\$1,214,749	\$1,214,749	\$1,214,749	\$2,939,994	\$2,939,994	\$2,939,994	93.26	00	ALMACEN	0	100.00	90.00	Financiera CONSTRUCCION DE UN ALMACEN ENTORNAMIENTO, PATIO DE MANIOBRAS Y BANDA EN EL SEMINARIO NUESTRO SEÑOR DE AGLA CLAVE 51840581. CONSTRUCCION DE UN ALMACEN ENTORNAMIENTO, PATIO DE MANIOBRAS Y BANDA.LOS SERVICIOS EJECUTADOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDREY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
YUC1340100303286	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CAUCAL,MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN. APORTACION SATATAL AL CONVENIO CONAVI	06-13-0286	Yucatan	Merida	Caucal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	100.00	00	RECAMARAS 20	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1340100303642	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA LOCALIDAD DE CAUCAL, MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN	13-0287	Yucatan	Merida	Caucal	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$229,522	\$229,521	\$229,521	\$229,521	\$229,521	\$229,521	\$229,521	100.00	00	TECHOS	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
YUC1340100305539	CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA COMUNIDAD DE CHEUMAN, MUNICIPIO DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN. APORTACION SATATAL AL CONVENIO CONAVI	06-13-0289	Yucatan	Merida	Cheuman	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$12,345	\$12,345	\$12,345	\$12,345	\$12,345	\$12,345	\$12,345	100.00	00	TECHOS1	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Asi	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pago	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,630	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC13140100305552	Construcción De Techos En La Localidad De Cheumán, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan	13-0289	Yucatan	Mérida	Cheumán	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,563	\$9,563	\$9,563	\$9,563	\$9,563	\$9,563	\$9,563	100.00	00	TECHOS	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC13140100305595	Construcción De Recamaras Adicional En La Localidad De Komché, Municipio De Mérida - Estado De Yucatan	13-0290	Yucatan	Mérida	Komché	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$620,400	\$620,400	\$620,400	\$620,400	\$620,400	\$620,400	\$620,400	100.00	00	RECAMARAS	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC13140100305659	Construcción De Techos En La Localidad De Komché, Municipio De Mérida Estado De Yucatan	13-0291	Yucatan	Mérida	Komché	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$430,353	\$430,353	\$430,353	\$430,353	\$430,353	\$430,353	\$430,353	100.00	00	TECHOS	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC13140100305778	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tamesha En El Municipio De Mérida Del Estado De Yucatan	13-0292	Yucatan	Mérida	Tamesha	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$39,600	\$39,600	\$39,600	\$39,600	\$39,600	\$39,600	\$39,600	100.00	00	RECAMARA	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC13140100305918	Construcción De Techos En La Localidad De Tamesha, Municipio De Mérida Estado De Yucatan	13-0293	Yucatan	Mérida	Tamesha	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,690	\$28,690	\$28,690	\$28,690	\$28,690	\$28,690	\$28,690	100.00	00	TECHOS	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC13140100306361	Construcción De Recamara Adicional En La Localidad De Santa Maria Yaxche, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan	13-0294	Yucatan	Mérida	Santa Maria Yaxche	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$13,200	100.00	00	RECAMARA	1	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC13140100306912	Construcción De Piso De Concreto Localidad De Huucetban Municipio De Mérida, Estado De Yucatan	13-0313	Yucatan	Mérida	Huucetban	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,788	\$1,788	\$1,788	\$1,788	\$1,788	\$1,788	\$1,788	100.00	00	PISO	1	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC13140100306956	Construcción De Recamara Adicional Localidad De Huucetban, Municipio De Mérida Estado De Yucatan	13-0312	Yucatan	Mérida	Huucetban	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	100.00	00	RECAMARAS	1	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC13140100306702	Construcción De Techos En La Localidad De Huucetban, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan	13-0314	Yucatan	Mérida	Huucetban	Rural	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$105,197	\$105,197	\$105,197	\$105,197	\$105,197	\$105,197	\$105,197	100.00	00	TECHOS	11	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC13140100306776	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De San José Tsil, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan	13-0315	Yucatan	Mérida	San José Tsil	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$290,400	\$290,400	\$290,400	\$290,400	\$290,400	\$290,400	\$290,400	100.00	00	recomaras	22	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC13140100306930	Construcción De Piso De Concreto En La Localidad De San José Tsil, Municipio De Mérida	13-0316	Yucatan	Mérida	San José Tsil	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$12,516	\$12,516	\$12,516	\$12,516	\$12,516	\$12,516	\$12,516	100.00	00	piso 7	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC13140100306981	Construcción De Techos En La Localidad De San José Tsil, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan	13-0317	Yucatan	Mérida	San José Tsil	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$420,790	\$420,790	\$420,790	\$420,790	\$420,790	\$420,790	\$420,790	100.00	00	techos 44	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC13140100306991	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Plan De Ayala, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan	13-0318	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$369,600	\$369,600	\$369,600	\$369,600	\$369,600	\$369,600	\$369,600	100.00	00	RECAMARAS2	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC13140100307156	Construcción De Piso De Concreto En La Localidad De Plan De Ayala, Municipio De Mérida	13-0319	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,576	\$3,576	\$3,576	\$3,576	\$3,576	\$3,576	\$3,576	100.00	00	PISO 2	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro:	
YUC13140100307345	Construcción De Techos En La Localidad De Plan De Ayala, Municipio De Mérida, Estado De Yucatan	13-0320	Yucatan	Mérida	Mérida	Urbano	Convenios	5177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$200,831	\$200,831	\$200,831	\$200,831	\$200,831	\$200,831	\$200,831	100.00	00	TECHOS 21	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC13140100312465	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle 19x17y17, 21x17y15 Y 23x17y15 Salda. Comuna.	-	Yucatan	Tekom	Tekom	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekom	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$299,299	\$299,299	\$299,299	\$299,299	\$299,299	\$299,299	\$299,299	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC13140100312467	Construcción De Aula De Once Multiples En El Centro De Educación Preescolar Indígena El Niño Mayá.	-	Yucatan	Tekom	Tekom	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekom	Educación	En Ejecución	2013	\$644,502	\$644,502	\$644,502	\$644,502	\$644,502	\$644,502	\$644,502	100.00	00	Metros Cuadrados, Aula	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC13140100312469	Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Calle 1 X En Zona Frontera Al Pico: Ivey, Colón	-	Yucatan	Tekom	Tekom	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekom	Urbanización	En Ejecución	2013	\$471,304	\$471,304	\$471,304	\$471,304	\$471,304	\$471,304	\$471,304	100.00	00	Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC13140100312574	Reconstrucción, Construcción Y Pavimentación De Calles Del Fracc. Ivey En La Localidad De Tekom	-	Yucatan	Tekom	Tekom	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tekom	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$253,078	\$253,078	\$253,078	\$253,078	\$253,078	\$253,078	\$253,078	100.00	00	M2, Aceras, Bancos o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC13140100312591	20 SANITARIAS	-	Yucatan	Chimbiá	Chan X-Chil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chimbiá	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$89,744	\$89,744	\$89,744	\$89,744	\$89,744	\$89,744	\$89,744	\$89,744	100.00	00	Asioma	0	100.00	100.00	Financieras / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
						Adito	Tipo de Recurso								Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Imael Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras de la POR CONCLUIDA LA OBRA / Físicas de la POR CONCLUIDA LA OBRA / Registros de la POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
YUC1340100312595	20 Sanitarios En Dzitok	-	Yucatán	Chichmilá	Dzitok	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichmilá	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$89,744	\$89,743	\$89,743	\$89,743	\$89,743	\$89,743	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros OBRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
YUC1340100312598	10 Sanitarios En San Pedro	-	Yucatán	Chichmilá	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichmilá	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$44,872	\$44,872	\$44,872	\$44,872	\$44,872	\$44,872	100.00	0	Acción	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros OBRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
YUC1340100312603	Reconstrucción Y Pavimentación De Calles En El Municipio De Chichmilá Yucatán.	-	Yucatán	Chichmilá	Chichmilá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichmilá	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,180,617	\$3,180,617	\$3,180,617	\$3,180,617	\$3,180,617	\$3,180,617	100.00	0	M2, Concreto asfáltico	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros OBRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
YUC1340100312606	Construcción De La Ampliación Del Dispensario Médico	-	Yucatán	Chichmilá	Dzitok	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichmilá	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$264,149	\$264,149	\$264,149	\$264,149	\$264,149	\$117,282	\$117,282	44.40	0	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros OBRA CERRADA FÍSICAMENTE - SISTEMA Para el siguiente nivel.
YUC1340100312649	Construcción De La Ampliación De La Unidad Médica Rural De Cha' X'ocil	-	Yucatán	Chichmilá	Cha' X'ocil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichmilá	Salud	En Ejecución	2013	\$84,683	\$84,683	\$84,683	\$84,683	\$84,683	\$84,683	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros OBRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
YUC1340100312662	Construcción de 7 Baños Para Centros Comunitarios	-	Yucatán	Chichmilá	Chichmilá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichmilá	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$360,701	\$360,701	\$360,701	\$360,701	\$302,039	\$302,039	\$302,039	84.78	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros OBRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
YUC1340100312693	Construcción De La Ampliación De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Villaherona	-	Yucatán	Chichmilá	Cobertura Municipal n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichmilá	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,230,157	\$1,230,157	\$1,230,157	\$1,230,157	\$1,230,157	\$1,230,157	100.00	0	Poste, luminaria, Metro Lineal	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros OBRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
YUC1340100312698	Construcción De Portico Y Andador En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Y Construcción De Biblioteca En La Escuela Guerra De Casas	-	Yucatán	Chichmilá	Chichmilá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichmilá	Educación	En Ejecución	2013	\$348,474	\$348,474	\$348,474	\$348,474	\$348,474	\$348,474	100.00	0	Metros Cuadrados, Aulas	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros OBRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
YUC1340100312674	Guerra De Casas	-	Yucatán	Chichmilá	Chichmilá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichmilá	Educación	En Ejecución	2013	\$507,830	\$507,830	\$507,830	\$507,830	\$507,830	\$507,830	100.00	0	Metros Cuadrados, Aulas	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros OBRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
YUC1340100312678	Construcción De 20 Baños	-	Yucatán	Chichmilá	Chichmilá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichmilá	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,159,513	\$1,159,513	\$1,159,513	\$1,159,513	\$905,913	\$905,913	\$905,913	78.13	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros OBRA TERMINADA - SISTEMA Para el siguiente nivel.
YUC14130300218054	Operaciones de Calidad Mediante Acuerdo De Gestión (Sicilidad 2013)	1	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	2012 Sistema Integral de Calidad en Salud	2012 Sistema Integral de Calidad en Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Salud	En Ejecución	2013	\$440,500	\$440,500	\$440,500	\$440,500	\$440,500	\$440,500	100.00	0	Acuerdo	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas: SICILIDAD 2013 / Registros:	
YUC14130300218081	Proyecto de Capacitación E Investigación En Calidad Y Apoyo A La Realización De Foros Estatales De Calidad (Sicilidad 2013)	2	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	2012 Sistema Integral de Calidad en Salud	2012 Sistema Integral de Calidad en Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	0	Proyecto	0	3.00	100.00	Financieras / Físicas: SICILIDAD 2013 / Registros:	
YUC14130400253920	Adscripciones En Instalaciones Eléctricas Para El Correcto Funcionamiento De 92 Plantas De Emergencia Para Red De Frio En Diversas Partes Del Estado De Yucatán	210-090-EIP-ICTP-002-11	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$1,807,248	\$1,804,498	\$1,804,498	\$1,585,721	\$1,585,721	\$1,585,721	87.78	0	Acción	2,592,816	100.00	87.74	Financieras: LA EJECUCIÓN DE LA OBRA VA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO / Físicas: CORRESPONDE AL ANTICIPO Y LOS REEMBOLSOS QUE VA DE CUENTAS PAGADAS / Registros: SE VAN PAGANDO EL ANTICIPO Y LOS REEMBOLSOS, QUE HACEN EL CUOTRO COMPLETO - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
YUC14130400254988	Programa De Mejoramiento Del Profesorado - Apoyo A La Incorporación De Nuevos Profesores De Tiempo Completo	-	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Sin Identificar	-	-	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR	Educación	En Ejecución	2014	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$155,883	\$155,883	\$155,883	66.62	0	Paseo	0	100.00	66.62	Financieras / Físicas: Aumenta porcentaje de avances por entrega de bancas trimestrales / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
YUC14140100284335	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bokobá, Del Municipio De Bokobá (Primera Etapa), Aportación Estatal Al Convenio Cdi Psoi 2014	06/14/0013	Yucatán	Bokobá	Bokobá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$470,000	\$470,000	\$465,091	\$465,091	\$139,527	\$139,527	\$139,527	29.69	0	Sistema	2,052	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registros: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-Psoi 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
YUC14140100284359	Suministro De Desinfectantes: Hipoclorito De Sodio	SH	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia	0047 Programa de Agua Limpia	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$360,013	\$360,013	\$410,958	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	KILOGRAMOS	318,960	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
YUC14140100284361	Suministro De Desinfectantes: Gas Cloro	SH	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0047 Programa de Agua Limpia	0047 Programa de Agua Limpia	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$36,192	\$36,192	\$36,192	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	KILOGRAMOS	5,200	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
YUC14140100284372	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sahnab, Del Municipio De Sahnab (Primera Etapa), Aportación Estatal Al Convenio Cdi Psoi 2014	06/14/0014	Yucatán	Bokobá	Sahnabá	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$341,913	\$341,913	\$339,000	\$339,000	\$101,700	\$101,700	\$101,700	29.74	0	Sistema	1,922	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registros: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-Psoi 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
YUC14140100284420	Construcción De La Línea De Distribución De Circuitos X-Pm, Municipio De Yaxaha	31/02/0003/2013	Yucatán	Yaxaha	X-Pm	Rural	Subsidios	0179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRICIFICACION DE YUCATÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,819,158	\$3,819,158	\$1,149,747	\$1,819,158	\$1,149,747	\$1,149,747	\$1,149,747	30.00	0	Poste	47	100.00	15.00	Financieras / Físicas / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
YUC14140100284439	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sahnab, Del Municipio De Sahnab (Primera Etapa), Aportación Estatal Al Convenio Cdi Psoi 2014	06/14/0018	Yucatán	Motul	Kakanab	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$279,795	\$279,795	\$83,339	\$83,339	\$83,339	29.76	0	Sistema	882	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registros: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-Psoi 2014 - SISTEMA Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Quilizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de las Calles en Las Colonias Immal Garcia y Centro del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP0001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipales y de las Dependencias Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físicas: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registros: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284435	Construcción de La Línea de Distribución Papeal-Tinmahá (Primera Etapa), Municipio de Dzo' Y Xucaba	31/02/0006/2013	Yucatán	Xucaba	Tinmahá	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Bancada y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,358,128	\$6,358,128	\$1,907,438	\$4,358,128	\$1,907,438	\$1,907,438	\$1,907,438	30.00	00	Poste	505	100.00	12.00	Financieras: / Físicas: poste / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284473	Aplicación de Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión De La Localidad De Chuburná, Municipio De Progreso (Segunda Etapa)	31/01/0076/2013	Yucatán	Progreso	Chuburná	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Bancada y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,166,680	\$1,166,680	\$514,745	\$1,166,680	\$514,745	\$514,745	\$514,745	44.12	00	Poste	1,929	100.00	80.00	Financieras: / Físicas: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284507	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Tzucú, Del Municipio De Simul (Primera Etapa), (Aportación Estatal Al Convenio Cdi Proci 2014)	06/14/0019	Yucatán	Simul	San Antonio Tzucú	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$296,033	\$296,033	\$88,810	\$88,810	\$88,810	29.60	00	Sistema	414	100.00	30.00	Financieras: / Físicas: / Registros: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROCI 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284532	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xucabab, Del Municipio De Tzucubá (Primera Etapa), (Aportación Estatal Al Convenio Cdi Proci 2014)	06/14/0020	Yucatán	Tzucubá	X-Xucabab	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$334,000	\$334,000	\$331,990	\$331,990	\$99,597	\$99,597	\$99,597	29.82	00	Sistema	1,593	100.00	30.00	Financieras: / Físicas: / Registros: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROCI 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284515	Aplicación de Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Canabab, Municipio De Canabab	31/01/0048/2014	Yucatán	Canabab	Canabab	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Bancada y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,781	\$800,781	\$240,234	\$800,781	\$240,234	\$240,234	\$240,234	30.00	00	Poste	4,293	100.00	95.00	Financieras: / Físicas: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284524	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chirón, Del Municipio De Tixmahuc (Primera Etapa), (Aportación Estatal Al Convenio Cdi Proci 2014)	06/14/0022	Yucatán	Tixmahuc	Chirón	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$138,000	\$138,000	\$41,400	\$41,400	\$41,400	29.57	00	Sistema	624	100.00	30.00	Financieras: / Físicas: / Registros: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROCI 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284536	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tzucubá, Del Municipio De Tzucubá (Primera Etapa), (Aportación Estatal Al Convenio Cdi Proci 2014)Reprogramado	06/14/0023	Yucatán	Tzucubá	Tzucubá	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$246,920	\$246,924	\$247,859	\$247,859	\$104,358	\$104,358	\$104,358	29.91	00	Sistema	400	100.00	30.00	Financieras: / Físicas: / Registros: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROCI 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284547	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Uxmal, Del Municipio De Uxmal (Primera Etapa), (Aportación Estatal Al Convenio Cdi Proci 2014)Reprogramado	06/14/0024	Yucatán	Uxmal	Uxmal	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$395,770	\$395,770	\$389,793	\$389,793	\$116,638	\$116,638	\$116,638	29.47	00	Sistema	878	100.00	30.00	Financieras: / Físicas: / Registros: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROCI 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284554	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xucab, Del Municipio De Uxmal (Primera Etapa), (Aportación Estatal Al Convenio Cdi Proci 2014)Reprogramado	06/14/0025	Yucatán	Uxmal	Xucab	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$271,694	\$271,694	\$271,638	\$271,638	\$81,581	\$81,581	\$81,581	29.81	00	Sistema	527	100.00	30.00	Financieras: / Físicas: / Registros: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROCI 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284574	Aplicación de Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De X-ber, Municipio De Buctzotz	31/01/0047/2014	Yucatán	Buctzotz	X-Ber	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Bancada y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$287,223	\$287,223	\$130,318	\$287,223	\$130,318	\$130,318	\$130,318	45.37	00	Poste	462	100.00	100.00	Financieras: / Físicas: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284592	Aplicación de Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Dzemul, Municipio De Dzemul	31/01/0049/2014	Yucatán	Dzemul	Dzemul	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Bancada y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,916,464	\$1,916,463	\$74,939	\$1,916,463	\$74,939	\$74,939	\$74,939	30.00	00	Poste	3,228	100.00	40.00	Financieras: / Físicas: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284627	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Calotmul, Del Municipio De Calotmul (Aportación Estatal Al Convenio Cdi Proci 2014)	06/14/0001	Yucatán	Calotmul	Calotmul	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,090,319	\$1,090,319	\$1,079,509	\$1,079,509	\$323,853	\$323,853	\$323,853	29.67	00	Sistema	2,764	100.00	30.00	Financieras: / Físicas: / Registros: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROCI 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284641	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Humán, Del Municipio De Humán (Aportación Estatal Al Convenio Cdi Proci 2014)	06/14/0002	Yucatán	Humán	Humán	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,721,718	\$1,721,718	\$1,706,507	\$1,706,507	\$512,072	\$512,072	\$512,072	29.74	00	Sistema	6,146	100.00	30.00	Financieras: / Físicas: / Registros: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROCI 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284653	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Macaná, Del Municipio De Macaná (Aportación Estatal Al Convenio Cdi Proci 2014)	06/14/0003	Yucatán	Macaná	Macaná	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,924,963	\$3,924,963	\$3,895,902	\$3,895,902	\$1,168,771	\$1,168,771	\$1,168,771	29.78	00	Sistema	12,621	100.00	30.00	Financieras: / Físicas: / Registros: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROCI 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284659	Aplicación de Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Bacuchem, Municipio De Xpuuc	31/01/0050/2014	Yucatán	Xpuuc	Bacuchem	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Bancada y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$747,638	\$747,638	\$339,217	\$747,638	\$339,217	\$339,217	\$339,217	45.37	00	Poste	1,219	100.00	20.00	Financieras: / Físicas: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284663	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Dzoucaich, Del Municipio De Dzoucaich (Aportación Estatal Al Convenio Cdi Proci 2014)Reprogramado	06/14/0004	Yucatán	Dzoucaich	Dzoucaich	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,285,625	\$1,285,625	\$1,276,331	\$1,276,331	\$383,499	\$383,499	\$383,499	29.83	00	Sistema	2,318	100.00	30.00	Financieras: / Físicas: / Registros: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROCI 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284674	Aplicación de Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Hucma, Municipio De Hucma	31/01/0051/2014	Yucatán	Hucma	Hucma	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Bancada y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,388,436	\$1,388,436	\$416,531	\$1,388,436	\$416,531	\$416,531	\$416,531	30.00	00	Poste	4,127	100.00	20.00	Financieras: / Físicas: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284686	Aplicación de Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Maccau, Municipio De Maccau	31/01/0052/2014	Yucatán	Maccau	Kochol	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Bancada y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$517,543	\$517,543	\$155,263	\$517,543	\$155,263	\$155,263	\$155,263	30.00	00	Poste	1,560	100.00	22.00	Financieras: / Físicas: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284702	Aplicación de Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Molár, Municipio De Mérida	31/01/0053/2014	Yucatán	Mérida	Molár	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Bancada y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$866,479	\$866,479	\$436,304	\$866,479	\$436,304	\$436,304	\$436,304	50.35	00	Poste	2,014	100.00	80.00	Financieras: / Físicas: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100284713	Aplicación de Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Kinal, Municipio De Mérida	31/01/0054/2014	Yucatán	Mérida	Kinal	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Bancada y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$551,211	\$551,211	\$165,363	\$551,211	\$165,363	\$165,363	\$165,363	30.00	00	Poste	1,581	100.00	95.00	Financieras: / Físicas: / Registros: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipales y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100284730	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Opichén, Municipio De Opichén	31/01/0055/2014	Yucatán	Opichén	Opichén	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$3,737,084	\$3,737,084	\$1,121,126	\$3,737,086	\$1,121,126	\$1,121,126	\$1,121,126	30.00	00	Puete	4,751	100.00	16.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100284752	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Panabá, Municipio De Panabá	31/01/0056/2014	Yucatán	Panabá	Panabá	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$929,445	\$929,445	\$278,493	\$929,445	\$278,493	\$278,493	\$278,493	30.00	00	Puete	5,232	100.00	85.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100284798	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Coche, Municipio De Panabá	31/01/0057/2014	Yucatán	Panabá	Coche	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$1,007,714	\$1,007,714	\$302,314	\$1,007,714	\$302,314	\$302,314	\$302,314	30.00	00	Puete	1,237	100.00	95.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100284803	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Sanahat, Municipio De Sanahat	31/01/0058/2014	Yucatán	Sanahat	Sanahat	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$1,471,674	\$1,471,674	\$441,503	\$1,471,674	\$441,503	\$441,503	\$441,503	30.00	00	Puete	1,619	100.00	70.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100284821	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tixul, Del Municipio De Uxmal(Aportación Estatal Al Convenio Cdi Fovis 2014)	06/14/0006	Yucatán	Mixul	Tixul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$311,431	\$311,431	\$313,487	\$313,487	\$34,104	\$34,104	\$34,104	29.83	00	Sistema	943	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROVI 2014 - SISTEMA: para el siguiente nivel.
YUC1440100284843	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Teabo, Municipio De Teabo	31/01/0059/2014	Yucatán	Teabo	Teabo	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$982,033	\$982,033	\$297,410	\$982,033	\$297,410	\$297,410	\$297,410	30.00	00	Puete	6,115	100.00	32.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100284852	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Teoch, Municipio De Teoch	31/01/0060/2014	Yucatán	Teoch	Teoch	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$1,733,620	\$1,733,620	\$1,477,917	\$1,733,620	\$1,477,917	\$1,477,917	\$1,477,917	86.79	00	Puete	9,124	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100284853	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De X-Edenahatun, Del Municipio De Uxmal(Aportación Estatal Al Convenio Cdi Fovis 2014)Reprogramado	06/14/0007	Yucatán	Uxmal	X-Edenahatun	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$168,044	\$168,044	\$165,939	\$165,939	\$49,800	\$49,800	\$49,800	29.59	00	Sistema	79	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROVI 2014 - SISTEMA: para el siguiente nivel.
YUC1440100284862	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Sabachá, Municipio De Tixtucal	31/01/0061/2014	Yucatán	Tixtucal	Sabachá	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$353,069	\$353,069	\$311,396	\$353,069	\$311,396	\$311,396	\$311,396	88.20	00	Puete	636	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100284868	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Francisco Dzon, Del Municipio De Tekantok(Aportación Estatal Al Convenio Cdi Fovis 2014)	06/14/0009	Yucatán	Tekantok	San Francisco Dzon	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$181,513	\$181,513	\$179,866	\$179,866	\$35,966	\$35,966	\$35,966	29.73	00	Sistema	175	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROVI 2014 - SISTEMA: para el siguiente nivel.
YUC1440100284875	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Cenote Anul, Municipio De Tixtucal	31/01/0062/2014	Yucatán	Tixtucal	Cenote Anul	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$396,765	\$396,765	\$346,531	\$396,765	\$346,531	\$346,531	\$346,531	87.34	00	Puete	214	100.00	95.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100284878	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tixtucal, Del Municipio De Tekantok(Aportación Estatal Al Convenio Cdi Fovis 2014)	06/14/0010	Yucatán	Tekantok	Tixtucal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$393,658	\$393,658	\$393,905	\$393,905	\$117,572	\$117,572	\$117,572	29.87	00	Sistema	349	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROVI 2014 - SISTEMA: para el siguiente nivel.
YUC1440100284883	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teber, Del Municipio De Uxmal(Aportación Estatal Al Convenio Cdi Fovis 2014)	06/14/0011	Yucatán	Uxmal	Teber	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$282,363	\$282,363	\$279,342	\$279,342	\$83,803	\$83,803	\$83,803	29.68	00	Sistema	463	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROVI 2014 - SISTEMA: para el siguiente nivel.
YUC1440100284894	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xanab, Del Municipio De Valladolid(Aportación Estatal Al Convenio Cdi Fovis 2014)	06/14/0012	Yucatán	Valladolid	Xanab	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,285,418	\$1,285,418	\$1,275,857	\$1,275,857	\$382,757	\$382,757	\$382,757	29.78	00	Sistema	3,126	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROVI 2014 - SISTEMA: para el siguiente nivel.
YUC1440100284895	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De X-Cobul, Del Municipio De Valladolid(Aportación Estatal Al Convenio Cdi Fovis 2014)	06/14/0013	Yucatán	Valladolid	X-Cobul	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$122,859	\$122,859	\$119,360	\$119,360	\$35,868	\$35,868	\$35,868	29.19	00	Sistema	111	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROVI 2014 - SISTEMA: para el siguiente nivel.
YUC1440100284897	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Teuch, Municipio De Uxmal	31/01/0065/2014	Yucatán	Uxmal	Teuch	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$394,151	\$394,151	\$176,245	\$394,151	\$176,245	\$176,245	\$176,245	30.00	00	Puete	454	100.00	80.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100284898	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yaxob, Del Municipio De Valladolid(Aportación Estatal Al Convenio Cdi Fovis 2014)	06/14/0014	Yucatán	Valladolid	Yaxob	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$181,017	\$181,017	\$180,803	\$180,803	\$54,241	\$54,241	\$54,241	29.56	00	Sistema	114	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROVI 2014 - SISTEMA: para el siguiente nivel.
YUC1440100284899	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Espita, Del Municipio De Espita(Aportación Estatal Al Convenio Cdi Fovis 2014)	06/14/0015	Yucatán	Espita	Espita	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$327,207	\$327,207	\$326,346	\$326,346	\$97,904	\$97,904	\$97,904	29.92	00	Sistema	1,550	100.00	30.00	Financieras / Físico / Registro: APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI-PROVI 2014 - SISTEMA: para el siguiente nivel.
YUC1440100284908	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Xucul Sur, Municipio De Uxmal	31/01/0067/2014	Yucatán	Uxmal	Xucul Sur	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$365,851	\$365,851	\$169,436	\$365,851	\$169,436	\$169,436	\$169,436	46.42	00	Puete	431	100.00	100.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100284917	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Xucupil, Municipio De Uxmal	31/01/0068/2014	Yucatán	Uxmal	Xucupil	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$1,092,451	\$1,092,451	\$767,949	\$1,092,451	\$767,949	\$767,949	\$767,949	70.25	00	Puete	1,149	100.00	88.00	Financieras / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal García y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipales y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC14401028592	Ampliación Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Estimp, Municipio De Valladolid	31/01/0069/2014	Yucatán	Valladolid	Estimp	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$370,527	\$370,527	\$370,527	\$370,527	\$370,527	\$370,527	\$370,527	100.00	00	Poste	1,248	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC14401028597	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Chan Yoksonot, Municipio De Valladolid	31/01/0070/2014	Yucatán	Valladolid	Chan Yoksonot	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$223,393	\$223,393	\$67,018	\$223,393	\$67,018	\$67,018	\$67,018	30.00	00	Poste	130	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286021	Construcción De La Línea De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Rancho A. Bolmay, Municipio De Valladolid (Primera Etapa)	31/01/0071/2014	Yucatán	Valladolid	Bolmay	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,487,932	\$9,487,932	\$2,846,380	\$9,487,932	\$2,846,380	\$2,846,380	\$2,846,380	30.00	00	Poste	312	100.00	35.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286032	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Xochel, Municipio De Xucuman	31/01/0072/2014	Yucatán	Xucuman	Xochel	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,453,810	\$1,453,810	\$436,143	\$1,453,810	\$436,143	\$436,143	\$436,143	30.00	00	Poste	3,229	100.00	86.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286046	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Yaxcaba, Municipio De Yaxcaba	31/01/0073/2014	Yucatán	Yaxcaba	Yaxcaba	Urbano	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$831,779	\$831,779	\$315,471	\$831,779	\$315,471	\$315,471	\$315,471	37.83	00	Poste	3,007	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286048	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Tixcacalupul, Municipio De Tixcacalupul	31/01/0077/2014	Yucatán	Tixcacalupul	Tixcacalupul	Urbano	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$107,964	\$107,964	\$107,964	\$107,964	\$107,964	\$107,964	\$107,964	100.00	00	Proyecto	3,432	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286050	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De San Jose, Municipio De Tixcacalupul	31/01/0079/2014	Yucatán	Tixcacalupul	San Jose	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$75,967	\$75,967	\$75,967	\$75,967	\$75,967	\$75,967	\$75,967	100.00	00	Proyecto	484	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286053	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Expend, Municipio De Tixcacalupul	31/01/0078/2014	Yucatán	Tixcacalupul	Expend	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$79,997	\$79,997	\$79,997	\$79,997	\$79,997	\$79,997	\$79,997	100.00	00	Proyecto	1,374	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286059	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Temozón, Municipio De Temozón	31/01/0080/2014	Yucatán	Temozón	Temozón	Urbano	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$115,997	\$115,997	\$115,997	\$115,997	\$115,997	\$115,997	\$115,997	100.00	00	Proyecto	6,553	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286049	Construcción De Línea De Distribución De Clatell-X-Pom, En La Localidad De Yaxcaba. (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Proel 2014)	06/14/0026	Yucatán	Yaxcaba	X-Pom	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$956,055	\$956,055	\$954,769	\$956,055	\$954,769	\$954,769	\$954,769	99.87	00	Poste	67	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286413	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Chapab Del Municipio De Chapab.	31/01/0025/2014	Yucatán	Chapab	Chapab	Urbano	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$199,615	\$199,615	\$59,884	\$199,615	\$59,884	\$59,884	\$59,884	30.00	00	Proyecto	2,141	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROEL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286423	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De X-Catrin (Catrin) Del Municipio De Chemax	31/01/0026/2014	Yucatán	Chemax	X-Catrin (Catrin)	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$199,615	\$199,615	\$59,895	\$199,615	\$59,895	\$59,895	\$59,895	30.00	00	Proyecto	2,019	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROEL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286437	Construcción De La Línea De Distribución De Chucun-Chu Sib En La Localidad De Oxtot, Municipio De Chichmilá	06/14/0027	Yucatán	Chichmilá	Oxtot	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,286,639	\$1,286,639	\$1,286,393	\$1,286,639	\$1,286,393	\$1,286,393	\$1,286,393	99.75	00	Poste	222	100.00	35.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286440	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Ruab Del Municipio De Chemax	31/01/0027/2014	Yucatán	Chemax	Ruab	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,927	\$119,927	\$35,978	\$119,927	\$35,978	\$35,978	\$35,978	30.00	00	Proyecto	724	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROEL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286431	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Mucal Del Municipio De Chemax	31/01/0028/2014	Yucatán	Chemax	Mucal	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,927	\$119,927	\$35,978	\$119,927	\$35,978	\$35,978	\$35,978	30.00	00	Proyecto	952	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROEL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286432	Construcción De La Línea De Distribución De Tixcacalupul-Chucun, En La Localidad De Cihob, Municipio De Yaxcaba (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Proel 2014)	06/14/0028	Yucatán	Yaxcaba	Cihob	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,998,450	\$2,998,450	\$2,997,724	\$2,998,450	\$2,997,724	\$2,997,724	\$2,997,724	99.98	00	Poste	91	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286437	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Sibichan Del Municipio De Chemax	31/01/0029/2014	Yucatán	Chemax	Sibichan	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$158,660	\$158,660	\$47,598	\$158,660	\$47,598	\$47,598	\$47,598	30.00	00	Proyecto	1,747	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROEL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286473	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Uxibil Del Municipio De Chemax	31/01/0030/2014	Yucatán	Chemax	Uxibil	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,927	\$119,927	\$35,978	\$119,927	\$35,978	\$35,978	\$35,978	30.00	00	Proyecto	880	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROEL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286443	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Xaia (X-Aia) Del Municipio De Chemax	31/01/0031/2014	Yucatán	Chemax	Xaia (X-Aia)	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$158,660	\$158,660	\$47,598	\$158,660	\$47,598	\$47,598	\$47,598	30.00	00	Proyecto	2,149	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROEL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC144010286446	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Dian Del Municipio De Dian	31/01/0032/2014	Yucatán	Dian	Dian	Urbano	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Sacienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$199,615	\$199,615	\$59,884	\$199,615	\$59,884	\$59,884	\$59,884	30.00	00	Proyecto	4,939	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROEL 2014. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1414010028493	Estudio Y Proyecto Para La Aplicación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Espita Del Municipio De Espita	31/01/0033/2014	Yucatan	Espita	Espita	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$199,456	\$199,456	\$199,456	\$199,456	\$199,456	\$199,456	\$199,456	100.00	00	Proyecto	11,351	100.00	100.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROI 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1414010028603	Estudio Y Proyecto Para La Aplicación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Molca Del Municipio De Merida	31/01/0034/2014	Yucatan	Merida	Molca	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$199,615	\$199,615	\$59,484	\$199,615	\$59,484	\$59,484	\$59,484	30.00	00	Proyecto	2,014	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROI 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100286820	Pavimentación De Calles En El Cuyo, Municipio De Tiximin, Yucatan.	PAISM-096-VT-002-2014	Yucatan	Tiximin	El Cuyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIXIMIN.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$713,004	\$713,004	\$713,004	\$713,004	\$713,004	\$499,103	\$499,103	70.00	00	Metros Cuadrados	356	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECIBO PALM MONTO DE CONTRATO 5713,004.46 AVANCE PAGO 100% / Físico: OBRA TERMINADA TOTALMENTE DE AVANCE DE 100% / Registro: OBRA PAGADA CON RECIBOS DE PALM MONTO DE CONTRATO 5713,004.46 OBRAS TERMINADA EN SU TOTALIDAD Y EJECUTADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287041	Construcción De Línea De Distribución De Baja-Tension En Las Localidades De Papagal, Tiximin Municipios De Papagal, Yucatan Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Proel 2014	06/14/0029	Yucatan	Papagal	Papagal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,594,324	\$1,594,324	\$1,589,532	\$1,594,324	\$1,589,532	\$1,589,532	\$1,589,532	99.70	00	Puete	503	100.00	85.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287047	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Chuburna, Municipio De Chuburna (Segunda Etapa) Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Proel 2014	06/14/0030	Yucatan	Progreso	Chuburna	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$293,406	\$293,406	\$291,670	\$293,406	\$291,670	\$291,670	\$291,670	99.41	00	Puete	1,929	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287054	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Canahab, Municipio De Canahab	06/14/0031	Yucatan	Canahab	Canahab	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,671	\$200,671	\$200,195	\$200,671	\$200,671	\$200,671	\$200,671	100.00	00	Puete	18	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287057	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Dzemul, Municipio De Dzemul (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Proel 2014)	06/14/0032	Yucatan	Dzemul	Dzemul	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,346	\$480,346	\$479,116	\$480,346	\$479,116	\$479,116	\$479,116	99.74	00	Puete	3,228	100.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287063	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Hecuhé, Municipio De Espita (Segunda Etapa) Al Acuerdo De Coordinación Proel 2014	06/14/0033	Yucatan	Espita	Hecuhé	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$186,145	\$186,145	\$186,909	\$186,145	\$186,909	\$186,909	\$186,909	99.34	00	Puete	1,219	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287077	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Hecuhé, Municipio De Hecuhé (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Proel 2014)	06/14/0034	Yucatan	Hecuhé	Hecuhé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$347,937	\$347,937	\$347,109	\$347,937	\$347,109	\$347,109	\$347,109	99.76	00	Puete	4,127	100.00	85.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287092	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Molca, Municipio De Merida (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Proel 2014)	06/14/0035	Yucatan	Merida	Molca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$216,755	\$216,755	\$216,620	\$216,755	\$216,620	\$216,620	\$216,620	99.94	00	Puete	2,014	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287107	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Ximil, Municipio De Ximil (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Proel 2014)	06/14/0036	Yucatan	Ximil	Ximil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$139,000	\$139,000	\$137,803	\$139,000	\$137,803	\$137,803	\$137,803	99.14	00	Puete	1,581	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287124	Estudio Y Proyecto Para La Aplicación De La Red De Agua Potable En La Localidad De San José Trail Del Municipio De Merida	31/01/0035/2014	Yucatan	Merida	San José Trail	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$199,615	\$199,615	\$59,484	\$199,615	\$59,484	\$59,484	\$59,484	30.00	00	Proyecto	3,543	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROI 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287127	Estudio Y Proyecto Para La Aplicación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Tabento Del Municipio De Tabento	31/01/0036/2014	Yucatan	Tabento	Tabento	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$199,615	\$199,615	\$59,484	\$199,615	\$59,484	\$59,484	\$59,484	30.00	00	Proyecto	3,103	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROI 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287138	Estudio Y Proyecto Para La Aplicación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Manuel Cepeda Pava Del Municipio De Tiximin	31/01/0037/2014	Yucatan	Tiximin	Manuel Cepeda Pava	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,927	\$119,927	\$35,978	\$119,927	\$35,978	\$35,978	\$35,978	30.00	00	Proyecto	393	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROI 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287149	Estudio Y Proyecto Para La Aplicación De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Lorenzo Chiquila Del Municipio De Tiximin	31/01/0038/2014	Yucatan	Tiximin	San Lorenzo Chiquila	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,927	\$119,927	\$35,978	\$119,927	\$35,978	\$35,978	\$35,978	30.00	00	Proyecto	400	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROI 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287158	Estudio Y Proyecto Para La Aplicación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Sump Del Municipio De Tiximin	31/01/0039/2014	Yucatan	Tiximin	Sump	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$158,660	\$158,660	\$47,598	\$158,660	\$47,598	\$47,598	\$47,598	30.00	00	Proyecto	1,517	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROI 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287166	Estudio Y Proyecto Para La Aplicación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Yohaton De Hidalgo Del Municipio De Tiximin	31/01/0040/2014	Yucatan	Tiximin	Yohaton De Hidalgo	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,927	\$119,927	\$35,978	\$119,927	\$35,978	\$35,978	\$35,978	30.00	00	Proyecto	302	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROI 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287168	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Opichén, Municipio De Opichén (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Proel 2014)	06/14/0037	Yucatan	Opichén	Opichén	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$935,683	\$935,683	\$934,272	\$935,683	\$934,272	\$934,272	\$934,272	99.85	00	Puete	4,751	100.00	85.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287174	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Panabá, Municipio De Panabá (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Proel 2014)	06/14/0038	Yucatan	Panabá	Panabá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$233,678	\$233,678	\$232,411	\$233,678	\$232,411	\$232,411	\$232,411	99.46	00	Puete	5,232	100.00	85.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100287190	Estudio Y Proyecto Para La Aplicación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Papagal Del Municipio De Peto	31/01/0041/2014	Yucatan	Peto	Papagal	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,590	\$119,590	\$35,877	\$119,590	\$35,877	\$35,877	\$35,877	30.00	00	Proyecto	341	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PROI 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera / Flujos: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Flujos: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287196	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Locher, Municipio De Pemba (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Previsi 2014)	06/14/0039	Yucatan	Panaba	Locher	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$251,454	\$253,454	\$251,928	\$253,454	\$251,928	\$251,928	\$251,928	99.40	00	Poste	1,237	100.00	95.00	Financiera / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287208	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Progreso Del Municipio De Peto	31/01/0042/2014	Yucatan	Peto	Progreso	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,590	\$119,590	\$35,877	\$119,590	\$35,877	\$35,877	\$35,877	30.00	00	Proyecto	281	100.00	30.00	Financiera / Flujos: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PREVI 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287220	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Temooz Del Municipio De Peto	31/01/0043/2014	Yucatan	Peto	Temooz	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,590	\$119,590	\$35,877	\$119,590	\$35,877	\$35,877	\$35,877	30.00	00	Proyecto	265	100.00	30.00	Financiera / Flujos: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PREVI 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287233	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Sanahat, Municipio De Sanahat (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Previsi 2014)	06/14/0040	Yucatan	Sanahat	Sanahat	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$368,978	\$368,978	\$367,919	\$368,978	\$367,919	\$367,919	\$367,919	99.71	00	Poste	1,619	100.00	70.00	Financiera / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287238	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Tihualtun Del Municipio De Peto	31/01/0044/2014	Yucatan	Peto	Tihualtun	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,590	\$119,590	\$35,877	\$119,590	\$35,877	\$35,877	\$35,877	30.00	00	Proyecto	383	100.00	30.00	Financiera / Flujos: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PREVI 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287239	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Xambul Del Municipio De Peto	31/01/0045/2014	Yucatan	Peto	Xambul	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,590	\$119,590	\$35,877	\$119,590	\$35,877	\$35,877	\$35,877	30.00	00	Proyecto	221	100.00	30.00	Financiera / Flujos: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PREVI 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287241	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Teoh, Municipio De Teoh (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Previsi 2014)	06/14/0041	Yucatan	Teoh	Teoh	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$433,503	\$433,509	\$433,403	\$433,509	\$433,403	\$433,403	\$433,403	99.98	00	Poste	9,134	100.00	100.00	Financiera / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287244	Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Xoy Del Municipio De Peto	31/01/0046/2014	Yucatan	Peto	Xoy	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$119,590	\$119,590	\$35,877	\$119,590	\$35,877	\$35,877	\$35,877	30.00	00	Proyecto	714	100.00	30.00	Financiera / Flujos: META 1 PROYECTO / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI - PREVI 2014. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287240	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Sabachuc, Municipio De Tixmaxuc (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Previsi 2014)	06/14/0042	Yucatan	Tixmaxuc	Sabachuc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$88,524	\$88,524	\$88,267	\$88,524	\$88,267	\$88,267	\$88,267	99.71	00	Poste	636	100.00	100.00	Financiera / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287293	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De San Antonio Chun, Municipio De Uman (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Previsi 2014)	06/14/0043	Yucatan	Uman	San Antonio Chun	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$204,995	\$204,995	\$204,030	\$204,995	\$204,030	\$204,030	\$204,030	99.53	00	Poste	904	100.00	99.00	Financiera / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287233	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Tanil, Municipio De Uman (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Previsi 2014)	06/14/0044	Yucatan	Uman	Tanil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$149,224	\$149,224	\$148,538	\$149,224	\$148,538	\$148,538	\$148,538	99.54	00	Poste	454	100.00	70.00	Financiera / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287239	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Ticimil, Municipio De Uman (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Previsi 2014)	06/14/0045	Yucatan	Uman	Ticimil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$94,277	\$94,277	\$93,739	\$94,277	\$93,739	\$93,739	\$93,739	99.43	00	Poste	9,299	100.00	80.00	Financiera / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287239	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Xucul Sur, Municipio De Uman (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Previsi 2014)	06/14/0046	Yucatan	Uman	Xucul Sur	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$91,674	\$91,674	\$91,463	\$91,674	\$91,463	\$91,463	\$91,463	99.77	00	Poste	431	100.00	100.00	Financiera / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287230	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Yaxupil, Municipio De Uman (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Previsi 2014)	06/14/0047	Yucatan	Uman	Yaxupil	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$273,389	\$273,389	\$273,163	\$273,389	\$273,163	\$273,163	\$273,163	99.92	00	Poste	1,149	100.00	99.00	Financiera / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287238	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Estimpy, Municipio De Valladolid (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Previsi 2014)	06/14/0048	Yucatan	Valladolid	Estimpy	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$93,500	\$93,200	\$92,632	\$93,200	\$92,632	\$92,632	\$92,632	99.39	00	Poste	1,248	100.00	99.00	Financiera / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287287	Construcción De La Línea De Distribución De Ramon A. Bolmay, En La Localidad De Bolmay, Municipio De Valladolid (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Previsi 2014)	06/14/0049	Yucatan	Valladolid	Bolmay	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$2,379,227	\$2,379,227	\$2,371,983	\$2,379,227	\$2,371,983	\$2,371,983	\$2,371,983	99.70	00	Poste	312	100.00	99.00	Financiera / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287402	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Mexcano Del Municipio De Mexcano.	31/01/0050/2013	Yucatan	Mexcano	Mexcano	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,583,609	\$15,583,609	\$4,675,083	\$15,583,609	\$4,675,083	\$4,675,083	\$4,675,083	30.00	00	Sistema	12,621	100.00	30.00	Financiera / Flujos: META 1 SISTEMA / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PREVI 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287414	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bokobá Del Municipio De Bokobá (Primer Etapa)	31/01/0051/2014	Yucatan	Bokobá	Bokobá	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,860,362	\$1,860,362	\$558,109	\$1,860,362	\$558,109	\$558,109	\$558,109	30.00	00	Sistema	2,052	100.00	30.00	Financiera / Flujos: META 1 SISTEMA / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PREVI 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287433	Aplicación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Localidad De Yaxcaba, Municipio De Yaxcaba (Aportación Estatal Al Acuerdo De Coordinación Previsi 2014)	06/14/0050	Yucatan	Yaxcaba	Yaxcaba	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN Urbanización		En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$207,945	\$210,000	\$207,945	\$207,945	\$207,945	99.02	00	Poste	3,007	100.00	99.00	Financiera / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC1440100287443	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Calotmul Del Municipio De Calotmul	31/01/0052/2014	Yucatan	Calotmul	Calotmul	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,318,037	\$4,318,037	\$1,299,411	\$4,318,037	\$1,299,411	\$1,299,411	\$1,299,411	30.00	00	Sistema	2,764	100.00	30.00	Financiera / Flujos: META 1 SISTEMA / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PREVI 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 014 Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287435	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Dzoncauich Del Municipio De Dzoncauich	31/01/0003/2014	Yucatan	Dzoncauich	Dzoncauich	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,113,323	\$5,113,323	\$1,333,997	\$5,113,323	\$1,333,997	\$1,333,997	\$1,333,997	30.00	00	Sistema	2,318	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287444	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sabaha Del Municipio De Hucmah (Primera Etapa)	31/01/0005/2014	Yucatan	Hucmah	Sabaha	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,356,000	\$1,356,000	\$406,800	\$1,356,000	\$406,800	\$406,800	\$406,800	30.00	00	Sistema	1,922	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287475	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Homún Municipio De Homún	31/01/0006/2014	Yucatan	Homún	Homún	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,827,630	\$6,827,630	\$2,948,289	\$6,827,630	\$2,948,289	\$2,948,289	\$2,948,289	30.00	00	Sistema	6,146	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287483	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Motul Municipio De Motul	31/01/0009/2014	Yucatan	Motul	Motul de Carrillo Puerto	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,254,747	\$1,254,747	\$376,424	\$1,254,747	\$376,424	\$376,424	\$376,424	30.00	00	Sistema	843	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287500	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xucumanhuc Del Municipio De Motul (Primera Etapa)	31/01/0009/2014	Yucatan	Motul	Xucumanhuc	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,111,182	\$1,111,182	\$333,355	\$1,111,182	\$333,355	\$333,355	\$333,355	30.00	00	Sistema	982	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287512	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xucumanhuc Del Municipio De Oxtucan	31/01/0010/2014	Yucatan	Oxtucan	Xucumanhuc	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$663,937	\$663,937	\$199,139	\$663,937	\$199,139	\$199,139	\$199,139	30.00	00	Sistema	79	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287520	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Justicia Social Del Municipio De Peto	31/01/0011/2014	Yucatan	Peto	Justicia Social	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,487,127	\$1,487,127	\$446,138	\$1,487,127	\$446,138	\$446,138	\$446,138	30.00	00	Sistema	302	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287528	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Pedidos Del Municipio De Samahil (Primera Etapa)	31/01/0012/2014	Yucatan	Samahil	San Antonio Pedidos Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,184,131	\$1,184,131	\$355,239	\$1,184,131	\$355,239	\$355,239	\$355,239	30.00	00	Sistema	1,237	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287533	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De X-Manchakan Del Municipio De Tecoh (Primera Etapa)	31/01/0013/2014	Yucatan	Tecoh	X-Manchakan	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,327,958	\$1,327,958	\$398,388	\$1,327,958	\$398,388	\$398,388	\$398,388	30.00	00	Sistema	1,593	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287542	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Francisco Dzon Del Municipio De Tekanto	31/01/0014/2014	Yucatan	Tekanto	San Francisco Dzon Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$719,545	\$719,545	\$215,864	\$719,545	\$215,864	\$215,864	\$215,864	30.00	00	Sistema	175	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287549	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tixcochub Del Municipio De Tekanto	31/01/0015/2014	Yucatan	Tekanto	Tixcochub	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,567,621	\$1,567,621	\$470,286	\$1,567,621	\$470,286	\$470,286	\$470,286	30.00	00	Sistema	349	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287577	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chicán Del Municipio De Tixmaxuc (Primera Etapa)	31/01/0017/2014	Yucatan	Tixmaxuc	Chicán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$552,000	\$552,000	\$165,600	\$552,000	\$165,600	\$165,600	\$165,600	30.00	00	Sistema	624	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287592	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tixpahuil Del Municipio De Tixpahuil (Primera Etapa)	31/01/0018/2014	Yucatan	Tixpahuil	Tixpahuil	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,391,435	\$1,391,435	\$417,430	\$1,391,435	\$417,430	\$417,430	\$417,430	30.00	00	Sistema	400	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287606	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Uxul Del Municipio De Uxul (Primera Etapa)	31/01/0019/2014	Yucatan	Uxul	Uxul	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,555,173	\$1,555,173	\$466,352	\$1,555,173	\$466,352	\$466,352	\$466,352	30.00	00	Sistema	878	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287631	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tzuc Del Municipio De Uxul	31/01/0020/2014	Yucatan	Uxul	Tzuc	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,117,367	\$1,117,367	\$335,210	\$1,117,367	\$335,210	\$335,210	\$335,210	30.00	00	Sistema	463	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287624	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xucumanhuc Del Municipio De Uxul (Primera Etapa)	31/01/0021/2014	Yucatan	Uxul	Xucumanhuc	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,087,752	\$1,087,752	\$326,323	\$1,087,752	\$326,323	\$326,323	\$326,323	30.00	00	Sistema	527	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287631	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Kanxoc Del Municipio De Vallabidil	31/01/0022/2014	Yucatan	Vallabidil	Kanxoc	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,103,427	\$5,103,427	\$1,333,028	\$5,103,427	\$1,333,028	\$1,333,028	\$1,333,028	30.00	00	Sistema	3,126	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287640	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De X-cobuh Del Municipio De Vallabidil	31/01/0023/2014	Yucatan	Vallabidil	X-cobuh	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$478,240	\$478,240	\$143,472	\$478,240	\$143,472	\$143,472	\$143,472	30.00	00	Sistema	111	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287646	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yaxché Del Municipio De Vallabidil	31/01/0024/2014	Yucatan	Vallabidil	Yaxché	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Rienda y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$723,211	\$723,211	\$216,963	\$723,211	\$216,963	\$216,963	\$216,963	30.00	00	Sistema	114	100.00	30.00	Financiera / Física: META 1 SISTEMA / Registros: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CCI-PROJ 2014 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
YUC1440100287929	Iluminación Arquitectónica Y Neorresponción En El Convento De San Benito Del Municipio De Vallabidil	-	Yucatan	Vallabidil	Cobertura municipal	Sin Identificar	-	-	-	SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$11,900,000	\$11,900,000	\$7,750,000	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: IER TRIM 3,450,000 200 TRIM 3,300,000 TOTAL 6,750,000 / Física: El proyecto no se ha iniciado / Registros: El proyecto no se ha iniciado - SISTEMA. Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	890001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	008 0182 Municipi/ de las Aportaciones Federales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: de DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100288830	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En El Municipio De Abala En La Localidad De Abala	31001001	Yucatan	Abala	Abala	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,083,521	\$1,083,521	\$484,016	00	00	00	00	0.00	00	Sistema	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100288844	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En El Municipio De Chechinkin En La Localidad De Xon-Huayab	31018012	Yucatan	Chechinkin	Xon-Huayab	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$366,608	\$366,608	\$217,564	00	00	00	00	0.00	00	Sistema	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100288904	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En El Municipio De Espita En La Localidad De Mecuché	31032004	Yucatan	Espita	Mecuché	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$292,763	\$292,763	\$173,740	00	00	00	00	0.00	00	Sistema	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289007	Compra de Material Eléctrico Para Alumbrado Público	-	Yucatan	Mexcano	Mexcano	Urbano	Aportaciones Federales	1001 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de Mexcano	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$188,131	\$188,131	\$188,131	\$188,131	\$188,131	25.08	00	Lote	7,568	100.00	25.08	Financiera: compra de material eléctrico para edificios públicos, calles y parques / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289330	Ampliación Del S.A.P Cont. 1,280 Mts Pub. 2 12 P.V.C 40 Tom. Sm. En El Municipio De Espita En La Localidad De Nanche	31032003	Yucatan	Espita	Rucuba	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$496,683	\$496,683	\$413,447	00	00	00	00	0.00	00	Sistema	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289347	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En El Municipio De Tabián En La Localidad De Timil	31074076	Yucatan	Tabián	Timil	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,316,313	\$1,316,313	\$899,857	00	00	00	00	0.00	00	Sistema	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289394	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De Espitales Municipio De Espita	31701/0289/2014	Yucatan	Espita	Espita	Urbano	Subsidios	5175 Programa de Infraestructura Indígena	6-Salud y Crédito Público	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,305,382	\$1,305,382	\$391,613	\$1,305,382	\$391,613	\$391,613	\$391,613	30.00	00	Sistema	11,331	100.00	30.00	Financiera: / Físico: META 1 SISTEMA / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO C01-PROSI 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289205	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En El Municipio De Temuxon En La Localidad De Artucuh	31085002	Yucatan	Temuxon	Artucuh	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$922,038	\$922,038	\$547,184	00	00	00	00	0.00	00	Sistema	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289230	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En El Municipio De Tixcacalcupul En La Localidad De San José	31092004	Yucatan	Tixcacalcupul	San José	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,609,467	\$2,609,467	\$1,348,989	00	00	00	00	0.00	00	Sistema	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289331	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En El Municipio De Timucuy En La Localidad De Tekik De Segil	31090003	Yucatan	Timucuy	Tekik de Segil	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$475,247	\$475,247	\$280,908	00	00	00	00	0.00	00	Sistema	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289338	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En El Municipio De Timenhuan En La Localidad De Timenhuan	31094005	Yucatan	Timenhuan	Timenhuan	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$665,537	\$665,537	\$394,963	00	00	00	00	0.00	00	Sistema	1	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289375	Cuarta Etapa Para la Construcción de 48 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Abala En La Localidad De Abala	31001001	Yucatan	Abala	Abala	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,820,544	\$1,820,544	\$1,135,241	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	48	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289413	Segunda Etapa Para la Construcción de 3 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Abala En La Localidad De Paba	31001008	Yucatan	Abala	Paba	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$185,770	\$185,770	\$115,637	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	3	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289439	Compra de Cloro Para El Sistema de Agua Potable Del Municipio	-	Yucatan	Mexcano	Mexcano	Urbano	Aportaciones Federales	1001 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de Mexcano	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$15,813	\$15,813	\$15,813	\$15,813	\$15,813	39.53	00	Pago	10,250	100.00	39.53	Financiera: pago de clorificación de agua 3 pagos / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289430	Tercera Etapa Para la Construcción de 78 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Bobabá En La Localidad De Bobabá	31005001	Yucatan	Bobabá	Bobabá	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,898,012	\$2,898,012	\$1,803,935	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	78	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289474	Segunda Etapa Para la Construcción de 70 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Cantamayec En La Localidad De Cantamayec	31010001	Yucatan	Cantamayec	Cantamayec	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,600,780	\$2,600,780	\$1,616,916	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	70	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289499	Tercera Etapa Para la Construcción de 124 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Chechinkin En La Localidad De Chechinkin	31016001	Yucatan	Chechinkin	Chechinkin	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,681,404	\$4,681,404	\$2,914,048	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	124	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289540	Segunda Etapa Para la Construcción de 5 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Chechinkin En La Localidad De X-Box	31016009	Yucatan	Chechinkin	X-Box	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$185,770	\$185,770	\$115,637	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	5	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289551	Tercera Etapa Para la Construcción de 22 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Chechom En La Localidad De Chechom	31017001	Yucatan	Chechom	Chechom	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$817,388	\$817,388	\$508,802	00	00	00	00	0.00	00	Sistema	22	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100289609	Segunda Etapa Para la Construcción de 48 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Chechom En La Localidad De Ticmil	31017011	Yucatan	Chechom	Ticmil	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,526,472	\$2,526,472	\$1,372,461	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	48	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurso (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)
YUC0013020016295	Reparación de las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	8V001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	018 D18 Municipi/ de las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029303	Segunda Etapa Para La Construcción De 17 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Chumom En La Localidad De Tzucmu	310170012	Yucatan	Chumom	Tzucmu	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$631,618	\$631,618	\$39,165	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	17	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029302	Segunda Etapa Para La Construcción De 6 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Chumom En La Localidad De Xelca	310170013	Yucatan	Chumom	Xelca	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$222,924	\$222,924	\$139,764	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	6	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029307	Segunda Etapa Para La Construcción De 5 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Chumom En La Localidad De X-hobon	310170014	Yucatan	Chumom	X-hobon	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$185,770	\$185,770	\$115,637	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	5	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029307	Tercera Etapa Para La Construcción De 62 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Chumom En La Localidad De Xkalakroun	310170015	Yucatan	Chumom	Xkalakroun	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,303,948	\$2,303,948	\$1,433,897	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	62	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029343	Primera Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Chumom En La Localidad De X-cochal	310170016	Yucatan	Chumom	X-cochal	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$371,540	\$371,540	\$231,274	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	10	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029347	Tercera Etapa Para La Construcción De 5 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Chumom En La Localidad De Xhopelal	310170017	Yucatan	Chumom	Xhopelal	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$185,770	\$185,770	\$115,637	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	5	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029349	Primera Etapa Para La Construcción De 27 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Chumom En La Localidad De Xkatun	310170018	Yucatan	Chumom	Xkatun	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,003,138	\$1,003,138	\$624,433	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	27	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029351	Segunda Etapa Para La Construcción De 5 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Chumom En La Localidad De Mochucuh	310170083	Yucatan	Chumom	Mochucuh	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$185,770	\$185,770	\$115,637	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	5	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029364	Segunda Etapa Para La Construcción De 130 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Chapab En La Localidad De Chapab	310180001	Yucatan	Chapab	Chapab	Urbano	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,830,020	\$4,830,020	\$3,056,958	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	130	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029370	Segunda Etapa Para La Construcción De 35 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Chapab En La Localidad De Citicacabon	310180003	Yucatan	Chapab	Citicacabon	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,900,390	\$1,900,390	\$859,458	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	35	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029374	Primera Etapa Para La Construcción De 24 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Dzilam De Bravo En La Localidad De Dzilam De Bravo	310280001	Yucatan	Dzilam de Bravo	Dzilam de Bravo	Urbano	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$780,234	\$780,234	\$485,675	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	24	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029376	Tercera Etapa Para La Construcción De 138 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Dzoncauich En La Localidad De Dzoncauich	310310001	Yucatan	Dzoncauich	Dzoncauich	Urbano	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,870,332	\$5,870,332	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	138	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC144010029378	Segunda Etapa Para La Construcción De 32 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Dzoncauich En La Localidad De Chamey	310310002	Yucatan	Dzoncauich	Chamey	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,188,928	\$1,188,928	\$740,076	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	32	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029380	Segunda Etapa Para La Construcción De 150 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Xucuman	310430001	Yucatan	Xucuman	Xucuman	Urbano	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,758,870	\$5,758,870	\$3,584,742	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	150	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029384	Segunda Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Xucuman En La Localidad De Ocal	310430006	Yucatan	Xucuman	Ocal	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$371,540	\$371,540	\$231,274	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	10	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029384	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bata, Yucatan	1	Yucatan	Bata	Bata	Urbano	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$707,281	\$707,281	\$707,281	00	00	00	00	0.00	00	Obra	4,553	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO ABAUD 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029384	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Bata, Yucatan (2a Etapa)	2	Yucatan	Bata	Bata	Urbano	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$512,824	\$512,824	\$512,824	00	00	00	00	0.00	00	Obra	4,553	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO ABAUD 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029387	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ocal, Yucatan (2a Etapa)	3	Yucatan	Ocal	Ocal	Urbano	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$374,749	\$374,749	\$374,749	00	00	00	00	0.00	00	Obra	4,939	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO ABAUD 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029388	Cuarta Etapa Para La Construcción De 88 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Xupom En La Localidad De Xupom	310450001	Yucatan	Xupom	Xupom	Urbano	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,269,552	\$1,269,552	\$2,039,208	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	88	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029388	Ampliación De Redes De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Dzilambon, Yucatan	4	Yucatan	Dzilambon	Dzilambon	Urbano	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$919,620	\$919,620	\$919,620	00	00	00	00	0.00	00	Obra	7,393	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO ABAUD 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
						Arbitrio	Programa Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016235	Reparación de las Calles en Las Colonias Immal Garcia y Centro del Municipio de Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	018 018 Municipios de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: de DA POR CONCLUIA LA OBRAS / Físico: de DA POR CONCLUIA LA OBRAS / Registro: de DA POR CONCLUIA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC1440100293908	Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema de Agua Potable de La Localidad de Disidantón, Yucatan (De Soga)	5	Yucatan	Disidantón	Disidantón	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$472,918	\$472,918	\$472,918	00	00	00	00	0.00	00	Obras	7,393	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASU 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100293933	Tercera Etapa Para La Construcción De 14 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Xopoma En La Localidad De San Bernardo	31045002	Yucatan	Xopoma	San Bernardo	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$320,154	\$320,154	\$323,783	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	14	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100293934	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Hucabá, Yucatan	4	Yucatan	Hucabá	Hucabá	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$191,363	\$191,363	\$193,363	00	00	00	00	0.00	00	Obras	4,127	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASU 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100293932	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable de La Localidad de Hucabá, Yucatan	5	Yucatan	Hucabá	Hucabá	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$128,220	\$128,220	\$128,220	00	00	00	00	0.00	00	Obras	4,127	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASU 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100293937	Primera Etapa Para La Construcción De 13 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Mucucha En La Localidad De Mucucha	31051001	Yucatan	Mucucha	Mucucha	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,723,017	\$1,723,017	\$1,672,532	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	53	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100293943	Mejoramiento de Redes de Distribución En Diferentes Colonias de La Localidad De Huhú, Yucatan	8	Yucatan	Huhú	Huhú	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,351,061	\$1,351,061	\$1,435,285	00	00	00	00	0.00	00	Obras	4,745	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASU 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100293938	Ampliación de Redes de Distribución En Diferentes Colonias de La Localidad De Hunucma, Yucatan (4a Etapa)	9	Yucatan	Hunucma	Hunucma	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$127,624	\$127,624	\$77,070	00	00	00	00	0.00	00	Obras	24,310	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASU 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100293945	Primera Etapa Para La Construcción De 18 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Mucucha En La Localidad De Tebat	31051008	Yucatan	Mucucha	Tebat	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$385,176	\$385,176	\$384,256	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	18	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100293970	Mejoramiento de Redes de Distribución En Diferentes Colonias de La Localidad De Hunucma, Yucatan (3a Etapa)	10	Yucatan	Hunucma	Hunucma	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$818,535	\$818,535	\$484,299	00	00	00	00	0.00	00	Obras	24,310	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASU 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100293978	Mejoramiento Del Sistema de Agua Potable de La Localidad de Kinchil, Yucatan	11	Yucatan	Kinchil	Kinchil	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,505,710	\$2,505,710	\$1,086,902	\$2,505,442	\$751,033	\$751,033	\$751,033	30.00	00	Obras	6,707	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASU 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100293985	Ampliación de Redes de Distribución En Diferentes Colonias de La Localidad De Meni, Yucatan (4a Etapa)	12	Yucatan	Meni	Meni	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$702,355	\$702,355	\$304,804	00	00	00	00	0.00	00	Obras	4,146	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASU 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100293992	Primera Etapa Para La Construcción de 18 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Mucucha En La Localidad De Too	31051007	Yucatan	Mucucha	Too	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$385,176	\$385,176	\$384,256	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	18	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100291002	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable de La Localidad de Meni, Yucatan	13	Yucatan	Meni	Meni	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$61,801	\$61,801	\$26,829	00	00	00	00	0.00	00	Obras	4,146	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASU 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100293015	Ampliación de Redes de Distribución En Diferentes Colonias de La Localidad de Maxcanu, Yucatan (4a Etapa)	14	Yucatan	Maxcanu	Maxcanu	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$784,737	\$784,737	\$340,467	00	00	00	00	0.00	00	Obras	12,621	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASU 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100292034	Construcción de Drenaje Pluvial En Diferentes Colonias de La Localidad de Maxcanu, Yucatan (4a Etapa)	15	Yucatan	Maxcanu	Maxcanu	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$517,801	\$517,801	\$224,786	00	00	00	00	0.00	00	Obras	12,621	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASU 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100292038	Cuarta Etapa Para La Construcción de 58 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Muxupip En La Localidad De Muxupip	31045001	Yucatan	Muxupip	Muxupip	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,154,932	\$2,154,932	\$1,341,387	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	58	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100292044	Tercera Etapa Para La Construcción de 10 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Muxupip En La Localidad De San Juan Xoop	31045006	Yucatan	Muxupip	San Juan Xoop	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$371,540	\$371,540	\$231,274	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	10	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100292014	Cuarta Etapa Para La Construcción de 60 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Quintana Roo En La Localidad De Quintana Roo	31060001	Yucatan	Quintana Roo	Quintana Roo	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,229,240	\$2,229,240	\$1,387,642	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	60	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100292015	Primera Etapa Para La Construcción de 19 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Rio Lagartos En La Localidad De Rio Lagartos	31061001	Yucatan	Rio Lagartos	Rio Lagartos	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$617,685	\$617,685	\$384,492	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	19	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC1440100292020	Primera Etapa Para La Construcción de 19 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Rio Lagartos En La Localidad De Las Chóbreas	31061002	Yucatan	Rio Lagartos	Las Chóbreas	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$617,685	\$617,685	\$384,492	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	19	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual (base Anual)
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PLS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SUTDOR: Para el siguiente nivel.
YUC14401002929204	Tercera Etapa Para La Construcción De 12 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Sanahat En La Localidad De Sanahat	31684001	Yucatan	Sanahat	Sanahat	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$445,848	\$445,848	\$277,528	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	12	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14401002929203	Primera Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De San Felipe En La Localidad De San Felipe	31685001	Yucatan	San Felipe	San Felipe	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$325,098	\$325,098	\$202,364	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	10	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14401002929201	Ampliación De Redes De Distribución En Diversas Colonias De La Localidad De Merida, Yucatan	23	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$868,234	00	00	00	00	0.00	00	Obra	773,615	100.00	0.00	Financiera / Físico: APORTACION FEDERAL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC14401002929203	Construcción De Redes Hidráulicas Para Cierre De Circuitos, Caja de Operación, Válvulas Y Tomas Complementarias Del Sector 53	24	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$480,000	\$480,000	\$208,376	00	00	00	00	0.00	00	Obra	773,615	100.00	0.00	Financiera / Físico: APORTACION FEDERAL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC14401002929242	Construcción De Tanque Elevado De 10x17 20 Metros De Altura En Residencial Xucupet De Localidad De Merida, Yucatan	25	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,275,000	\$1,275,000	\$553,493	00	00	00	00	0.00	00	Obra	773,615	100.00	0.00	Financiera / Físico: APORTACION FEDERAL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC14401002929247	Primera Etapa Para La Construcción De 7 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Simunché En La Localidad De San Crisanto	31686001	Yucatan	Simunché	San Crisanto	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$227,568	\$227,568	\$141,455	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	7	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14401002929250	Construcción De Redes Colectoras Principales De Alcantarillado Sectorial En La Zona Saneamiento Frontera Sur, De La Localidad 26 De Merida, Yucatan		Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,950,000	\$1,950,000	\$846,528	00	00	00	00	0.00	00	Obra	773,615	100.00	0.00	Financiera / Físico: APORTACION FEDERAL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC14401002929252	Segunda Etapa Para La Construcción De 81 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Sudzal En La Localidad De Sudzal	31071001	Yucatan	Sudzal	Sudzal	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,009,474	\$3,009,474	\$1,875,517	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	81	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14401002929255	Construcción De Carrero De Bombeo De Aguas Residuales De Cauca 2, De La Localidad De Merida, Yucatan	27	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$542,446	00	00	00	00	0.00	00	Obra	773,615	100.00	0.00	Financiera / Físico: APORTACION FEDERAL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC14401002929260	Ampliación De Redes De Distribución En Diversas Colonias De La Localidad De Motul, Yucatan (6a Etapa)	28	Yucatan	Motul	Motul de Carrillo Puerto	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$601,072	\$601,072	\$260,936	00	00	00	00	0.00	00	Obra	23,240	100.00	0.00	Financiera / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC14401002929263	Primera Etapa Para La Construcción De 30 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Sudzal En La Localidad De Chumbe	31071003	Yucatan	Sudzal	Chumbe	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,114,620	\$1,114,620	\$695,821	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	30	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14401002929264	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Motul, Yucatan (4a Etapa)	29	Yucatan	Motul	Motul de Carrillo Puerto	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$390,706	00	00	00	00	0.00	00	Obra	23,240	100.00	0.00	Financiera / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC14401002929265	Construcción De Redes y Servios En Diversas Colonias De La Localidad De Motul, Yucatan (5a Etapa)	30	Yucatan	Motul	Motul de Carrillo Puerto	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,031,251	\$1,031,251	\$447,683	00	00	00	00	0.00	00	Obra	23,240	100.00	0.00	Financiera / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC14401002929275	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Muna, Yucatan	31	Yucatan	Muna	Muna	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,690,000	\$4,690,000	\$2,832,205	00	00	00	00	0.00	00	Obra	11,469	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14401002929276	Primera Etapa Para La Construcción De 22 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Sudzal En La Localidad De Nuevo Tzamal	310710078	Yucatan	Sudzal	Nuevo Tzamal	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$817,388	\$817,388	\$508,802	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	22	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14401002929281	Ampliación De Redes De Distribución En Diversas Colonias De La Localidad De Oksutzab, Yucatan (5a Etapa)	32	Yucatan	Oksutzab	Oksutzab	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,049,465	\$3,049,465	\$1,323,824	00	00	00	00	0.00	00	Obra	23,096	100.00	0.00	Financiera / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC14401002929286	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Oksutzab, Yucatan (5a Etapa)	33	Yucatan	Oksutzab	Oksutzab	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,321,510	\$2,321,510	\$1,097,806	00	00	00	00	0.00	00	Obra	23,096	100.00	0.00	Financiera / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC14401002929292	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Oksutzab, Yucatan (5a Etapa)	34	Yucatan	Oksutzab	Oksutzab	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$424,784	\$424,784	\$184,406	00	00	00	00	0.00	00	Obra	23,096	100.00	0.00	Financiera / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC14401002929293	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Peto, Yucatan	35	Yucatan	Peto	Peto	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,570,023	\$3,570,023	\$2,135,872	00	00	00	00	0.00	00	Obra	19,821	100.00	0.00	Financiera / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC14401002929246	Primera Etapa Para La Construcción De 71 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Suma En La Localidad De Suma	31072001	Yucatan	Suma	Suma	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,637,934	\$2,637,934	\$1,842,043	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	71	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurso (Revisado)	Comprometido	Devenado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (base Anual)
YUC0013020016235	Reparación de las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	004 014 Municipal / de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010292196	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Petu, Yucatan (La Etapa)	36	Yucatan	Peto	Peto	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,463,641	\$1,463,641	\$883,867	00	00	00	00	0.00	00	Obra	19,821	100.00	0.00	Financiera: / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2014 / Registro:
YUC144010292208	Aplicación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Sacalum, Yucatan	37	Yucatan	Sacalum	Sacalum	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$421,793	\$421,793	\$183,107	00	00	00	00	0.00	00	Obra	3,721	100.00	0.00	Financiera: / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2014 / Registro:
YUC144010292226	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Sacalum, Yucatan (La Etapa)	38	Yucatan	Sacalum	Sacalum	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,265	\$350,265	\$152,056	00	00	00	00	0.00	00	Obra	3,721	100.00	0.00	Financiera: / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2014 / Registro:
YUC144010292234	Tercera Etapa Para La Construcción De 87 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Tekal De Venegas En La Localidad De Tekal De Venegas	31077001	Yucatan	Tekal de Venegas	Tekal de Venegas	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,232,398	\$3,232,398	\$2,012,081	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	87	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010292235	Aplicación De La Red De Agua Potable En La Calle 30 X 21 Y 1718 X 20 Y 23 Y 17 X 20 Y 30 En La Localidad De Simanche, Yucatan	39	Yucatan	Simanche	Simanche	Rural	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$313,127	\$313,127	\$189,092	00	00	00	00	0.00	00	Obra	2,563	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010292245	Aplicación De Redes De Agua Potable De La Localidad De Sotuta, Yucatan	40	Yucatan	Sotuta	Sotuta	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$130,704	\$130,704	\$76,741	00	00	00	00	0.00	00	Obra	5,548	100.00	0.00	Financiera: / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2014 / Registro:
YUC144010292253	Tercera Etapa Para La Construcción De 77 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Tekom En La Localidad De Tekom	31081001	Yucatan	Tekom	Tekom	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,860,838	\$2,860,838	\$1,780,807	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	77	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010292254	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Sotuta, Yucatan	41	Yucatan	Sotuta	Sotuta	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$426,430	\$426,430	\$185,121	00	00	00	00	0.00	00	Obra	5,548	100.00	0.00	Financiera: / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2014 / Registro:
YUC144010292267	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Y Municipio De Sotuta Primera Etapa	42	Yucatan	Sotuta	Sotuta	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,736,000	\$1,736,000	\$753,627	00	00	00	00	0.00	00	Obra	5,548	100.00	0.00	Financiera: / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2014 / Registro:
YUC144010292277	Aplicación De Redes De Distribución En Diversas Colonias De La Localidad De Sucila, Yucatan (La Etapa)	43	Yucatan	Sucila	Sucila	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,506,738	\$2,506,738	\$1,089,085	00	00	00	00	0.00	00	Obra	3,785	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010292279	Primera Etapa Para La Construcción De 7 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Tekom En La Localidad De Chibilub	31081002	Yucatan	Tekom	Chibilub	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$260,078	\$260,078	\$161,892	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	7	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010292287	Primera Etapa Para La Construcción De 8 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Tekom En La Localidad De X-Comil	31081001	Yucatan	Tekom	X-Comil	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$297,232	\$297,232	\$185,019	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	8	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010292331	Primera Etapa Para La Construcción De 8 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Tekom En La Localidad De Prodomen	31081003	Yucatan	Tekom	Prodomen	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$222,924	\$222,924	\$138,764	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	6	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010292345	Segunda Etapa Para La Construcción De 42 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Tepakan En La Localidad De Tepakan	31084001	Yucatan	Tepakan	Tepakan	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,303,548	\$2,303,548	\$1,433,897	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	203	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010292346	Segunda Etapa Para La Construcción De 7 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Tepakan En La Localidad De Kantira	31084002	Yucatan	Tepakan	Kantira	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$260,078	\$260,078	\$161,892	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	7	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010292363	Segunda Etapa Para La Construcción De 37 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Teya En La Localidad De Teya	31088001	Yucatan	Teya	Teya	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,374,698	\$1,374,698	\$855,713	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	37	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010292364	Quinta Etapa Para La Construcción De 11 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Timenhuc En La Localidad De Timenhuc	31084001	Yucatan	Timenhuc	Timenhuc	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$408,694	\$408,694	\$254,401	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	11	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010292369	Tercera Etapa Para La Construcción De 36 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Timenhuc En La Localidad De Chican	31084003	Yucatan	Timenhuc	Chican	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,337,544	\$1,337,544	\$832,585	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	36	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010292366	Mantenimiento De Vehiculos Oficiales	-	Yucatan	Sucila	Sucila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 PORTAFON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SUCILA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$26,880	\$26,880	\$10,520	\$10,520	\$10,520	\$10,520	\$10,520	39.14	00	Vehículo	0	100.00	00.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010292368	Cuarta Etapa Para La Construcción De 61 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Timenhuc En La Localidad De Timenhuc	31084015	Yucatan	Timenhuc	Sabanha	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	UNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,266,394	\$2,266,394	\$1,410,769	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	61	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual (base Anual)
YUC013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia Y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MPV001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	105 PMS Municipales de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029235	Segunda Etapa Para La Construcción De 9 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Tixmucur En La Localidad De Sibul	31044023	Yucatan	Tixmucur	Sibul	Rural	Subsidios	2078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$334,384	\$334,384	\$209,146	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	9	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029253	Primera Etapa Para La Construcción De 26 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Valladolid En La Localidad De San Andres X-Bac	31102081	Yucatan	Valladolid	San Andres X-Bac	Rural	Subsidios	2078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$966,004	\$966,004	\$601,312	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	26	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029257	Cuarta Etapa Para La Construcción De 15 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Valladolid En La Localidad De Teoco	31102019	Yucatan	Valladolid	Teoco	Rural	Subsidios	2078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$557,310	\$557,310	\$346,911	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	15	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029273	Segunda Etapa Para La Construcción De 30 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Oxidzucun En La Localidad De San Francisco Mexanilla	31027002	Yucatan	Oxidzucun	San Francisco Mexanilla	Rural	Subsidios	2078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,114,620	\$1,114,620	\$661,472	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	30	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029274	Tercera Etapa Para La Construcción De 8 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Espita En La Localidad De Numbé	31032003	Yucatan	Espita	Rumbé	Rural	Subsidios	2078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$297,232	\$297,232	\$176,392	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	8	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029278	Tercera Etapa Para La Construcción De 7 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Espita En La Localidad De San Pedro Chanchelá	31032005	Yucatan	Espita	San Pedro Chanchelá	Rural	Subsidios	2078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$260,078	\$260,078	\$134,343	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	7	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029279	Tercera Etapa Para La Construcción De 7 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Espita En La Localidad De Tuxik	31032007	Yucatan	Espita	Tuxik	Rural	Subsidios	2078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$260,078	\$260,078	\$134,343	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	7	100.00	0.00	Financiera: / Físico: 0 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029284	Tercera Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Espita En La Localidad De Xulub	31032004	Yucatan	Espita	Xulub	Rural	Subsidios	2078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$371,540	\$371,540	\$220,491	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	10	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029286	Tercera Etapa Para La Construcción De 15 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Humana En La Localidad De Hucanab	31038002	Yucatan	Humana	Hucanab	Rural	Subsidios	2078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$557,310	\$557,310	\$330,736	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	15	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029288	Tercera Etapa Para La Construcción De 5 Sanitarios Ecologicos Rurales En El Municipio De Humana En La Localidad De San Antonio Chel	31038003	Yucatan	Humana	San Antonio Chel	Rural	Subsidios	2078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$185,770	\$185,770	\$110,245	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarias	5	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029292	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tahsilu, Yucatan	44	Yucatan	Tahsilu	Tahsilu	Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$804,771	\$804,771	\$349,364	00	00	00	00	0.00	00	Obras	3,742	100.00	0.00	Financiera: / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC144010029297	Construcción De Drenaje Pluvial En Diversas Colonias De La Localidad De Tahsilu, Yucatan	45	Yucatan	Tahsilu	Tahsilu	Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,181,237	\$1,181,237	\$512,795	00	00	00	00	0.00	00	Obras	3,742	100.00	0.00	Financiera: / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC144010029299	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Tahmek, Yucatan(2a Etapa)	46	Yucatan	Tahmek	Tahmek	Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$767,469	\$767,469	\$333,171	\$766,915	\$230,074	\$230,074	\$230,074	29.98	00	Obras	3,493	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029304	Mejoramiento De La Eficiencia Comercial De La Localidad De Tahmek, Yucatan	47	Yucatan	Tahmek	Tahmek	Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$60,776	00	00	00	00	0.00	00	2 EQUIPOS 1 SOFTWARE	3,493	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC144010029307	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teabo, Yucatan	48	Yucatan	Teabo	Teabo	Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,332,051	\$1,332,051	\$578,266	00	00	00	00	0.00	00	Obras	6,115	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC144010029308	Ampliación De Redes De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Timucuy, Yucatan	49	Yucatan	Timucuy	Timucuy	Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$260,969	\$260,969	\$113,291	00	00	00	00	0.00	00	Obras	3,872	100.00	0.00	Financiera: / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC144010029309	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Timucuy, Yucatan(2a Etapa)	50	Yucatan	Timucuy	Timucuy	Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$555,068	\$555,068	\$240,964	00	00	00	00	0.00	00	Obras	3,872	100.00	0.00	Financiera: / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC144010029310	Mejoramiento De La Eficiencia Comercial De La Localidad De Timucuy, Yucatan	51	Yucatan	Timucuy	Timucuy	Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$60,776	00	00	00	00	0.00	00	2 EQUIPOS 1 SOFTWARE	3,872	100.00	0.00	Financiera: / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC144010029312	Ampliación De Redes De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Tixcacalingui, Yucatan	52	Yucatan	Tixcacalingui	Tixcacalingui	Urbano	Subsidios	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$326,739	\$326,739	\$143,843	00	00	00	00	0.00	00	Obras	52	100.00	0.00	Financiera: / Físico: APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAJU 2014 / Registro:
YUC144010029334	Mantenimiento De Vehiculos Oficiales	04/2014	Yucatan	Chumayel	Chumayel	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAFON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$42,709	\$42,709	\$42,709	\$42,709	\$42,709	42.71	00	Vehículo	3,148	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo ConVENIO - Apoyos	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Apoyos							Presupuesto	Modificado	Recurso (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
YUC00130200162935	Reparación de las Calles En Las Colonias Immal García y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Apoyos Federales	014 PLS Municipi/ de las Dependencias Territoriales Del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC14140100294338	Primera Etapa Para La Construcción De 5 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Metul En La Localidad De Osumunán	31031030	Yucatán	Metul	Osumunán	Rural	Subsidios	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$185,770	\$185,770	\$110,245	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	5	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294344	Construcción De Drenaje Pluvial En Diversas Colonias De La Localidad De Tzucucab, Yucatán (De Bajas)	58	Yucatán	Tzucucab	Tzucucab	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,514,741	\$1,514,741	\$457,574	00	00	00	00	0.00	00	Obra	9,967	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASD 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294352	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Y Municipio De Uuc	59	Yucatán	Uuc	Uuc	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$139,071	00	00	00	00	0.00	00	Proyecto	2,601	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASD 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294367	Primera Etapa Para La Construcción De 5 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Metul En La Localidad De Kamul	31031013	Yucatán	Metul	Kamul	Rural	Subsidios	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$185,770	\$185,770	\$110,245	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	5	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294368	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia San Lorenzo Del Municipio Y Localidad De Uman, Yucatán	60	Yucatán	Uman	Uman	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$781,410	00	00	00	00	0.00	00	Obra	39,611	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASD 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294370	Mejoramiento De La Eficiencia Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Yaxkukul, Yucatán(2a Etapa)	61	Yucatán	Yaxkukul	Yaxkukul	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$743,042	\$743,042	\$322,976	00	00	00	00	0.00	00	Obra	2,825	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASD 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294388	Mejoramiento De La Eficiencia Comercial De La Localidad De Yaxkukul, Yucatán	62	Yucatán	Yaxkukul	Yaxkukul	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$140,000	\$140,000	\$40,376	00	00	00	00	0.00	00	2 EQUIPOS 1 SOFTWARE	2,825	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASD 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294395	Primera Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Metul En La Localidad De San Pedro Chabamal	31032017	Yucatán	Metul	San Pedro Chabamal	Rural	Subsidios	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$371,540	\$371,540	\$220,491	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	10	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294418	Primera Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Metul En La Localidad De Santa Cruz Pachon	31032012	Yucatán	Metul	Santa Cruz Pachon	Rural	Subsidios	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$371,540	\$371,540	\$220,491	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	10	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294454	Supervisión Técnica	NA	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	00	00	00	00	0.00	00	SUPERVISION	1	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASD 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC14140100294483	Contraloría Social	NA	Yucatán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$41,000	\$41,000	\$41,000	00	00	00	00	0.00	00	CONTRALORIA SOCIAL	1	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APASD 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC14140100294497	Mantenimiento A Vehículos Oficiales	03-FORTA-2014	Yucatán	Chocholá	Chocholá	Urbano	Apoyos Federales	1003 FORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHOCHOLÁ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$5,225	\$5,225	\$5,225	\$5,225	14.13	00	Vehículo	15	100.00	15.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
YUC14140100294790	Segunda Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Oksutzab En La Localidad De Emiliano Zapata	31052004	Yucatán	Oksutzab	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$371,540	\$371,540	\$220,491	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	10	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294865	Segunda Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Oksutzab En La Localidad De Kohuayán	31054013	Yucatán	Oksutzab	Kohuayán	Rural	Subsidios	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$371,540	\$371,540	\$220,491	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	10	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294909	Segunda Etapa Para La Construcción De 8 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Peto En La Localidad De Tixuhualtón	31058040	Yucatán	Peto	Tixuhualtón	Rural	Subsidios	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$334,386	\$334,386	\$189,442	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	8	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294927	Primera Etapa Para La Construcción De 8 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Peto En La Localidad De Chan Calotmal	31058003	Yucatán	Peto	Chan Calotmal	Rural	Subsidios	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$297,232	\$297,232	\$176,392	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	8	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294943	Tercera Etapa Para La Construcción De 8 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Peto En La Localidad De Papamal	31058014	Yucatán	Peto	Papamal	Rural	Subsidios	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$297,232	\$297,232	\$176,392	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	8	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294971	Primera Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Progreso En La Localidad De Chuburná Nuevo	31058005	Yucatán	Progreso	Chuburná	Urbano	Subsidios	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,114,620	\$1,114,620	\$460,472	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	30	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100294988	Segunda Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Serebun En La Localidad De Plan Chac	31059007	Yucatán	Serebun	Plan Chac	Rural	Subsidios	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$371,540	\$371,540	\$220,491	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	10	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel.
YUC14140100295033	Primera Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecológicos En El Municipio De Serebun En La Localidad De Tunob	31059006	Yucatán	Serebun	Tunob	Rural	Subsidios	5073 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$371,540	\$371,540	\$220,491	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	10	100.00	0.00	Financiera/ / Físico/ / Registro/ SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recomendado (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual (base Anual)	
YUC00130200162935	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatán.	MP001-2012	Yucatán	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	U. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102295073	Cuarta Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Sotuta En La Localidad De Tabl	31689003	Yucatán	Sotuta	Tabl	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$371,540	\$371,540	\$220,491	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	10	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102295103	Tercera Etapa Para La Construcción De 10 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Sotuta En La Localidad De Tibolón	31689004	Yucatán	Sotuta	Tibolón	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$371,540	\$371,540	\$220,491	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	10	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102295303	Subsidio Federal 2014	UD0V	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0004 Subsidios Federales para programas descentralizados estatales	11-Educación Publica	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$1,329,317,053	\$1,329,317,053	\$815,440,000	\$689,566,139	\$684,386,722	\$683,750,971	\$682,446,419	44.71	00	Convenio	0	100.00	44.71	Financiera: / Físico: / Registro:	
YUC14140102296141	Segunda Etapa Para La Construcción De 30 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Tixtla En La Localidad De Tixtl	310740076	Yucatán	Tixtla	Tixtl	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,114,620	\$1,114,620	\$661,472	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	30	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102296151	Cuarta Etapa Para La Construcción De 30 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Tzucub	310710013	Yucatán	Tzucub	X-kanchabán	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,114,620	\$1,114,620	\$661,472	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	30	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102296156	Cuarta Etapa Para La Construcción De 20 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Tzucub En La Localidad De Actunch	310850002	Yucatán	Tzucub	Actunch	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$743,080	\$743,080	\$440,981	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	20	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102296224	Segunda Etapa Para La Construcción De 15 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Tzucub En La Localidad De Ebbalan	310850178	Yucatán	Tzucub	Ebbalan	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$337,310	\$337,310	\$230,736	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	15	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102296238	Segunda Etapa Para La Construcción De 5 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Tzucub En La Localidad De Xuc	310850034	Yucatán	Tzucub	X'uc	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$185,770	\$185,770	\$110,245	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	5	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102296247	Quinta Etapa Para La Construcción De 30 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Tixtla En La Localidad De Tixtl	310840005	Yucatán	Tixtla	Tixtl	Urbano	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,114,620	\$1,114,620	\$661,472	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	30	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102296275	Segunda Etapa Para La Construcción De 15 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Tzucub En La Localidad De Eb-Halan	310890012	Yucatán	Tzucub	Eb-Halan	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$557,310	\$557,310	\$350,736	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	15	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102296293	Segunda Etapa Para La Construcción De 15 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Tzucub En La Localidad De Moh-Bek	310890022	Yucatán	Tzucub	Moh-Bek	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$557,310	\$557,310	\$350,736	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	15	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102296316	Tercera Etapa Para La Construcción De 20 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Tixtla En La Localidad De Holo	310930009	Yucatán	Tixtla	Holo	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$743,080	\$743,080	\$440,981	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	20	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102296331	Tercera Etapa Para La Construcción De 13 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Yaxcaba En La Localidad De Libre Unión	311040032	Yucatán	Yaxcaba	Libre Unión	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$483,002	\$483,002	\$286,438	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	13	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102296346	Primera Etapa Para La Construcción De 13 Sanitarios Ecológicos Rurales En El Municipio De Yaxcaba En La Localidad De Popolá	311040036	Yucatán	Yaxcaba	Popolá	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$483,002	\$483,002	\$286,438	00	00	00	00	0.00	00	M2, Sanitarios	13	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102297013	Segunda Etapa De La Biblioteca Del Campus De Arquitectura, Arte Y Diseño	UD0V	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	00	00	00	00	0.00	00	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC14140102297142	Remodelación Y Ampliación De La Facultad De Enfermería Del Campus De Ciencias De La Salud	UD0V	Yucatán	Merida	Merida	Urbano	Aportaciones Federales	0008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$13,089,927	\$13,089,927	\$4,363,308	\$4,363,308	00	00	00	00	0.00	00	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC14140102298179	Mantenimiento De Vehículos Oficiales	PORTAMEN-TICUL-004-2014	Yucatán	Ticul	Ticul	Urbano	Aportaciones Federales	0005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	U. AYUNTAMIENTO DE TICUL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$47,980	\$47,980	\$29,062	\$29,062	\$29,062	\$29,062	\$29,062	42.75	00	Vehículo	18,000	100.00	33.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102298241	Elaboración De Expedientes Técnicos De Obras Del Plan Del Ramo 03	PIRM-TICUL-000-2014	Yucatán	Ticul	Ticul	Urbano	Aportaciones Federales	0004 PAIS Municipal y de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	U. AYUNTAMIENTO DE TICUL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$183,744	\$183,744	\$39,280	\$39,280	\$39,280	\$39,280	\$39,280	20.83	00	Expediente	18,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Estos gastos indirectos son erogados por el municipio para el control y seguimiento de las obras del FOM de ramo 03, y corresponden a la siguiente obra: aplicación de med electrónica en media y baja tensión (0-66kV)77. En la Lic / Apr de Ticul, por - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102299386	Mantenimiento De Vehículos Oficiales	-	Yucatán	Paraná	Paraná	Urbano	Aportaciones Federales	0005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	U. AYUNTAMIENTO DE PARANA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$169,832	\$169,832	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	\$70,094	41.27	00	Vehículo	5,000	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140102299439	Compra De Equipamiento Para Policías	-	Yucatán	Paraná	Paraná	Urbano	Aportaciones Federales	0005 PORTAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	U. AYUNTAMIENTO DE PARANA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$26,374	\$120,000	\$30,413	\$30,413	\$30,413	\$30,413	\$30,413	\$30,413	23.51	00	Sum	5,000	100.00	50.00	Financiera: / Físico: DE COMPRAON 26 PARES DE BOTAS ESPECIALES PARA POLICIA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
YUC0013020016295	Reparación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio de Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal de las Dependencias Turísticas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	0	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financiera: DE UN POR CONCLUIDA LA OBRAS / Físico: DE UN POR CONCLUIDA LA OBRAS / Registro: DE UN POR CONCLUIDA LA OBRAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC14140100303844	Estudio Y Proyecto Para La Modernización De La Carretera Cacalchen-Hochim, Longitud Aproximada 15.0 Km	31/01/0084/2014	Yucatan	Cacalchen	Cacalchen	Urbano	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Saciedad y Crédito Publico	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,192,418	\$3,159,683	\$947,905	\$3,159,683	\$970,294	\$970,294	\$947,905	30.71	0	Proyecto	11,473	100.00	33.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC14140100303891	Estudio Y Proyecto Para La Modernización De La Carretera Espita-Tuxik, Longitud Aproximada 24.0 Km	31/01/0085/2014	Yucatan	Epita	Tuxik	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Saciedad y Crédito Publico	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,569,464	\$5,555,452	\$1,666,436	\$5,555,452	\$1,940,292	\$1,960,292	\$947,905	35.29	0	Proyecto	380	100.00	25.00	Financiera: beneficiarios:380 / Físico: meta 1 proyecto / Registro:
YUC14140100304148	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Carretera San Isidro Yanche-Memio Juarez, Longitud Aproximada 16.0km	31/01/0086/2014	Yucatan	Tekax	Benito Juárez	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Saciedad y Crédito Publico	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,356,160	\$3,334,613	\$1,000,384	\$3,334,613	\$1,113,227	\$1,113,227	\$1,000,384	33.38	0	Proyecto	224	100.00	37.00	Financiera: beneficiarios:224 / Físico: meta un proyecto / Registro:
YUC14140100304193	Estudio Y Proyecto Para La Modernización De La Construcción De La Carretera Santa Rita-Talichon Longitud Aproximada 14.0 Km	31/01/0087/2014	Yucatan	Temucón	Santa Rita	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Saciedad y Crédito Publico	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,741,679	\$3,330,944	\$999,163	\$3,330,944	\$1,408,834	\$1,408,834	\$999,163	42.30	0	Proyecto	3,266	100.00	38.00	Financiera: / Físico: UN PROYECTO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC14140100304274	Modernización De La Carretera Loohe-Sabon Carretera, Tramo 00-12 940	31/01/0088/2014	Yucatan	Panabá	Loohe	Rural	Subsidios	5179 Programa De Infraestructura Indígena	6-Saciedad y Crédito Publico	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$49,033,132	\$47,597,686	\$14,279,306	\$47,597,686	\$14,279,306	\$14,279,306	\$14,279,306	30.00	0	Kilometro	3,723	100.00	6.38	Financiera: beneficiarios: 3,723 / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC14140100304370	Compra De Papelaria Para La Dirección De Seguridad Pública	01	Yucatan	Muxupip	Muxupip	Urbano	Aportaciones Federales	1001 FORAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de Muxupip	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$16,455	\$16,455	\$16,455	\$16,455	\$16,455	41.14	0	Lote	1,000	100.00	25.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC14140100304443	Modernización De La Carretera Sudzal-Chubel, Tramo:Tramo 000-16 384(Aportación Estatal) Programa De Infraestructura Indígena)	02/14/0011	Yucatan	Sudzal	Chubel	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,730,844	\$7,730,844	\$5,566,208	\$7,430,000	\$2,289,000	\$2,289,000	\$2,289,000	29.61	0	Kilometro	244	100.00	1.00	Financiera: Beneficiarios: 244 / Físico: / Registro:
YUC14140100304448	Mantenimiento De Vehículos Oficiales	03	Yucatan	Muxupip	Muxupip	Urbano	Aportaciones Federales	1001 FORAMON	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de Muxupip	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$56,022	\$56,022	\$56,022	\$56,022	\$56,022	56.02	0	Vehículo	1,000	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro:
YUC14140100304492	Modernización De La Carretera Tiximin-Chenabek, Tramo 000-22 300 (Aportación Estatal Al Programa De Infraestructura Indígena)	02/14/0017	Yucatan	Tiximin	Chenabek	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,991,360	\$8,991,360	\$6,473,778	\$1,488,776	\$1,481,294	\$976,385	\$964,308	10.86	0	Kilometro	234	100.00	9.93	Financiera: BENEFICIARIOS:234 / Físico: / Registro:
YUC14140100304540	Estudio Y Proyecto Para La Modernización De La Carretera Chucabek-Hochim (Aportación Estatal Al Programa De Infraestructura Indígena)	02/14/0013	Yucatan	Cacalchen	Cacalchen	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Infraestructura Carretera y de Yucatan	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$798,104	\$798,104	\$574,834	\$789,921	\$242,574	\$242,574	\$236,974	30.39	0	Proyecto	11,473	100.00	33.00	Financiera: / Físico: la meta 1 proyecto / Registro:
YUC14140100304648	Estudio Y Proyecto Para La Modernización De La Carretera Espita-Tuxik (Aportación Estatal Al Programa De Infraestructura Indígena)	02/14/0014	Yucatan	Epita	Tuxik	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,392,364	\$1,392,366	\$783,206	\$1,389,863	\$490,583	\$490,583	\$416,859	35.20	0	Proyecto	380	100.00	25.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC14140100304688	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Carretera San Isidro Yanche-Memio Juarez (Aportación Estatal Al Programa De Infraestructura Indígena)	02/14/0015	Yucatan	Tekax	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$839,040	\$839,040	\$471,960	\$833,453	\$278,307	\$278,307	\$250,006	33.17	0	Proyecto	224	100.00	37.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC14140100304905	Estudio Y Proyecto Par Ala Modernización De La Carretera Santa Rita-Talichon (Aportación Estatal Al Programa De Infraestructura Indígena)	02/14/0016	Yucatan	Temucón	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAPEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE YUCATAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$835,420	\$835,420	\$469,924	\$832,436	\$322,208	\$322,208	\$249,791	42.16	0	Proyecto	3,266	100.00	38.00	Financiera: Beneficiarios: 3266 / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC14140100305239	Elaboración De Expediente Técnico De Obras Del Plan Del Ramo 2014	PIBOP-CANTANAYUC-000	Yucatan	Cantamayuc	Cantamayuc	Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal de las Dependencias Turísticas del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CANTANAYUC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$113,844	\$113,844	\$37,948	\$37,948	\$37,948	\$37,948	\$37,948	33.33	0	Expediente	6,000	100.00	34.00	Financiera: / Físico: / Registro: Estos recursos son los gastos indirectos erogados por el municipio para el control y seguimiento de las obras del PIBOP, y corresponden a los siguientes proyectos: aplicación del convenio comunitario, contratación de estudios geológicos, contratación de consultor externo en la materia primaria Arriado Tux Chab Yuc. OTRO:OTRO:OTRO en la localidad de Chucit, - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC14140100305241	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública.	-	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Estado Federal	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$52,391,840	\$52,391,840	\$20,406,494	\$24,317,288	\$980,000	\$980,000	\$980,000	1.87	0	Programa	0	100.00	1.87	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC14140100305390	Red Nacional De Telecomunicaciones	-	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Estado Federal	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,456,405	\$3,456,405	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC14140100305412	Sistema Nacional De Información	-	Yucatan	Merida	Merida	Urbano	Subsidios	0002 Orogamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y al Estado Federal	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,814,743	\$1,814,743	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
YUC14140100305532	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Epa 2014)	-	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Orogamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública en materia de mando político	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$44,014,067	\$44,014,067	\$22,715,000	\$4,355,755	\$168,930	\$168,930	\$168,930	0.38	0	Porcentaje	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140100305574	Red Nacional De Telecomunicaciones	-	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Orogamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública en materia de mando político	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,315,514	\$10,315,514	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140100305601	Sistema Nacional De La Información (Epa 2014)	-	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Orogamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública en materia de mando político	4-Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,670,417	\$5,670,417	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 3073

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Unidad)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
YUC0013020016295	Pavimentación de Las Calles En Las Colonias Immal Garcia y Centro Del Municipio De Progreso, Yucatan.	MP001-2012	Yucatan	Progreso	Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	104 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	\$729,042	100.00	00	Metro Cuadrado	1,650	100.00	100.00	Financieras de DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Físicas de DA POR CONCLUIDA LA OBRA / Registro: SE DA POR CONCLUIDA LA OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140100305791	Defalcación Turística Estatal	-	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Sin Identificar				SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,500,000	\$5,500,000	\$2,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Defalcaciones	0	100.00	0.00	Financieras No se ha iniciado el proyecto / Físicas: No se ha iniciado el proyecto / Registro: No se ha iniciado el proyecto - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140100305845	Total Programa Pm Basica Para El Año 2014	SEP-000-2014	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Urbana	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN	Educación	En Ejecución	2014	\$141,322,872	\$141,322,872	\$47,107,424	\$47,107,424	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Programa	1	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140100305875	Construcción de Clínica En El Municipio De Kinchil Etapa I	01SEPRA2014	Yucatan	Kinchil	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE KINCHIL	Salud	En Ejecución	2014	\$999,811	\$999,811	\$999,811	\$999,811	\$999,811	\$999,811	\$999,811	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro: ESTA OBRAS SE REALIZO CON RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA	
YUC14140100305847	Suministro de Material y Supervisión Para La Construcción De 32 Casetas Adicionales Y 20 Pisos En La Localidad Y Municipio De Telchac Puerto	MEP-083-SEP-01-2013	Yucatan	Telchac Puerto	Telchac Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,294,800	\$1,294,800	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	\$113,000	8.73	00	Vivienda	500	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC14140100305831	Suministro Supervisión Y Asesoramiento Para La Construcción De 30 Casetas Adicionales Y 20 Pisos En La Localidad Y Municipio De Telchac Puerto	MEP-083-SEP-02-2013	Yucatan	Telchac Puerto	Telchac Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$295,920	\$295,920	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	35.14	00	Vivienda	500	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
YUC14140100312402	Mantenimiento De Vehiculos Oficiales.	FORPAMEN-PEUO-005-2014	Yucatan	Peto	Peto	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PETO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$470,867	\$470,867	\$157,573	\$157,573	\$157,573	\$157,573	\$157,573	\$157,573	33.32	00	Vehículo	23,000	100.00	35.00	Financieras / Físicas / Registro: Se le dio mantenimiento a las patrullas, a las ambulancias y a los camiones de sane urbano así como la compra de refacciones automotrices.
YUC14140100311192	Atencion Social	SH	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,466,787	\$1,466,787	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Sistema	1	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140100311194	Supervision Tecnica	SH	Yucatan	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,069,054	\$1,069,054	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Supervisión	1	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140100312251	Mantenimiento De Vehiculos Oficiales	03-2014-FORPAMEN	Yucatan	Sotuta	Sotuta	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA	Asistencia Social	Cancelado	2014	\$200,000	\$200,000	\$97,688	\$200,000	\$200,000	\$97,688	\$97,688	48.84	00	Vehículo	0	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140100312252	Mantenimiento Del Sistema Municipal De Agua Potable	04-2014-FORPAMEN	Yucatan	Sotuta	Sotuta	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPAMEN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOTUTA	Asistencia Social	Cancelado	2014	\$350,000	\$350,000	\$89,712	\$350,000	\$350,000	\$89,712	\$89,712	25.63	00	Equipo	0	100.00	40.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140100317194	Revisión Técnica		Yucatan	Chyab	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación, reparo de banquetes, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$981,355	\$981,355	\$981,355	\$981,355	\$981,355	49.07	00	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
YUC14140100317945	Construcción De Concha Amática	EPH-DEAN-OP-001/2014	Yucatan	Deán	Deán	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE DEAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,100,000	\$3,100,000	\$1,650,000	\$1,337,524	\$1,337,524	\$1,337,524	\$1,337,524	43.15	00	Metros Cuadrados	4,841	100.00	40.00	Financieras / Físicas / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

PRELIMINAR