

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	EJECUCIÓN	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL INTERIOR DEL ESTADO	2025	2025	NOH-BEC, SAN ISIDRO YAXCHÉ, CHAN DZINUP, PLAN CHAC, SAN ANTONIO TEDZIDZ, YOTHOLÍN, AKIL	TZUCACAB, TEKAX, TEKAX, SACALUM, SAMAHIL, TICUL, AKIL	SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS: CELESTÚN, ABALÁ, HOCABÁ, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CANTAMAYEC Y AKIL.	INCAY	GE-INCAY-OB-LP-JUR-005-2025 (U.P. PLAN CHAC)	97.93	68.67	09/07/2025	27/10/2025	\$4,998,514.67	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ 01 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS
									GE-INCAY-OB-LP-JUR-006-2025 (U.P. TEDZIDZ)	73.92	56.41	09/07/2025	27/10/2025	\$7,256,617.93	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ 01 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS
									GE-INCAY-OB-LP-JUR-007-2025 (U.P. YOTHOLIN)	55.43	60.27	30/07/2025	27/10/2025	\$7,085,402.03	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ 01 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS
									GE-INCAY-OB-LP-JUR-008-2025 (U.P. AKIL)	86.44	30	30/07/2025	27/10/2025	\$6,619,995.60	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ 01 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS
2	EJECUCIÓN	MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES INFERIORES DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR "CITY CENTER", EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.	INCAY	GE-INCAY-OB-LP-JUR-009-2025 (CITY CENTER)	21.25	42.31	30/07/2025	26/11/2025	\$ 74,748,343.82	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
3	EJECUCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES LATERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DE MÉRIDA.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA.	INCAY	GE-INCAY-OB-LP-JUR-011-2025	32.53	36.47	20/08/2025	30/03/2026	\$ 3,979,372.38	REMANENTES FINANCIAMIENTO IETRAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EFA (2160)
4	EJECUCIÓN	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA-XUL EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB	2025	2025	EMILIANO ZAPATA, XUL	OXKUTZCAB, OXKUTZCAB	SE UBICARÁ EN LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA Y XUL, EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB.	INCAY	GE-INCAY-OB-LP-011-2025	65.04	57.43	06/08/2025	30/03/2026	\$ 59,914,799.16	1006 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)
5	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE KOCHOL, MUNICIPIO DE MAXCANÚ. C.C.T. 31DCC0058K	2025	2025	KOCHOL	MAXCANÚ	CALLE KOCHOL KOCHOL, MAXCANÚ, YUCATÁN CP. 97804	IDEFEEY	IDE-25-OP-LP-049	51.62	0	14/07/2025	30/03/2026	\$ 833,028.65	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
6	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. C.C.T. 31DJN0177N	2025	2025	TIZIMÍN	TIZIMÍN	CALLE 81 ADOLFO LOPEZ MATEOS TIZIMÍN, TIZIMÍN, YUCATÁN CP. 97700	IDEFEEY	IDE-25-OP-LP-050	60	0	07/08/2025	30/03/2026	\$ 837,046.24	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
7	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE TICIMUL, MUNICIPIO DE CHANKOM. C.C.T. 31DPR0630E	2025	2025	TICIMUL	CHANKOM	CALLE CONOCIDO TICIMUL, CHANKOM, YUCATÁN CP. 97758	IDEFEEY	IDE-25-OP-LP-051	0	0	14/07/2025	30/03/2026	\$ 862,531.97	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
8	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BATES DE LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EPR0047J	2025	2025	CAUCEL	MÉRIDA	CALLE CAUCEL, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97300	IDEFEEY	IDE-25-OP-LP-052	1	0	14/07/2025	30/03/2026	\$ 808,276.16	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
9	EJECUCIÓN	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO KAMBUL-MESATUNICH EN EL MUNICIPIO DE MOTUL.	2025	2025	KAMBUL, MESATUNICH	MOTUL, MOTUL	SE UBICARÁ EN LAD LOCALIDADES DE KAMBUL Y MESATUNICH EN EL MUNICIPIO DE MOTUL.	INCAY	GE-INCAY-OB-LP-JUR-012-2025	16.93	33.94	19/09/2025	30/03/2026	\$ 4,450,000.00	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
10	EJECUCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR PLUTARCO ELÍAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE UAYALCÉH, MUNICIPIO DE ABALÁ. C.C.T. 31DCC0272B	2025	2025	UAYALCEH	ABALÁ	CALLE UAYALCEH, ABALÁ, YUCATÁN CP. 97825	IDEFEEY	IDE-25-OP-LP-001	98.59	0	10/07/2025	30/03/2026	\$ 870,849.56	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
11	LICITACIÓN	POLO INDUSTRIAL DEL BIENESTAR	2025	2025	UCÚ		SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE UCÚ.	INCAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1 RECURSOS PROPIOS
12	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO PAT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN. C.C.T. 31EES0070D	2025	2025	DZAN	DZAN	CALLE 20 DZÁN, DZÁN, YUCATÁN CP. 97854	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
13	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PISTA INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE (EDIFICIO PRINCIPAL, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN	2025	2025	PROGRESO		UBICADO EN EL KM. 34, CARRETERA MÉRIDA - PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
14	LICITACIÓN	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN	2025	2025	TICUL	TICUL	N/A	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
15	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CLUB ESPECIAL AYELEM A.C. EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 39 NO. 710 X 88 Y 90 FRACC. SOL, CAUCEL MERIDA, CAUCEL CD	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
16	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ANTIGUO CAIMEDE EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 116 A, JARDINES DE LA, NUEVA MULSAY I,MÉRIDA, YUCATÁN	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
17	LICITACIÓN	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO.	2025	2025	PROGRESO	PROGRESO	SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO.	INCAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
18	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS RURALES DE 2.40 X 1.55 X 2.72 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. ETAPA ÚNICA	2025	2025	TEKAX	SAN ANTONIO TUK	LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN	JAPAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FONDO ESPAÑOL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS).

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
19	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN.	2025	2025	TEKAX	SAN ANTONIO TUK	LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN	JAPAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)/ FONDO ESPAÑOL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS).
20	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN.	2025	2025	TEKAX	CHAN DZINUP	LOCALIDAD DE CHAN DZINUP, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN.	JAPAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)/ FONDO ESPAÑOL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS).
21	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOUITZ DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN.	2025	2025	TEKAX	HOUITZ	LOCALIDAD DE HOUITZ DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN.	JAPAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)
22	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHACMULTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN.	2025	2025	TEKAX	CHACMULTÚN	LOCALIDAD DE CHACMULTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN.	JAPAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
23	LICITACIÓN	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KINIL, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN	2025	2025	TEKAX	KINIL	LOCALIDAD DE KINIL, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN	JAPAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)
24	LICITACIÓN	AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN.	2025	2025	TEKAX	POCOBOCH	LOCALIDAD DE POCOBOCH, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN.	JAPAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)
25	LICITACIÓN	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEKAX DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN.	2025	2025	TEKAX	SAN ANTONIO T	LOCALIDAD DE SAN JUAN TEKAX DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN.	JAPAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)
26	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN.	2025	2025	TEKAX	BECANCHÉN	LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN.	JAPAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
27	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SISBICHÉN -X'TUT EN LOS MUNICIPIOS DE CHEMAX Y TEMOZÓN.	2025	2025	CHEMAX, TEMOZON	SISBICHÉN, X'TUT	SE UBICARÁ EN LAS LOCALIDADES DE SISBICHÉN E X'TUT, EN LOS MUNICIPIOS DE CHEMAX Y TEMOZÓN.	INCAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
28	LICITACIÓN	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE ALTURA "MAYA KAB" EN PROGRESO, YUCATÁN	2025	2025	PROGRESO	PROGRESO	UBICADO AL NORTE A KM. 36 DE MÉRIDA, EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO MAR ADENTRO	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	170 FINANCIAMIENTO AMPLIACIÓN PUERTO DE ALTURA DE PROGRESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
29	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN COLONIAS Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA (UNIDAD HABITACIONAL MILITAR DÉCIMA REGIÓN MILITAR Y COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR) EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	UNIDAD HABITACIONAL MILITAR DÉCIMA REGIÓN MILITAR Y COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
30	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA PISTA INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE (CANALES DE COMPETENCIA, PONTONES, MUELLES, TORRES, DE VIGILANCIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN	2025	2025	PROGRESO	PROGRESO	UBICADO EN EL KM. 34, CARRETERA MÉRIDA - PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
31	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CLUB ESPECIAL AYELEM A.C. EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 39 NO. 710 X 88 Y 90 FRACC. SOL, CAUCEL MERIDA, CAUCEL CD	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
32	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALCO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DE BÉISBOL KUKULCÁN DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 28 X CIRCUITO COLONIAS, ESTADIO KUKULCAN ALAMO,MÉRIDA, YUCATÁN	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
33	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE DEL NUEVO HOSPITAL AGUSTÍN O'HORAN, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	AV. ITZÁES S/N, ENTRE AV CENTRO, JACINTO CANEK, 97000 MÉRIDA, YUC.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
34	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) ORIENTE (TRABAJOS DE BAJA TENSIÓN Y CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES) EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN	2025	2025	KANASÍN	KANASÍN	SALIDA A EN CANCÚN, MÉRIDA, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
35	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR (EDIFICIO PRINCIPAL Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS), EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 86B (AV. ITZÁES) S/N, ENTRE 59-A Y 61, CENTRO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
36	LICITACIÓN	ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMPO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN.	2025	2025	DZIDZANTÚN	DZIDZANTÚN	CALLE 21 X 25 UNIDAD DEPORTIVA DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN, 97500, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
37	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL PARQUE "K'ÍIWIK" DE LA COLONIA AZCORRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 24 X 71-A, # 246, COLONIA AZCORRA, 97177 YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
38	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN.	2025	2025	TICUL	TICUL	CALLE 23 X 30 Y 28 # 217-C, 97860 TICUL, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
39	LICITACIÓN	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (MÉRIDA - MUNA) - CACAO - SAN ANTONIO MULIX EN LOS MUNICIPIOS DE ABALÁ Y UMÁN	2025	2025	ABALÁ, UMÁN	CACAO, SAN ANTONIO MULIX	SE UBICARÁ EN LAS LOCALIDADES DE CACAO Y SAN ANTONIO MULIX, EN LOS MUNICIPIOS DE ABALÁ Y UMÁN.	INCAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
40	LICITACIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE TECOH Y LEPÁN DEL MUNICIPIO DE TECOH.	2025	2025	TECOH	TECOH, LEPÁN	SE UBICARÁ EN CALLES DE LAS LOCALIDADES DE TECOH Y LEPÁN, EN EL MUNICIPIO DE TECOH.	INCAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ APORTACIÓN MUNICIPAL
41	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. C.C.T. 31DPR0023A	2025	2025	KANASÍN	KANASÍN	CALLE 5-E NUM. EXT. 301 SANTA ANA , KANASÍN	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM- IEB 2025
42	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN.	2025	2025	CACALCHÉN	CACALCHÉN	SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN.	INCAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	APORTACIÓN MUNICIPAL/ 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
43	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA (CD. CAUCEL), MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DJN0252D	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 51 LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM- IEB 2025
44	LICITACIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE FLAMBOYANES Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO.	2025	2025	PROGRESO	FLAMBOYANES, PROGRESO	SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD DE FLAMBOYANES Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO.	INCAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ APORTACIÓN MUNICIPAL
45	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE TICUL. C.C.T. 31DIN2080Z	2025	2025	TICUL	PUSTUNICH	CALLE 25	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	REMANENTES DEL FAM 2025
46	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT.	2025	2025	SANAHCAT	SANAHCAT	SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT.	INCAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ APORTACIÓN MUNICIPAL

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
47	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO Y PÓRTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DPR0209F	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 71-A N° 373 COL. AZCORRA C.P. 97177	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	REMANENTES DEL FAM 2025
48	LICITACIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO.	2025	2025	TELCHAC PUERTO	TELCHAC PUERTO	SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO.	INCAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ APORTACIÓN MUNICIPAL
49	LICITACIÓN	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN.	2025	2025	TEPAKÁN	TEPAKÁN	SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN.	INCAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
50	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ.	2025	2025	UCÚ	UCÚ	SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ.	INCAY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
51	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. C.C.T. 31DPR0903E	2025	2025	TIZIMÍN	TIXCANCAL	CALLE TIXCANCAL 7,	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	REMANENTES DEL FAM 2025
52	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN GENERAL Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE TICUL. C.C.T. 31DIN2080Z	2025	2025	TICUL	PUSTUNICH	CALLE 25	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	REMANENTES DEL FAM 2025
53	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA CASA OTOCH DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EPR0098Q	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 29 N° 578 CAUCEL II C.P. 97314	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	REMANENTES DEL FAM 2025
54	LICITACIÓN	PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN CRISÓSTOMO CANO Y CANO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. C.C.T. 31DJN0018Z	2025	2025	PROGRESO	PROGRESO	CALLE PROGRESO 39A	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM- IEB 2025

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
55	LICITACIÓN	INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN/SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN. C.C.T. 31DPR1016Y	2025	2025	MAYAPÁN	MAYAPÁN	CALLE MAYAPÁN 20	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM- IEB 2025
56	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCÍA AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DPR2099D	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 39 NO. 810 LAS TORRES II CIUDAD CAUCEL	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM- IEB 2025
57	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN.	2025	2025	BUCTZOTZ	BUCTZOTZ	MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
58	LICITACIÓN	INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN/SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. C.C.T. 31DES0021W	2025	2025	MOTUL	MOTUL	CALLE 30 NUM. EXT. 274 CENTRO , MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL, YUCATÁN CP. 97430	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM- IEB 2025

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
59	LICITACIÓN	REMOZAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN VADILLO CICERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EES0021V	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 41 FRACC EL FENIX	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM- IEB 2025
60	LICITACIÓN	REMOZAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. C.C.T. 31DST0008U	2025	2025	PROGRESO	PROGRESO	CALLE 15 NO. 202 PUERTO DE ABRIGO YUCALPETÉN	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM- IEB 2025
61	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EES0009Z	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 23 CARRETERA MÉRIDA-CAUCEL C.P.97300	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	REMANENTES DEL FAM 2025
62	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DE DOS PARQUES EN EL MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN.	2025	2025	BACA	BACA	CALLE 20 X 19 Y 21 BACA, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
63	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DE GRADAS DEL CENTRO DE ESPECTÁCULOS MONTEJO EN EL RECINTO FERIA DE XMATKUIL, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.	2025	2025	MÉRIDA		CALLE TAMANCHÉ 20	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
64	LICITACIÓN	ILUMINACIÓN Y GRADAS DEL CAMPO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE KAUA, YUCATÁN.	2025	2025	KAUA		MUNICIPIO DE KAUA, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
65	LICITACIÓN	MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE TAMANCHÉ, MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DPR0959G	2025	2025	MÉRIDA	TEMANCHÉ	CALLE TAMANCHÉ 20	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM- IEB 2025
66	LICITACIÓN	RESTAURACIÓN DEL EX CONVENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL.	2025	2025	IZAMAL		CALLE 31 NO. 292, COL. CENTRO, C.P. 97540, IZAMAL, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	120 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS EFA

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
67	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO. 9 VÍCTOR CERVERA PACHECO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. C.C.T. 31EBH0036U	2025	2025	OXKUTZCAB	OXKUTZCAB	CARRETERA OXKUTZCAB-EMILIANO ZAPATA (COOPERATIVA) KILOMETRO 4.5 C.P. 97880	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM MEDIA SUPERIOR 2025
68	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO. 11 FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EBH0037T	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 114 S/N C.P. 97302	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM MEDIA SUPERIOR 2025
69	LICITACIÓN	MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO. 5 AGUSTÍN FRANCO VILLANUEVA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EBH0001E	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 67 NO. 477 C.P. 9700	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM MEDIA SUPERIOR 2025
70	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO CECYTEY 03 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. C.C.T. 31ETC0003X	2025	2025	MAXCANÚ	MAXCANÚ	CALLE 34 S/N C.P. 97800	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM MEDIA SUPERIOR 2025

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
71	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO CECYTEY 05 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ. C.C.T. 31ETC0005V	2025	2025	PANABÁ	PANABÁ	CALLE 6 S/N C.P. 97610	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM MEDIA SUPERIOR 2025
72	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO PRIETO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTÓ. C.C.T. 31EES0036X	2025	2025	TEKANTÓ	TEKANTÓ	CALLE 20 TEKANTÓ C.P.97520	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	REMANENTES DEL FAM 2025
73	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN SEGUNDA PARTE DE LA RECONVERSIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EES0100H	2025	2025	MÉRIDA	CHABLEKAL	CALLE 18 CHABLEKAL C.P. 97302	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	REMANENTES DEL FAM 2025
74	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL PARQUE DENOMINADO EL “PEZ VOLADOR” DE LA COLONIA PACABTÚN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	CALLE 41 X 50 T Y 46, PACABTÚN, 97160, MÉRIDA, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
75	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMISARIA DZEAL, MUNICIPIO DE KAUA, YUCATÁN.	2025	2025	KAUA	DZEAL	COMISARIA DZEAL, MUNICIPIO DE KAUA, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
76	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMISARÍA DE TICOPÓ, MUNICIPIO DE ACANCEH, YUCATÁN.	2025	2025	ACANCEH	TICOPÓ	COMISARÍA DE TICOPÓ, MUNICIPIO DE ACANCEH, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
77	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATÁN.	2025	2025	XOCCHEL	XOCCHEL	CALLE 23 X 24 Y 26, MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
78	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE	2025	2025	VALLADOLID	VALLADOLID	CALLE 49 NO. 103 C.P. 97780	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM SUPERIOR 2025

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025
DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
79	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE	2025	2025	VALLADOLID	VALLADOLID	CALLE 49 NO. 103 C.P. 97780	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM SUPERIOR 2025
80	LICITACIÓN	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA CLIMATIZACIÓN DE ÁREAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE	2025	2025	VALLADOLID	VALLADOLID	CALLE 49 NO. 103 C.P. 97780	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM SUPERIOR 2025
81	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN.	2025	2025	KANASÍN	KANASÍN	KANASÍN	IDEFEEY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	FAM SUPERIOR 2025
82	LICITACIÓN	ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMPO DE BÉISBOL EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN.	2025	2025	TELCHAC PUEBLO	TELCHAC PUEBLO	C. 15 #108 X 24 Y 26, C.P. 97400 TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
83	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO TETÍZ, YUCATÁN.	2025	2025	TETIZ	TETIZ	MUNICIPIO TETÍZ, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
84	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE FOVISSTE MORELOS, MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	MORELOS FOVISSTE, C.P.97190 MÉRIDA, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
85	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PANABA, YUCATÁN	2025	2025	PANABÁ	PANABÁ	MUNICIPIO DE PANABA, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
86	LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL, YUCATÁN.	2025	2025	CUNCUNUL	CUNCUNUL	CALLE 12 B X 8 Y 12, CARRT. CUNCUNUL,C.P. 97766 CUNCUNUL, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS

AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	%AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
87	LICITACIÓN	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DEL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL, YUCATÁN.	2025	2025	TIXPEHUAL	TIXPEHUAL	TIXPEHUAL, YUCATÁN.	INCCOPY	ND	ND	ND	ND	ND	ND	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS

Notas: ND No disponible se encuentra en la fase de licitación
Fuente de Información: Secretaría de Infraestructura para el Bienestar (SIB)
Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2025.