

AVANCE DE OBRA IV TRIMESTRE 2025
DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NUM.	ETAPA	OBRA	AÑO DE EJECUCIÓN	AÑO DE RECURSO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DEPENDENCIA EJECUTORA	CONTRATO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	MONTO CONTRATADO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SISBICHEN-X'TUT EN LOS MUNICIPIOS DE CHEMAX Y TEMOZÓN	2025	2025	CHEMAX Y TEMOZÓN	CHEMAX Y TEMOZÓN	INCAY	GE-INCAY-OB-LP-JUR-013-2025	100.0%	100.0%	20/10/2025	18/12/2025	\$ 15,148,980.71	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
2	CONCLUIDA	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(MÉRIDA-MUNA)-CACAO-SAN ANTONIO MULIX EN LOS MUNICIPIOS DE ABALÁ Y UMÁN	2025	2025	ABALÁ Y UMÁN	CACAO Y SAN ANTONIO MULIX	INCAY	GE-INCAY-OB-I3-JUR-005-2025	100.0%	100.0%	21/10/2025	19/12/2025	\$ 3,357,924.58	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
3	CONCLUIDA	MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DEL RECINTO FERIAL DE XMATKUIL, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCAY	N/A	100.0%	100.0%	02/10/2025	30/11/2025	\$ 1,800,469.81	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
4	CONCLUIDA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR (DZITYÁ) DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCAY	N/D	100.0%	100.0%	07/10/2025	20/12/2025	\$ 1,880,747.44	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
5	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SISBICHEN-X'TUT EN LOS MUNICIPIOS DE CHEMAX Y TEMOZÓN	2025	2025	CHEMAX Y TEMOZÓN	CHEMAX Y TEMOZÓN	INCAY	GE-INCAY-OB-LP-014-2025.	100.0%	97.6%	20/10/2025	18/12/2025	\$ 15,148,980.71	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
6	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT	2025	2025	SANAHCAT	SANAHCAT	INCAY	GE-INCAY-OB-AD-JUR-004-2025	100.0%	100.0%	21/10/2025	N/D	\$ 739,561.33	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
7	CONCLUIDA	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN	2025	2025	TEPAKÁN	TEPAKÁN	INCAY	GE-INCAY-OB-I3-003-2025.	100.0%	100.0%	15/10/2025	18/11/2025	\$ 1,997,523.77	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
8	CONCLUIDA	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC.	2025	2025	CANTAMAYEC.	CANTAMAYEC.	INCAY	GE-INCAY-OB-AD-001-2025	100.0%	100.0%	02/10/2025	05/11/2025	\$ 1,001,613.14	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
9	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA	2025	2025	ESPITA	ESPITA	INCAY	GE-INCAY-OB-AD-003-2025	100.0%	100.0%	07/10/2025	10/11/2025	\$ 612,022.14	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
10	CONCLUIDA	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE FLAMBOYANES Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO	2025	2025	PROGRESO	FLAMBOYANES Y PROGRESO	INCAY	GE-INCAY-OB-LP-016-2025.	100.0%	100.0%	18/10/2025	16/12/2025	\$ 8,119,955.41	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
11	CONCLUIDA	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL	2025	2025	KINCHIL	KINCHIL	INCAY	GE-INCAY-OB-AD-002-2025	100.0%	100.0%	03/10/2025	06/11/2025	\$ 764,874.30	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS

12	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE UCÚ Y YAXCHÉ DE PEÓN, EN EL MUNICIPIO DE UCÚ	2025	2025	UCÚ	UCÚ	INCAY	GE-INCAY-OB-I3-005-2025.	100.0%	100.0%	16/10/2025	19/11/2025	\$	3,957,292.89	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
13	CONCLUIDA	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO	2025	2025	TELCHAC PUERTO	TELCHAC PUERTO	INCAY	GE-INCAY-OB-LP-015-2025.	100.0%	100.0%	18/10/2025	16/12/2025	\$	5,435,024.15	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
14	CONCLUIDA	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE TECOH Y LEPÁN DEL MUNICIPIO DE TECOH.	2025	2025	TECOH Y LEPÁN	TECOH	INCAY	GE-INCAY-OB-I3-JUR-006-2025	100.0%	100.0%	06/11/2025	20/12/2025	\$	2,709,644.97	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
15	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEYA	2025	2025	TEYA	TEYA	INCAY	GE-INCAY-OB-LP-JUR-010-2025	100.0%	100.0%	26/11/2025	26/12/2025	\$	3,694,763.67	113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES 2025
16	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BOKOBÁ	2025	2025	BOKOBÁ	BOKOBÁ	INCAY	N/D	100.0%	100.0%	13/11/2025	17/12/2025	\$	2,000,000.00	113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES 2025
17	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL	2025	2025	CALOTMUL	CALOTMUL	INCAY	GE-INCAY-OB-LP-JUR-009-2025	100.0%	100.0%	12/11/2025	16/12/2025	\$	1,684,942.69	113 - PARTICIPACIONES EFA REMANENTES 2025
18	CONCLUIDA	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN	2025	2025	UMÁN	UMÁN	INCAY	GE-INCAY-OB-LP-017-2025	100.0%	100.0%	11/11/2025	26/12/2025	\$	6,160,429.74	113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES 2025 Y APORTACIÓN ESTATAL
19	CONCLUIDA	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKÍN	2025	2025	CHACSINKÍN	CHACSINKÍN	INCAY	GE-INCAY-OB-I3-JUR-012-2025	100.0%	100.0%	12/11/2025	11/12/2025	\$	1,459,501.64	113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES 2025 Y APORTACIÓN MUNICIPAL
20	PROCESO	AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE AVENIDA DE ACCESO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAH CAB (PRIMERA ETAPA)	2025	2025	CANSAHCAB	CANSAHCAB	INCAY	N/D	100.0%	32.3%	14/11/2025	23/12/2025	\$	3,750,371.00	113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES 2025
21	CONCLUIDA	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS	2025	2025	TEKAL DE VENEGAS	TEKAL DE VENEGAS	INCAY	N/D	100.0%	100.0%	26/11/2025	26/12/2025	\$	2,500,000.00	114 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS A.A.
22	PROCESO	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID	2025	2025	VALLADOLID	VALLADOLID	INCAY	N/D	100.0%	52.6%	26/11/2025	26/12/2025	\$	3,500,000.00	114 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS A.A.
23	CONCLUIDA	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO MAXCANÚ- ZONA ARQUEOLÓGICA DE OXKINTOK.	2025	2025	MAXCANÚ	MAXCANÚ	INCAY	N/D	100.0%	100.0%	13/12/2025	21/12/2025	\$	1,700,000.00	114 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS A.A.

24	CONCLUIDA	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO	2025	2025	PETO	PETO	INCAY	N/D	100.0%	100.0%	26/11/2025	26/12/2025	\$	3,000,000.00	114 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS A.A.
25	PROCESO	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO	2025	2025	DZILAM DE BRAVO	DZILAM DE BRAVO	INCAY	N/D	100.0%	97.0%	26/11/2025	26/12/2025	\$	2,290,956.50	114 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS A.A.
26	CONCLUIDA	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUXUPIP	2025	2025	MUXUPIP	MUXUPIP	INCAY	N/D	100.0%	100.0%	26/11/2025	26/12/2025	\$	1,517,305.31	114 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS A.A.
27	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 52 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE PANABÁ (42) Y SUCILÁ (10), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	PANABÁ	PANABÁ, LOCHÉ, CENOTE YALSIHON BUENA FÉ, SUCILÁ	IVEY	IVEY-LP-001-2025	100.0%	27.50%	12/11/2025	31/12/2025	\$	5,329,194.78	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
28	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 52 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE PANABÁ (42) Y SUCILÁ (10), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	SUCILÁ	PANABÁ, LOCHÉ, CENOTE YALSIHON BUENA FÉ, SUCILÁ	IVEY	IVEY-LP-001-2025	100.0%	11.30%	13/11/2025	01/01/2026	\$	2,537,711.62	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
29	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE MUXUPIP (31) Y YAXKUKUL (14), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	MUXUPIP	MUXUPIP, SAN JUAN KOOP, YAXKUKUL	IVEY	IVEY-LP-002-2025	100.0%	49.41%	12/11/2025	31/12/2025	\$	3,945,987.77	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
30	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE MUXUPIP (31) Y YAXKUKUL (14), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	YAXKUKUL	MUXUPIP, SAN JUAN KOOP, YAXKUKUL	IVEY	IVEY-LP-002-2025	100.0%	18.55%	13/11/2025	01/01/2026	\$	1,776,600.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
31	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHUMAYEL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	CHUMAYEL	CHUMAYEL	IVEY	IVEY-LP-003-2025	100.0%	63.07%	12/11/2025	31/12/2025	\$	5,085,937.60	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
32	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	HOCABÁ	HOCABÁ, SAHCABÁ	IVEY	IVEY-LP-004-2025	77.8%	60.2%	12/11/2025	31/12/2025	\$	5,071,493.53	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
33	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	HOCTÚN	HOCTÚN	IVEY	IVEY-LP-005-2025	100.0%	70.70%	12/11/2025	31/12/2025	\$	5,086,038.05	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
34	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	BUCTZOTZ	BUCTZOTZ, LA GRAN LUCHA, SAN FRANCISCO, SANTO DOMINGO, X-BEC	IVEY	IVEY-LP-006-2025	97.9%	42.8%	13/11/2025	31/12/2025	\$	5,024,818.70	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
35	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	RÍO LAGARTOS	RÍO LAGARTOS, LAS COLORADAS	IVEY	IVEY-LP-007-2025	93.7%	63.4%	13/11/2025	31/12/2025	\$	4,969,415.55	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)

36	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	CELESTÚN	CELESTÚN	IVEY	IVEY-LP-008-2025	95.1%	76.4%	13/11/2025	31/12/2025	\$	4,737,625.44	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
37	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	SAN FELIPE	SAN FELIPE	IVEY	IVEY-LP-009-2025	93.0%	63.6%	13/11/2025	31/12/2025	\$	5,312,537.43	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
38	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 33 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE CUZAMÁ (30) Y TECOH (3), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	CUZAMÁ	CUZAMÁ, EK NAKÁN, TECOH, X-KANCHACÁN	IVEY	IVEY-LP-010-2025	100.0%	23.66%	13/11/2025	31/12/2025	\$	4,433,714.35	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
39	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 33 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE CUZAMÁ (30) Y TECOH (3), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	TECOH	CUZAMÁ, EK NAKÁN, TECOH, X-KANCHACÁN	IVEY	IVEY-LP-010-2025	100.0%	2.44%	14/11/2025	01/01/2026	\$	392,992.36	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
40	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIO DE TEKANTÓ (30) Y TAHMEK (1), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	TEKANTÓ	TEKANTÓ, TIXKOCHÓN, TAHMEK	IVEY	IVEY-LP-011-2025	100.0%	1.05%	14/11/2025	31/12/2025	\$	3,817,941.88	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
41	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIO DE TEKANTÓ (30) Y TAHMEK (1), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	TAHMEK	TEKANTÓ, TIXKOCHÓN, TAHMEK	IVEY	IVEY-LP-011-2025	100.0%	78.73%	15/11/2025	01/01/2026	\$	138,997.76	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
42	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE AKIL (30) Y TEKAX (1), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	AKIL	AKIL, PLAN CHAC POZO TRES, TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN	IVEY	IVEY-LP-012-2025	56.4%	32.7%	14/11/2025	31/12/2025	\$	3,814,189.33	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
43	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE AKIL (30) Y TEKAX (1), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	TEKAX	AKIL, PLAN CHAC POZO TRES, TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN	IVEY	IVEY-LP-012-2025	16.0%	1.0%	15/11/2025	01/01/2026	\$	126,831.05	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
44	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE SOTUTA (30) Y YAXCABÁ (1), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	SOTUTA	SOTUTA, TABÍ, TIBOLÓN, YAXCABÁ	IVEY	IVEY-LP-013-2025	100.0%	90.38%	14/11/2025	31/12/2025	\$	3,809,082.79	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
45	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE SOTUTA (30) Y YAXCABÁ (1), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	YAXCABÁ	SOTUTA, TABÍ, TIBOLÓN, YAXCABÁ	IVEY	IVEY-LP-013-2025	100.0%	2.92%	15/11/2025	01/01/2026	\$	126,547.68	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
46	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	TEKIT	TEKIT	IVEY	IVEY-LP-014-2025	100.0%	59.46%	14/11/2025	31/12/2025	\$	3,979,880.37	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
47	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	TETIZ	TETIZ, NOHUAYÚN	IVEY	IVEY-LP-015-2025	100.0%	35.09%	14/11/2025	31/12/2025	\$	3,830,689.14	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)

48	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE XOCHEL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	XOCHEL	XOCHEL	IVEY	IVEY-LP-016-2025	100.0%	89.08%	14/11/2025	31/12/2025	\$	3,957,203.93	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
49	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	CHICHIMILÁ	CHICHIMILÁ, CHAN X-CAIL	IVEY	IVEY-LP-017-2025	100.0%	90.07%	18/11/2025	31/12/2025	\$	3,811,225.89	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
50	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE KAUJA, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	KAUJA	KAUJA, DZEAL	IVEY	IVEY-LP-018-2025	100.0%	93.14%	18/11/2025	31/12/2025	\$	3,818,264.11	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
51	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	KOPOMÁ	KOPOMÁ, SAN BERNARDO	IVEY	IVEY-LP-019-2025	90.6%	62.0%	18/11/2025	31/12/2025	\$	3,806,579.86	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
52	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	TIXCACALCUPUL	MAHAS, SAN JOSÉ	IVEY	IVEY-LP-020-2025	100.0%	30.00%	18/11/2025	31/12/2025	\$	3,149,797.26	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
53	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	DZIDZANTÚN	DZIDZANTÚN, SAN FRANCISCO MANZANILLA	IVEY	IVEY-LP-021-2025	80.0%	40.1%	18/11/2025	31/12/2025	\$	3,164,042.17	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
54	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	CHIKINDZONOT	CHIKINDZONOT, ICHMUL, CHAN-CHICHIMILA	IVEY	IVEY-LP-022-2025	40.3%	30.0%	12/12/2025	31/12/2025	\$	5,009,793.56	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
55	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE 35 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	CUNCUNUL	CUNCUNUL, SAN DIEGO	IVEY	IVEY-LP-023-2025	33.9%	30.0%	12/12/2025	31/12/2025	\$	4,288,491.90	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
56	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE 35 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	TEKAL DE VENEGAS	TEKAL DE VENEGAS	IVEY	IVEY-LP-024-2025	51.1%	30.0%	12/12/2025	31/12/2025	\$	4,326,418.47	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
57	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE 29 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE IXIL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	IXIL	IXIL	IVEY	IVEY-LP-025-2025	70.8%	30.0%	12/12/2025	31/12/2025	\$	3,668,453.64	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
58	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CANSAH CAB, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	CANSAH CAB	CANSAH CAB, SANTA MARÍA	IVEY	IVEY-LP-026-2025	80.0%	30.0%	12/12/2025	31/12/2025	\$	2,839,997.01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
59	CONCLUIDA	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 1 SILVIO ZAVALA VALLADO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA CCT. 31D5T0001A	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	IDEFEY	IDE-25-OP-DIRECTA-015	100.0%	100.0%	14/10/2025	28/10/2025	\$	814,851.60	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS

60	CONCLUIDA	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM.76, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA CCT. 31DST2025Y	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	IDEFEEY	IDE-25-OP-DIRECTA-016	100.0%	66.8%	13/11/2025	26/12/2025	\$ 365,629.00	102 INGRESOS FISCALES REC PROPIOS 2025
61	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CHAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CHABIAHU, MUNICIPIO DE YOBAIN, C.C.T. 31DPR0837W	2025	2025	YOBAIN	CHABIAHU	IDEFEEY	IDE-25-OP-LP-016	100.0%	100.0%	08/05/2025	06/08/2025	\$ 1,584,392.18	FAM-IEB 2025
62	PROCESO S/I	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHACSINKIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKIN, CCT. 31EMS0001Q	2025	2025	CHACSINKÍN	CHACSINKÍN	IDEFEEY	IDE-25-OP-LP-081	18.4%	30.0%	11/12/2025	04/03/2026	\$ 2,469,579.98	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
63	PROCESO S/I	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAB, CCT. 31ETK0017L	2025	2025	CHAPAB	CHAPAB	IDEFEEY	IDE-25-OP-LP-085	0.0%	0.0%	11/12/2025	11/03/2026	\$ 1,994,350.90	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
64	PROCESO S/I	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ, CCT 31ETK0114K.	2025	2025	CHOCHOLÁ	CHOCHOLÁ	IDEFEEY	IDE-25-OP-LP-087	0.0%	0.0%	12/12/2025	12/03/2026	\$ 1,939,564.01	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
65	PROCESO S/I	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PRUDENCIO PATRÓN PENICHE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, CCT. 31DPR0003N.	2025	2025	DZÁN	DZÁN	IDEFEEY	IDE-25-OP-LP-079	0.0%	30.0%	11/12/2025	18/03/2026	\$ 4,075,836.48	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
66	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH, CCT. 31 DPR0621X	2025	2025	DZONCAUICH	DZONCAUICH	IDEFEEY	IDE-25-OP-13P-003	61.0%	54.1%	27/10/2025	25/01/2026	\$ 1,437,999.66	REMANENTES DEL FAM 2025
67	PROCESO S/I	CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA AUDIOVISUAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL HUNUCMÁ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, CCT. 31ECB0040L	2025	2025	HUNUCMÁ	HUNUCMÁ	IDEFEEY	IDE-25-OP-LP-082	0.0%	30.0%	11/12/2025	18/03/2026	\$ 2,667,855.05	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
68	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO CARRILLO Y ANCONA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL, CCT. 31DPR0680M	2025	2025	IZAMAL	IZAMAL	IDEFEEY	IDE-25-OP-13P-012	41.0%	30.0%	29/10/2025	27/01/2026	\$ 1,448,906.89	REMANENTES DEL FAM 2025
69	PROCESO S/I	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS UNIVERSITARIAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO (UTC) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL, CCT 31EUT0003M	2025	2025	IZAMAL	IZAMAL	IDEFEEY	IDE-25-OP-LP-091	16.9%	30.0%	12/12/2025	19/03/2026	\$ 9,886,679.26	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
70	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD DE HOLCÁ, MUNICIPIO DE KANTUNIL, CCT. 31DPR0178C	2025	2025	KANTUNIL	HOLCÁ	IDEFEEY	IDE-25-OP-13P-004	48.6%	48.0%	27/10/2025	25/01/2026	\$ 1,599,935.72	REMANENTES DEL FAM 2025
71	PROCESO S/I	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL KINCHIL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL, CCT. 31ECB0032C.	2025	2025	KINCHIL	KINCHIL	IDEFEEY	IDE-25-OP-LP-086	27.7%	30.0%	12/12/2025	26/02/2026	\$ 1,308,181.20	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025

72	PROCESO S/I	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANÍ, CCT. 31ETK0016J.	2025	2025	MANÍ	MANÍ	IDEFEFY	IDE-25-OP-LP-088	7.0%	30.0%	12/12/2025	26/02/2026	\$	1,212,103.80	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
73	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, CCT. 31DPR0446H	2025	2025	MAXCANÚ	MAXCANÚ	IDEFEFY	IDE-25-OP-I3P-005	46.0%	30.0%	27/10/2025	25/01/2026	\$	1,599,180.71	REMANENTES DEL FAM 2025
74	PROCESO S/I	CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN EL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN, CCT. 31ETK0091Q.	2025	2025	MAYAPÁN	MAYAPÁN	IDEFEFY	IDE-25-OP-LP-089	23.1%	30.0%	12/12/2025	12/03/2026	\$	2,908,895.02	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
75	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ, CCT. 31DPR0429R	2025	2025	MOCOCHÁ	MOCOCHÁ	IDEFEFY	IDE-25-OP-I3P-006	70.0%	42.0%	27/10/2025	25/01/2026	\$	1,492,131.98	REMANENTES DEL FAM 2025
76	PROCESO S/I	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL OPICHÉN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN, CCT. 31ECB0065U.	2025	2025	OPICHÉN	OPICHÉN	IDEFEFY	IDE-25-OP-LP-083	0.0%	30.0%	11/12/2025	18/03/2026	\$	2,764,699.04	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
77	PROCESO S/I	MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PROGRESO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, CCT. 31ECB0003H.	2025	2025	PROGRESO	PROGRESO	IDEFEFY	IDE-25-OP-LP-084	0.0%	0.0%	11/12/2025	18/02/2026	\$	1,959,683.76	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
78	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CCT. 31EPR0136C	2025	2025	SAN FELIPE	SAN FELIPE	IDEFEFY	IDE-25-OP-I3P-008	62.9%	60.0%	28/10/2025	26/01/2026	\$	1,510,423.16	REMANENTES DEL FAM 2025
79	PROCESO S/I	CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, CCT. 31ETK0094N.	2025	2025	SUDZAL	SUDZAL	IDEFEFY	IDE-25-OP-LP-090	40.4%	40.0%	12/12/2025	12/02/2026	\$	2,279,723.79	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
80	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHMEK, CCT. 31DPR0153U	2025	2025	TAHMEK	TAHMEK	IDEFEFY	IDE-25-OP-I3P-011	67.1%	57.0%	29/10/2025	27/01/2026	\$	1,449,993.16	REMANENTES DEL FAM 2025
81	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HERÓLES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH, CCT. 31EPR0082P	2025	2025	TECOH	TECOH	IDEFEFY	IDE-25-OP-I3P-009	54.6%	40.0%	28/10/2025	26/01/2026	\$	1,499,041.31	REMANENTES DEL FAM 2025
82	PROCESO S/I	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y DIRECCIÓN EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TIXCACALCUPUL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, CCT. 31EMS0005M	2025	2025	TIXCACALCUPUL	TIXCACALCUPUL	IDEFEFY	IDE-25-OP-LP-080	24.1%	30.0%	11/12/2025	18/03/2026	\$	5,431,007.56	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
83	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA, CCT. 31DPR0105K	2025	2025	UAYMA	UAYMA	IDEFEFY	IDE-25-OP-I3P-013	43.3%	61.0%	29/10/2025	27/01/2026	\$	1,448,906.89	REMANENTES DEL FAM 2025

84	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL, CCT. 31DPR0236C	2025	2025	YAXKUKUL	YAXKUKUL	IDEFEY	IDE-25-OP-I3P-010	51.7%	50.0%	28/10/2025	26/01/2026	\$	1,401,347.99	REMANENTES DEL FAM 2025
85	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RENACIMIENTO KA'SIJIIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN YUCATÁN, MÉRIDA	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	OBP25-LP-INCCOPY-004	30.0%	30.0%	30/10/2025	22/04/2026	\$	78,994,723.03	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA
86	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RENACIMIENTO KA'SIJIIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL, YUCATÁN.	2025	2025	IZAMAL	IZAMAL	INCCOPY	OBP25-LP-INCCOPY-006	20.5%	0.0%	29/12/2025	17/05/2026	\$	42,900.00	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA
87	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RENACIMIENTO KA'SIJIIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN YUCATÁN, TEMOZÓN	2025	2025	TEMOZÓN	TEMOZÓN	INCCOPY	OBP25-LP-INCCOPY-005	15.0%	0.0%	29/12/2025	17/05/2026	\$	38,000.00	114 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA
88	CONCLUIDA	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA MEJORA DE ESTRUCTURA DE MOVILIDAD E IMAGEN URBANA EN EL MALECÓN INTERNACIONAL DE PUERTO PROGRESO	2025	2025	NA	NA	INCCOPY	SRVOP25-AD-INCCOPY-001	100.0%	100.0%	22/10/2025	11/11/2025	\$	681,330.35	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
89	CONCLUIDA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA EL PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LOS PUEBLOS MÁGICOS DE YUCATÁN (PRIMERA ETAPA)	2025	2025	N/A	N/A	INCCOPY	SRVOP25-AD-INCCOPY-002	100.0%	100.0%	22/10/2025	11/11/2025	\$	681,943.26	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
90	CONCLUIDA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA EL ALUMBRADO E ILUMINACIÓN DE LA CALZADA DE LOS FRAILES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID	2025	2025	NA	NA	INCCOPY	SRVOP25-AD-INCCOPY-003	100.0%	100.0%	22/10/2025	11/11/2025	\$	335,983.77	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
91	CONCLUIDA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS	2025	2025	NA	NA	INCCOPY	SRVOP25-AD-INCCOPY-004	100.0%	100.0%	22/10/2025	11/11/2025	\$	336,074.05	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)2025
92	PROCESO	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT, YUCATÁN	2025	2025	TEKIT	TEKIT	INCCOPY	OBP25-ITP-INCCOPY-021	99.0%	86.0%	01/12/2025	30/01/2025	\$	3,993,743.68	N/D
93	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE AUTOBÚS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE TEKAX YUCATÁN	2025	2025	TEKAX	TEKAX	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-024	88.5%	47.2%	08/12/2025	21/01/2026	\$	995,999.20	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA
94	CONCLUIDA	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN YUCATÁN	2025	2025	NA	NA	INCCOPY	SRVOP-25-AD-INCCOPY-007	100.0%	100.0%	12/12/2025	17/12/2025	\$	794,600.00	N/D
95	PROCESO	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN	2025	2025	BUCTZOTZ	BUCTZOTZ	INCCOPY	OBP25-ITP-INCCOPY-019	74.5%	54.3%	24/11/2025	27/01/2026	\$	2,919,161.85	N/D

96	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL COLEGIO BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN (COBAY) EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO, YUCATÁN	2025	2025	CENOTILLO	CENOTILLO	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-035	23.7%	20.0%	26/12/2025	26/02/2026	\$ 2,000,000.00	N/D
97	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL CAMPO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN.	2025	2025	DZIDZANTÚN	DZIDZANTÚN	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-019	99.0%	78.0%	20/11/2025	17/12/2025	\$ 685,989.00	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
98	PROCESO	ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN	2025	2025	TELCHAC	TELCHAC	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-010	97.0%	74.0%	08/10/2025	15/01/2026	\$ 1,899,309.17	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
99	CONCLUIDA	ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMPO DE BEÍSBOL EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN, YUCATÁN.	2025	2025	CACALCHÉN	CACALCHÉN	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-005	100.0%	82.8%	10/11/2025	21/12/2025	\$ 1,997,983.54	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
100	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE DZEAL, MUNICIPIO DE KAUA.	2025	2025	DZEAL, KAUA	DZEAL, KAUA	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-030	100.0%	0.0%	22/12/2025	25/01/2026	\$ 249,901.89	120 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS EFA
101	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE FOVISSTE MORELOS, MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	OBP25-ITP-INCCOPY-014	84.0%	76.0%	16/10/2025	22/01/2026	\$ 3,980,748.29	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
102	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PANABÁ YUCATÁN	2025	2025	PANABÁ	PANABÁ	INCCOPY	OBP25-ITP-INCCOPY-017	92.2%	60.4%	16/10/2025	22/01/2026	\$ 4,343,890.14	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
103	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO TETIZ, YUCATÁN.	2025	2025	TETIZ	TETIZ	INCCOPY	OBP25-ITP-INCCOPY-012	100.0%	93.2%	16/10/2025	17/12/2025	\$ 3,946,520.70	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
104	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMISARÍA DE CHOLUL EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN	2025	2025	CHOLUL	CHOLUL	INCCOPY	OBP25-ITP-INCCOPY-020	65.9%	64.7%	01/12/2025	30/01/2026	\$ 4,302,172.50	113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES
105	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN.	2025	2025	DZILAM	DZILAM	INCCOPY	OBP25-ITP-INCCOPY-022	22.1%	22.1%	01/12/2025	30/01/2026	\$ 4,696,895.12	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
106	PROCESO	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DENOMINADO "ÁGUILAS ITURRALDE" DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "JOSÉ MARÍA ITURRALDE" DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	OBP25-ITP-INCCOPY-023	93.0%	78.0%	01/12/2025	14/01/2026	\$ 4,728,349.31	113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES
107	PROCESO	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DENOMINADO "CARLOS ALBERTO CAMARGO BASTARRACHEA" DE LA COLONIA MAYA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	OBP25-ITP-INCCOPY-024	95.0%	83.0%	01/12/2025	14/01/2026	\$ 2,928,260.05	113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES

108	PROCESO	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA COLONIA AMALIA SOLÓRZANO EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	OBP25-ITP-INCCOPY-025	90.0%	51.0%	01/12/2025	30/01/2026	\$	4,228,349.32	113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES
109	PROCESO	REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE "KIWIWIK" DE LA COLONIA AZCORRA EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	OBP25-ITP-INCCOPY-026	99.0%	86.0%	01/12/2025	19/01/2026	\$	2,852,459.72	113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES
110	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE VELARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DE PENSIONES SÉPTIMA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-022	88.0%	66.0%	01/12/2025	30/01/2026	\$	2,484,464.86	113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES
111	PROCESO	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DEL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL, YUCATÁN.	2025	2025	TIXPEHUAL	TIXPEHUAL	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-012	84.0%	49.0%	15/10/2025	09/01/2026	\$	997,893.04	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
112	PROCESO	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL, YUCATÁN.	2025	2025	YAXKUKUL	YAXKUKUL	INCCOPY	OBP25-ITP-INCCOPY-018	0.0%	0.0%	13/11/2025	30/01/2026	\$	2,639,808.34	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
113	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DENOMINADO "PARQUE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" UBICADO EN CIUDAD CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-025	35.0%	30.0%	01/12/2025	30/01/2026	\$	1,997,515.46	113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES
114	PROCESO	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DENOMINADO "FOVISSSTE MORELOS ANDADOR SEIS" EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-027	99.0%	79.0%	01/12/2025	14/01/2026	\$	1,988,685.90	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
115	PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ANDADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA (AMALIA SOLÓRZANO, CHICHÉN ITZÁ)	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-026	75.0%	57.0%	08/12/2025	21/01/2026	\$	1,996,273.70	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
116	CONCLUIDA	MEJORAMIENTO DE LOS MÓDULOS Y EL ÁREA ADMINISTRATIVA, REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN MÉRIDA	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-020	100.0%	30.0%	24/10/2025	18/12/2025	\$	3,271,365.47	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)2025
117	PROCESO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS MÓDULOS A Y B CON CATORCE CELDAS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL FEMENIL, EN MÉRIDA	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-021	84.0%	0.0%	10/11/2025	21/12/2025	\$	1,779,387.60	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)2025
118	PROCESO	PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL CIRCUITO PERIFÉRICO LIC. MANUEL BERZUNZA Y BERZUNZA KM 23.5 CENTRO DE REHABILITACIÓN COTTOLENGO EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	LO-90-Z28-931059970-N-7-2025	30.5%	0.0%	11/12/2025	25/03/2026	\$	15,637,875.20	FONADIT
119	PROCESO	SUPERVISIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL CIRCUITO PERIFÉRICO LIC. MANUEL BERZUNZA Y BERZUNZA KM 23.5 CENTRO DE REHABILITACIÓN DE COTTOLENGO EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	IO-90-Z28-931059970-N-8-2025	48.0%	0.0%	09/12/2025	30/03/2026	\$	656,056.82	FONADIT

120	PROCESO	ELABORACIÓN DE PROYECTO DEL REFUGIO PARA MUJERES EN YUCATÁN	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	SRVOP25-AD-INCCOPY-005	90.0%	0.0%	31/10/2025	11/12/2025	\$ 2,957,565.16	N/D
121	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL, YUCATÁN.	2025	2025	CUNCUNUL	CUNCUNUL	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-006	100.0%	81.0%	15/10/2025	18/11/2025	\$ 319,977.75	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
122	CONCLUIDA	IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN.	2025	2025	SUDZAL	SUDZAL	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-007	100.0%	30.0%	29/10/2025	18/12/2025	\$ 299,999.53	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
123	PROCESO	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBRI) EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ	2025	2025	TEKANTÓ	TEKANTÓ	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-023	97.0%	30.0%	08/12/2025	25/01/2026	\$ 1,492,502.40	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
124	PROCESO	REMODELACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL "LINA LOPEZ DE ESQUIVEL" (ITZIMNÁ) EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	LO-90-Z28-931059970-N-1-2025	77.0%	30.0%	04/12/2025	24/12/2025	\$ 2,585,015.44	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
125	PROCESO	REMODELACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL "REALIDADES PARA NIÑOS" (COLONIA CENTRO DE CONKAL YUCATÁN)	2025	2025	CONKAL	CONKAL	INCCOPY	LO-90-Z28-931059970-N-2-2025	98.0%	90.0%	04/12/2025	24/12/2025	\$ 6,885,243.72	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
126	PROCESO	REMODELACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL "OLGA MANZANO MORENO" (COLONIA REPARTO GRANJAS)	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	LO-90-Z28-931059970-N-3-2025	99.0%	90.0%	04/12/2025	24/12/2025	\$ 2,531,160.99	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
127	CONCLUIDA	REMODELACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL "CORDEMEX"	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	LO-90-Z28-931059970-N-4-2025	100.0%	100.0%	04/12/2025	24/12/2025	\$ 1,699,985.27	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
128	PROCESO	OBRA NUEVA: OBRAS EN COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL "CORDEMEX" EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	OBP25-AD-INCCOPY-028	51.0%	0.0%	22/12/2025	22/02/2026	\$ 996,914.93	120 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS EFA
129	PROCESO	REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL "CRECIENDO CON AMOR" EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN	2025	2025	TIZIMÍN	TIZIMÍN	INCCOPY	LO-90-Z28-931059970-N-5-2025	30.4%	30.0%	11/12/2025	31/12/2025	\$ 6,537,150.43	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
130	PROCESO	REMODELACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN YUCATÁN, CASA UULAB EN LA COLONIA AMPLIACIÓN NUEVA Mulsay.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	INCCOPY	LO-90-Z28-931059970-N-6-2025	99.0%	97.0%	11/12/2025	31/12/2025	\$ 1,298,464.57	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
131	CONCLUIDA	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN.	2025	2025	UMÁN	UMÁN	JAPAY	OP-JAPAY-073-2025	100.0%	100.0%	06/10/2025	12/12/2025	\$ 1,571,444.98	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)

132	CONCLUIDA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ORIENTE DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN DEL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	HOCTÚN	SAN JOSÉ ORIENTE	JAPAY	OP-JAPAY-074-2025	100.0%	100.0%	09/10/2025	10/12/2025	\$	1,193,144.11	100% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
133	CONCLUIDA	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	KOPOMÁ	KOPOMÁ	JAPAY	OP-JAPAY-075-2025	100.0%	100.0%	09/10/2025	10/12/2025	\$	2,450,823.84	100% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
134	CONCLUIDA	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL DEL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	CHUMAYEL	CHUMAYEL	JAPAY	OP-JAPAY-076-2025	100.0%	100.0%	09/10/2025	10/12/2025	\$	2,296,408.78	100% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
135	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE CAPTACIÓN EN LA COLONIA ZAZIL-HA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	JAPAY	OP-JAPAY-077-2025	100.0%	100.0%	09/10/2025	10/12/2025	\$	3,199,880.32	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
136	CONCLUIDA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL DEL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	TICUL	TICUL	JAPAY	OP-JAPAY-078-2025	100.0%	100.0%	27/10/2025	14/12/2025	\$	1,083,383.90	100% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
137	CONCLUIDA	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN DEL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	DZÁN	DZÁN	JAPAY	OP-JAPAY-079-2025	100.0%	100.0%	27/10/2025	14/12/2025	\$	3,093,784.95	100% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
138	CONCLUIDA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL DEL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	AKIL	AKIL	JAPAY	OP-JAPAY-080-2025	100.0%	100.0%	27/10/2025	14/12/2025	\$	1,469,246.35	100% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
139	CONCLUIDA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ DEL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	TAHDZIÚ	TAHDZIÚ	JAPAY	OP-JAPAY-081-2025	100.0%	100.0%	27/10/2025	14/12/2025	\$	1,144,633.80	100% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
140	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE CAPTACIÓN EN LA COLONIA NORA QUINTANA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	JAPAY	OP-JAPAY-082-2025	100.0%	100.0%	27/10/2025	14/12/2025	\$	2,763,329.90	113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
141	CONCLUIDA	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL FRACCIONAMIENTO ALTABRISA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	JAPAY	OP-JAPAY-083-2025	100.0%	100.0%	13/11/2025	12/12/2025	\$	1,442,121.78	GENERACIÓN INTERNA DE CAJA
142	CONCLUIDA	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN DEL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	DZIDZANTÚN	DZIDZANTÚN	JAPAY	OP-JAPAY-084-2025	100.0%	100.0%	14/11/2025	13/12/2025	\$	2,647,066.21	100% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
143	CONCLUIDA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA DEL ESTADO DE YUCATÁN.	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	JAPAY	OP-JAPAY-085-2025	100.0%	30.0%	20/11/2025	10/12/2025	\$	373,026.51	100% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE

144	CONCLUIDA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHENCHELÁ DEL MUNICIPIO DE ESPITA DEL ESTADO DE YUCATÁN	2025	2025	ESPITA	SAN PEDRO CHENCHELÁ	JAPAY	OP-JAPAY-086-2025	100.0%	100.0%	28/11/2025	18/12/2025	\$ 795,473.76	100% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
145	CONCLUIDA	CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE CAPTACIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO ALTOZANO, LOCALIDAD DE TAMANCHÉ, MUNICIPIO DE MÉRIDA	2025	2025	MÉRIDA	MÉRIDA	JAPAY	OP-JAPAY-087-2025	100.0%	100.0%	01/12/2025	21/12/2025	\$ 539,648.61	GENERACIÓN INTERNA DE CAJA
146	CONCLUIDA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE PANABÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN	2025	2025	PANABÁ	SAN JUAN DEL RÍO	JAPAY	OP-JAPAY-088-2025	100.0%	100.0%	18/12/2025	31/12/2025	\$ 999,340.84	100% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE

Fuente de Información: Secretaría de Infraestructura para el Bienestar (SIB)
Fecha de actualización: 30 de enero de 2026.