

AVANCE DE OBRA II TRIMESTRE DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Num.	Etapas	Obra	Año de Ejecución	Año de Recurso	Eje Transversal	Municipio	Localidad	Dirección	Dependencia Ejecutora	Contrato	% Avance Físico	% Avance Financiero	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Monto Contratado	Fuente de Financiamiento
1	Concluida	OBRAS COMPLEMENTARIAS (ELECTRIFICACIÓN) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS UNIDAD ACADÉMICA KANASIN C.C.T. 31DSU0002Z UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	KANASIN	KANASIN	DOMICILIO CONOCIDO KANASÍN	IDEFEEY	IDE-26-OP-DIRECTA-001	100.00%	100.00%	24/03/2026	17/04/2026	\$ 10,495,378.41	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
2	Proceso	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 17 "ROGER HERVE AGUILAR SALAZAR", C.C.T. 31DES0026R, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN.	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	KANASIN	KANASIN	DOMICILIO CONOCIDO KANASÍN	IDEFEEY	IDE-26-OP-13P-002	19.25%	30.00%	26/06/2026	13/10/2026	\$ 3,321,450.79	FAM BÁSICA 2026
3	Proceso	CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONARDO DA VINCI C.C.T. 31DJN0033R, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO.	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	TELCHAC PUEBLO	TELCHAC PUEBLO	CALLE 24 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23 C.P. 97400	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-001	55.20%	30.00%	03/06/2026	01/09/2026	\$ 1,420,867.97	FAM BÁSICA 2026
4	Proceso	CONSTRUCCION DE COMEDOR INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA Y ANDADOR DE CONEXIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, C.C.T. 31DPB0107H, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT.	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	CHIKINDZONOT	CHIKINDZONOT	CALLE 24 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15 C.P. 97760	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-002	2.00%	30.00%	03/06/2026	18/08/2026	\$ 2,351,923.78	FAM BÁSICA 2026
5	Proceso	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK, C.C.T. 31DPB2031W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DE CHICHEN ITZA, MUNICIPIO DE TINUM	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	TINUM	PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ	CALLE 4 EN LA LOCALIDAD DE PISTE C.P. 97750	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-003	22.70%	30.00%	03/06/2026	18/08/2026	\$ 2,350,321.65	FAM BÁSICA 2026
6	Proceso	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA PRUDENCIO PATRON PENICHE, C.C.T. 31DPR0003N, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	DZAN	DZAN	CALLE 19 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 26 C.P. 97854	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-004	46.72%	30.00%	03/06/2026	15/09/2026	\$ 4,196,344.65	FAM BÁSICA 2026
7	Proceso	MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, C.C.T. 31DPR0187K, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	CONKAL	CONKAL	CALLE 15 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20 C.P. 97345	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-005	32.00%	30.00%	03/06/2026	01/09/2026	\$ 2,008,632.74	FAM BÁSICA 2026
8	Proceso	MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA, C.C.T. 31DPR0416N, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	MERIDA	MERIDA	CALLE 42-A ENTRE CALLE 57 Y CALLE 55 FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ C.P. 97166	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-006	36.50%	30.00%	04/06/2026	16/09/2026	\$ 6,761,964.34	FAM BÁSICA 2026
9	Proceso	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA, C.C.T. 31DPR0469S, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	HALACHÓ	HALACHÓ	CALLE 31-A ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA LA SOLEDAD C.P. 97830	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-008	2.00%	30.00%	04/06/2026	19/08/2026	\$ 2,154,466.41	FAM BÁSICA 2026
10	Proceso	CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO MONFORTE MENA, C.C.T. 31DPR0524V, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILA	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	SUCILA	SUCILA	CALLE 13 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22 C.P. 97630	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-009	31.00%	30.00%	04/06/2026	02/09/2026	\$ 7,097,840.11	FAM BÁSICA 2026
11	Proceso	CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL NUM. 286 VICENTE GUERRERO, C.C.T. 31EPR0122Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	PANABÁ	PANABÁ	CALLE 37 ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14 C.P. 97610	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-010	20.00%	30.00%	04/06/2026	02/09/2026	\$ 3,942,956.01	FAM BÁSICA 2026
12	Proceso	CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, C.C.T. 31DPR0633B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XKATUN, MUNICIPIO DE CHANKOM	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	CHANKOM	XKATÚN	DOMICILIO CONOCIDO C.P. 97758	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-011	45.14%	30.00%	04/06/2026	02/09/2026	\$ 1,909,998.42	FAM BÁSICA 2026

AVANCE DE OBRA II TRIMESTRE DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Num.	Etapas	Obra	Año de Ejecución	Año de Recurso	Eje Transversal	Municipio	Localidad	Dirección	Dependencia Ejecutora	Contrato	% Avance Físico	% Avance Financiero	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Monto Contratado	Fuente de Financiamiento
13	Proceso	CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, C.C.T. 31EPR0025Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	HOMUN	HOMUN	CALLE 19 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 C.P. 97580	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-012	27.58%	30.00%	05/06/2026	03/09/2026	\$ 1,469,615.36	FAM BÁSICA 2026
14	Proceso	CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO, C.C.T. 31DPR2030Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES, MUNICIPIO DE PROGRESO	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	PROGRESO	CAMPESTRE FLAMBOYANES	CALLE 55E CALLE 60C FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE FLAMBOYANES C.P. 97320	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-013	37.00%	50.29%	05/06/2026	03/09/2026	\$ 1,861,766.55	FAM BÁSICA 2026
15	Proceso	CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MATILDE CARDENAS ALVAREZ, C.C.T. 31EES0077X, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHA	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	MOCOCHÁ	MOCOCHÁ	CARRETERA MERIDA-MOTUL KILOMETRO 15 C.P. 97454	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-014	25.00%	30.00%	05/06/2026	03/09/2026	\$ 2,253,893.21	FAM BÁSICA 2026
16	Proceso	CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ENRIQUE BELTRAN, C.C.T. 31ETV0085L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY, MUNICIPIO DE DZONCAUICH	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	DZONCAUICH	CHACMAY	DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY C.P. 97647	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-016	52.00%	53.00%	05/06/2026	03/09/2026	\$ 3,771,668.10	FAM BÁSICA 2026
17	Proceso	CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFONSO REYES, C.C.T. 31ETV0109E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY, MUNICIPIO DE TEMOZÓN	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	TEMOZÓN	DZALBAY	DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY	IDEFEEY	IDE-26-OP-LP-017	12.00%	30.00%	05/06/2026	03/09/2026	\$ 3,233,131.13	FAM BÁSICA 2026
18	Ejecución	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES EN SITIOS CONURBANOS AL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y EN EL INTERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN.	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	MÉRIDA	MÉRIDA	SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, ZONA CONURBANA E INTERIOR DEL ESTADO.	INCA Y	N/A	89.16%	49.46%	02/01/2026	31/12/2026	\$ 7,502,217.63	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
20	Ejecución	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRAMOS CARRETEROS Y PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	MÉRIDA	MÉRIDA	SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, PROGRESO, UMÁN Y KANASÍN.	INCA Y	N/A	57.69%	55.76%	02/01/2026	31/12/2026	\$ 17,517,787.00	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
21	Ejecución	REHABILITACIÓN DE CUNETAS RECOLECTORAS DE AGUA PLUVIAL EN LOS DERECHOS DE VIA EN TRAMOS CARRETEROS EN EL ESTADO DE YUCATÁN	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	VARIOS	VARIOS	SE REALIZARÁ EN EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.	INCA Y	N/A	53.49%	52.91%	02/01/2026	31/12/2026	\$ 22,711,500.00	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
22	Ejecución	CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES SOBRE EL ANILLO PERIFÉRICO DE MÉRIDA	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	MÉRIDA	MÉRIDA	SE REALIZARÁ EN EL ANILLO PERIFÉRICO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA.	INCA Y	N/A	20.51%	30.00%	02/01/2026	31/12/2026	\$ 5,000,000.00	01 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS
23	Ejecución	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (DZITYÁ) DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (2DA. ETAPA).	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	MÉRIDA	MÉRIDA	DOMICILIO CONOCIDO MÉRIDA	INCA Y	GE-INCA Y-OB-13-JUR-001-2026	22.85%	30.00%	06/06/2026	04/08/2026	\$ 1,979,613.78	01 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS

AVANCE DE OBRA II TRIMESTRE DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Num.	Etapas	Obra	Año de Ejecución	Año de Recurso	Eje Transversal	Municipio	Localidad	Dirección	Dependencia Ejecutora	Contrato	% Avance Físico	% Avance Financiero	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Monto Contratado	Fuente de Financiamiento
24	Ejecución	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES PARA EL E.C. (UAYMA-VALLADOLID) - LIBRAMIENTO VALLADOLID, EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	VALLADOLID	VALLADOLID	DOMICILIO CONOCIDO VALLADOLID	INCA Y	N/A	40.00%	39.59%	25/05/2026	19/07/2026	\$ 1,352,927.49	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
25	Ejecución	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA RED ESTATAL (2DA.ETAPA)	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	VARIOS	VARIOS	SE REALIZARÁ EN EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.	INCA Y	N/A	22.00%	30.00%	18/05/2026	31/12/2026	N/D	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
26	Ejecución	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN PASEO HENEQUENES Y PASEO VERDE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	MÉRIDA	MÉRIDA	SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA.	INCA Y	N/A	24.47%	30.00%	22/05/2026	04/12/2026	\$ 5,822,777.13	01 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS
27	Ejecución	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA CHICHÉN ITZÁ DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	MÉRIDA	MÉRIDA	DOMICILIO CONOCIDO MÉRIDA	INCA Y	N/A	57.30%	75.45%	15/06/2026	19/07/2026	\$ 3,200,023.73	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
28	Ejecución	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES (CASA U'ULAB) DEL ESTADO DE YUCATÁN.	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	MÉRIDA	MÉRIDA	DOMICILIO CONOCIDO MÉRIDA	INCA Y	N/A	100.00%	99.29%	15/06/2026	28/06/2026	\$ 353,840.47	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
29	Ejecución	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LEANDRO VALLE DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA.	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	MÉRIDA	MÉRIDA	DOMICILIO CONOCIDO MÉRIDA	INCA Y	N/A	13.50%	12.73%	29/06/2026	16/08/2026	\$ 3,961,342.66	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
30	Ejecución	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS UNIDAD ACADÉMICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN.	2026	2026	INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	KANASIN	KANASIN	DOMICILIO CONOCIDO KANASÍN	INCA Y	GE-INCA Y-OB-AD25-JUR-001-2026	77.43%	77.43%	03/04/2026	09/05/2026	\$ 16,499,199.71	101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%